



المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

كشف رقم جارى (١)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٠٨)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-١١-٢١

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٧-٦) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٧-٦)
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٩,٤٨٣,٤٠٩		١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١,٥٣٨,٥٠٠	٠	٠	٠	١,٥٣٨,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٦٦,٢٠	متر مكعب	١٩,٤٨٣,٤١		١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٨,٤٣٨,٢٢٠	٠	٠	٠	٨,٤٣٨,٢٢٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩,٤٨٣,٤١		١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٢٣٥,٣٠٠	٠	٠	٠	٢٣٥,٣٠٠	
٤	طبقات الاساس													
١-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة تلحق تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من مخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والقيمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٣,٥٣٩,٣٦		٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٧٧٨,٤٠٠	٠	٠	٠	٧٧٨,٤٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١١٤,٦٠	متر مكعب	٣,٥٣٩,٣٦		٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٣٢٠,٨٨٠	٠	٠	٠	٣٢٠,٨٨٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٣,٥٣٩,٣٦		٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٠,٠٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة تلحق تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من مخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والقيمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٢,٥٧٨,٤٠		٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٦٨٥,٤٠٠	٠	٠	٠	٦٨٥,٤٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٦٥,٥ كم	٢٩٤,٦٠	متر مكعب	٢,٥٧٨,٤٠		٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٦٧٧,٥٨٠	٠	٠	٠	٦٧٧,٥٨٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٢,٥٧٨,٤٠		٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	٠	٠	٠	٥٧,٥٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص														١٢,٨٠١,٧٨٠
فقط : اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وواحد ألفاً وسبعمائة وثمانون جنيهاً لاغير														

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عبد - مهناش / " هاني محمد محمود طه "	مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض	مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم الخناوي	مهندس الاستشاري العام م / محمد السليمان	مدير المشروع الاستشاري م / خالد فوزي	مهندس المشروع م / محمد خليل	مدير المشروع م / علي الشربيني	مدير المشروع م / محمد خليل
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهوره و قهرهاسبق صرفها إلى المقول تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ	ملاحظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط أعمدت من تحريراً في :						