

م البند	البند	الكمية السليقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جارام نهائى	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-1	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات السيد المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقى ناتج التكسير حتى 2 كم ويتم احتساب علاوه 0.8 جنية للكم في حالة الزيادة والنقصان	١٥,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	٤٠٢٤٠,٠٠	١٢٠٢٤٠,٠٠	١٨٠٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٣٦٠٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجده
4-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.								لوحات المشروع متواجده الجدول الزمني متواجد المهندسون متواجدون التقارير (الاسيوي - الشهري -المبدئى) متواجد مدير المشروع و فريقة متواجد المعدات متواجدة وثائق التأمين سارية السيارة متواجدة بمعرفة الادارة المستلزمات و المهامات متواجدة
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	٥٤,٠٠	٦٩٣٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٩٣٦٨,٠٠	٣٧٤٥٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٥٨٧٢,٠٠	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	٦٥,٥٠	٧٤٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٧٤٨٤٨,٠٠	٤٩٠٢٥٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٩٠٢٥٤٤,٠٠	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	٧٦,٠٠	٥٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩١٠,٠٠	٤٤٧٧١٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٧١٦,٠٠	
5-1	بالمتر المكعب اعمال تخريب ونسف طبقا للمناسيب التصميمية فى تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100كجم/سم2) والحساب طبقا لمخاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف لمسافة لاقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المترج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٢,٠٠	٤٢٢٢٧,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٢٧,٠٠	٢٦١٨٠٧٤,٠٠		٢٦١٨٠٧٤,٠٠	
2-	اعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلابة والتدرج مع استخدام الكسرات للتأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة واختيار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشاري المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عمده وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عمده لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم (Embankment) لمسافة نقل بين الكسرة و موقع الردم حوالى 1 كم يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة .	٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	حتى مسافة نقل 5.5 كم	٩٠,٥٠	١٣٦٧٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٧٩٧,٠٠	١٢٣٨٠١٢٨,٥٠		١٢٣٨٠١٢٨,٥٠	
	حتى مسافة نقل 6.5 كم	٩١,٥٠	٤٥٣٧٢٥,٠٠	٣٥٤٨٠,٠٠	٤٨٩٢٠٥,٠٠	٤٤٧٦٢٢٥٧,٥٠	٠,٠٠	٤٤٧٦٢٢٥٧,٥٠	
4-	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة صلبة لردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨,٠٠	٧٢٩٩٧,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩٩٧,٠٠	٣٥٠٣٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٣٨٥٦,٠٠	
	فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تنوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم								
	المتر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع رأسي لحماية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مترج +3م0.4م حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيلير+ سيكا)على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم2 وتنشيط السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المعمرل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٥,٠٠							
	يتم إضافة علوة قدرها 5 جنية بعد اول ١٠ متر راسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسى).								
2-	اجمالي الكميات تحت ال 10 متر رأسي	٣٥٥,٠٠	١٢٧٥٧,٠٠	٤٢٤٨,٠٠	١٧٠٠٥,٠٠	٦٠٣٦٧٧٥,٠٠	٠	٦٠٣٦٧٧٥,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 10 متر رأسي	٣٦٠,٠٠	٢٤١٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	٣٣٧٠,٠٠	١٢١٣٢٠٠,٠٠	٠	١٢١٣٢٠٠,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 15 متر رأسي	٣٦٥,٠٠	١١٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٤٣٨٠٠٠,٠٠	٠	٤٣٨٠٠٠,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 20 متر رأسي	٣٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجمالي الكميات فوق ال 25 متر رأسي	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
3-	المتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمعات الحمايات والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت مترج +3م0.4م حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيلير+ سيكا)على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم2 وتنشيط السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المعمرل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠,٠٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	

٨٦٠٤٦٤٦٧,٠٠											
الشركة المنفذه				استشاري الهيئة (XYZ)		استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الزائد)		استشاري العام (Systra)		الهيئة العامة للطرق و الكباري	
مدير المشروع	م/عاطف حمدي	مدير المشروع	م/عاطف حمدي	مدير المشروع	م/عاطف حمدي	مدير المشروع	م/عاطف حمدي	مدير المشروع	م/عاطف حمدي	مدير عام مشروعات الطرق	ييعتمد ،،
التوقيع	م/عاطف حمدي	التوقيع	م/عاطف حمدي	التوقيع	م/عاطف حمدي	التوقيع	م/عاطف حمدي	التوقيع	م/عاطف حمدي	التوقيع	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
م/محمود عادل	م/عاطف حمدي	م/محمود عادل	م/عاطف حمدي	م/محمود عادل	م/عاطف حمدي	م/محمود عادل	م/عاطف حمدي	م/محمود عادل	م/عاطف حمدي	م/محمود عادل	التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
التوقيع /
م/نصر محمد نصر طيبخ

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الاعمال الصناعية (مكتب الرائد)	استشاري الهيئة (SPECTRUM)	الاستشاري العام (Systra)	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع التوقيع / م/ ماضي عادل	م/ عاطف حمدي	م/ حسن محمود	م/ السيد محمد	م/ اسماء علي احمد	م/ مصطفى الجواد
مدير عام مشروعات الطرق	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى	م/ نصر محمد نصر طبيخ	م/ نصر محمد نصر طبيخ	م/ نصر محمد نصر طبيخ	م/ نصر محمد نصر طبيخ