

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء محور جديد بديل لخزان أسوان (قطاع المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٠/١١/١٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣
البيتومين	٢٧٤	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
اسمنت بورتلاندي	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧
حديد التسليح	٢٢٩,٦	٩١٣,٦	٧٧٢,٧	٦٥٤,٥	٩١٣,٦
كتل وقطاعات	٢٠٤	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦١٢,٣	٦٥٣,٢
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٥٤٦,٧	٥٣٠,٧	٤٨٢,٨	٥٥٧,٣

مواشير صلب ملحومة															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير = (١ع) - ع / ع	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x نسبة الأيام x المعاملات x نسب التغير	ملاحظات
				الكمية المنفذة	قيمة الاعمال										
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٣م	٨٠	١٣٧٦	١١٠٠٨٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٣٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٤٤٨٧,٣٦	
		٣م	٨٠	١٠٤٤	٨٣٥٢٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٣٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٤٥٣٩,٥٤	
		٣م	٨٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٤٩,١٨	٠,٣٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠	
		٣م	٨٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٥٠,٨٢	٠,٣٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة زلطية صالحة للردم ورشها والدمك	٣م	١٧٠	١٩١٤	٣٢٥٣٨٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٣٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	١٣٢٦٣,٩٦	
		٣م	١٧٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٣٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠	
		٣م	١٧٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٤٩,١٨	٠,٣٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠	
		٣م	١٧٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٥٠,٨٢	٠,٣٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم	٣م	١٢٥٠	٥٥	٦٨٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٨,٤	٠,٨٧٩	٢٤١٥٩,٩٢	
		٣م	١٢٥٠	٢١٤	٢٦٧٥٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٩٥٦٦٤,٦٤	
		٣م	١٢٥٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٤٩,١٨	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٠,٠٠	
		٣م	١٢٥٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٥٠,٨٢	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٧,٥	٠,٨٧٢	٠,٠٠	
		٣م	١٢٥٠	٥٥	٦٨٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	١٨٦٨,٣٧	
		٣م	١٢٥٠	٢١٤	٢٦٧٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٩٦٩٢,٩٠	
		٣م	١٢٥٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٤٩,١٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠	
		٣م	١٢٥٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٥٠,٨٢	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم ٢	٣م	٢٦٥٠	٣٣٦	٨٩٠٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٨,٤	٠,٨٧٩	٣١٢٩٠,١٧٠	
		٣م	٢٦٥٠	٤٩٥	١٣١١٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٤٦٩١١٤,٣٧	
		٣م	٢٦٥٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٤٩,١٨	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٠,٠٠	
		٣م	٢٦٥٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٥٠,٨٢	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٧,٥	٠,٨٧٢	٠,٠٠	
		٣م	٢٦٥٠	٣٣٦	٨٩٠٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٢٤١٩٧,٨٣	
		٣م	٢٦٥٠	٤٩٥	١٣١١٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٤٧٥٣١,٤٥	
		٣م	٢٦٥٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٤٩,١٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠	
		٣م	٢٦٥٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٥٠,٨٢	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهوامت ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم	٣م	٣٥٠٠	٨٤	٢٩٤٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٨,٤	٠,٨٧٩	١٠٣٣١٦,٦٠	
		٣م	٣٥٠٠	٤٤٠	١٥٤٠٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٥٥٠٧٤٢,٢٤	
		٣م	٣٥٠٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٤٩,١٨	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٠,٠٠	
		٣م	٣٥٠٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٥٠,٨٢	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٧,٥	٠,٨٧٢	٠,٠٠	
		٣م	٣٥٠٠	٨٤	٢٩٤٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٧٩٨٩,٨٥	
		٣م	٣٥٠٠	٤٤٠	١٥٤٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	%١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٥٥٨٠٢,١٢	
		٣م	٣٥٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	%٤٩,١٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠	
		٣م	٣٥٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	%٥٠,٨٢	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠	
الاجمالي													١,٧٢٥,٢٧٢,٨٦		



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع انشاء محور جديد بديل لخزان أسوان (قطاع المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٠/١١/١٠	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني(ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال إبريل ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل						
البيئومين	٢٧٤	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٧١,٣
اسمنت بورتلاندي	١٤٨,٢	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥
حديد التسليح	٢٢٩,٦	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٩١٣,٦
كتل وقطاعات	٢٠٤	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٤٨٢,٨	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٥٧,٣

بيانات التعاقد																المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير = (١ع) - ع / ع	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x نسبة الأيام x المعاملات x نسب التغير	ملاحظات	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال																							
ما سبق																												
٢٦	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	١٩٥٠٠	٤٩٧	٩٦٩١٥٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٠٠,٠٠%	٢٨	٢٢٩,٦	٦٥٤,٥	١,٨٥١	١٥٢٤٤٩٠٦,٧٨														
		طن	١٩٥٠٠	٣٩٣	٧٦٦٣٥٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠٠,٠٠%	٣١	٢٢٩,٦	٧٧٢,٧	٢,٣٦٥	١٥٤٠٨٢٧٤,٤٩														
		طن	١٩٥٠٠	٤٤٣	٨٦٣٨٥٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٤٩,١٨%	٣٠	٢٢٩,٦	٩١٣,٦	٢,٩٧٩	١٠٧٥٨٠٣٣,٧٢														
						حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٥٠,٨٢%	٣١	٢٢٩,٦	٩١٣,٦	٢,٩٧٩	١١١١٦٦٣٤,٨٤														
		طن	١٩٥٠٠	٤٩٧	٩٦٩١٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١٠٠,٠٠%	٢٨	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	١٣١٦٨٩,٨٣														
		طن	١٩٥٠٠	٣٩٣	٧٦٦٣٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١٠٠,٠٠%	٣١	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	١٣٨٨٤٤,٠١														
		طن	١٩٥٠٠	٤٤٣	٨٦٣٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٤٩,١٨%	٣٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٧٦٩٧١,٤٦														
						سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٥٠,٨٢%	٣١	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٨٤٦١٤,٠٢														
١-٣٠	بالعدد توريد و تركيب ركانز طبقاً للمواصفات والرسومات) TYPE B (٤٥٠ * ٣٥٠ * ٩٩	عدد	١٧٥٠٠	١٤٤-	٢٥٢٠٠٠٠-	كتل وقطاعات	يتم خصم ما سبق صرفه في المستخلصات السابقة طبقاً لمستخلصات الأعمال أرقام (١) ، (٣) ، (٥)								٢٩١٠٣٥,٢٩-													
						سولار									١٢٦٥,٩٥-													
													٥٤,٣٩٢,٩٤٠,٨															
الاجمالى مستخلص رقم (١٨)																												

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة يظهره وقدره
تحريراً في _____ سنة ٢٠ _____
مليم جنية
علي الحساب
نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعمدت من
رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كروم

سابق صرفها الى المقاول
المحاسب
سنة ٢٠ _____
تحريراً في

م

٤٩٨٦٠

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام
تحريراً في _____ / _____ / _____

رؤس فوجد على صححه
الاستشاري
تحريراً في _____ / _____ / _____

ARAB CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD MOHAMMAD MOHAMMAD

المقاول
تحريراً في _____ / _____ / _____



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء محور جديد بديل لخزان أسوان (قطاع المفاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٠/١١/١٠	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣
البيتومين	٢٧٤	٦٢٢	٦٢٢
سولار	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢
اسمنت بورتلاندي	١٤٨,٢	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦
حديد التسليح	٢٢٩,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦
كتل وقطاعات	٢٠٤	٧٢٦,٥	٧٤١,٢
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٥٧٤	٥٨٥,٥

رقم المستخلص	١٩ ج
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠٦/٠١
تاريخ نهو المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٣١
عدد الأيام	٦١

مواشير صلب ملحومة																
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى		عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير = (١ع-ع) / ع	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال x نسبة الأيام x المعاملات x نسب التغير	ملاحظات
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي وذلك باستخدام العربات الكابولية المتحركة	م٣	٥٨٠٠	٢٣٦	١٣٦٨٨٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٣,٨	٠,٨٤٨	٢٢٨٢٠٩,٠٤	
						اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٣,٦	٠,٨٤٦	٢٣٥٤٤٠,٥٠	
						سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٣٦٧١٨,٩٣	
						سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٣٧٩٤٢,٨٩	
٢٦	بالطن توريد وتشغيل وترابط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	١٩٥٠٠	٢٥٥	٤٩٧٢٥٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٠,٨٥	٢٢٩,٦	٩١٣,٦	٢,٩٧٩	٦١٩٢٥٤٧,٦٢	
						حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	٠,٨٥	٢٢٩,٦	٩١٣,٦	٢,٩٧٩	٦٣٩٨٩٦٥,٨٨	
						سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٤٩,١٨	٠,١٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٦٦٦٩٥,٢٣	
						سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٣١	%٥٠,٨٢	٠,١٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٢٧٣	٦٨٩١٨,٤١	
	اجمالى مستخلص رقم (١٩)															
	الاجمالى للمستخلصين أرقام (١٨) ، (١٩)															
	٦٧,٦٥٨,٣٧٩,٣															
	١٣,٢٦٥,٤٣٨,٥															

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
تحريرا فى سنة ٢٠
مليم جنية
علي الحساب
نهائياً
يدفع المقاول مبلغ
ملاحظات : الفئات
غير الواردة بصك الشروط أعتدت من
رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كرومر
سنة ٢٠
تحريرا فى
المحاسب
سبق صرفها الى المقاول
جنيه

أقر بصحة ذلك
المهينة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام
تحريراً فى / /

روجع فوجد على صحبته
الاستشاري
تحريراً فى / /

المقاول
تحريراً فى / /

