

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٢٤ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتك طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثانى بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية عقد رقم ٩٨٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق والمدونة بالمستخلصات ارقام { ١ : ٤ } ختامى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ٦ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤


مرفقات عدد : { ٦ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح

عقد (١) مذكره موافقة بيا به طاع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

اصدقت
١٢
٢٥



عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنّاح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٢/١١/١٥

تاريخ امر الأسناد

استلام موقع ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢

٢٠٢٣ / ١ / ١٨ حتى

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢	أعمال تكشير (سولار)	٢٥٠٠	٩١	٢٥	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٢٨	٦٣,٧٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
		٢٥٠٠	٩١	٢٥	يناير-٢٣	١٨	٠.٧٢	١٦٣,٨٠٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
٦	خرسنة عالية (سولار)	١٠٠	١٤٥٠	٢٥	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٢٨	٤٠,٦٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
		١٠٠	١٤٥٠	٢٥	يناير-٢٣	١٨	٠.٧٢	١٠٤,٤٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
	خرسنة عادية (أسمنت)	١٠٠	١٤٥٠	٢٥	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٢٨	٤٠,٦٠٠.٠٠	٠.٣	٢٧٠.٣	٢٥٣.٤	٠.٠٢٠٠٠٧٨٩٣	٨١٢.٣٢
		١٠٠	١٤٥٠	٢٥	يناير-٢٣	١٨	٠.٧٢	١٠٤,٤٠٠.٠٠	٠.٣	٢٩٧.٩	٢٥٣.٤	٠.٠٥٢٦٨٣٥٠٤	٥,٥٠٠.١٦
٨	أعمال حفر (سولار)	٢٩٠٠	٥٩.٥	٢٥	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٢٨	٤٨,٣١٤.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
		٢٩٠٠	٥٩.٥	٢٥	يناير-٢٣	١٨	٠.٧٢	١٢٤,٢٣٦.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
١٢	توريد أتربة (سولار)	٨٠٠	٢١٠	٢٥	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٢٨	٤٧,٠٤٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
		٨٠٠	٢١٠	٢٥	يناير-٢٣	١٨	٠.٧٢	١٢٠,٩٦٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
١٣	اساس (سولار)	٧٠٠٠	٤٣٦	٢٥	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٢٨	٨٥٤,٥٦٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
		٧٠٠٠	٤٣٦	٢٥	يناير-٢٣	١٨	٠.٧٢	٢,١٩٧,٤٤٠.٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
٣٠	تكشير مباتي (سولار)	١٧٥	٨١	٢٥	ديسمبر-٢٢	٧	٠.٢٨	٣,٩٦٩.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
		١٧٥	٨١	٢٥	يناير-٢٣	١٨	٠.٧٢	١٠,٢٠٦.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	.	٠.٠٠
٣,٣١٢.٤٨													الاجمالي



٣٠ الرتبة
٢٣
٢٢
٢١
٢٠

٣٠ الرتبة
٢٣
٢٢
٢١
٢٠

عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٢/١١/١٥


تاريخ امر الاسناد

استلام موقع ١٧ / ١ / ٢٠٢٣

٢٠٢٢/٢/٢١ حتى ٢٠٢٣/٠١/١٩

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢	اصال تكسير (سولار)	٥٢٠	٩١	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	١٨,٠٩٢.٩٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٥٢٠	٩١	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٢٩,٢٢٧.٠٦	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
٦	خرسطة عالية (سولار)	١٥٠	١٤٥٠	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	٨٣,١٦١.٧٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		١٥٠	١٤٥٠	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	١٣٤,٣٣٨.٢٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
	خرسطة عالية (اسمنت)	١٥٠	١٤٥٠	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	٨٣,١٦١.٧٦	٠.٣	٢٩٧.٩	٢٥٣.٤	٠.٠٥٢٦٨٣٥٠.٤	٤,٣٨١.٢٥
		١٥٠	١٤٥٠	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	١٣٤,٣٣٨.٢٤	٠.٣	٢٩٧.٩	٢٥٣.٤	٠.٠٢٩٥٩٧٤٧٤	٣,٩٧٦.٠٧
٨	اصال حفر (سولار)	٢٥٠	٥٩.٥	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	٥,٦٨٧.٥٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٢٥٠	٥٩.٥	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٩,١٨٧.٥٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
١٢	توريد اترية (سولار)	٣٥٠	٢١٠	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	٢٨,١٠٢.٩٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٣٥٠	٢١٠	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٤٥,٣٩٧.٠٦	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
١٣	اساس (سولار)	١٧٦٠	٤٣٦	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	٢٩٣,٤٠٢.٣٥	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		١٧٦٠	٤٣٦	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٤٧٣,٩٥٧.٦٥	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
١٤	تشريب (بيتومين)	٣٠٦٠٠	٢٧.٥	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	٣٢١,٧٥٠.٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
		٣٠٦٠٠	٢٧.٥	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٥١٩,٧٥٠.٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
	تشريب (سولار)	٣٠٦٠٠	٢٧.٥	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	٣٢١,٧٥٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٣٠٦٠٠	٢٧.٥	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٥١٩,٧٥٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
١٦	رابطة (بيتومين)	٣٠٦٠٠	١٤٦	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	١,٧٠٨,٢٠٠.٠٠	٠.٥٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
		٣٠٦٠٠	١٤٦	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٢,٧٥٩,٤٠٠.٠٠	٠.٥٥	٥٦٦	٥٦٦	٠	٠.٠٠
	رابطة (سولار)	٣٠٦٠٠	١٤٦	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	١,٧٠٨,٢٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٣٠٦٠٠	١٤٦	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٢,٧٥٩,٤٠٠.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
٣٠	تكسير مبقى (سولار)	٧٠	٨١	٣٤	يناير-٢٣	١٣	٠.٣٨٢٣٥٣	٢,١٦٧.٩٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٧٠	٨١	٣٤	فبراير-٢٣	٢١	٠.٦١٧٦٤٧	٣,٥٠٢.٠٦	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
الاجملى												٨,٣٥٧.٣٣	

١٠.٣
اصدق
١٣



١٠.٣
١٣
محمد رضا

عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنّاح القطاع الثاني بطول ٤ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية

مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص ٣ جاري

٢٠٢٢/١١/١٥

تاريخ أمر الأسناد

استلام موقع ١٧ / ١ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٢/٢٢ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
٤ ب	مواشير قطر ٨٠ سم (سولار)	٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	فبراير-٢٣	٧	٠.٠٧	١٥,٥٥٤.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢٧٤.٦٧
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢٧٤.٦٧
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٣٤٤.٨٠
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠.٠١	٢,٢٢٢.٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	٢٦.٧٧
	مواشير قطر ٨٠ سم (أسمنت)	٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	فبراير-٢٣	٧	٠.٠٧	١٥,٥٥٤.٠٠	٠.١٥	٢٧٨.٤	٢٥٣.٤	٠.١٤٧٩٨٧٣٧	٢٣.٠١٨
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١٥	٢٨٠.٧	٢٥٣.٤	٠.١٦١٦٠٢٢١	١,١١٣.١٥
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١٥	٢٨٠.٧	٢٥٣.٤	٠.١٦١٦٠٢٢١	١,١١٣.١٥
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١٥	٢٧٧.٥	٢٥٣.٤	٠.١٤٢٦٥٩٨٣	٩٨٢.٦٧
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠.٠١	٢,٢٢٢.٠٠	٠.١٥	٢٧٣.٨	٢٥٣.٤	٠.٠١٢٠٧٥٧٧	٢٦.٨٣
	مواشير قطر ٨٠ سم (حديد)	٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	فبراير-٢٣	٧	٠.٠٧	١٥,٥٥٤.٠٠	٠.١٥	٦٥٤.٥	٤٤٢.٢	٠.٠٧٢٠١٤٩٢٥	١,١٢٠.١٢
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١٥	٧٧٢.٧	٤٤٢.٢	٠.١١٢١٠٩٩٠٥	٧,٧٢٢.٣٥
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١٥	٩١٣.٦	٤٤٢.٢	٠.١٥٩٩٠٥٠٢	١١,٠١٤.٥٨
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠.٣١	٦٨,٨٨٢.٠٠	٠.١٥	٩١٣.٦	٤٤٢.٢	٠.١٥٩٩٠٥٠٢	١١,٠١٤.٥٨
		٢٠٢	١١٠٠	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠.٠١	٢,٢٢٢.٠٠	٠.١٥	٩١٣.٦	٤٤٢.٢	٠.١٥٩٩٠٥٠٢	٣٥٥.٣١
٦	خرماسة عالية (سولار)	١٢١	١٤٥٠	١٠٠	فبراير-٢٣	٧	٠.٠٧	١٢,٢٨١.٥٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		١٢١	١٤٥٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٥٤,٣٨٩.٥٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢١٦.٨٨
		١٢١	١٤٥٠	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠.٣١	٥٤,٣٨٩.٥٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٢١٦.٨٨
		١٢١	١٤٥٠	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠.٣١	٥٤,٣٨٩.٥٠	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٢٧٢.٢٦
		١٢١	١٤٥٠	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠.٠١	١,٧٥٤.٥٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	٢١.١٤
	خرماسة عالية (أسمنت)	١٢١	١٤٥٠	١٠٠	فبراير-٢٣	٧	٠.٠٧	١٢,٢٨١.٥٠	٠.٣	٢٧٨.٤	٢٥٣.٤	٠.٠٢٩٥٩٧٤٧٤	٣٦٣.٥٠
		١٢١	١٤٥٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٥٤,٣٨٩.٥٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٥٣.٤	٠.٠٣٢٢٢٠٤٤٢	١,٧٥٧.٨٩
		١٢١	١٤٥٠	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠.٣١	٥٤,٣٨٩.٥٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٥٣.٤	٠.٠٣٢٢٢٠٤٤٢	١,٧٥٧.٨٩
		١٢١	١٤٥٠	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠.٣١	٥٤,٣٨٩.٥٠	٠.٣	٢٧٧.٥	٢٥٣.٤	٠.٠٢٨٥٣١٩٦٥	١,٥٥١.٨٤
		١٢١	١٤٥٠	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠.٠١	١,٧٥٤.٥٠	٠.٣	٢٧٣.٨	٢٥٣.٤	٠.٠٢٤١٥١٥٣٩	٤٢.٣٧
٧	خرماسة عالية حوائط (سولار)	١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	فبراير-٢٣	٧	٠.٠٧	٢١,٩٧٣.٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٥٣.٦	٠	٠.٠٠
		١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٩٧,٣٠٩.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٨٨.٠٣
		١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠.٣١	٩٧,٣٠٩.٠٠	٠.١	٣٦٧.٧	٣٥٣.٦	٠.٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٨٨.٠٣
		١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠.٣١	٩٧,٣٠٩.٠٠	٠.١	٣٧١.٣	٣٥٣.٦	٠.٠٠٥٠٠٥٦٥٦	٤٨٧.١٠
		١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠.٠١	٣,١٣٩.٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠.٠١٢٠٤٧٥١١	٣٧.٨٢
	خرماسة عالية حوائط (أسمنت)	١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	فبراير-٢٣	٧	٠.٠٧	٢١,٩٧٣.٠٠	٠.٣	٢٧٨.٤	٢٥٣.٤	٠.٠٢٩٥٩٧٤٧٤	٦٥.٣٥
		١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠.٣١	٩٧,٣٠٩.٠٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٥٣.٤	٠.٠٣٢٢٢٠٤٤٢	٣,١٤٥.٠٧
		١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠.٣١	٩٧,٣٠٩.٠٠	٠.٣	٢٨٠.٧	٢٥٣.٤	٠.٠٣٢٢٢٠٤٤٢	٣,١٤٥.٠٧
		١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠.٣١	٩٧,٣٠٩.٠٠	٠.٣	٢٧٧.٥	٢٥٣.٤	٠.٠٢٨٥٣١٩٦٥	٢,٧٧٦.٤٢
		١٤٦	٢١٥٠	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠.٠١	٣,١٣٩.٠٠	٠.٣	٢٧٣.٨	٢٥٣.٤	٠.٠٢٤١٥١٥٣٩	٧٥.٨١

م. الصلح
م. الصلح
م. الصلح

م. الصلح
م. الصلح
م. الصلح

م. الصلح
م. الصلح
م. الصلح

٨٥٠	٥٩,٥	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	٣,٥٤٠,٢٥	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠
٨٥٠	٥٩,٥	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	١٥,٦٧٨,٢٥	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٧٩٧٥١١٣
٨٥٠	٥٩,٥	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	١٥,٦٧٨,٢٥	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٧٩٧٥١١٣
٨٥٠	٥٩,٥	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	١٥,٦٧٨,٢٥	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠١٠٠١١٣١٢
٨٥٠	٥٩,٥	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	٥٠,٥٧٥	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣
٩٧٥	٢١٠	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	١٤,٣٣٢,٥٠	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠
٩٧٥	٢١٠	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	٦٣,٤٧٢,٥٠	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٧٩٧٥١١٣
٩٧٥	٢١٠	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	٦٣,٤٧٢,٥٠	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٧٩٧٥١١٣
٩٧٥	٢١٠	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	٦٣,٤٧٢,٥٠	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠١٠٠١١٣١٢
٩٧٥	٢١٠	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	٢,٠٤٧,٥٠	٠,٢	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣
٣٠٣٦	٤٣٦	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	٩٢,٦٥٨,٧٢	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠
٣٠٣٦	٤٣٦	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	٤١٠,٣٤٥,٧٦	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٥٩٨١٣٣٥
٣٠٣٦	٤٣٦	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	٤١٠,٣٤٥,٧٦	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٥٩٨١٣٣٥
٣٠٣٦	٤٣٦	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	٤١٠,٣٤٥,٧٦	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٠٧٥٠٨٤٨٤
٣٠٣٦	٤٣٦	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	١٣,٢٣٦,٩٦	٠,١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٨٠٧١٢٦٧
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	١١,٢٥٥,٤٨	٠,٦٥	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٠
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	٤٩,٨٤٥,٦٨	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	٤٩,٨٤٥,٦٨	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	٤٩,٨٤٥,٦٨	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	١,٦٠٧,٩٣	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	١١,٢٥٥,٤٨	٠,١	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	٤٩,٨٤٥,٦٨	٠,١	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	٤٩,٨٤٥,٦٨	٠,١	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	٤٩,٨٤٥,٦٨	٠,١	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦
٥٨٤٧	٢٧,٥	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	١,٦٠٧,٩٣	٠,١	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠٤٧٥١١
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	٢١,٢١٢,٠٧	٠,٦٥	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٠
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	٩٣,٩٣٩,١٨	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	٩٣,٩٣٩,١٨	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	٩٣,٩٣٩,١٨	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	٣,٠٣٠,٣٠	٠,٦٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٦٤٣١٠٩٥٤
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	٢١,٢١٢,٠٧	٠,١	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	٩٣,٩٣٩,١٨	٠,١	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	٩٣,٩٣٩,١٨	٠,١	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	٩٣,٩٣٩,١٨	٠,١	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦
٣٢٩٣٨	٩,٢	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	٣,٠٣٠,٣٠	٠,١	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠٤٧٥١١
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	٥٩,٧٥٦,٣٤	٠,٥٥	٥٦٦	٥٦٦	٠,٠٠
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	٢٦٤,٦٣٥,٢٢	٠,٥٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٥٤٤١٦٩٦١
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	٢٦٤,٦٣٥,٢٢	٠,٥٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٥٤٤١٦٩٦١
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	٢٦٤,٦٣٥,٢٢	٠,٥٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٥٤٤١٦٩٦١
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	٨,٥٣٦,٦٢	٠,٥٥	٥٦٦	٦٢٢	٠,٠٥٤٤١٦٩٦١
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	٢٣-اير	٧	٠,٠٧	٥٩,٧٥٦,٣٤	٠,١	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	مارس-٢٣	٣١	٠,٣١	٢٦٤,٦٣٥,٢٢	٠,١	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	أبريل-٢٣	٣١	٠,٣١	٢٦٤,٦٣٥,٢٢	٠,١	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	مايو-٢٣	٣١	٠,٣١	٢٦٤,٦٣٥,٢٢	٠,١	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٠٥٠٠٥٦٥٦
٥٨٤٧	١٤٦	١٠٠	يونيو-٢٣	١	٠,٠١	٨,٥٣٦,٦٢	٠,١	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠٤٧٥١١

مستند رقم ١٠٣
تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥
موقع مدير عام
موقع مدير عام

١٠٣
اصحح
موقع مدير عام

١٠٣
اصحح
موقع مدير عام

٠٠٠	٠	٥٦٦	٥٦٦	٠,٦	٣٢٢,٧٩٢,٤٠	٠,٠٧	٧	٢٣-أبريل	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨	سطحية (بيتومين)	١٧
٨٤,٨٦١,٣٢	٠,٠٥٩٣٦٩٥٨	٥٦٦	٦٢٢	٠,٦	١,٤٢٩,٥٠٩,٢٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨		
٨٤,٨٦١,٣٢	٠,٠٥٩٣٦٩٥٨	٥٦٦	٦٢٢	٠,٦	١,٤٢٩,٥٠٩,٢٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨		
٨٤,٨٦١,٣٢	٠,٠٥٩٣٦٩٥٨	٥٦٦	٦٢٢	٠,٦	١,٤٢٩,٥٠٩,٢٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨		
٢,٧٣٧,٤٦	٠,٠٥٩٣٦٩٥٨	٥٦٦	٦٢٢	٠,٦	٤٦,١١٣,٢٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨	سطحية (سولار)	
٠٠٠	٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,١	٣٢٢,٧٩٢,٤٠	٠,٠٧	٧	أبريل-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨		
٥,٧٠٠,٢٥	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١	١,٤٢٩,٥٠٩,٢٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨		
٥,٧٠٠,٢٥	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١	١,٤٢٩,٥٠٩,٢٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨		
٧,١٥٥,٦٣	٠,٠٠٥٥٠٥٦٥٦	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,١	١,٤٢٩,٥٠٩,٢٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨		
٥٥٥,٥٥	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١	٤٦,١١٣,٢٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	١٤٠	٣٢٩٣٨		
٠٠٠	٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥	١,١٢٠,٠٠	٠,٠٧	٧	أبريل-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠		
٩,٨٩	٠,٠٠١٩٩٣٧٧٨	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٥	٤,٩٦٠,٠٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠		
٩,٨٩	٠,٠٠١٩٩٣٧٧٨	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٥	٤,٩٦٠,٠٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠	فك أعصدة (سولار)	٢٦
١٢,٤١	٠,٠٠٢٥٠٢٨٢٨	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,٠٥	٤,٩٦٠,٠٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠		
٠,٩٦	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٥	١٦٠,٠٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠		
١١,٠٥	٠,٠٠٩٨٦٥٨٢٥	٣٥٣,٦	٣٧٨,٤	٠,٠١	١,١٢٠,٠٠	٠,٠٧	٧	أبريل-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠		
٥٣,٤٤	٠,٠١٠٧٧٣٤٨١	٣٥٣,٦	٣٨٠,٧	٠,٠١	٤,٩٦٠,٠٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠	فك أعصدة (أسمنت)	
٥٣,٤٤	٠,٠١٠٧٧٣٤٨١	٣٥٣,٦	٣٨٠,٧	٠,٠١	٤,٩٦٠,٠٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠		
٤٧,١٧	٠,٠٠٩٥١٠٦٥٥	٣٥٣,٦	٣٧٧,٥	٠,٠١	٤,٩٦٠,٠٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠		
١,٢٩	٠,٠٠٨٠٥٠٥١٣	٣٥٣,٦	٣٧٣,٨	٠,٠١	١٦٠,٠٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	١٦٠٠	١٠		
٠٠٠	٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,١٥	٧,٠٥٦,٠٠	٠,٠٧	٧	أبريل-٢٣	١٠٠	٣٥٠	٢٨٨	مواشير PVC (سولار)	٢٧
١٨٦,٩٠	٠,٠٠٥٩٨١٣٣٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١٥	٣١,٢٤٨,٠٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	٣٥٠	٢٨٨		
١٨٦,٩٠	٠,٠٠٥٩٨١٣٣٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١٥	٣١,٢٤٨,٠٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	٣٥٠	٢٨٨		
٢٣٤,٦٣	٠,٠٠٧٥٠٨٤٤٤	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,١٥	٣١,٢٤٨,٠٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	٣٥٠	٢٨٨		
١٨,٢٢	٠,٠١٨٠٧١٢٦٧	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٥	١,٠٠٨,٠٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	٣٥٠	٢٨٨		
٠٠٠	٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,١٥	٧,٠٥٦,٠٠	٠,٠٧	٧	أبريل-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤		
٢٠٠,٢٦	٠,٠٠٥٩٨١٣٣٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١٥	٣٣,٤٨٠,٠٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤		
٢٠٠,٢٦	٠,٠٠٥٩٨١٣٣٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١٥	٣٣,٤٨٠,٠٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤		
٢٥١,٣٨	٠,٠٠٧٥٠٨٤٨٤	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,١٥	٣٣,٤٨٠,٠٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤	بلاعات مطر (سولار)	٢٨
١٩,٥٢	٠,٠١٨٠٧١٢٦٧	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٥	١,٠٨٠,٠٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤		
١٨٦,٤٦	٠,٠٢٤٦٤٥٦٢	٣٥٣,٦	٣٧٨,٤	٠,٢٥	٧,٠٥٦,٠٠	٠,٠٧	٧	أبريل-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤		
٩٠١,٧٤	٠,٠٢٦٩٣٣٧٠٢	٣٥٣,٦	٣٨٠,٧	٠,٢٥	٣٣,٤٨٠,٠٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤		
٩٠١,٧٤	٠,٠٢٦٩٣٣٧٠٢	٣٥٣,٦	٣٨٠,٧	٠,٢٥	٣٣,٤٨٠,٠٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤	بلاعات مطر (أسمنت)	
٧٩٦,٠٤	٠,٠٢٣٧٧٦٦٣٨	٣٥٣,٦	٣٧٧,٥	٠,٢٥	٣٣,٤٨٠,٠٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤		
٢١,٧٤	٠,٠٢٠١٢٦٢٨٣	٣٥٣,٦	٣٧٣,٨	٠,٢٥	١,٠٨٠,٠٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	٤٥٠٠	٢٤		
٠٠٠	٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,١	١,٢٦٣,٥٠	٠,٠٧	٧	أبريل-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨		
٢٢,٣١	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١	٥,٥٩٥,٥٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨	رفع وخفض مطبق (سولار)	
٢٢,٣١	٠,٠٠٣٩٨٧٥٥٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,١	٥,٥٩٥,٥٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨		
٢٨,٠١	٠,٠٠٥٥٠٥٦٥٦	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	٠,١	٥,٥٩٥,٥٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨		
٢,١٧	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١	١٨٠,٥٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨		
٣٧,٤٠	٠,٠٢٩٥٩٧٤٧٤	٣٥٣,٦	٣٧٨,٤	٠,٢	١,٢٦٣,٥٠	٠,٠٧	٧	أبريل-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨	رفع وخفض مطبق (أسمنت)	٢٩
١٨٠,٨٥	٠,٠٢٢٢٢,٤٤٢	٣٥٣,٦	٣٨٠,٧	٠,٢	٥,٥٩٥,٥٠	٠,٣١	٣١	مارس-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨		
١٨٠,٨٥	٠,٠٢٢٢٢,٤٤٢	٣٥٣,٦	٣٨٠,٧	٠,٢	٥,٥٩٥,٥٠	٠,٣١	٣١	أبريل-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨		
١٥٩,٦٥	٠,٠٢٨٥٣١٩٦٥	٣٥٣,٦	٣٧٧,٥	٠,٢	٥,٥٩٥,٥٠	٠,٣١	٣١	مايو-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨		
٤,٢٦	٠,٠٢٤١٥١٥٣٩	٣٥٣,٦	٣٧٣,٨	٠,٢	١٨٠,٥٠	٠,٠١	١	يونيو-٢٣	١٠٠	٤٧٥٠	٣٨		
٤٣١,٧٩٥,٧٣	الاجملى												

2011.12.12

مستخلص : ختامي

٢٠٢٣/٠٦/٠٢ حَتَّى ٢٠٢٣/٦/١٠

٢٠١٥
١٥
١٥
١٥

۲۰۱۳
۱۳۰۳