

الموضوع :- اعمال رفع كفاءة واعادة
رصف الطريق الزراعي في المسافه من
مدخل سبرباي حتي مرور سالم
تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

تلبية طلبه... وبمضي ٨ -

نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه استمارة ٥٠٠ ح باجمالي مبلغ ٢١١٩١٣٨.٦٤ جنيه (فقط وقدره اثنان مليون ومائة وتسعة عشر الفا ومائة وثمانية وثلاثون جنيها واربعه وستون قرشا لاغير) قيمة صرف فروق اسعار سولار واسمنت وحديد تسليح عن العملية المذكورة عاليه للمستخلص (٣ جاري) والكميات المدرجه بفروق الاسعار طبقا للحصر الفعلي والمنفذ علي الطبيعه مع مراعاة عدم ازدواجية الصرف .

وتفضلها بقبول فاتق الاحترام ،

طنطا في ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات

(١) استمارة ٥٠٠ ح

كريمه

مدير ادارة المشروعات

م/ حمدي جمعه



التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

د. طارق

نظرة

بيانات القوات			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	٢ ١١ ١٩٤٨		٧٤
	٢ ١١ ١٩٤٨		٧٤

نفلہ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲.۲ —

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
بمسح باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

صاحب الحق أو : مركز المراسلات

تقييد في السجل برقم : _____

(ب) الکاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
الرفقات	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	١٦٨	١١٩	٢			
	٧٤					
	١٦٨	١١٩	٢			
	٧٤					
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	
			قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
						رسم الدمغة
	١٦٨	١١٩	٢			
	٧٤					

المختتم ذو التاريخ

~~8-79~~

عشر وقدره أنعام طوبى ومائه تسعة عشر ألفاً ومائه ثمانين

علامة

فی . ————— سنة ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
الایرادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب النوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدب ف كشف

الشيخات

الحوارات

المحالات

إذن صرف _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠٢

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير



هيئة المياه

فروق الأسعار عناصر تكلفة المنهارة

عملية رفع كفاءة و نظافة و إعادة رصف الطريق الأمامي في المنطقة من مشكل سرياني و حرم مدرستهم

تنفيذ / شركة هسلا مترافونال للقطاعات وخدمات

تاريخ التعاقد: ٢٠٢٣-٥-٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية: ١: ٢٠٢٣-٦-٠١

تاريخ الفتح الفني للعملية: ٢: ٢٠٢٣-٦-٠٢

فروق أسعار مستخلص جاري ٢ عن الفترة من ٢٠٢٣-٨-٢٢ إلى ٢٠٢٣-١١-٨

رقم البند	بيانات التعاقد	المعامل	الوحدة	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	نسبة العدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة القانون			قيمة التمييز
												ك	ع	ا	
١	اعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة	سولار	٣م	٤٢٥,٠	٣٠٠٠,٠	اغسطس	١٠	٧٩	٠,١٣	٣٧٩,٧٥	١٦١٣٩٢,٤١	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٨٨٨,٧٥٣٦٥١
		سولار	٣م	٤٢٥,٠	٣٠٠٠,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٠,٣٨	١١٣٩,٢٤	٤٨٤١٧٧,٢٢	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١١٦٦٦,٢٦٠٩٥٤
		سولار	٣م	٤٢٥,٠	٣٠٠٠,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٠,٣٩	١١٧٧,٢٢	٥٠٠٣١٦,٤٦	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٢٠٥٥,١٣٦٣١٩
		سولار	٣م	٤٢٥,٠	٣٠٠٠,٠	نوفمبر	٨	٧٩	٠,١٠	٣٠٣,٨٠	١٢٩١١٣,٩٢	%٢٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	٤٦٢٩,٩٩٠٢٦٣
٥	اعمال طبقة تشريب	سولار	٢م	٢٠,٠	٧٥٩٩,٠	اغسطس	١٠	٧٩	٠,١٣	٩٦١,٩٠	١٩٢٣٧,٩٧	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٣١,٧٦٩٧١٨
		سولار	٢م	٢٠,٠	٧٥٩٩,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٠,٣٨	٢٨٨٥,٧٠	٥٧٧١٣,٩٢	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦٩٥,٣٠٩١٥٣
		سولار	٢م	٢٠,٠	٧٥٩٩,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٠,٣٩	٢٩٨١,٨٩	٥٩٦٣٧,٧٢	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٧١٨,٤٨٦١٢٥
		سولار	٢م	٢٠,٠	٧٥٩٩,٠	نوفمبر	٨	٧٩	٠,١٠	٧٦٩,٥٢	١٥٣٩,٠٣٨	%١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	٢٧٥,٩٤٧٤٢٠
		بيتومين	٢م	٢٠,٠	٧٥٩٩,٠	اغسطس	١٠	٧٩	٠,١٣	٩٦١,٩٠	١٩٢٣٧,٩٧	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	١٢٣٧,٢١٢٥٠٦
		بيتومين	٢م	٢٠,٠	٧٥٩٩,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٠,٣٨	٢٨٨٥,٧٠	٥٧٧١٣,٩٢	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٣٧١١,٦٣٧٥١٨
		بيتومين	٢م	٢٠,٠	٧٥٩٩,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٠,٣٩	٢٩٨١,٨٩	٥٩٦٣٧,٧٢	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	٨٠٥٤,٢٥٣٤١٥
		بيتومين	٢م	٢٠,٠	٧٥٩٩,٠	نوفمبر	٨	٧٩	٠,١٠	٧٦٩,٥٢	١٥٣٩,٠٣٨	%٦٥	٥٦٦,٠	٧٦٢,٠	٣٤٦٤,١٩٥٠١٧
		سولار	٢م	١٦٥,٠	٨٠٠٠,٠	اغسطس	١٠	٧٩	٠,١٣	١٠١٢٦,٥٨	١٦٧٠٨٨٦,٠٨	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٠١٣٠,٠١٨٩٠١
		سولار	٢م	١٦٥,٠	٨٠٠٠,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٠,٣٨	٣٠٣٧٩,٧٥	٥٠١٢٥٨,٢٣	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦٠٣٩٠,٠٥٦٧٠٤
		سولار	٢م	١٦٥,٠	٨٠٠٠,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٠,٣٩	٣١٣٩٢,٤١	٥١٧٩٧٤٦,٨٤	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦٢٤٠٣,٠٥٨٥٩٤
		سولار	٢م	١٦٥,٠	٨٠٠٠,٠	نوفمبر	٨	٧٩	٠,١٠	٨١٠١,٢٧	١٣٣٦٧٠٨,٨٦	%١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	٢٣٩٦٧,٠٠٨٤٢٠
٦	اعمال طبقة رابطة	بيتومين	٢م	١٦٥,٠	٨٠٠٠,٠	اغسطس	١٠	٧٩	٠,١٣	١٠١٢٦,٥٨	١٦٧٠٨٨٦,٠٨	%٥٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٩٠٩٢٤,٥٤٢٦٤٩
		بيتومين	٢م	١٦٥,٠	٨٠٠٠,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٠,٣٨	٣٠٣٧٩,٧٥	٥٠١٢٥٨,٢٣	%٥٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٢٧٢٧٧٣,٦٢٧٩٤٧
		بيتومين	٢م	١٦٥,٠	٨٠٠٠,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٠,٣٩	٣١٣٩٢,٤١	٥١٧٩٧٤٦,٨٤	%٥٥	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	٥٩١٩١٨,٧٧٢٦٤٤
		بيتومين	٢م	١٦٥,٠	٨٠٠٠,٠	نوفمبر	٨	٧٩	٠,١٠	٨١٠١,٢٧	١٣٣٦٧٠٨,٨٦	%٥٥	٥٦٦,٠	٧٦٢,٠	٢٥٤٥٨٨,٧١٩٤١٧

مهندس الهيئة

٩-٨



اوجع صابيا
بهاء

مهندس الشركة

م/احمد صم

رقم البند	بيانات التعاقد	المعامل	الوحدة	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة القانون			قيمة الترميم
												ا	ب	ج	
٧	اعمال طبقة لصق	سولار	م	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	اغسطس	١٠	٧٩	١٣	٢٢١٥١,٩٠	٥٥٣٧٩٧,٤٧	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦٦٧١,٨٨١٢٦٥
		سولار	م	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٣٨	٦٦٤٥٥,٧٠	١٦٦١٣٩٢,٤١	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٠٠١٥,٦٤٣٧٩٤
		سولار	م	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٣٩	٦٨٦٧٠,٨٩	١٧١٦٧٧٢,١٥	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٠٠٦٨٢,٨٣١٩٢٠
		سولار	م	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	نوفمبر	٨	٧٩	١٠	١٧٧٢١,٥٢	٤٤٣٠٣٧,٩٧	%١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	٧٩٤٣,٦١٠٧٤٥
		بيتومين	م	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	اغسطس	١٠	٧٩	١٣	٢٢١٥١,٩٠	٥٥٣٧٩٧,٤٧	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٣٥٦١٥,٢٤٣٥٤٨
		بيتومين	م	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٣٨	٦٦٤٥٥,٧٠	١٦٦١٣٩٢,٤١	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	١٠٠٦٨٤٥,٧٣٠٦٤٤
		بيتومين	م	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٣٩	٦٨٦٧٠,٨٩	١٧١٦٧٧٢,١٥	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	٢٣١٨٥٥,٢٣٥٤٩٧
		بيتومين	م	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	نوفمبر	٨	٧٩	١٠	١٧٧٢١,٥٢	٤٤٣٠٣٧,٩٧	%٦٥	٥٦٦,٠	٧٦٢,٠	٩٩٧٢٢,٦٨١٩٣٤
		سولار	م	١٥٥	٥٠٠٠٠	اغسطس	١٠	٧٩	١٣	٦٣٢,٩١	٩٨١٠١,٢٧	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١١٨١,٨٧٦١١٠
		سولار	م	١٥٥	٥٠٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٣٨	١٨٩٨,٧٣	٢٩٤٣٠٣,٨٠	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٥٤٥,٦٢٨٣٢٩
٨	اعمال طبقة سطحية	سولار	م	١٥٥	٥٠٠٠٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٣٩	١٩٦٢,٠٣	٣٠٤١١٣,٩٢	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٦٦٣,٨١٥٩٤٠
		سولار	م	١٥٥	٥٠٠٠٠	نوفمبر	٨	٧٩	١٠	٥٠٦,٣٣	٧٨٤٨١,٠١	%١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١٤٠٧,١٥٣٩٠٣
		بيتومين	م	١٥٥	٥٠٠٠٠	اغسطس	١٠	٧٩	١٣	٦٣٢,٩١	٩٨١٠١,٢٧	%٦٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٥٨٢٣,٦٧٣٨٥
		بيتومين	م	١٥٥	٥٠٠٠٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٣٨	١٨٩٨,٧٣	٢٩٤٣٠٣,٨٠	%٦٠	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	١٧٤٧١,٠٣٨١٥٤
		بيتومين	م	١٥٥	٥٠٠٠٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٣٩	١٩٦٢,٠٣	٣٠٤١١٣,٩٢	%٦٠	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	٣٧٩١٢,١٥٢٧٩٣
		بيتومين	م	١٥٥	٥٠٠٠٠	نوفمبر	٨	٧٩	١٠	٥٠٦,٣٣	٧٨٤٨١,٠١	%٦٠	٥٦٦,٠	٧٦٢,٠	١٦٣٠,٦٣٠٢٢٧٧
		سولار	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	اغسطس	١٠	٧٩	١٣	١٣٣,٤٢	٨٦٧٢١,٥٢	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٠٤٤,٧٧٨٤٨١
		سولار	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٣٨	٤٠٠,٢٥	٢٦٠١٦٤,٥٦	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣١٣٤,٣٣٥٤٤٣
		سولار	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٣٩	٤١٣,٥٩	٢٦٨٨٣٦,٧١	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٢٣٨,٨١٣٢٩١
		سولار	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	نوفمبر	٨	٧٩	١٠	١٠٦,٧٣	٦٩٣٧٧,٢٢	%١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١٢٤٣,٩٢٤٠٥١
٩	اعمال حاجز خرساني وجه واحد	اسمنت	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	اغسطس	١٠	٧٩	١٣	١٣٣,٤٢	٨٦٧٢١,٥٢	%٢٠	٢٧٨,٤	٢٧٩,٦	٧٤,٧٥٩٩٣٠
		اسمنت	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٣٨	٤٠٠,٢٥	٢٦٠١٦٤,٥٦	%٢٠	٢٧٨,٤	٢٨٢,٥	٧٦٦,٢٨٩٢٨٤
		اسمنت	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٣٩	٤١٣,٥٩	٢٦٨٨٣٦,٧١	%٢٠	٢٧٨,٤	٣٠٣,٥	٤٨٤٧,٥٥٨٤٧٢
		اسمنت	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	نوفمبر	٨	٧٩	١٠	١٠٦,٧٣	٦٩٣٧٧,٢٢	%٢٠	٢٧٨,٤	٣٢٠,٦	٢١٠٣,٢٤٦٠٣٥
		حديد تسليح	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	اغسطس	١٠	٧٩	١٣	١٣٣,٤٢	٨٦٧٢١,٥٢	%٩	٦٥٤,٥	٩١٣,٦	٣٠٨٩,٧٧٧٠٨٤
		حديد تسليح	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٣٨	٤٠٠,٢٥	٢٦٠١٦٤,٥٦	%٩	٦٥٤,٥	٩٢٣,٦	٩٦٢٧,٠٨٢٣٦١
		حديد تسليح	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٣٩	٤١٣,٥٩	٢٦٨٨٣٦,٧١	%٩	٦٥٤,٥	٩١٣,٦	٩٥٧٨,٣٠٨٩٥٩
		حديد تسليح	م ط	٦٥٠	١٠٥٤,٠	نوفمبر	٨	٧٩	١٠	١٠٦,٧٣	٦٩٣٧٧,٢٢	%٩	٦٥٤,٥	٩٩٨,٥	٣٢٨١,٧٧٠١٧٩

مهندس الهيئة

١-٨



أجمع صاحب

هذه -

مهندس الشركة

م/احمد ص

رقم البند	بيانات التعاقد	المعامل	الوحدة	سعر البند	كمية المستخلص الحالية	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	نسبة المدة	الكمية المنقولة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة القانون			قيمة التعميش
												ك	ع	ح	
١٠	اعمال توريد و صب خرسانة عادية ارضفة و بردورة	سولار	م٣	٢٧٠٠,٠	٣٦٦,٠	اغسطس	١٠	٧٩	٠,١٣	٤٦,٣٣	١٢٥٠٨٨,٦١	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	١٥٠٧,٠٠٦٤١٥
		سولار	م٣	٢٧٠٠,٠	٣٦٦,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٠,٣٨	١٣٨,٩٩	٣٧٥٢٦٥,٨٢	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٥٢١,٠١٩٢٤٥
		سولار	م٣	٢٧٠٠,٠	٣٦٦,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٠,٣٩	١٤٣,٦٢	٣٨٧٧٧٤,٦٨	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٦٧١,٧١٩٨٨٧
		سولار	م٣	٢٧٠٠,٠	٣٦٦,٠	نوفمبر	٨	٧٩	٠,١٠	٣٧,٠٦	١٠٠٠٧٠,٨٩	%١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١٧٩٤,٢٥٧٤٠٣
		اسمنت	م٣	٢٧٠٠,٠	٣٦٦,٠	اغسطس	١٠	٧٩	٠,١٣	٤٦,٣٣	١٢٥٠٨٨,٦١	%٣٥	٢٧٨,٤	٢٧٩,٦	١٨٨,٧١١٢٦١
		اسمنت	م٣	٢٧٠٠,٠	٣٦٦,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٠,٣٨	١٣٨,٩٩	٣٧٥٢٦٥,٨٢	%٣٥	٢٧٨,٤	٢٨٢,٥	١٩٣٤,٢٩٠٤٣٠
		اسمنت	م٣	٢٧٠٠,٠	٣٦٦,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٠,٣٩	١٤٣,٦٢	٣٨٧٧٧٤,٦٨	%٣٥	٢٧٨,٤	٣٠٣,٥	١٢٢٣٦,٣٥٢٧١٢
		اسمنت	م٣	٢٧٠٠,٠	٣٦٦,٠	نوفمبر	٨	٧٩	٠,١٠	٣٧,٠٦	١٠٠٠٧٠,٨٩	%٣٥	٢٧٨,٤	٣٢٠,٦	٥٣٠٩,٠٧٦٨٢٢
١١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة	سولار	م٣	٢٢٠,٠	١٠٠,٠	اغسطس	١٠	٧٩	٠,١٣	١٢,٦٦	٢٧٨٤,٨١	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٦٧,١٠٠٠٦٣
		سولار	م٣	٢٢٠,٠	١٠٠,٠	سبتمبر	٣٠	٧٩	٠,٣٨	٣٧,٩٧	٨٣٥٤,٤٣	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٠١,٣٠٠١٨٩
		سولار	م٣	٢٢٠,٠	١٠٠,٠	اكتوبر	٣١	٧٩	٠,٣٩	٣٩,٢٤	٨٦٣٢,٩١	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٢٠٨,٠١٠١٩٥
		سولار	م٣	٢٢٠,٠	١٠٠,٠	نوفمبر	٨	٧٩	٠,١٠	١٠,١٣	٢٢٢٧,٨٥	%٢٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	٧٩,٨٩٠٠٢٨
الاجمالي															٢,١١٩,١٣٨,٦٤ ج.م.

مهندس الهيئة



مهندس/

ادرج صيا
نمله

مهندس الشركة

م/احمد صبر