



بخصوص

عملية: تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق 98 الحربى (دلهمو/ رملة الانجب/البيشة/كفر الباجور)
(القطاع الرابع) مركز اشمون محافظه المنوفيه ضمن المبادره الرئاسيه

تنفيذ : شركة جمال عبد الناصر للمقاولات والتوريدات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (2) جارى للعملية عالية هذا وقد
بلغت قيمة الاعمال مبلغ 879092.3 جنيه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في 23 / 4 / 2024

مرفقات

(4) مستخلص اصل + 3 صور

(1) استمارة 50 ع . ح

(1) تقرير اعمال

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة وسط الملتا

مهندس /

شيماء احمد عامر

نفا حنا



مستخلص رقم (2) جاري

عملية تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق 98 الحري (داهمو/ رملة الانجب/البيشة/كفر الباجور) (القطاع الرابع) عقد رقم (2023/2022/1439) تاريخ بدء العمل 2023/4/4

شاملة المدة من بدء العمل الى 2024/ 4 / 7

تنفيذ : شركة جمال عبد الناصر للمقاولات والتوريدات

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	الكمية حسب المقايضة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجب		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	
1	اعمال حفر .. الخ	94,5	0	3م	4000	2400	1088	2488	جاري	2488			1- يوافق تطبيق جميع بنود العقد
2	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارا .. الخ	126	0	3م	2500	1900	450	2450	جاري	2450			2- حفر المشروع وادراج العمل المتواجد
3	اعمال تكسير خرسانة .. الخ	125	0	3م	1000	0	0	0	جاري	0			3- والبقية التامين متواجده
4	اعمال توريد ولوش طبقة اساس .. الخ	396	0	3م	4818	4200	618	4818	جاري	4818			4- لافلتات العملية متواجده
5	اعمال ازالة مخلفات .. الخ	88,0	0	3م	10000	4600	5400	8960	جاري	8960			5- الكرفان مكتب جهاز الاشراف متواجده
6	اعمال انشاء طبقة تشرية .. الخ	27,5	0	2م	7500	0	0	0	جاري	0			6- العلامات الارشادية والتعلوية متواجده
7	اعمال انشاء طبقة لصب .. الخ	9,2	0	2م	0	0	0	0	جاري	0			7- يوافق خصم رسوم معمل المنطقة
8	اعمال انشاء طبقة رابطة 6 سم .. الخ	146	0	2م	7500	0	0	0	جاري	0			8- يوافق تامين سلامة المرور متواجده
9	اعمال انشاء طبقة سطحية 5سم .. الخ	140	0	2م	0	0	0	0	جاري	0			9- تقرير ضبط الجودة متواجده
10	اعمال توريد وتركيب برودة اسمبلي (عجالي	134	0	م ط	0	0	0	0	جاري	0			10- يوافق خصم رسوم التاكيد المتاحر والمناجم
11	اعمال توريد وتركيب وحدات التبريد .. الخ	170	0	2م	0	0	0	0	جاري	0			11- العمل متواجده
12	الترابح الراسي متواجده												
13	التقنين السحابي متواجده												
14	التقنين المشغرة والاسموية متواجده												
15	الحد الاثني من المصداق اللازمة متواجده												
16	عدد (2) حاسب آلي والطابعة بمشكلاته												
	مراجعة بمعرفة الوزارة												

٢٤١٢١٢,٢

٢٤١٢١٢,٢

الجملة

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المعينه بظهرة وقدرها

٢٠٠

سنة

تحريرا في

على حساب

وجه فوجد على صحته


يدفع الى المقاول مبلغ

بما يصح ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

مدير العملية

مدير صيانة المشوقية

مدير عام المشروعات



٤٢٩٥٤,٦٥ ثامن مؤقت

٥٠,٥١٤٩٧ ومقابل

١٠,٩٧٢,٥٠ اشارة مناجم ومخاطر
١٠,٩٧٢,٥٠ رسوم مقابل المنطقة

٥٥٧٤,٥٥ لعمدة لعمدة الغير مستخدم

٥٠,٧٢٥ ثامن اقسامي

٩٠,٨٧٩ ارباح كبريت وصافي

١١٤٤٥,٥٠

