



بخصوص مشروع
انشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفر الشيخ
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧)
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة...وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخلص فروق الأسعار رقم (٢) جاري للعملية عاليه
وذلك للاعمال المدرجة بالمستخلص .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللائزم .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام،

تحريرا فى : ٢٠٢٥/٥/٥

() المرفقات

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /
مجدي عبد السلام علام

مدير إدارة المشروعات
المهندس / كارم إمام

انشاء كوبرى السيارات أعلى مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفر الشيخ عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧)

تنفيذ: (شركة النيل العامة للانشاء والطرق)

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢٣/١١/٠٧

(فروق اسعار مستخلص ٢) جارى حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٢

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية المعتملة	سعر البند التعاقدى	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من — إلى	المواد المؤثرة في البند	عدد الايام	نسبة الايام	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (١)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (ع)	الرقم القياسي في تاريخ (المستخلص ١٤)	نسبة الزيادة او النقص (ع/(-١٤))	قيمة التعويض
٢	تكمير خرصه عفية	م٣	٢,٣	٠,٥	١٠٠	١٧٥,٦	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	سولار	٧١	%٧٦,٣٤	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٥,٢٤
٤	هم وتكمير حوائط ومبني	م٣	٨,٩	٢,١	٨٥	٥٧٧,٥	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	سولار	٧١	%٧٦,٣٤	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	١٧,٢٤
١٠	تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم	م.ط	٢٧٢,٠	٢٩,٢	٤١٥٠	٨٦١٧٧٢,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	سولار	٧١	%٧٦,٣٤	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	١٢٨٦٤,٥٨
١٤	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م٣	٣٣٢,٠	٦٤,٣	٤١٥٠	٢٦٧٠٢٨,٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	سولار	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٦٥٠٢,٨٠
١٦	خرصه عفية للاساسات	م٣	١٤,٤	٢٩,٢	٤١٥٠	١٢١٣٧٦,٣	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	اسمنت	١٠	%١٠,٧٥	٠,٢٠	٣٢٠,٦٠	٣٩٣,٩٠	٠,٢٢٨٦٣	٥٥٥٠,١٥
١٨	خرصه مسلحة	م٣	٣٢,٠	٩٠,٧	٤١٥٠	٣٧٦٢٦٦,٧	٢٠٢٤/٠٨/٠١	اسمنت	٣١	%٣٣,٣٣	٠,٢٠	٣٢٠,٦٠	٤٤٦,٠٠	٠,٣٩١١٤	٢٩٤٣٤,٧١
٢٧	حديد تسليح	طن	٢٦,٠	٨٧,٧	٤١٥٠	٣٦٤١٢٩,٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	اسمنت	٣٠	%٣٢,٢٦	٠,٢٠	٣٢٠,٦٠	٥٠٠,٤٠	٠,٥٦٠٨٢	٤٠٨٤٢,٤٢
				٦٤,٣	٤١٥٠	٢٦٧٠٢٨,٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	اسمنت	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,٢٠	٣٢٠,٦٠	٥١٠,٦٠	٠,٥٩٢٦٤	٣١٦٥٠,٢٣
				٢٥٣,٥	١٠٠	٢٥٣٤٦,٢	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	سولار	٧١	%٧٦,٣٤	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	١٥١٣,٤٨
				٧٨,٥	١٠٠	٧٨٥٣,٨	٢٠٢٤/١٠/٠١	سولار	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٧٦٥٠,٤
				١١,٠	٢١٠٠	٢٣٠٨٦,٥	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	سولار	٧١	%٧٦,٣٤	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٦٨٩,٢٧
				٣,٤	٢١٠٠	٧١٥٣,٥	٢٠٢٤/١٠/٠١	سولار	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٣٤٨,٤١
				١,٥	٢١٠٠	٣٢٥١,٦	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	اسمنت	١٠	%١٠,٧٥	٠,٢٥	٣٢٠,٦٠	٣٩٣,٩٠	٠,٢٢٨٦٣	١٨٥,٨٦
				٤,٨	٢١٠٠	١٠٠٨٠,٠	٢٠٢٤/٠٨/٠١	اسمنت	٣١	%٣٣,٣٣	٠,٢٥	٣٢٠,٦٠	٤٤٦,٠٠	٠,٣٩١١٤	٩٨٥,٦٨
				٤,٦	٢١٠٠	٩٧٥٤,٨	٢٠٢٤/٠٩/٠١	اسمنت	٣٠	%٣٢,٢٦	٠,٢٥	٣٢٠,٦٠	٥٠٠,٤٠	٠,٥٦٠٨٢	١٣١٧,٦٩
				٣,٤	٢١٠٠	٧١٥٣,٥	٢٠٢٤/١٠/٠١	اسمنت	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,٢٥	٣٢٠,٦٠	٥١٠,٦٠	٠,٥٩٢٦٤	١٠٥٩,٨٧
				٢٤,٤	٣١٠٠	٧٥٧٣٣,٣	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	سولار	٧١	%٧٦,٣٤	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٢٢٦١,١٠
				٧,٦	٣١٠٠	٢٣٤٦٦,٧	٢٠٢٤/١٠/٠١	سولار	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١١٤٢,٩٤
				٣,٤	٣١٠٠	١٠٦٦٦,٧	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	اسمنت	١٠	%١٠,٧٥	٠,٢٢٥	٣٢٠,٦٠	٣٩٣,٩٠	٠,٢٢٨٦٣	٥٤٨,٧٢
				١٠,٧	٣١٠٠	٣٣٠٦٦,٧	٢٠٢٤/٠٨/٠١	اسمنت	٣١	%٣٣,٣٣	٠,٢٢٥	٣٢٠,٦٠	٤٤٦,٠٠	٠,٣٩١١٤	٢٩١٠,٠٩
				١٠,٣	٣١٠٠	٣٢٠٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٩/٠١	اسمنت	٣٠	%٣٢,٢٦	٠,٢٢٥	٣٢٠,٦٠	٥٠٠,٤٠	٠,٥٦٠٨٢	٤٠٣٧,٩٣
				٧,٦	٣١٠٠	٢٣٤٦٦,٧	٢٠٢٤/١٠/٠١	اسمنت	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,٢٢٥	٣٢٠,٦٠	٥١٠,٦٠	٠,٥٩٢٦٤	٣١٢٩,١٣
				١٩,٨	٥٤٠٠٠	١٠٧١٨٧١,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	سولار	٧١	%٧٦,٣٤	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	١٦٠٠٠,٩٥
				٦,٢	٥٤٠٠٠	٣٣٢١٢٩,٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	سولار	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٨٠٨٨,١٨
				١٩,٨	٥٤٠٠٠	١٠٧١٨٧١,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢٢	حديد	٧١	%٧٦,٣٤	٠,٦٧٥	٩٩٨,٥٠	١١٢٨,٩٠	٠,١٣٦٠٠	٩٤٤٨٧,٨١
				٦,٢	٥٤٠٠٠	٣٣٢١٢٩,٠	٢٠٢٤/١٠/٠١	حديد	٢٢	%٢٣,٦٦	٠,٦٧٥	٩٩٨,٥٠	١٠٥٩,٥٠	٠,٠٦١٠٩	١٣٦٩٥,٩٦
الإجمالي :															٢٨٠٠٩٦,٨٥
خصم ٣ % حسب العقد															٨٤٠٢,٩١
الاجمالي بعد الخصم															٢٧١٦٩٣,٩٤

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال x المعامل x نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)

مهندس الشركة
م/ محمد طلعت
مهندس الهيئة
م/ محمد طلعت
تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة
م/ محمد طلعت
مدير ادارة المشروعات
م/ كرام امام
مهندس/ مجدي عبد السلام عامر
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)