



عالية: تنفيذ أعمال الجسر القرائي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السادة- العاصمة الإدارية العلمين-طروح) تنفيذ المسافة من كم ٣٠,٦٠٠ إلى ٤٠,٠٠٠ بطول ٩,٤ كم اتجاه طريق المحاجر (وصلة البناغ) تنفيذ: شركة المهندسين كريمة لإستصلاح الأراضي والمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٩/٤.

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تحت حالي الآن	جاري / نهائي	الباقي بعد الاستقطاع		الملاحظات
								جنية	جنية	
١	أعمال توريد وفرش طبقة تلييس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٣ كم	٣٦٧,٠٠	م	٦٠٠٠,٠٠٠	٤٣٥,٠٠	٦٤٣٥,٠٠	ختامي	٢٢٢٩٤٧٠,٠٠	٢٢٢٩٤٧٠,٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافلات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تلمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليسمة التلمين تبدأ من / / و تنتهي في / / (١٠) مكتب د حسن مهدي استشاري المسار من مضاء العين السفنة حتى الكم ٥٧,٨ . (١١) مكتب سيكرتم استشاري المسار من الكم ٥٧,٨ حتى الكم ٩٠ . (١٢) براعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٧٣ كم	٣٧٠,٥٠	م	١٦٠٠,٠٠٠	٩٢,٠٠	١٦٩٢,٠٠	ختامي	٦٦٦٨٨٦,٠٠	٦٦٦٨٨٦,٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ١٠٩ كم	٤١٣,٥٠	م	٤٠٠٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠	٤١٩٨,٠٠	ختامي	١٧٣٥٨٧٣,٠٠	١٧٣٥٨٧٣,٠٠	
٤	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من الميناء ومشونة خارج يوابات الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر. تم احتساب قيمة الفكر ثلث ١٦ جنيه للمتر	٥٦,٠٠	م	١٧٠٠٠,٠٠٠	٩٩٠,٠٠	١٧٩٩٠,٠٠٠	ختامي	١٠٠٧٤٤٠,٠٠	١٠٠٧٤٤٠,٠٠	
الإجمالي										٥٦٩٩٦٦٦,٠٠
قطر خمسة مليون وسبعمائة وتسعون ألف وستمائة وتسعون وستون جنيها لا غير										
شركة المهندسين م / التوقيع	استشاري الهندسة (XYZ) م / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهندسة م / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهندسة م / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع	مهندس المشروع / التوقيع