

البيانات	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال الكباري											
	بنود عامة: أعمال تكسير ونقل المخلفات											
٢٠٢	بالمتر المكعب فك تكاسي الدشب بالمواقع المختلفة والفئة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبيد يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشويبات يتم قياس الكميات هندسياً من واقع مسطح وتخالفات التدبيش على الطبيعة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥	١٥١,٠٠	م3	٩٦,٩	٠٠,٠	٩٦,٩٠	جاري	١٤٦٣١,٩٠	٠٠,٠	١٤٦٣١,٩٠	
٢٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم الموائع المعترضة لمسار الكوبري والبيد يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٢٩,٥	٠٠,٠	٢٩,٥٠	جاري	٤٨٩٧,٠٠	٠٠,٠	٤٨٩٧,٠٠	البرنامج الزمني (متواجد)
٢٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو نيوجرسي أو مياتي طوب غير مسلح لزوم الموائع المعترضة لمسار الكوبري والبيد يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٨	٨٥,٠٠	م3	٢٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٨,٠٠	جاري	٢١٠٨٠,٠٠	٠٠,٠	٢١٠٨٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب نقل الأتربة الزائدة أو أي مخلفات أخرى تموت حركة المعدات والعمل إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة	١٠٠٠٠	٨٦,٠٠	م3	٥٤٩٦,٠	٠٠,٠	٥٤٩٦,٠٠	جاري	٤٧٢٦٥,٠٠	٠٠,٠	٤٧٢٦٥,٠٠	
١١	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة - إعلانات - لوحات استرشادية الخ) وتسليمها المكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبيد يشمل الأرنش والمعدات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	٣٢١٦,٠٠	طن	٣٠,٣	٠٠,٠	٣٠,٣٢	جاري	٩٧٥٠٩,١٢	٠٠,٠	٩٧٥٠٩,١٢	عدد (6) مهندسين (متواجد)
	أعمال الجسبات والحفر والردم											
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وأقية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينات الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية											المكاتب (موجوده)
23-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٣٧٢٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٣٧١٥,٠	٠٠,٠	٣٧١٥,٠	جاري	٢٩٩٠٥٧٥,٠٠	٠٠,٠	٢٩٩٠٥٧٥,٠٠	عدد (2) لوحة المشروع (موجوده)
23-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم2 وأقل من 400 كجم/سم2	٤٥٥	٧٥٥,٠٠	م.ط	٤٣٤,٠	٠٠,٠	٤٣٤,٠	جاري	٣٢٧٦٧,٠٠	٠٠,٠	٣٢٧٦٧,٠٠	السيد / أيمن محمد عبدالرحمن تعليمات الامن الصناعي (موجوده)
٢٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم أعمال الكباري وطريق الخدمة طبقاً للمناسيب الموضحة بالرسومات والفئة تشمل أعمال التقلب والرش بالمياه مع الدمك للأماكن المغورة للوصول إلى نسبة الدمك المطلوبة مع عمل التجارب المعملية اللازمة	٢٠٠٠٠	٥٠,٠٠	م3	١١٤٢,٥	٠٠,٠	١١٥٢,٥	جاري	٥٧٦٢٥,٠٠	٠٠,٠	٥٧٦٢٥,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح والبيد شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											تقرير ميدني (موجود)
26-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٠٠٠٠	١٠١,٠٠	م3	١٦٦٧٢,٠	٢٤٩١,٠	١٩١٦٣,٠	جاري	١٩٣٥٤٦٣,٠٠	٠٠,٠	١٩٣٥٤٦٣,٠٠	تقرير نصف شهري (موجود)
٢٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشويها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح والبيد شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											تقرير شهري (موجود)
27-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	١٥٠٠٠	٨٠,٠٠	م3	٥٩٣٩,٠	٠٠,٠	٥٩٣٩,٠	جاري	٤٧٥١٢,٠٠	٠٠,٠	٤٧٥١٢,٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب ردم من نتاج الحفر طبقاً لاختبارات الصلابة حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقاً للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الإلزامية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهـ السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهـ العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠٠	٥٠,٠٠	م3	٢٢٣٧,٠	٠٠,٠	٢٢٣٧,٠	جاري	١١١٨٥,٠٠	٠٠,٠	١١١٨٥,٠٠	
	أعمال الخوازيق											
٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الإنشأ إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى إسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر واتباع كل المواصفات المعقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالمياً للوصول بالخوازيق إلى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبيد شامل نقل نتاج الحفر إلى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخازوق بطريقة النق و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢٦٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	٢٧٩٧٥,٠	١٧٧٠,٠	٢٩٧٤٥,٠	جاري	١٨٨٦٧٢٥٣٥,٠٠	٠٠,٠	١٨٨٦٧٢٥٣٥,٠٠	
34-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٩٧٠	٣٠٢٢,٠٠	م.ط	٩٤٤,٠	٠٠,٠	٩٤٤,٠	جاري	٢٨٥٢٧٦٨,٠٠	٠٠,٠	٢٨٥٢٧٦٨,٠٠	
34-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم2 وأقل من 400 كجم/سم2 و RQD أقل من 20 %											
٣٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أو أي وسيلة تحميل أخرى اعطى تجربة التحميل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكرات اللازمة لزوم أعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهـ العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقاً وتعليمات المهندس المشرف.	٩	٦٥٢٤١٣,٠٠	عدد	٥	٥	٥	جاري	٣٢٦٢٠٦٥,٠٠	٠٠,٠	٣٢٦٢٠٦٥,٠٠	
٤٠	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ الاختبار كاملاً من مواسير يكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٦٤	٥	٦٩	جاري	٣٥١٧٣٤٤,٠٠	٠٠,٠	٣٥١٧٣٤٤,٠٠	
40-ب	بالمتر قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل دهان بمادة مقاومة للصدأ											
	أعمال الخرسانات											
٤١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٦١١,٠	٧٠,٠	٦٨١,٠	جاري	١٢٣٤٦٥٣,٠٠	٠٠,٠	١٢٣٤٦٥٣,٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى إسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 إسمنت بورتلاندي عادي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهـ العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢١٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	١٦٤١,٠٠	٦٠٢,٠	١٧٠١٢,٠	جاري	٥٦٥٦٤٩٠٠,٠٠	٠٠,٠	٥٦٥٦٤٩٠٠,٠٠	
42-أ	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٩٣٥٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٨٠٣,٠	٠٠,٠	٥٨٠٣,٠	جاري	٢٩٢٤٧١٢,٠٠	٠٠,٠	٢٩٢٤٧١٢,٠٠	
	الإجمالي								٢٦٥٥٣٨٠٥٤,٠٢	٠٠,٠٠	٢٦٥٥٣٨٠٥٤,٠٢	

رواج فوج على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مدير المشروع الهيئة
مهندس /

مراقب التكاليف
مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

مدير مشروع مقاول
مهندس /

مدير الانشآت
مهندس /

تصديقاً في سنة

فرش جنبه

يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات :

بمقتضى ،

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بمسك الشروط اعتمدت من

المحاسب /

مدير المنطقة الأولى

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس /

العقد رقم : 2023/2022/603

مع / شركة السلام انترناشيونال

في المدة من 2025/4/01 حتى 2025/4/30

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الاولى"
مهندس /

المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بمسك الشروط أضمت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة

تحريراً في سنة
قرض
ينفع إلى المأقول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يمتد ،

مدير المشروع الهيئة
مهندس /
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

الاستشاري العام
SYSTRA
مراقب التكاليف
مهندس /
مدير الانشآت
مهندس /

مهندس مكتب فني مقاول /
مدير مشروع مقاول /

البيد	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ تجاري	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	اعمال القطاع السطحي											
	اعمال الحفر											
١	بالمتر المكعب اصعل تحميل ونقل مخلفات مصنع الاسمنت (Bypass) حتى الوصول الى طبقة الارض الاصليه باستخدام المعدات الميكانيكية لمسافة 5 كم من محور الطريق مع غمر قاع الحفر بالمياه عند اللزوم طبقاً لتقرير التربة ورفع الروبة الناتجة من عملية الغمر وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٩٣٧٣	٦٥,٠٠	م3	٣١٢٥٠٨,٠٠	٠٠,٠	٣١٢٥٠٨,٠	جاري	٢٠٣١٣٠٢٠,٠٠		٢٠٣١٣٠٢٠,٠٠	
	اعمال الردم											
٤	بالمتر المكعب اصعل تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطلقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. و البيد لا يشمل قيمة المواد المحجيرة - تم احتساب سعر البيد لمسافة نقل المياه 40 كم ملحوظة - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - في حال وجود مدفقات في مسافات النقل يتم إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم في متق وبتغير طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة و تناسب											
	مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم زيادة بعد مسافة 2 كم	١٦٤٥٠٠	٥٧,٠٠	م3	١٤٠٩٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٩٠٠,٠	جاري	٨٠٣١٣٠٠,٠٠	١٢٠٤٦٩٥,٠	٦٨٢٦٦٠٥,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	مسافة نقل من 2 كم حتى 38.8 كم	١٦٤٥٠٠	٤٤,١٦	م3	١٤٠٩٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٩٠٠,٠	جاري	٦٢٢٢١٤٤,٠٠	٩٣٣٣٢١,٦	٥٢٨٨٨٢٢,٤٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	قيمة رسوم المادة المحجيرة + نسبة الدمك	١٦٤٥٠٠	٣٤,٢٥	م3	١٤٠٩٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٩٠٠,٠	جاري	٤٨٢٥٨٢٥,٠٠	٧٢٣٨٧٣,٨	٤١٠١٩٥١,٢٥	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
٥	بالمتر المكعب اصعل توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والتفتيش طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . و البيد لا يشمل قيمة المواد المحجيرة											
	مسافة النقل حتى 20 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم زيادة بعد مسافة 20 كم	١٥١٢٥	١٠٠,٠٠	م3	٧٧١٦,٠٠	٠٠,٠٠	٧٧١٦,٠	جاري	٧٧١٦٠,٠٠	١١٥٧٤٠,٠	٦٥٥٨٦٠,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	مسافة نقل من 20 كم حتى 55.9 كم	١٥١٢٥	٣٥,٩٠	م3	٧٧١٦,٠٠	٠٠,٠٠	٧٧١٦,٠	جاري	٢٧٧٠٠٤,٤٠	٤١٥٥٠,٧	٢٣٥٤٥٣,٧٤	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني											
١	بالمتر المصطح اصعل توريد وصب خرسانة مسلحة بالالف الفايبر سمك 15 سم لحمالية الاكتاف والمويل الجانبية من الاسمنت بورتلاندي العادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة و الاملاح والمواد الغريبة و البيد يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٩٣٧٠	٢٦٠,٠٠	م2	٢٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	٢٠٠٠٠,٠	جاري	٥٢٠٠٠٠,٠٠	٧٨٠٠٠٠,٠	٤٤٢٠٠٠٠,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضة
	اجمالي الاعمال								٩٢٨٨٠٢٢٧٨,٤٢	٩٥٦٩٦٩٩,٦٥	٩١٩٢٣٢٥٧٨,٧٧	
	التشويينات								٠٠,٠٠			
	الإجمالي								٩١٩٢٣٢٥٧٨,٧٧			
	ما سبق صرفه								٨٦٨٤٢٢٣٦٢,٠١			
	الصافي								٥٠٨١٠٢١٦,٧٦			

روقيع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الإستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكاليف
مهندس /

مدير الانشاءات
مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

مهندس مكتب فني مقاول /

مدير مشروع مقاول /

