

عميلة / مسيل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
تنفيذ عدد ١ بربيع خرساني قطاع صندوق القطاع الرابع
اسفل مسيل القطاع الكهربائي السريع عند المحطات (٣١٥+٦٠٠)
تنفيذ : شركة القرائي للاعمال الهندسية المتكاملة

رقم البند	بيان الأعمال		الفترة جنية	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس الحديثة	مقدار العمل السابق جزياء	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جنية مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جنية مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جنية مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	ملاحظات	ملاحظات
1	بالخر الطولي اعمال الجسات في التربة العادية والمتوسطة اجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والتبند يشمل تقديم تقرير الاختباري		٦٦٢	م.ط	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠	٢,٠	١٣٢٤٠	٠٠	١٣٢٤٠	المعمل متواجد المهندسون متواجدون المكاتب متواجدة وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الذي المستخدم متواجد وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٥-١١-٠٤)	القيمة المستحقة بعد الإقطاع جنية
2	بالخر المكعب اعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا المتوسطة وشديدة التماسكة والصلابة بالمقود المطلوب لزوم الإسباكات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصافي للأساس حسب الزيادة والقياسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسر يشمل سند جوالي الطر والزايا أي عوارق لغرضية وترى مياة البريق اذا لزم الأمر ويقل تراص الحفر الزائدة إلى العقاب العمومية والتبند يشمل منا جميعه طبقا لوصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		١٠٧	م ^٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٢٢	٢٤٢٢	٢٥٩١٥٤	٠٠	٢٥٩١٥٤		القيمة المستحقة بعد الإقطاع جنية
5	بالخر المكعب توريد وسب خرسانة عادية الإسباكات والبلاطات الإنشائية حسب الرسومات التنفيذية وطبقا للخططة التصميمية المعتمدة من سيطرة والتجربة ذات محتوى اسقي زليل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ وتبند لا يقل ٢٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع استخدام اسمنت من النوع cem III والسر يشمل فتح الخرسانة والاسك المتكامل الجديد ونسوية السطح العلوي وكل الفتحات اللزمية وعلى ان يحقق الرمول والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والركود المصري والسر يشمل اجبا ظروف الصمية مثل قلة عدد محلات الخرسانة وارتفاع سمر الخرسانة بسبب بعد المحطات عن الموقع وتجنب طبينة الموقف وغير حجم كحبات الخرسانة المطاوعة وصعوبة الوصول اليه وزيادة هائل الخرسانة نتيجة لعدم المحطة وتجنب الموقع والطقس الجودية للوقوف غير مجهزة وطول انتظار عربات الخرسانة وكذلك اعاقات تاخر زمن الشحن ان لزم الأمر يقلل بعد المحطة عن الموقع وعمل الانارة الكافية للموقع وتجهيز المعدات المؤدية للموق عند نصب التسقي عروضا بسبب ان المنطقة زلزالية والسر ايضا يشمل كافة الاجتيازات في معال معتمدة وكل ما يلزم لئلا العمل كحلا طبقا للصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.		٤,٠٥٠	م ^٣	٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢	٢٢	١٢٩٦٠٠	٠٠	١٢٩٦٠٠		القيمة المستحقة بعد الإقطاع جنية
6	بالخر الكعب توريد عمل خرسانة مسلحة لزوم جسم البريق (الإسباكات والحواط والسق) حسب الرسومات التنفيذية وطبقا للخططة التصميمية المعتمدة من سيطرة والخرسانة ذات محتوى اسقي لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم مع استخدام اسمنت من النوع cem III واستخدام اجناس خاصة لتحسين التنفيذ مثل Sharnent RRP٢٨ يعمل ٨ / ٢٢ واستخدم انولات معدنية ممانعة لسماء الحديد Corrosion Inhibitor مثل 901-Sika Ferrogard يعمل ١٢ لتر / م ^٣ او ما يعادلها للحصول على durability لا تقل عن ١٢٠ سنة لبريق والسر يشمل فتح الخرسانة والاسك المتكامل الجديد ونسوية السطح العلوي والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والركود المصري والسر يشمل اجبا ظروف الصمية مثل قلة عدد محلات الخرسانة وارتفاع سمر الخرسانة بسبب بعد المحطات عن الموقع وتجنب طبينة الموقف وغير حجم كحبات الخرسانة المطاوعة وصعوبة الوصول اليه وزيادة هائل الخرسانة نتيجة لعدم المحطة وتجنب الموقع والطقس الجودية للوقوف غير مجهزة وطول انتظار عربات الخرسانة وكذلك اعاقات تاخر زمن الشحن ان لزم الأمر يقلل بعد المحطة عن الموقع وعمل الانارة الكافية للموقع وتجهيز المعدات المؤدية للموق عند نصب التسقي عروضا بسبب ان المنطقة زلزالية والسر ايضا يشمل كافة الاجتيازات في معال معتمدة والسر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لئلا العمل كحلا طبقا للصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.		٦,٨٠٠	م ^٣	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٢	٢٩٢	٢٦٦٥٦٠٠	٠٠	٢٦٦٥٦٠٠		القيمة المستحقة بعد الإقطاع جنية
7	بالخر توريد وتركيب درص حديد التسليح (١٠/١٠) لزوم جسم العناصر الخرسانية لبريق حتى ١٢ م والسر يشمل القطع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بالرسومات والسر يشمل الاجتيازات وكل المعدات اللازمة والسر يشمل كل ما يلزم لئلا العمل كحلا طبقا للصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.		٦,٠٤٦٨	طن	٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦	٥٦	٣٣٨٦٢٠٨	٠٠	٣٣٨٦٢٠٨		القيمة المستحقة بعد الإقطاع جنية
10	بالخر الطولي توريد وتركيب قواسم (water stop type O) مستشيل او ما يعالاه عرض ١٢ سم عن القاسم بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريق مع عمل الارام لملامح التثبيت الجيد للقاطع الذي طبقا لطريقة التنفيذ والقياسات المعتمدة من المهندس الاختباري وطبقا لوصول الصناعة		٥٧٦	م.ط	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨	٢٨	٢١٨٨٨	٠٠	٢١٨٨٨		القيمة المستحقة بعد الإقطاع جنية
11	بالخر الطولي توريد وتركيب قواسم (water stop type V) مستشيل او ما يعالاه عرض ١٢ سم عن القاسم بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريق مع عمل الارام لملامح التثبيت الجيد للقاطع الذي طبقا لطريقة التنفيذ والقياسات المعتمدة من المهندس الاختباري وطبقا لوصول الصناعة		٧٨٢	م.ط	٣٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨٤	٧٨٤	٨٠,٣٧٢	٠٠	٨٠,٣٧٢		القيمة المستحقة بعد الإقطاع جنية
اجملي الاعمل متقدم العمل													٦,٥٥٦,٠٦٢
اجملي مقيم صرية بالمستخلص السابق													٦,٥٥٦,٠٦٢

القيمة الحالية للمستخلص (جاري ١)
فقط وقدره : ستة ملايين وخمسمائة وست وثمانون ألفا وثمان مائة وستون جنيها فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
مناطق غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عبد مهندس / هاني محمد محمود طه
٢٠٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير الادارة والمشروعات
م/ محمد فؤاد
التوقيع:

الاستشاري
م/ هاني محمد صبري
م/ هاني محمد صبري
التوقيع:

الاستشاري
م/ هاني محمد صبري
م/ هاني محمد صبري
التوقيع:

الاستشاري
م/ هاني محمد صبري
م/ هاني محمد صبري
التوقيع:

الشركة المقيدة
م/ هاني محمد صبري
م/ هاني محمد صبري
التوقيع:

المكتب الفني
م/ هاني محمد صبري
م/ هاني محمد صبري
التوقيع: