

ملف رقم ١١/٢٨

بخصوص
عملية: تنفيذ اعمال رصف طريق يربط بين مركز اشمون
ومركز الباجور طريق ٨٥٠ جريس / سجادون / شنشور /
الخضرة (القطاع الاول)
تنفيذ : شركة زهرة الخليج العربى للمقاولات المتكاملة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه كشف فروق اسعار المستخلصات (٢ جارى ، ٣ جارى ،
٤ ختامى) للعملية عالية وكذا استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٩٦٨٨٦٣.٧٨ جنيه والكميات
المدرجة بفروق الاسعار طبقا للحصر الفعلى والمنفذ على الطبيعة .

برجاء التكرم بالاحاطه والتبنيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٤/١١/٨

مرفقات

مرفقات

(٣) كشف فروق اسعار

(١) استمارة ٥٠ ع . ح

رئيس الإدارة المركزية



أحمد عابد أبو الروس

مهندس

شيك

نفا

بخصوص

عملية: تنفيذ اعمال رفع كفائه واعادة رصف طريق يربط بين مركز اشمون ومركز الباجور طريق ٨٥٠ جريس/سمادون/شنشور/الخضراء (القطاع الاول) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٨)

تنفيذ: شركة زهرة الخليج العربي للمقاولات المتكاملة

بالاحالة لكتاب سيادتكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعاملات القابلة للتغير للعملية عاليه

نتشرف بان ترفق طيه كشف فروق اسعار البيتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٢) جاري للعملية عاليه .

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٢/١٨

مستخلص	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	كمية الاعمال	اجمالي الثمن	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	المواد المؤثرة في البند	أ	ع	١٤	(١٤-ع)	نسبة الزيادة او النقص (١٤-ع)/ع	قيمة التعويض
جاري (٢)	٢٠٢٢/١٢/١٨	اعمال التكمير الاسفلت	٣م	١٢٦	٧٥٠	٩٤٥٠٠	٩٤٥٠٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٧,٧	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦١	٩٤٦,٠٧
		اعمال الحفر	٣م	٩٤,٥	٨٢٠	٧٧٤٩٠	٧٧٤٩٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٧,٧	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦١	٧٧٥,٧٨
		طبقة اساس	٣م	٣٩٦	٢٩٠٠	١١٤٨٤٠٠	١١٤٨٤٠٠	سولار	١٥%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٧,٧	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦١	٨٦٢٢,٧٤
		طبقة تشريب	٢م	٢٧,٥	٠	٠	٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٧,٧	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦١	٠,٠٠٠
		طبقة تشريب	٢م	٢٧,٥	٠	٠	٠	بيتومين	٦٥%	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٥٦	٠,٠٩٨٩٣٩٩٢٩	٠,٠٠٠
		رابطه	٢م	١٤٦	٠	٠	٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٧,٧	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦١	٠,٠٠٠
		رابطه	٢م	١٤٦	٠	٠	٠	بيتومين	٥٥%	٥٦٦,٠	٦٢٢,٠	٥٦	٠,٠٩٨٩٣٩٩٢٩	٠,٠٠٠
		اعمال نقل المخلفات	٣م	٨٨	٥١٥٠	٤٥٣٢٠٠	٤٥٣٢٠٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٧,٧	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦١	٤٥٣٧,١٣
		اعمال التكمير المباني	٣م	١٣٦	٠	٠	٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٧١,٣	١٧,٧	٠,٠٥٠٠٥٦٥٦١	١٤٨٨١,٧٢

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (١٤-ع) / ع
الاعمال تمت خلال شهر مايو ٢٠٢٣

الشركة
محمد محمد بولس

ج.ع. صايب

هنا



بخصوص

عملية: تنفيذ اعمال رفع كفانه واعادة رصف طريق يربط بين مركز اشمون ومركز الباجور طريق ٨٥٠ جريس/سمادون/شنشور/الخضراء (القطاع الاول) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٨)

تنفيذ: شركة زهرة الخليج العربي للمقاولات المتكاملة

بالاحالة لكتاب سيادتكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعاملات القابلة للتغير للعملية عاليه

نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار البيتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٣) جاري للعملية عاليه .

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٢/١٨

مستخلص	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	كمية الاعمال	اجمالي الثمن	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	المواد المؤثرة في البند	i	ع	١٤	(١٤-ع)	نسبة الزيادة او النقص(ع-١٤)	قيمة التعويض
٢٠٢٢/١٠/٠١	٠١/١٠/٢٠٢٢	اعمال التكسير الاسفلت	٣م	١٢٦	١٥٠٠	١٨٩٠٠٠	١٨٩٠٠٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٤٥٥٣,٩٦
		اعمال الحفر	٣م	٩٤,٥	٧٨٠	٧٣٧١٠	٧٣٧١٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	١٧٧٦,٠٤
		طبقة اساس	٣م	٣٩٦	٢٠٠٠	٧٩٢٠٠٠	٧٩٢٠٠٠	سولار	١٥%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	١٤٣١٢,٤٤
		طبقة تشريب	٢م	٢٧,٥	٣٩٠٠٠	١٠٧٢٥٠٠	١٠٧٢٥٠٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	١٢٩٢٠,٩٦
		طبقة تشريب	٢م	٢٧,٥	٣٩٠٠٠	١٠٧٢٥٠٠	١٠٧٢٥٠٠	بيتومين	٦٥%	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	١١٧,٦	٠,٢٠٧٧٣٨٥٢	١٤٤٨٤٤,٣٥
		رابطة	٢م	١٤٦	٣٨٧٠٠	٥٦٥٠٢٠٠	٥٦٥٠٢٠٠	سولار	١٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٦٨٠٧٠,٨٥
		رابطة	٢م	١٤٦	٣٨٧٠٠	٥٦٥٠٢٠٠	٥٦٥٠٢٠٠	بيتومين	٥٥%	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	١١٧,٦	٠,٢٠٧٧٣٨٥٢	٦٥٦٨٠,١٠
		اعمال نقل المخلفات	٣م	٨٨	٣٥٠	٣٠٨٠٠	٣٠٨٠٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٧٤٣,١٣
		اعمال التكسير المباني	٣م	١٣٦	٧٠٠	٩٥٢٠٠	٩٥٢٠٠	سولار	٢٠%	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٤٢,٦	٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٢٢٩٣,٨٥
٨٩٥١٩٤,٦٧														

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (١٤-ع) / ع

الاعمال تمت خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣

ادمع صايب
مفلة - دمار

محمد احمد ابراهيم



بخصوص

عملية: تنفيذ اعمال رفع كفانه واعادة رصف طريق يربط بين مركز اشمون ومركز الباجور طريق ٨٥٠ جريس/سمادون/شنشور/الخضراء (القطاع الاول) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٨)

تنفيذ: شركة زهرة الخليج العربي للمقاولات المتكاملة

بالاحالة لكتاب سيادتكم بخصوص حساب فروق الاسعار للمعاملات القابلة للتغير للعملية عاليه

نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار البيتومين والسولار وذلك للاعمال المدرجه بمستخلص رقم (٤) ختامي للعملية عاليه .

تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٢/١٨

مستخلص	تاريخ المستخلص	بيان الاعمال	الوحدة	السعر	كمية الاعمال	اجمالي الثمن	صافي قيمة الاعمال بعد الخصم	المواد المؤثرة في البند	ا	ع	١٤	نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)	قيمه التعويض
فئتي (٤)	٠٩/١٠/٢٠٢٣	اعمال التكسير الاسفلت	م٣	١٢٦	٧٨٤,٣٨	٩٨٨٣١,٨٨	٩٨٨٣١,٨٨	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	-٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٢٣٨١,٣٦
		اعمال الحفر	م٣	٩٤,٥	٦١٤,٣٧	٥٨٠٥٧,٩٦٥	٥٨٠٥٧,٩٦٥	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	-٠,١٢٠٤٧٥١١٣	١٣٩٨,٩١
		طبقة اساس	م٣	٣٩٦	٩٣٢,٢٢	٣٦٩١٥٩,١٢	٣٦٩١٥٩,١٢	سولار	%١٥	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	-٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٦٦٧١,١٧
		طبقة تشريب	م٢	٢٧,٥	٢٩٧٢,١	٨١٧٣٢,٧٥	٨١٧٣٢,٧٥	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	-٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٩٨٤,٦٨
		طبقة تشريب	م٢	٢٧,٥	٢٩٧٢,١	٨١٧٣٢,٧٥	٨١٧٣٢,٧٥	بيتومين	%٦٥	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	-٠,٢٠٧٧٧٣٨٥٢	١١٠٣٨,٢٥
		رابطة	م٢	١٤٦	١٨٠٠,٣	٢٦٢٨٤٣,٨	٢٦٢٨٤٣,٨	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	-٠,١٢٠٤٧٥١١٣	٣١٦٦,٦١
		رابطة	م٢	١٤٦	١٨٠٠,٣	٢٦٢٨٤٣,٨	٢٦٢٨٤٣,٨	بيتومين	%٥٥	٥٦٦,٠	٦٨٣,٦	-٠,٢٠٧٧٧٣٨٥٢	٣٠٠٣٦,٦٤
		اعمال نقل المخلفات	م٣	٨٨	٦٤٦,٨٢	٥٦٩٢٠,١٦	٥٦٩٢٠,١٦	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	-٠,١٢٠٤٧٥١١٣	١٣٧١,٤٩
		اعمال التكسير المباني	م٣	١٣٦	٥٣٠,٤٦	٧٢١٤٢,٥٦	٧٢١٤٢,٥٦	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	-٠,١٢٠٤٧٥١١٣	١٧٣٨,٢٨
٥٨٧٨٧,٣٩													

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال * المعامل * نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤) / ع

الاعمال تمت خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣



ادع صيا
ملا - دمار

استدرك
محمد محمد بن فهد