

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها جلف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج.
عدد { } حصر
عدد { } معدل المنطقة
عدد { } جواب المحملات



١٢
٢٠٢٤
١٤/١٢/٢٠٢٤

المرحوم



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود
/ الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم ضمن المرحلة الأولى
من مباداة حياه كريمة عقد رقم ١١٦٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد
عدد (١) جهاز كمبيوتر بمشتملاته لمركز المعلومات وكذا عدم تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣٠



٣١/٣
تأمر الصارم مراد

سراة محمد حسن

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ



(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إماءات موظفي الشطب

(٤) قيد في سجل الشبكات تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط :

٢٠٢٠

شیک
إذن صرف

مستخلص رقم { ٣ } جارى

عن عملية أستكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٥ كم بمادة حياة كريمة

إدارة العقود العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١١٦٩ بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ١١ مع شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ١

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	٣م	٨٦	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٧٢٠٠٠	—	—	—	١٧٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣م	٤٠٦	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	٤٢٢٢٤٠٠	—	—	—	٤٢٢٢٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٧	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٢م	٣٠	٢٥٠٠٠	١٥٠٠	٢٦٥٠٠	٨٠٨٢٥٠	—	—	—	٨٠٨٢٥٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٥	توريد وإضافة أسمنت لزوم إعادة التتوير	طن	٢٠٠٠	٧٠٠	٧٠٠	٧٠٠	١٤٠٠٠٠٠	—	—	—	١٤٠٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
١٦	أعمال إنشاء طبقة أساس FDR	٢م	٥٨	٢٢٦٠٠	٢٢٦٠٠	٢٢٦٠٠	١٣١٠٨٠٠	—	—	—	١٣١٠٨٠٠	٥- تم تركيب اللافتة الإعلانية للمشروع
	توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم بند مستحدث	٢م	٣١٣	٦٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٨٢٧٠٤٠٠	—	٤٠٠٠٠	—	٨٢٧٠٤٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
												بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
												والتحذيرية .
	الكارتات											٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣م	٢٥	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	١٠٤٠٠	٢٦٠٠٠٠	—	—	—	٢٦٠٠٠٠	بالمستخلص .
	توريد وفرش طبقة سطحية ٦ سم بند مستحدث	٢م	٣	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٢٦٥٠٠	٧٩٥٠٠	—	—	—	٧٩٥٠٠	٨- التقارير متواجدة .
												٩- بوليصة التأمين متواجدة .
												١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
												١١- يتم توريد عدد (١) جهاز حاسب ألى بالطباعة
												لمركز المعلومات .
												١٢- السيارة غير متواجدة بالمنطقة .
												١٣- حجز مبلغ ٤٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند المستحدث
												سطحية لحين ورود التجارب العملية .
												مهندس العملية
												الاسم
												التوقيع
												١٦٥٢٣٣٥٠
												١٦٥٦٣٣٥٠
												الإجمالي العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٨٦٧٧٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٦٥٥٦٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة
مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
تحريراً فى سنة
أقر بحة ذلك
مهندس الشركة الاسم
أصدر أقر بحة ذلك



مذكرة للمعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

أولاً : الموضوع :

بالإشارة إلى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق سعود/ الشوابكة / بحر البقر تنفيذ شركات (روتاك للمقاولات - شركة تراسن للتطوير والمقاولات - شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات).

ثانياً : الإجراءات: ورد خطاب المنطقة المشرفة (الثالثة-شرق الدلتا) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٧ والمرفق به تقرير الإستشاري والذي يوصي بالإكتفاء بطبقة أسفلت سطحية (٦ سم) فقط بدلاً من عدد ٢ طبقة أسفلتية (رابطة ٦ سم + سطحية ٥ سم).

وذلك نظراً للنقص الشديد في كميات البيتومين وإلي التوجيهات الصادرة بالإكتفاء بتنفيذ طبقة أسفلتية واحدة لمشروعات حياه كريمه للطرق الداخلية التابعة لمديريات الطرق.

ثالثاً : المطالب :

- التكرم بالموافقة على رأى المنطقة المشرفة (الثالثة-شرق الدلتا) بتعديل القطاع الإنشائي للطريق والإكتفاء بتنفيذ طبقة أسفلت سطحية (٦ سم) فقط بدلاً من عدد ٢ طبقة أسفلتية (رابطة ٦ سم + سطحية ٥ سم).
- والأمر مفوض لسيادتكم.

مدير عام الطرق

مهندس/

هبة الله عبد الجواد

التوقيع ()

مهندسة/ منار عبد الهادي

رئيس الإدارة المركزية لمصوت الطرق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

مهندس/ محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

لواء مهندس/ طارق محمد عبد الجواد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

المرتب

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس/ حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى