

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة		كمية البند بالمقاييس (المعلقة رقم ١)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت			الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات			
		قرش / جنيه	جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه					
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك الازويد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (2٠ متر) اسفل ملسوب القربة و بسلك الازويد عن ٢٥ سم اعلى من ملسوب (2٠ متر) من ملسوب القربة لاستكمال الملسوب التصميمي لتشكل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالصاية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالورسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطاغات الحرجية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب علاوة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - والبند لا يشمل القيمة المحجيرة.	٨٠,٠٠	٢٩٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	٩٧,٠%	٣	جاري	٣٤٣٠٦,٩٦	٠,٠٠	٣٤٣٠٦,٩٦	المعدات متواجدة.			
		١٨٠,٥٥		٣م	٠,٠٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	٩٧,٠%	٣	جاري	٧٧٤٢٦,٥٢	٠,٠٠	٧٧٤٢٦,٥٢	فريق العمل متواجد .			
		٤٨,٠٤٨		٣م	٠,٠٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	٩٧,٠%	٣	جاري	٢٠٦٠٤,٧٦	٠,٠٠	٢٠٦٠٤,٧٦	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .			
		١٣,٠٠		٣م	٠,٠٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	٤٤٢,١٠	٩٧,٠%	٣	جاري	٥٥٧٤,٨٨	٠,٠٠	٥٥٧٤,٨٨	البرنامج الزمني متواجد .			
			رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .														المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .	
٥-٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسجج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٨,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢م	٢١١٢,٠٠	٠,٠٠	٢١١٢,٠٠	٢١١٢,٠٠	٩٧%	٣	جاري	٢٢١٢٥٣,١٢	٠,٠٠	٢٢١٢٥٣,١٢	لائقات المشروع متواجدة .			
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠مم والأزويد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% وأقصى معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحبلية على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالصاية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالورسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفة وتشمل اجزاء التجارب المعملية والحقلية. ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	١٥٣,٥٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣م	٦٢٦٩,٦٤	١٩٢٩,١٢	٨١٩٨,٧٦	٨١٩٨,٧٦	٩٧%	٣	جاري	١٢٢٠٧٥٤,٣٧	٠,٠٠	١٢٢٠٧٥٤,٣٧	الاجهزة المسلحة متواجدة .			
		١٣٦,٥٠		٣م	٦٢٦٩,٦٤	١٩٢٩,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧%	٣	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعي تطبيق بنود العقد .			
		١٣٣,٢٠		٣م	٠,٠٠	٨١٩٨,٧٦	٨١٩٨,٧٦	٨١٩٨,٧٦	٩٧%	٣	جاري	١٠٥٩٣١٢,٥٩	٠,٠٠	١٠٥٩٣١٢,٥٩				
		١٢٣,٧٦		٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧%	٣	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				
		١٣١,٠٤		٣م	٦٢٦٩,٦٤	١٩٢٩,١٢	٠,٠٠	٦٢٦٩,٦٤	٩٧%	٣	جاري	٧٩٦٩٢٦,٤٢	٠,٠٠	٧٩٦٩٢٦,٤٢				
		١٣٨,٣٢		٣م	٠,٠٠	١٩٢٩,١٢	١٩٢٩,١٢	١٩٢٩,١٢	٩٧%	٣	جاري	٢٥٨٨٣٠,٨٠	٠,٠٠	٢٥٨٨٣٠,٨٠				
		٢٥,٠٠		٣م	٦٢٦٩,٦٤	١٩٢٩,١٢	٨١٩٨,٧٦	٨١٩٨,٧٦	٩٧%	٣	جاري	١٩٨٨١٩,٩٣	٠,٠٠	١٩٨٨١٩,٩٣				
		١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢٠١م الى ١٠٠مم والأزويد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الانتمصاص عن ١٥% ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحبلية على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالصاية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالورسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية) والفة وتشمل اجزاء التجارب المعملية والحقلية. ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	١٥٦,٥٠	٨٠٠٠,٠٠	٣م	٢٩٠٥,٧٨	٢١٢٩,٥٢	٥٠٣٥,٣٠	٥٠٣٥,٣٠	٩٧%	٣	جاري	٧٦٤٣٨٣,٧٢	٠,٠٠	٧٦٤٣٨٣,٧٢		
١٣٦,٥٠	٣م	٢٩٠٥,٧٨	٢١٢٩,٥٢	٠,٠٠		٠,٠٠	٩٧%	٣	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠						
١٣٣,٢٠	٣م	٠,٠٠	٥٠٣٥,٣٠	٥٠٣٥,٣٠		٥٠٣٥,٣٠	٩٧%	٣	جاري	٦٥٠٥٨٠,٩٠	٠,٠٠	٦٥٠٥٨٠,٩٠						
١٣٨,٣٢	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٩٧%	٣	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠						
١٤٥,٦٠	٣م	٢٩٠٥,٧٨	٢١٢٩,٥٢	٠,٠٠		٢٩٠٥,٧٨	٩٧%	٣	جاري	٤١٠٣٨٩,١٢	٠,٠٠	٤١٠٣٨٩,١٢						
١٥٢,٨٨	٣م	٠,٠٠	٢١٢٩,٥٢	٢١٢٩,٥٢		٢١٢٩,٥٢	٩٧%	٣	جاري	٣١٥٧٩٤,١٩	٠,٠٠	٣١٥٧٩٤,١٩						
٢٥,٠٠	٣م	٢٩٠٥,٧٨	٢١٢٩,٥٢	٥٠٣٥,٣٠		٥٠٣٥,٣٠	٩٧%	٣	جاري	١٢٢١٠٦,٠٣	٠,٠٠	١٢٢١٠٦,٠٣						
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ سم دولوميت متدرج + ٢,٤ ملم حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وفير على أن يكون السن نظيف ومقسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستمدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤٨,٠٠	٣٠٠٠٠	٢م	٢٢٣٠٣,١٧	٢٢٣٠٣,١٧	٠,٠٠	٢٢٣٠٣,١٧	٩٧,٠%	٣	جاري	٩٦٩٢٠٦٥,٥٦	٠,٠٠	٩٦٩٢٠٦٥,٥٦				
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه للتقديم قدمه سفليه وعالويه للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ سم دولوميت متدرج+٢,٤ ملم حرش+ ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وفير على أن يكون السن نظيف ومقسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستمدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٧٨٠,٠٠	١٨٠	٣م	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٩٧,٠%	٣	جاري	٨٠٨٩٨,٠٠	٠,٠٠	٨٠٨٩٨,٠٠				
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٢/٢٢																	
الإجمالي																		
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص																		
اجمالى قيمة الاستقطاعات																		
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات																		
ما سبق صرفه																		
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)																		