

إستمارة لإعتماد الصرف

رقم الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٢٩٣٤١٥٥	
الجملة		٢٩٣٤١٥٥	

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى
بموجب
شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة الفتح للمقاولات العمومية
الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٣) جاري
عن عملية " أعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والناجمة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (ON CALL) (المنطقة الرابعة عشر - الدائري)
صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة الفتح للمقاولات العمومية
يرسل إليه بالعنوان الآتي :

فقط مليونان وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون جنيهاً مصرياً لاغير

(ب) الكاتب المنوط تفيد في السجل برقم

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
	بيانات		نوع الخصم				
	مستخلص رقم (٣) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	عن عملية " أعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والناجمة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (ON CALL) (المنطقة الرابعة عشر - الدائري)						
	إجمالي الأصل						
	بيانات الإستقطاعات						
	دمغة توقيع						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

الختم ذو التاريخ

رؤس المصلحة

علامة
في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع " ع برقم
توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤس في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات
في سنة ٢٠

(د) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع " ع)
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب
شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
الشكايات
الحوالات
شيك
إذن صرف

رقم إمضاء الكاتب المنوط :
رقم تحت رقم إمضاء الكاتب المنوط :
رقم إمضاء الكاتب المنوط :
رقم إمضاء طالب أو كاتب التصدير :
في سنة ٢٠

عمدة / اعمال، الصيانة الطارئة للطرق، والكماي والأعمال، الصناعية على، الطرق الدائري والناطقة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥ / ٠١ / ٠٤)

مستخلص جاری (۱۳)

عقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

[illegible]

مفتى رئيس الدولة العربية
للطريق الذي وقطره
المهندس /

مدير إدارة الشؤون
المالية والإدارية
م/ أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات
قطاع جنوب الدائري
م / ممدوح سليمان

مدير المشروع
م / منة محمد العبدالله قلاوي

مهندس الشركة
م / منيا ابراهيم
سينا ابراهيم

عملية / اعمال الصيانة الطارئة للطرق والكباري والأعمال الصناعية على الطريق الدائري والناجمة عن الحوادث والسرقات والتي تتطلب سرعة الصيانة لها (on call)

من بدء العمل حتى تاريخ (٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٥)

مستخلص جاري (٣)

عقد رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	كميات التعاقد	مقدار الأعمال السابق إجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنية	استقطاع بالجنية	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
	ما قبله											
٢٨	بالمتر الطولي فك حديد كريتال اعلا الاسوار وتسليمها لمخزن الهيئة .	م.ط	٢٩٠	٥٠٠	٢٧٥	٧٨	٣٥٣	جاري	١٠٢٢٧٠	٢٧,٠٠٠	٣,٢٠٥,٩٥٥	
٢٩	بالطن توريد وتركيب صاج مجلفن مدعم بزوايا للتثبيت للتقوية بحيث لا يقل وزن المتر المسطح عن ٤٠ كجم والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال كاملا طبقا للرسومات واصول الصناعة والشروط .	طن	٦٠٠٠٠	٢٠	٠,٢٣٠	٠,٠٠٠	٠,٢٣٠	جاري	١٣٨٠٠		١٣٨٠٠	
٣٠	بالمتر الطولي تركيب واستبدال درابزين من اي نوع واعادته لوضعه الطبيعي (التوريد من مخزن الهيئة) والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات .	م.ط	٤٥٠	١٠٠٠٠	٤٤٦٠	١١٥٢	٥٦١٢	جاري	٢٥٢٥٤٠٠		٢٥٢٥٤٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي فك ونقل وتركيب وتشوين الاسوار المكونة من الاعدة والبلاطات سابقة الصب ونقلها الى المكان الذي تحددته الهيئة مع الحفاظ عليها بشكل سليم وتشوينها بالطريقة التي تسمح باعادة استخدامها وعلى ان يتم عمل محضر مع جهاز الاشراف قبل البدء في النقل موضح به حالت الصور قبل اعمال الفك وبيان وجود اي تلافيف او فقد لأي من اجزاء السور والبند يشمل المعدات والاوتاش المستخدمة في الفك وترلات مجهزة للنقل والتشوين وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف	م.ط	٨٠٠	١٠٠٠	٩٦٤	٢٠	٩٨٤	جاري	٧٨٧٢٠٠		٧٨٧٢٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي نقل وتركيب وحدات نيوجيرسي من الخرسانة سابقة الصب بطول ٢.٥ م من المشون بالموقع الاداري للمنطقة وتركيبها بأماكن مجهزة اعلى غرف صيانة منظومة النقل لتعقاب العموميه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف .	م.ط	٥٠٠	٣٠٢٧	٥٠٠	٢٣٠٠	٢٨٠٠	جاري	١٤٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠	
	الإجمالي						٨٠٦١٧٢٥		٨٠٦١٧٢٥	٢٧,٠٠٠	٨٠٣٤٧٢٥	
	خصم ما سبق صرفه										٥١٠٠٥٧٠	
	الصافي										٢٩٣٤١٥٥	

يعتمد، رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومساحات


المهندس /



مدير إدارة الشؤون

المالية والإدارية

م/ أحمد عبد الجواد



مدير إدارة المشروعات

قطاع جنوب الدائري

م/ ممدوح سليمان



مدير المشروع

م/ محمد الشراوي



مهندس الشركة

م/ مينا ابراهيم

