



المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص عملية اعمال رفع كفاءة طريق مدخل محافظة كفر الشيخ من كمين القرضا  
حتى مجمع المواقف بكفر الشيخ بطول ٧ كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات  
الرصاف FDR عقد رقم (٩٤٨/٢٢٠٢٣) .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيبة فروق الأسعار (البتمين بانواعه - الاسمنت بانواعه -  
السوبار ) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية .

لذا برجاء التفضل من سعادتكم بالإحاطة والتوجيه باللازم .

وتفضلاً سعادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

مرفقات :-

طيبة فروق الأسعار

استماره ٥٠ ع.ج

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ )

اللواء ا.د.ح /

أحمد ياقوت حسني المكرهاني

الهيئة العامة  
للطرق و الكباري و النقل البري



المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اعمال رفع كفاءة طريق مدخل محافظة كفر الشيخ من كمين القرضا حتى مجتمع المواقف بكفر الشيخ بطول ٧ كم

مزدوج عقد (رقم ٢٠٢٣/٩٤٨/٢٠٢٣)

تنفيذ:- (شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق)

نشرف بأن نرفق طيه كشف فروق اسعار (البترولين بتنوعه - الاسمنت بتنوعه - السولار ) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

(فروق اسعار مستخلص ١) جاري حتى ٢٠٢٣/٧/١٦

رقم المستخلص	الاجمالي	ملاحظات	م
١	١٧٣,٦٧٤.٦٣		
الاجمالي	١٧٣,٦٧٤.٦٣		

مهندس الهيئة

١٣



مسطح المسير

مهندس الشركة

١٣

١٣ ستار احمد

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

تنفيذ: (شركة التأمين العالمية للإنشاء و المطريق)

اصدار رقم: ٢٠٢٢/١١/١٦ - المدة: ٢٠٢٢/١١/١٦ - المدين: (البنك التجاري والاداري)

تنفيذ: (شركة التأمين العالمية للإنشاء و المطريق)

ننشر بـ نرقى طهه كشف هروق اسعار ( البترولين بالواحد - الاسمنت بالواحد - السولار ) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص . أمر اسناد مفتاح ١١/١٢/٢٠٢٢

(لوقوف اسعار مستخلص (١) جلدي حتى ١١/١٢/٢٠٢٢)

رقم التحريض	قيمة التحريض	نسبة الزيادة أو تراجع المستخلص (الجلوس / الع)	المقدار المقتصى في تاریخ المستخلص (الجلوس / الع)	الرقم القياسى عند تاریخ المستخلص (الجلوس / الع)	معدل التكلفة (١)	المادة الموزرة في البند	الوحدة	الكمية	سعر البند	اهداف قيمة الاصل	من — المتراء إلى	النوع	بالتاريخ	
١٨٥٥٦١٧	١٢٥٤٢٨	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	سولار	متر	٧٧٠٠٠٠	٥٥	١٤٤٠٠	٦	مقدمة استهلاك مكتب	٢٠٢٢/١٢/١٦	
٦٣٨٨٢٠٨	٢٧٣,٠٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	اسمنت	متر	٦٩٧٠٠٠	٦٧٠	٦٦٠	٣	مقدمة وقوف استهلاك	٢٠٢٢/١٢/١٦	
٨٣٩٧١٢	٢٠٢٠٤٨	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	سولار	متر	٦٩٧٠٠٠	٦٧٠	٦٤٠	٤	مقدمة وقوف استهلاك	٢٠٢٢/١٢/١٦	
٥٣٩٧٠٣٩	٠٠١٢٠٤٨	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	سولار	متر	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٢٢٤٠٠٠	١٦	١٤٤٠٠	٥	الاسمنت مكتبه والذلة	٢٠٢٢/٠٧/١٦
٤٦٨٠٤٤٦	٠٠١٢٠٤٨	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	سولار	متر	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٣٨٨٥٠٠	٥٧	٢٧٧,٥	٦	الاسمنت المذلة	٢٠٢٢/٠٧/١٦
٤٤٩٨٤٦١	٠٠١٢٠٤٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	بترولين	متر	٢٠٢٢/٠٧/١٦	٣٨٨٥٠٠	٥٠	٢٧٧,٥	٧	مقدمة شرب MC30	٢٠٢٢/٠٧/١٦
١٩٠٨٣٠٢٦	٠٠١٢٠٤٨	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	سولار	متر	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٥٨٤٠٠	٠٠	١٢٠٠	٨	مقدمة سداد مياه	٢٠٢٢/٠٧/١٦
٨٦١٩٦٤٧	٠٠١٢٠٤٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٣٥٣,٦٠	بترولين	متر	٢٠٢٢/٠٧/١٦	١٥٨٤٠٠	٠٠	١٢٠٠	٩	مقدمة رسوم	٢٠٢٢/٠٧/١٦
الاجمالي:												١٦٧٣,٦٤		

قيمة التعرض = (اجمالي قيمة الاصل × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (٤-١-٤)) / ٤

ممثل الشركة

ممثل الشركة  
٣ احمد حمزة  
مهندس الهيئة



١٢ سبتمبر



## جمهورية مصر العربية

## استماراة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الى العامل للقروض والتأشيرات  
 قسم : العمومي  
 المبلغ المستحق إلى : جهاز التأمين للدكتاء  
 الطلبات طيه : تحت رقم ثبوت أصل  
 بموجب :

صار مراجعته ووتجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج [ صاحب الحق أو جهاز التأمين للدكتاء ]  
 يسحب باسم جهاز التأمين للدكتاء  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش جنيه
٦٣	١٧٣٦٢	
		٦٣

رقم : \_\_\_\_\_  
 الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
	بيانات						
	فقط شيك فورت أساي ١١	قرش	٦٣	١٧٣٦٢	٦٣	٦٣	
	من مال رفع كثار حريق مامها المطر						
	كم الشيك من كمبي المركبة يسع الموارد						
	بشكل صحيح بحد ٦٧٤٠٠						
	بيانات الأصل						
بيانات الاستقطاعات	بيانات	قرش	جنية	فرع	فصل	بند	قرش جنيه
	عادى إضافى دعفة توقيع						
	قرش جنية قرش جنية قرش						
	رسم الدعفة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



٢٠٢

علامة رقم و صدر : سائر علاشر و ميلاده العام و منهاه موافقة عمليات بيعها  
 و خلاص و مسوقة فرضت

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتزاولات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسع ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : \_\_\_\_\_ تاريخ \_\_\_\_\_ الإمدادات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

رجوع في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

شيك  
يعتمد سحب  
إذن صرف

وكيل الحسابات

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ بمبلغ

المبنية العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٢ - ٢٠٢٢



(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح» ) \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_ إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ



(٣) سحب \_\_\_\_\_ رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٤) قيد في سجل الشيكات \_\_\_\_\_ تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات \_\_\_\_\_ تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٦) استلمت \_\_\_\_\_ إمضاء طالب أو كاتب التصدير \_\_\_\_\_ في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

المعلمات الخاصة للبلوود وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨  
عملية / اعمل رفع كلامة طريل مدخل معلقة كل الشيغ من كمن المرضعا حتى مجمع المواتف  
بكل السرعه بطول ٧ كم مزدوج باستخدام كلية توريد طبلات الرصف FDR

بيان المعلمات (%) التي تمثل اولان طاير الكلالة للبلوود الشاملة للتعديل  
( البليومين - الاسمنت - الصولار )

رقم العدد	المادة	البليومين	الاسمنت	السolar
١	اعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاجهار الصلبية المتدرجة ...الخ	-----	-----	%١٠
٢	اعمال الشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥...الخ	-----	-----	%٢٠
٣	العمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ...الخ	---	%٧٥	%١٠
٤	اعمال كشط وازالة المسطحات العناءه والراحفة والمتوجه ...الخ	---	---	%٢٠
٥	اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادي سمل ١ سم...الخ	---	%٢٠	%١٠
٦	اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادي ببعاد ٢٥/٢ سم...الخ	---	%٢٠	%١٠
٧	اعمال توريد وفرض طبقة تشرب من البليومين السال متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م² ...الخ	%٩٠	---	%١٠
٨	اعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل ...الخ	%٠٠	---	%١٠
٩	اعمال توريد وفرض طبقة لاصقة من البليومين السال مربع التطاير RC3000 بمعدل ٤ كجم/م² ...الخ	%٩٠	---	%١٠
١٠	اعمال توريد وفرض طبقة لاصقة من البليومين السال بسمك ٥ سم بعد الدمل ...الخ	%٠٠	---	%١٠
١١	اعمال تخطيط بالبوبية الساله بفتحات الباب بسمك لا يقل عن ٢,٥ سم ...الخ	---	---	%١٠



**التحليل السعري لفنات بنود مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق مدخل محافظة كفر الشيخ من  
كمين القرضا حتى مجمع المواقف بكفر الشيخ بطول ٧كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات  
الرصف FDR**

بالمتر المكعب : اعمال تدوير وغرس طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطحنة للمواصلات  
والتريج الوارد بالاشتراك مع العلامة الخاصة بالمشروع

بند ١

وزن الغص (%)	الفئة بالجنيه	بيان الاعمال
%١٥	٦٥	قيمة طبقة الاسفل من ٦ بارضية المحجر بنسبة الهاك والدمك / م <sup>٣</sup>
%٤٥,٠	١٩٤	قيمة نقل السن من ارضية المحجر الى الموقع بنسبة الهاك والدمك / م <sup>٣</sup>
%٥	٢٢	قيمة اعمال الفرش والتغليف والدمك ورثش بالمياه على طبقات / م <sup>٣</sup>
%١٥	٦٥	قيمة السولار في التكسير والنقل والتغليف / م <sup>٣</sup>
%٢٠	٨٦	قيمة مصاريف ادارية وتأمين وضرائب وارباح / م <sup>٣</sup>
%١٠٠	٤٣٠	اجمالي فئة البند

بالمتر المسطح : اعمال انشاء طبقة اسفل مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفل وطبقات الاسفل القائمة معا  
بند ٢ س.الخ

وزن الغص (%)	الفئة بالجنيه	بيان الاعمال
%٦٠	٣٣	قيمة اعمال التشغيل واعادة التدوير بالمعدات الميكانيكية / م <sup>٢</sup>
%٢٠	١١	قيمة السولار في التشغيل والتغليف / م <sup>٢</sup>
%٤٠	١١	قيمة مصاريف ادارية وارباح / م <sup>٢</sup>
%١٠٠	٥٥	اجمالي فئة البند

بالطن : اعمال توريد واصالة اسمنت مطلي للشروط والمواصلات ويضاف بالنسبة المقررة للخطة التصميمية ... الخ  
بند ٣

وزن الغص (%)	الفئة بالجنيه	بيان الاعمال
%٧٥	١٢٧٥	قيمة خلامة الاسمنت / طن
%١٠	١٧٠	قيمة السولار في النقل والتشغيل / طن
%١٥	٢٥٥	قيمة مصاريف ادارية وارباح / طن
%١٠٠	١٧٠٠	اجمالي فئة البند : الطرد والكهرباء والتجهيزات والادوات





## التحليل السعري لفنات بنود مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق مدخل محافظة كفر الشيخ من كمين القرضا حتى مجتمع المواقف بكفر الشيخ بطول ٧كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات

بالمتر المسطح : اعمال كشط وازلة المسطحات المتهارة والزاحفة والمتوجه والمشروع بالرصيف الحالي، باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية سماكة ٥ سم ... الخ		
وزن الفنر (%)	الفلة بالجنيه	بيان الاعمال
%٤٥	٧,٢	قيمة الكشط على البارد بالمحشطة الميكانيكية وملحقاتها (كمبريسور - تلك مياه - عقد ٤ سيارات قلاب - يلوز وسيبور ... ) /م
%١٢,٥	٢	قيمة نقل ناتج الكشط لاستكمال الاكتاف والميول /م
%٢,٥	٠,٤	قيمة وسائل تأمين العروض (لوحات ارشادية - القماع - اشرجيه ...) /م
%٢٠	٣,٢	قيمة السولار في النقل والتشغيل / م
%٢٠	٣,٢	قيمة مصاريف ادارية وتأمينات وضرائب وارباح /م
%١٠٠	١٦	اجمالي فنة البند
بالمتر المسطح : اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سماكة ١ سم لحملية الاكتاف والميول الجاتبية ..... الخ		
وزن الفنر (%)	الفلة بالجنيه	بيان الاعمال
%٢٠,٠	٢٨,٠	اسمنت
%١٣,٠	١٨,٢	ركام+رمel
%٢,٥	٣,٥	مواد كيميائية وخيش لمعالجة الغرسة
%٢,٥	٣,٥	مواد مرنة لزوم الفواصل بين البلاطات
%٧,٠	٩,٨	اخشاب لزوم الفورم
%٠	٧,٠	قيمة اعمال الحظر والتسوية اسفل منسوب البلاطات / م
%١٥	٢١,٠	قيمة اعمال خلط ونقل وصب الخرسانة / م
%٠	٧,٠	قيمة اعمال مصانعات التقطيب وفرمة سطح الخرسانة بالعصابة
%١٠	١٤,٠	قيمة السولار في النقل والتشغيل / م
%٢٠	٢٨,٠	قيمة مصاريف ادارية وتأمينات وضرائب وارباح / م
%١٠٠	١٤٠	اجمالي فنة البند





**تحليل السعرى لفنت بند م مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق مدخل محافظة كفر الشيخ من كمين القرضا حتى مجمع المواقف بكفر الشيخ بطول ٧ كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات**

بالمتر الطولى : اعمال توريد وصب بربورة من الخرسانة العالية بأبعد ٣٠٠ م ..... الخ			بند ٦
وزن العنصر (%)	الفنة بالجنيه	بيان الاعمال	
%٢٠	٢٧	اسمنت	
%١٥,٠	٢٠,٢٥	ركام + رمل	قيمة خامات بالهالك / م.ط
%٧,٠	٩,٤٥	اخشاب ( فورم )	
%٠,٠	٦,٧٥	مده قابلة للانضغاط	
%	٦,٧٥	قيمة اعمال الحفر والارنكة والردم خلف البردورة / م.ط	
%١٨,٠	٢٤,٣	قيمة اعمال خلط ونقل وصب الخرسانة بالموقع / م.ط	
%١٠	١٣,٥	قيمة السولار في النقل والتشكيل / م.ط	
%٢٠	٢٧	قيمة مصاريف ادارية وتأمينات وضرائب وارباح / م.ط	
%١٠٠,٠	١٣٥	اجمالي فنة البند	
بالمتر المسطح : اعمال توريد ورش طبقة تширیب من البيتمون الصالل متوسط التطابق ( M.C.30 ) بمعدل ٢ كجم / م ..... الخ			بند ٧
وزن العنصر (%)	الفنة بالجنيه	بيان الاعمال	
%٦٥	١٨,٠٣٧٥	قيمة ( M.C.30 ) بموقع الخلطة / م	
%١,٥	٠,٤١٦٢٥	قيمة تجهيزات ومعدات ( تك تسخين - اثناب - مكتبة ميكانيكية ) / م	
%١,٥	٠,٤١٦٢٥	قيمة مصنعيات الرش والتظليلة / م	
%١٠	٢,٧٧٥	قيمة السولار في النقل والتشكيل / م	
%٢٢	٦,١٠	قيمة مصاريف ادارية وتأمينات وضرائب وارباح / م	
%١٠٠	٢٧,٧٥	اجمالي فنة البند	



**التحليل السعري لفنيات بنود مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق مدخل محافظة كفر الشيخ من  
كمين القرضا حتى مجتمع المواقف بكفر الشيخ بطول ٧ كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات**

<u>بالمتر المسطح : اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسنة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدهن باستخدام الاجلار الصناعية ناتج تكسير الكسارات والبيتون من الصلب ٧٠/٦٠ ..... الخ</u>		بند ٨
وزن الغصص (%)	الفئة بالجنيه	بيان الاعمال
%١٠	١٣,٢	سن ١-سن ٢ - رمل
%٥٥	٧٢,٦	بيتومين ٧٠/٦٠ تسليم موقع الخلطة
%	٦,٢	قيمة اعمال الخلط والتقليل والفرش لم ٢
	٠,٤	قيمة اعمال مصنوعات الفرش والنظافة لم ٢
%١٠	١٣,٢	قيمة المولار في النقل والتشغيل / م ٢
%٢٠	٢٦,٤	قيمة مصاريف ادارية وتامينات وضرائب وارباح / م ٢
%١٠٠	١٣٢	اجمالي فئة البند
<u>بالمتر المسطح : اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتون من السائل سريع التطهير ( R.C.3000 ) المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ٤٠٠ كجم / م ٢ ..... الخ</u>		بند ٩
وزن الغصص (%)	الفئة بالجنيه	بيان الاعمال
%٦٥	٦,٠١	قيمة ( R.C.3000 ) بموقع الخلطة لم ٢
%١,٥	٠,١٤	قيمة تجهيزات ومعدات ( تيك تسخين - انتاير - مكنسة ميكانيكية ) لم ٢
%١,٥	٠,١٤	قيمة مصنوعات الرش والنظافة لم ٢
%١٠	٠,٩٣	قيمة المولار في النقل والتشغيل / م ٢
%٢٢	٢,٠٤	قيمة مصاريف ادارية وتامينات وضرائب وارباح / م ٢
%١٠٠	٩,٢٥	اجمالي فئة البند
<u>بالمتر المسطح : اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسنة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدهن باستخدام الاجلار الصناعية ناتج تكسير الكسارات والبيتون من الصلب ٧٠/٦٠ ..... الخ</u>		بند ١٠
وزن الغصص (%)	الفئة بالجنيه	بيان الاعمال
%١٠	١٣,٧	من ١-سن ٢ - رمل مطيسى وصناعى ( جودة )
%٥٥	٧٥,٣٥	بيتومين ٧٠/٦٠ تسليم موقع الخلطة
%	٦,٤٥	قيمة الخدمات بالهالك / م ٢
	٠,٤	قيمة اعمال الخلط والتقليل والفرش لم ٢
%١٠	١٣,٧	قيمة المولار في النقل والتشغيل / م ٢
%٢٠	٢٧,٤	قيمة مصاريف ادارية وتامينات وضرائب وارباح / م ٢
%١٠٠	١٣٧	اجمالي فئة البند



التحليل السعري لفنات بنود مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق مدخل محافظة كفر الشيخ من  
كمين القرضا حتى مجمع المواقف بكفر الشيخ بطول ٧كم مزدوج باستخدام تقنية تدوير طبقات

وزن العنصر (%)	القيمة بالجنيه	بيان الاعمال	بند ١١ بالمعترض: اعمال تخطيط بالبوليسيساتنة بنظام البنة (Extruder) بمسك لا يقل عن ٢٥ مم . الخ
%٥٠	١١٠	قيمة الخامات بالهالك / م٢ ( البوليسيساتنة + الاضافات الكيماوية + بودرة الزجاج )	
%١٥	٣٣	قيمة اعمال التخطيط والدهن / م٢	
%٥	١١	قيمة اعمال تلمين سلامة المرور / م٢	
%١٠	٢٢	قيمة السولار في النقل والتشغيل / م٢	
%٢٠	٤٤	قيمة مصاريف ادارية وتأمينات وضرائب وارباح / م٢	
%١٠٠	٤٤٠	اجمالي فناة البند	



PPI according to I.S.I.C.  
For Jul. 2013 ٢٠١٣ / ٧ / ٢٠١٣  
Jan 2016 - ٢٠١٦ - ١٤٩  
Cap. Table (٤) Manufacturing

## الرَّاجِعُ إِلَى الصَّنْعِ مِنْ كِلَّ الْمُسْتَهْلِكَاتِ

بيانات التضخم السنوية من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦  
تموز ٢٠١٣ - تموز ٢٠١٦  
تموز ٢٠١٦ - ١٤٩

Economic Activity	Percent Change From January ٢٠١٣						Index Number تموز ٢٠١٣
	Jul. July ٢٠١٣	Aug. Aug. ٢٠١٣	Sept. Sept. ٢٠١٣	Oct. Oct. ٢٠١٣	Nov. Nov. ٢٠١٣	Dec. Dec. ٢٠١٣	
(١) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	-0.1	372.2	416.6	416.2	416.2	٢٠١٣
Manufacture of coke and refined petroleum products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	326.0	٢٠١٣
Manufacture of coal, peat and potassium products	12.0	0.1	372.6	417.3	416.9	416.9	٢٠١٣
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	396.2	٢٠١٣
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0	٢٠١٣
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	24.2	1.3	392.1	487.0	480.7	480.7	٢٠١٣
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	622.0	٢٠١٣
(٢) Manufacture of chemicals and chemical products	29.3	-0.1	349.1	451.2	451.5	451.5	٢٠١٣
Manufacture of sulfuric acid	26.4	1.4	250.2	316.2	311.8	311.8	٢٠١٣
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	19.9	0.0	377.6	452.8	452.8	452.8	٢٠١٣
Manufacture of alkalis, lime and other inorganic bases except ammonia	34.7	0.0	334.6	450.8	450.8	450.8	٢٠١٣
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	122.0	٢٠١٣
Manufacture of inorganic materials	91.2	30.4	189.3	362.0	277.6	277.6	٢٠١٣
Manufacture of asbestos	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	472.3	٢٠١٣
Manufacture of liquified or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	214.9	٢٠١٣
Plastics, resinous and cementitious pipes	2.1	-0.5	528.6	539.6	542.1	542.1	٢٠١٣
Manufacture of straight or complex inorganic fertilizers	1.5	-2.8	494.6	502.3	516.9	516.9	٢٠١٣
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	42.3	7.6	319.8	455.1	423.0	423.0	٢٠١٣
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	173.9	٢٠١٣
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.5	802.5	٢٠١٣
Manufacture of plastic products	55.1	-0.7	334.9	519.4	523.2	523.2	٢٠١٣

(٢) تأثير التغير في سعر العملة على التضخم (غير المكتسب) (٢)

Economic Activity	نسبة التغير (%)		الرقم المعياري		Index Number	نوع النشاط
	Jun. 2016	Jun. 2015	Jun. 2015	Jun. 2016		
<b>General Manufacture of other non-metallic mineral products</b>						<b>مختبرات إنتاج المواد الخام غير المعدنية الأخرى</b>
Brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	مختبرات إنتاج الطوب
Structural clay products	38.6	-2.1	243.5	337.5	344.7	مختبرات إنتاج الطوب والجص
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	56.6	1.0	243.8	381.6	377.8	مختبرات إنتاج الطوب
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cuttes etc.	33.2	-3.2	243.2	323.8	334.4	مختبرات إنتاج الطوب
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	مختبرات إنتاج الطوب
Manufacture of other porcelain and ceramic products	38.2	4.6	454.0	627.3	599.7	مختبرات إنتاج الطوب
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	51.9	16.0	365.9	555.9	479.4	مختبرات إنتاج الطوب
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	مختبرات إنتاج الطوب
Electrical insulation	58.3	5.6	173.3	274.3	259.9	مختبرات إنتاج الطوب
Manufacture of cement, lime and plaster	30.3	-0.1	227.4	296.4	296.6	مختبرات إنتاج الطوب
Portland cement, alumino cement, slag cement and similar hydraulic cements	34.7	-0.1	203.1	273.6	273.8	مختبرات إنتاج الطوب
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	مختبرات إنتاج الطوب
Outsime, stained lime and hydraulic lime	47.5	-0.6	125.9	185.6	186.7	مختبرات إنتاج الطوب
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	72.8	1.3	392.7	678.5	669.9	مختبرات إنتاج الطوب
Tiles of cement	37.0	4.1	330.4	452.8	435.1	مختبرات إنتاج الطوب
Ready-mixed concrete and concrete pipes	78.0	1.0	418.9	745.8	738.7	مختبرات إنتاج الطوب
Bricks of cement	67.7	2.0	195.7	328.2	321.8	مختبرات إنتاج الطوب
Cutting, shaping and finishing of stone	6.4	0.0	258.1	274.7	274.7	مختبرات إنتاج الطوب



Economic Activity	Percent Change From January 7, 2022						Index Number الرقم القياسي	Date of Survey موعد التحلي
	Jan. 2022	Dec. 2022	Jan. 2023	Dec. 2022	Jan. 2023	Dec. 2022		
<b>Cost (4) Manufacture of other non-metallic mineral products</b>								
Thermal brick	1.5	0.0	140.7	142.9	142.9	142.6		
Structural clay products	31.3	13.2	209.1	274.6	242.6			
Manufacture of structural non refractory clay building materials:	13.5	2.4	229.1	260.0	253.8			
Manufacture of nonrefractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	37.2	16.6	202.9	278.3	238.7			
Pottery pipes	74.3	20.0	241.7	421.3	351.1			
Manufacture of other porcelain and ceramic products	8.6	0.0	404.1	438.7	438.7			
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	23.3	0.0	365.9	451.1	451.1			
Sanitary Ware	4.1	0.0	749.0	780.0	780.0			
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4			
Manufacture of cement, lime and plaster	71.9	10.0	173.7	298.5	271.4			
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	81.1	10.2	164.5	297.9	270.3			
Iron cement	34.5	10.8	264.0	355.1	320.4			
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	26.3	0.0	138.1	174.4	174.4			
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	57.2	7.7	289.8	455.5	423.0			
Tiles of cement	16.9	3.4	265.0	309.9	299.6			
Ready-made concrete and concrete pipes	64.7	8.1	304.4	501.2	463.7			
Bricks of cement	27.7	10.8	156.4	199.8	180.2			
Cutting, shaping and finishing of stone	34.2	8.9	223.5	300.0	275.6			