

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالعقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جارى ام نهائى	قيمه الاعمال بالجنبيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى عمل جسوات ميكانيكية لإستكشاف التربة.	✓	٣٥٥	م.ط	✓	١٦٠	✓	١٢٠	✓	٠,٠٠	٤٢,٦٠٠,٠٠	يراعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الإنتهاء من كافة الأعمال.	✓	٢٤٤٨٠٠	عدد	✓	٢	✓	٢	✓	٠,٠٠	٤٨٩,٦٠٠,٠٠	مدير المشروع والمهندسون والمشترون متواجدون
٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored piles) قطر ٨٠ سم على البر وبحمولة تصميمه لا يقل عن ١٦٠ طن .	✓	٢٥٢٠	م.ط	✓	١٢٦٥	✓	١١٠,١,٨٠	✓	٠	٢,٧٧٦,٥٣٦,٠٠	تجهيزات الموقع متواجده
٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored piles) قطر ٨٠ سم للمجرى المائى وبحمولة تصميمه لا يقل عن ١٦٠ طن.	✓	٣٣٦٠	م.ط	✓	٢٥٠	✓	١٧٢	✓	٠	٥٧٧,٩٢٠,٠٠	لافتات العمليه تمواجده
٩	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات وخلافه فى جميع أنواع التربة .	✓	٤٥	م.م	✓	٨٠٠	✓	١٣٠	✓	٠	١٩,٧٨٣,٣٥	العلامات الارشادية متواجده
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الأساسات.	✓	٨٥	م.م	✓	٢٢٠	✓	٥١	✓	٠	٤,٣٧٦,٦٥	تراجع المحملات لمعرفة لجنة المحملات
١١	بالمتر المكعب ردم رمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول حول الأساسات .	✓	١٢١	م.م	✓	١٣٠	✓	٣	✓	٠	٤٤٧,٧٠	لجنة المحملات
١٣	بالمتر المكعب ردم مؤقت للمجرى المائى لزوم تنفيذ دعائم المجرى المائى.	✓	٩٢	م.م	✓	١٥٠٠	✓	٦١٨	✓	٠	٦٢,٦٥٢,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
١٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات.	✓	١٥٦٥	م.م	✓	٤٢	✓	١٠	✓	٠	٢٣١,٨٢٣,٤٥	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
١٥	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للقواعد والسملات ورقاب الاعمده على البر .	✓	٢٣٣٠	م.م	✓	١٥٠	✓	٥٣	✓	٠	٢٥٣,٣١٧,٦٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
١٦	أ - علاوة لفرق الاجهاد الي ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الي ٤٠٠ كجم/م ^٣ + الإضافات .	✓	٦٥	م.م	✓	١٥٠	✓	٠	✓	٠	٧٠,٦٦,٨٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
١٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم الاعمده على البر .	✓	٢٨٣٥	م.م	✓	٢١٠	✓	١٧٦	✓	٠	٥٠١,٧٠٩,٩٥	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
١٦	أ - علاوة زيادة الارتفاع حتى ٧ م .	✓	١٠٠	م.م	✓	٢١٠	✓	٠	✓	٠	٣,٨٢٨,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وبلاط الدرج والرمبات على البر ولارتفاع أقل من ٦ م .	✓	٣٠٠٠	م.م	✓	٨٤٠	✓	٦٠٥	✓	٠	١,٨١٥,٩٥٤,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وبلاط الدرج والرمبات على البر ولارتفاع أكثر من ٦ م .	✓	٣٢٠٠	م.م	✓	٤٠	✓	٤,٨٠	✓	٠	٦٧,٠٤٦,٤٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمده للمجرى المائى .	✓	٣٥٧٥	م.م	✓	١٠٠	✓	٥	✓	٠	١٩,٩١٢,٧٥	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٠	ب - علاوة لفرق الاجهاد الي ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وزيادة محتوى الي ٥٠٠ كجم/م ^٣ + الإضافات .	✓	٦٥	م.م	✓	١٠٠	✓	٠	✓	٠	٣٦٢,٠٥	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للقواعد ورقاب الاعمده للمجرى المائى .	✓	٣٢٥٠	م.م	✓	١٦٠	✓	٣٨	✓	٠	١٢٤,٨٠٠,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية وبلاط الدرج والرمبات للمجرى المائى ولارتفاع أقل من ٦ م .	✓	٣٥٠٠	م.م	✓	٥٠	✓	١٦	✓	٠	٥٩,٣٢٥,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى الباكيات المعدنية و المقاومة المميزه لها ٣٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى وتصمم الخلطة الخرسانية بعد الصب طبقا للمواصفات	✓	٢١٣٠	م.م	✓	٧٠	✓	٤٠	✓	٠	١٠٠,٠٨٨,٧٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠/٤٠) بجميع الأقطار.	✓	٢٦٦٥٠	طن	✓	٥٠٠	✓	٢٨١	✓	٠	٧,٥٧٤,١٩٦,٥٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٥	بالطن توريد وتركيب غلاف معدنى (قيسونات) للخوازيق .	✓	٣١٠٠٠	طن	✓	٧٥	✓	٣٢	✓	٠	١,١٧٠,٧٧٧,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربانى وذلك للباكية المعدنية .	✓	٤٧٠٠٠	طن	✓	١٣٠	✓	٨٥	✓	٠	٤,٤٨٧,١٢٩,٩٥	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٧	المتر المسطح توريد وتركيب ألواح من الصاج المعرج المجلف سمك ٣ مم	✓	٠	م.م	✓	٠	✓	٠,٠٠	✓	٠	٠,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٨	عدد وتوريد وتركيب مزارب (جرجوري) لصرف مياه الامطار طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	✓	١٥٠٠	بالعدد	✓	١٠	✓	٠,٠٠	✓	٠	٣,٠٠٠,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبك معدن حماية أعلى الباكيات المعدنية .	✓	٧٥٠	م.م	✓	٦٠٠	✓	٣٠,٨,٨٢	✓	٠	٢٣١,٦١٥,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل من الزوايا مقاس ١٠*١٠*١٠ مم ويتم تثبيتها جيدا بخرسانة أرضية الكوبرى .	✓	٤٩٠	م.ط	✓	٤٥	✓	٠,٠٠	✓	٠	١٩,٦٠٠,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات
٣٢	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من النيوبرين المسلح تتحمل حمولة رأسية ١٨٠ طن بجوابط .	✓	١٥٠٠٠	بالعدد	✓	١٦	✓	٨	✓	٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠	تراجع المساحة بمعرفة إدارة المركبات

مهندس الهيئة

ت.م.م

استاذى ابراهيم (مكتب تسيار)
١٣ سطر فقط
١٣ سطر

المقابل
م.م.م.م.م
م.م.م.م.م
م.م.م.م.م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالعقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جارى ام نهائى	قيمه الاعمال بالجنيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت احمر الفردقة ويعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك ٢ سم والنقمة سمك ٤ سم	✓	م.ط	٥٠٠	✓	٤٧	✓	✓	١٦٩,٥٠	٠	١٧٣,٢٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت احمر الفردقة ٢*٤٠ سم لزوم بسطات السلم	✓	م.٢	٢٠٠	✓	١٦	✓	✓	٥٩,٦١	٠	٧٩,٣٩٠,٥٠	
٣٦	بالمتر المسطح طبقة من الخرسانة المطبوعة بسمك ٧ سم لزوم ارضيات الكوبرى للباقيات المعدنية .	✓	م.٢	١٥٠٠	✓	٠,٠٠	✓	✓	١٠٢٤,٢٧	٠	٢٥٦,٠٦٧,٥٠	
٣٨	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس اكليك ماتعة للنفاذية لغزل جسم الكوبرى وانتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا .	✓	م.٢	٣٣٦٠	✓	١٥٠٠	✓	✓	١٧٢٣,٤٨	٠	٣٢٢,٣٤٨,٠٠	
٤٠	دراسة هيدروليكية للمشروع	✓	عدد	٩٠٠٠	✓	١	✓	✓	٠,٠٠	٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	
٤١	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد .	✓	م.٢	١٠٠٠	✓	١٠٥	✓	✓	٠,٦٣	٠	٥٢٨١,٥٠	
٤٦	بالمتر الطولى حثجز خرساني (توبوجرسى) من الخرسانة ذات وجه أملس fair face بارتفاع ٨٠ سم بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣	✓	م.ط	١٢٠	✓	٠,٠٠	✓	✓	٥٧,٦٠	٠	٢٦,٨٤١,٦٠	
٥٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل ودمك رمال نظيفة تورد من خارج الموقع وذلك لتنفيذ الميل الراسي للربط مع الطريق الاصلي بقطع مكافئ .	✓	م.٣	٢٠٠٠	✓	٠,٠٠	✓	✓	٦٨١,٨٤	٠	٨٢,٥٠٢,٦٤	
٥٩	بالعدد توريد وتركيب اعمدة انارة طراز حدائق مندرج بطول ٤ متر على أن يكون مدهون ببولية الإلكتروليتاتك إنتاج إحدى الشركات المتخصصة بأقطار مندرج ٢/٤/٦ بوصة شاملة الكشافات بدرجة حماية لا تقل عن IP ٦٦ من أجود الأنواع على ألا تقل قدرة الكشاف عن ١٦٠ وات فلورا لوحة التوزيع الفرعية (قطعة بكاليت مركب عليها روزتية) و جوابات التثبيت بقطر مناسب	✓	بالعدد	٥٠	✓	٢٣	✓	✓	٧	٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل رئيسي قطاع ٣٥*٤ سم ٢ المونوم مسلح داخل مواسير (pvc) ثلاثة بوصة والبند يشمل الحفر والردم وغرف التفقيش بأبعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهوا العمل .	✓	م.ط	٢٠٠٠	✓	٠,٠٠	✓	✓	٣٣	٠	١٣,٢٠٠,٠٠	
٦١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع عمومية إنتاج احدى الشركات المتخصصة مدهونة ببولية الإلكتروليتاتك .	✓	بالعدد	٤٧٠٠٠	✓	١	✓	✓	١	٠	٤٧,٠٠٠,٠٠	
٦٢	بالطن توريد وتركيب ألواح من الصاج المعرج المجلفن سمك ٣ مم .	✓	بالطن	٣٦٢٠٠	✓	١٥	✓	✓	١٠,٤٧	٠	٣٧٩,٠١٤,٠٠	
إعمال التشوينات												
٢٦	توريد وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرباتي وذلك للباقيات المعدنية	✓	طن	١٢٦	✓	١٠	✓	✓	١٠٠	٠	٠,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠/٤٠) بجميع الأقطار	✓	طن	٢٦٦٥٠	✓	٥٤٦	✓	✓	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
اجمالي اعمال المستخلص حتى تاريخه												
اجمالي اعمال المستخلص السابق												
اجمالي المستحق صرفه بالمستخلص الحالي												
٢٢,٦٣٠,٣١٤,٥٩												
١٨,٠٨٩,٩٦٥,٠٠												
٤,٥٤٠,٣٤٩,٥٩												

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
م / مجدي عبدالسلام عامر

مدير عام المشروعات
م / كارم امام

مدير المشروع
م / نوبين محمود

مهندس استشاري مالك
م / مصطفى عزام

المقاول
مهندس الشركة م / فادي فريد



٥٠٩٢٠

تم المراجعة بملت
فند المنطقة
١٣ محمد نصر

فند

١٣

فاد فريد