



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٥٣+٠٠٠ بطول ١ كم إتجاه النوبارية (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-٠٩-٠٢

كشف رقم جارى (١)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٠٠)

رقم البند	بيان الأعمال	الغرفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إيجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
										جنيه	قرش	
١-٣	اصلي الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات وتشغيل الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين.	٨٥,٠٠	متر مكعب	٨٠,٣٤٢,٥٨	٠	١٠,٤٢٠,٠٠	١٠,٤٢٠,٠٠	١٠,٤٢٠,٠٠	٠	١٢٠,٧٠٠	٠	
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	٤٥٥,٠٠	متر مكعب	٨٠,٣٤٢,٥٨	٠	١٠,٤٢٠	١٠,٤٢٠	١٠,٤٢٠	٠	٦٤٦,١٠٠	٠	
	السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم	١٣,٠٠	متر مكعب	٨٠,٣٤٢,٥٨	٠	١٠,٤٢٠	١٠,٤٢٠	١٠,٤٢٠	٠	١٨,٤٦٠	٠	
١-٤	علاوة مسافة النقل ٣٢٧ كم											
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية											
	بالمتر المكعب اصلي توريد وفرش طبقة تلميس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحيبيات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة الغار من مخل ٢٠٠ عن ١٢% والنتروج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الفتق بجهاز لوس الجبلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٨٠,٤٤٤,٠٠	٠	٦,٨٧٠	٦,٨٧٠	٦,٨٧٠	٠	١٠,٩٠٩,٨٦٠	٠	
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	١٠٨,٠٠	متر مكعب	٨٠,٤٤٤,٠٠	٠	٦,٨٧٠	٦,٨٧٠	٦,٨٧٠	٠	٧٤١,٩٦٠	٠	
	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	٢٥,٠٠	متر مكعب	٨٠,٤٤٤,٠٠	٠	٦,٨٧٠	٦,٨٧٠	٦,٨٧٠	٠	١٧١,٧٥٠	٠	
٢-٤	علاوة مسافة النقل ١١٠ كم											
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية											
	بالمتر المكعب اصلي توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحيبيات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة الغار من مخل ٢٠٠ عن ٥% والنتروج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفتق بجهاز لوس الجبلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرفين	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٥٠,٨٦٠,٠٠	٠	٥٠,١٠	٥٠,١٠	٥٠,١٠	٠	١,٤٩٢,٩٨٠	٠	
	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم	٢٨٨,٠٠	متر مكعب	٥٠,٨٦٠,٠٠	٠	٥٠,١٠	٥٠,١٠	٥٠,١٠	٠	١,٤٤٢,٨٨٠	٠	
	يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	٢٥,٠٠	متر مكعب	٥٠,٨٦٠,٠٠	٠	٥٠,١٠	٥٠,١٠	٥٠,١٠	٠	١٢٥,٢٥٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٦٠ كم											
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية											
	إجمالي قيمة المستخلص									٦,٦٦٩,٩٤٠		
فقط : ستة مليوناً وستمائة وتسعون ألفاً وتسعون جنيهاً لاغير												

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
هاني محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومسبوط وأن المبالغ المبينة بالظهر وقدرها
تحريراً في :
يبلغ للمقاول مبلغ :
ملحوظة : الفئات : غير الواردة بمسك الشروط اعتمدت من :
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
م/ محمد السيد
٢٨٨٠٠٠
٢٥٢٣

مدير المشروع الاستشاري مكتب
د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م/ محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م/ محمد خليل