



كشف فروق اسعار رقم (١) جارى
عملية :- صيانة الكبارى والاعمال الصناعيه الواقعه فى نطاق (المنطقه الرابعه -وسط الدلتا) العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩١٢

عقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩١٢ سنة تنفيذ شركة ايه جى ار الترانشيونال شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ إلى ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

تاريخ الفتح الثانى	الارقام القياسه الفتح الثانى	شهر يونيو	شهر يونيو
عناصر التكلفة الخاصه بالتنفيذ	٥٩٤,٨	٩١٣,٦	٩١٣,٦
حدود التسليم	٢٩٧,٩	٢٩٣,٨	٢٩٣,٦
الاسمنت	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢
البيتومين	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	٣٩٦,٩
المولار			

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	القيمة المقدره طبقا للمستطاع	القيمة الاعمال	شهر يونيو	عدد الايام	اسميه الامام	عناصر التكلفة الخاصه بالتنفيذ	الارقام القياسه عند الفتح الثانى	الارقام القياسه عند تنفيذ الاعمال	المعاملات	المعاملات حسب التغير	قيمة التعويض او الخصم	ملاحظات
١	رفع الارترية والمنفصلات التى تتفرع اعمال الصيانة أسفل واعلى الكبارى	١٢٠	م	٢٠٠٠	٢١٠٠٠٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	١٥%	٠,٠١٨٠٧١٢٦٧	٤٣٣٧,١٠	(لا يوجد) وتم اخذ المعاملات المقدمة من الشركة بالخطا
٢	تكمير وازالة مسطحات اسفلته سمك ٥سم	٦٥	م	٩٩٠٠	٦٤٣٥٠٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	٢	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	١٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٧٧٥٢,٦	(لا يوجد) وتم اخذ المعاملات المقدمة من الشركة بالخطا
٣	تكمير وازالة خرسانه مسلحه للاجزاء الثالثة ونقل المنفصلات لتفتيشه ومياه	٣٠٠	م	٨٠	٢٤٠٠٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	١٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٢٨٩,١٤	بند
٤	كشط وازالة طبقة الاسفلت	٤٦٠	م	٥٠٠	٢٣٠٠٠٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	١٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٢٧٧٠,٩٣	(لا يوجد) وتم اخذ المعاملات المقدمة من الشركة بالخطا
٥	تكمير وازالة خرسانه عاليه للارصفة والجزر اوابه اعمال اخرى	١٥٠	م	٥٥	٨٢٥٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	١٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٩٩,٣٩	بند
٩	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المشامكه	٨٠	م	٢٥	٢٠٠٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	٢٠%	٠,٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٨,١٩	بند
١٥	اعمال خرسانه عاليه للاساسات	١٨٠٠	م	١٠	١٨٠٠٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	١٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٢١٦,٨٦	بند
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة لبلطة علوية اعلى البلاطة القديمة	١٣٠٠	م	١٥٠	٦٤٥٧٥٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	١٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٧٧٧٩,٦٨	بند
٢٠	خرسانه مسلحه لوزوم الاساسات وبلاطات الانتفال	٣٠٠٠	م	٢٠	٦٠٠٠٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	١٠%	٠,٠١٢٠٤٧٥١١	٧٢٢,٨٥	بند
٢١	اعمال توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٥٠٠٠	طن	٢٥	١١٢٥٠٠٠	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	١	سولار	٣٥٣,٦	٣٩٦,٩	٥%	٠,٠٠٦٠٢٣٧٥٦	٦٧٧٦,٧٣	بند
	الاجمالى													٤٠٨٨٩٨,١٢	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تدبراً فى:
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب
على الحساب
تهنياً
خبر وارده بسند اسره / محمد
رئيس الجهة
ملاحقة لفتات
يعتمد
تعديراً فى:

المهندس
روجر فوجد على صحة
مدير المشروع
أقر بصحة ذلك
مدير عام المشروعات
م
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ

تعديراً فى:
مهندس الشرفة