

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي تنفيذ أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م .
تنفيذ: شركة الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ح بمبلغ ١٠١٢٤٥٩٥.٤٧ جنيهاً (فقط عشرة مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون جنيهاً وسبعة وأربعون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٧) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الصفا للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو :

فروق الاسعار مستخلص ٧ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة الصفا للمقاولات العمومية

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١٠١٢٤٥٩٥		٤٧
		47
١٠١٢٤٥٩٥		٤٧

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

.....

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات					
شركة الصفا للمقاولات العمومية	قيمته فروق الاسعار ٧ جاري لاعمال كوبرى اولاد حمام عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦	بند	فصل	فرع	١٠١٢٤٥٩٥
					47
					١٠١٢٤٥٩٥
					47
بيانات الإستقطاعات					
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
.....					

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

سنة ...

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المختص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

الإمضاء بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

الختم ذو التاريخ

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠



**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية**

تحية طيبة ... وبعد..

بالإحالة إلى كتاب سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٣/١/١ بخصوص صرف الشركات إلى
فروق الأسعار لأعمال الكبارى وطلب سيادتكم تحديد النشاط الأقتصادى الوارد بنشر
الأرقام القياسية لأسعار المنتجين الذى يتم احتساب فروق الأسعار لركائز من النيوبرين
والقاييسونات.

نتشرف بالإحاطة بالآتي:-

- ركائز من النيوبرين:- يؤخذ كتل وقطاعات من الحديد الصلب.
- القاييسونات:- تؤخذ انابيب ومواسير والواح حديدية.

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريراً فى ٢٠٢٣/١/١٠

{  } التوقيع
مهندس / "أيمن محمد متولى"
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية تنفيذ اعمال عدد ٢ كوبري علوي اولاد حمام ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى
من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٧/٠٧
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٧/٢٥

مستخلص رقم (٧) عن الفترة من ٢٠٢٤/٨/١ الى ٢٠٢٤/٩/١٦																			
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة الأعمال	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)						قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						ا	ك	ع	ع	١ع	ت	
٩	خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها قطر ١٢٠ سم على البر اسمنت	م.ط	٤٣٧٥	٧	أغسطس	٣١	٤٧	٣٩٦	%١٠٠	٠,٦٦٠	٢٦١,١٩	١١٤٢٧١٢,٧٧	٠,٨٢٢٠	%١٧,٨٠	٢٠٣,١	٤٤٦,٠	١,٢١٣	٠,٢١٣	٢٤٣,٢٦٢,٢٢
			٤٣٧٥		سبتمبر	١٦	٤٧	٣٩٦	%١٠٠	٠,٣٤٠	١٣٤,٨١	٥٨٩٧٨٧,٢٣	٠,٨٢	%١٧,٨٠	٢٠٣,١	٥٠٠,٤	١,٢٦١	٠,٢٦١	١٥٣,٦٧٣,٩٩
			٤٣٧٥		أغسطس	٣١	٤٧	٣٩٦	%١٠٠	٠,٦٦٠	٢٦١,١٩	١١٤٢٧١٢,٧٧	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٣٠,٣٦١,٣٩
			٤٣٧٥		سبتمبر	١٦	٤٧	٣٩٦	%١٠٠	٠,٣٤٠	١٣٤,٨١	٥٨٩٧٨٧,٢٣	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٥,٦٧٠,٣٩
١٨	خرسانة مسلحة للأسقف اعلى الخوازيق اسمنت	م	٣١٠٥	٧	أغسطس	٣١	٤٧	٣٥٤	%١٠٠	٠,٦٦٠	٢٣٣,٤٩	٧٢٤٩٨٤,٤٧	٠,٧٧٦٠	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٤٤٦,٠	١,٢٦٨	٠,٢٦٨	١٩٤,٢٢٠,١٦
			٣١٠٥		سبتمبر	١٦	٤٧	٣٥٤	%١٠٠	٠,٣٤٠	١٢٠,٥١	٣٧٤١٨٥,٥٣	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٠٠,٤	١,٣٢٨	٠,٣٢٨	١٢٢,٦٩٣,٠٦
			٣١٠٥		أغسطس	٣١	٤٧	٣٥٤	%١٠٠	٠,٦٦٠	٢٣٣,٤٩	٧٢٤٩٨٤,٤٧	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	٣٨,٥٢٥,٠٥
			٣١٠٥		سبتمبر	١٦	٤٧	٣٥٤	%١٠٠	٠,٣٤٠	١٢٠,٥١	٣٧٤١٨٥,٥٣	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٥٣	٠,٠٥٣	١٩,٨٨٣,٩٠
١/٢٠	حديد تسليح حديد	طن	٣٠٠٠٠	٧	أغسطس	٣١	٤٧	٢٦٣	%١٠٠	٠,٦٦٠	١٧٣,٤٧	٥٢٠٤٠٤٢,٥٥	٠,٣٥	%٦٥,٠٠	٤٠٩,١	١١٢٨,٩	٢,١٤٤	١,١٤٤	٥,٩٥١,٦٣٨,٦٩
			٣٠٠٠٠		سبتمبر	١٦	٤٧	٢٦٣	%١٠٠	٠,٣٤٠	٨٩,٥٣	٢٦٨٥٩٥٧,٤٥	٠,٣٥	%٦٥,٠٠	٤٠٩,١	١١٢٨,٩	٢,١٤٤	١,١٤٤	٣,٠٧١,٨١٣,٥٢
			٣٠٠٠٠		أغسطس	٣١	٤٧	٢٦٣	%١٠٠	٠,٦٦٠	١٧٣,٤٧	٥٢٠٤٠٤٢,٥٥	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	١٣٨,٢٦٩,١٧
			٣٠٠٠٠		سبتمبر	١٦	٤٧	٢٦٣	%١٠٠	٠,٣٤٠	٨٩,٥٣	٢٦٨٥٩٥٧,٤٥	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٢٧	٠,٠٢٧	٧١,٣٦٤,٧٣
٢٤	ركائز حمولة ١٨٠ طن كتل و قطاعات	عدد	١٥٠٠٠	٧	أغسطس	٣١	٤٧	١٢	%١٠٠	٠,٦٦٠	٧,٩١	١١٨٧٢٣,٤٠	٠,٧٥	%٢٥,٠٠	٣٨٠,٣	٩٩١,٠	١,٤٠١	٠,٤٠١	٤٧,٦٦٢,٦٢
			١٥٠٠٠		سبتمبر	١٦	٤٧	١٢	%١٠٠	٠,٣٤٠	٤,٠٩	٦١٢٧٦,٦٠	٠,٧٥	%٢٥,٠٠	٣٨٠,٣	٩٩١	١,٤٠١	٠,٤٠١	٢٤,٦٠٠,٠٦
			١٥٠٠٠		أغسطس	٣١	٤٧	١٢	%١٠٠	٠,٦٦٠	٧,٩١	١١٨٧٢٣,٤٠	٠,٩٩	%١,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٦٣٠,٨٩
			١٥٠٠٠		سبتمبر	١٦	٤٧	١٢	%١٠٠	٠,٣٤٠	٤,٠٩	٦١٢٧٦,٦٠	٠,٩٩	%١,٠٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٣٢٥,٦٢
اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (٧)												١٠,١٢٤,٥٩٥,٤٧							

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية



المحاسب

()

مدير عام لتنفيذ

مهندس الهيئة

()

مهندس المسار



مهندس الشركة

