



شركة فتح فرج حسن فراج

شركة المقاولات المسند اليها
العملية :

مستخلص رقم (1) جاري



اسم العملية : ازدواج أسبوط / ديروط في المسافة من كم 0+000 الى 18+000 بطول 18 كم
محافظه أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد رقم (673 / 2023 / 2024)

تاريخ النهو المقرر : 2024 / 6 / 3

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 12 / 4

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى 2024 / 2 / 5

رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مسافة النقل	السعر		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلاة		صافى المستحق صرفه		ملاحظات
					قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه			
2	أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة مسافة نقل حتى 40 كم	م3	34200	40	0	87.20	0	2982240	0.00	25000.0	25000.0	0	2180000.0	0	0.00	0	2180000.0	طاقم الإشراف متواجد لوحات المشروع متواجده البرنامج الزمني متواجد وسائل التأمين والسلامه متواجد التقرير المبدئ والإسبوعي والشهري متواجد
2.2	قيمة المواد المحجوبة للأتربة بالإضافة الى 25% نسبة دمك + 12% استقطاعات	م3	34200	-	0	58.8	0	2010960	0.00	25000.0	25000.0	0	1470000.00	0	0.00	0	1470000.00	وثيقة التأمين متواجده
اجمالي													3650000.00				3650000	جنية

ملاحظات

مدير مشروع الشركة المنفذة
الإسم : م / ابراهيم العارف بالله قاسم
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / عطا زايد عطا
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / احمد منير كمال
التوقيع :

مدير عام الصيانة بهيئة الطرق
الإسم : م / محمود عبدالغنى
التوقيع :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :