

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العين - مطروح - قطار) (وادي النطرون / برج العرب) المسافة من الكم 324+450 إلى الكم 324+950 بطول 0.500 كم (أعمال الحفر والردم) . (بلازم الميتر)

تنفيذ : شركة البيسان للمقاولات والتوريدات

جاري رقم (1)

المقاول: شركة البيسان للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2025/2024/455) المؤرخ في 2024/11/13

من بداية العمل حتى: 2025 /02/23

رقم البند	بيان الأعمال	اللقمة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرين	جنيه		قرين	جنيه	
1	أعمال الحفر												
1-2	بالمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بإلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأثرية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمنسبب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												
	- علوة 1.1 جنيه /كم لمسافة نقل نتائج الحفر												
	السمو ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمواصفة بتاريخ 06/2024		3م	22570	0	21310	21310	701,099	701,099			701,099.00	
	بالمر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وحمل على البند الاتي:												
	1- تحميل و نقل نتائج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر.												
	2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية.												
1-3	3- توريد اثرية مطابقة للمواصفات و تنفيذها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاختلاف قسبة تحمل كلفونين لا تقل عن 10 % و رشها بالمياه المطلوبة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل الأثرية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمنسبب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		3م	2860	0	2720	2720	295,392	295,392			295,392.00	
2	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم ² السمو ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمواصفة بتاريخ 06/2024												
	أعمال الردم												
2-1	بالمر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أثرية مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وسبك لا يزيد عن 25 سم للأستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاختلاف (نسبة) تحمل كلفونين لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالهرسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمنسبب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.												
	- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علوة 1.5 جنيه لكل بالزيادة او التقصن												
	- السمو يشمل قيمة المادة المحجرة												
	السمو ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمواصفة بتاريخ 06/2024		3م	27280	0	25910	25910	3,158,429	3,158,429			3,158,429.00	
	علوة مسافة نقل تراب 141 كم = 1.5*139		3م	21824.0	0	20728	20728	4,321,788	4,321,788			4,321,788.00	
	السمو ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمواصفة بتاريخ 06/2024		3م	5456.0	0	5182	5182	1,026,036	1,026,036			1,026,036.00	
	علوة تحميل رسوم الكارتة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية		3م	27280	0	25910	25910	336,830	336,830			336,830.00	
	إجمالي قيمة المستخلص											9,839,574.00	
	إجمالي ما سبق صرفه											0	
	إجمالي المستحق											9,839,574.00	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستشارية - م/ محمد حسن بطروح
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
م/ هاني محمد محمود طه

مدير عام مشروع عات الهيئة
م/ أحمد حسن فايف
م/ أحمد حسن فايف

مدير المشروع الهيئة
م/ أحمد جلال عبد السلام
م/ أحمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (مستشار)
م/ أحمد إبراهيم
م/ أحمد إبراهيم

استشاري (مكتب أ/د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ أحمد شهاب خليل
م/ أحمد شهاب خليل

مدير المشروع (الشركة المستفدة)
م/ أحمد عبد الباقي
م/ أحمد عبد الباقي

م/ أحمد عبد الباقي

شركة البيسان
للمقاولات والتوريدات
م/ أحمد عبد الباقي
م/ أحمد عبد الباقي

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)
إدارة الطرق
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية-مطروح)
إدارة المعمرات