

البيد	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	اللفة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال الكباري												
بنود عامة: أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠٢	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش بالمواقع المختلفة واللفة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشوينات يتم قياس الكميات هندسياً من وقع مسطح وتختات التشوين على الطبيعة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٩	١٥١,٠٠	م3	٩٦,٩	٠٠,٠	٩٦,٩٠	جاري	١٤٦٣١,٩٠	٠٠,٠	١٤٦٣١,٩٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوايق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٢٩,٥	٠٠,٠	٢٩,٥٠	جاري	٤٨٩٧,٠٠	٠٠,٠	٤٨٩٧,٠٠	البرنامج الزمني (متواجد)
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو نبوجرمي أو مباتي طوب غير مسلح لزوم العوايق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	٨٥,٠٠	م3	٠٠,٠	٢٤٩,٠٣	٢٤٩,٠٣	جاري	٢١١٦٧,٥٥	٠٠,٠	٢١١٦٧,٥٥	
١٠	بالمتر المكعب نقل التربة الزائدة أو أي مخلفات أخرى تعوق حركة المعدات والعمل إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة	٥٥٠٠	٨٦,٠٠	م3	٠٠,٠	٥٤٩٦,٠	٥٤٩٦,٠٠	جاري	٤٧٢٦٥٦,٠٠	٠١,٠	٤٧٢٦٥٥,٠٠	
١١	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل أصدء - إعلانات - لوحات استرشاديةالخ) وتسليمها للكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقاً لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأثاث والمعدات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥	٣٢١٦,٠٠	طن	٣٠,٣٣	٠٠,٠	٣٠,٣٢	جاري	٩٧٥٠٩,١٢	٠٠,٠	٩٧٥٠٩,١٢	عدد (6) مهندسين (متواجد)
أعمال الجسات والحفر والردم												
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وإلية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل مكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية											عدد (2) مراقب امني (متواجد) المكاتب (موجوده)
23-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كم/سم2	٣٧٥٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٢٩٦٥,٠	٠٠,٠	٢٩٦٥,٠	جاري	٢٣٨٦٨٢٥,٠٠	٠٠,٠	٢٣٨٦٨٢٥,٠٠	عدد (2) لوحة المشروع (موجوده)
23-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من 125 كم/سم2 وأقل من 400 كم/سم2	٤٥٠	٧٥٥,٠٠	م.ط	٠٠,٠	٤٣٤,٠	٤٣٤,٠	جاري	٣٢٧٦٧٠,٠٠	٠٠,٠	٣٢٧٦٧٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال الكباري وطريق الخدمة طبقاً للانسايب الموضحة بالرسومات واللفة تشمل أعمال التخليب والرش بالمياه مع الدمك للأماكن المحفورة للوصول إلى نسبة الدمك المطلوبة مع عمل التجارب المعملية اللازمة	٢٠٠٠٠	٥٠,٠٠	م3	١١٥٢,٥	٠٠,٠	١١٥٢,٥	جاري	٥٧٦٢٥,٠٠	٠٠,٠	٥٧٦٢٥,٠٠	تعليمات الامن الصناعي (موجوده)
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الأخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											تقرير ميدني (موجود)
٢6-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كم/سم2	٢٠٠٠٠	١٠١,٠٠	م3	٩٤١٤,٠	٠٠,٠	٩٤١٤,٠	جاري	٩٥٠٨١٤,٠٠	٠٠,٠	٩٥٠٨١٤,٠٠	تقرير نصف شهري (موجود)
٢٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الأخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											تقرير شهري (موجود)
٢7-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كم/سم2	١٥٠٠٠	١٠٠,٠٠	م3	٢٥٠٠,٠	٣٤٣٩,٠	٥٩٣٩,٠	جاري	٤٧٥١٢٠,٠٠	٠٠,٠	٤٧٥١٢٠,٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب ردم من نتج الـ طبقاً لاختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقاً للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على الـ لا يزيد سمك الطبقه عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الـ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونمو السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهـ العمل نوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠٠	١٠٠,٠٠	م3	٢١٤,٠	٤٥,٠	٢٥٩,٠	جاري	١٢٩٥٠,٠٠	٠٠,٠	١٢٩٥٠,٠٠	
أعمال الخوازيق												
٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخط والدمك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن 400 كم/سم2 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلندي عادي لا يقل عن 400 كم/سم3 واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا يوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر وإتباع كل المواصفات الفنية لمثل هذه المشاريع والقود المتبعة عالمياً للوصول بالخوازيق إلى متطلبات الأحمال بالقطر السريع واللفة لا تشمل صلب التسليح والتشوينات الدائمة والبند شامل نقل نتج الحفر إلى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق وإجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الدق والصدى (Echo test) وإعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على أن تتم الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.											
٢34-أ	إجهاد تربة أقل من 125 كم/سم2	٣٤٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	١٨٧٩٩,٠	٥٨٥,٠	١٩٣٨٤,٠	جاري	١٢٢٩٥٢٧١٢,٠٠	٠٠,٠	١٢٢٩٥٢٧١٢,٠٠	
٢34-ب	علاوة إجهاد تربة أكبر من 125 كم/سم2 وأقل من 400 كم/سم2 و RQD أقل من 20 %	٩٥٠	٣٠٢٢,٠٠	م.ط	٠٠,٠	٩٤٤,٠	٩٤٤,٠	جاري	٢٨٥٢٧٦٨,٠٠	٠١,٠	٢٨٥٢٧٦٧,٠٠	
٣٨	بالعدد صل تجربة تحميل على خوازيق عامل حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي واللفة تشمل الإلواح المعدنية الموقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكتات الخرسانية أو أي وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل نفع جميع الكارتات اللازمة لزوم أعمال الردم وتوريد الإجهزة اللازمة لإجراء التجربة وإعداد التقارير واعتمادها من جهاز الإشراف وكل ما يلزم لنهـ العمل نوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقاً وتعليمات المهندس المشرف.											
٢38-أ	خوازيق قطر 120 سم	٩	٦٥٢٤١٣,٠٠	عدد	٣	١	٤	جاري	٢٦٠٩٦٥٢,٠٠	٠٠,٠	٢٦٠٩٦٥٢,٠٠	
٤٠	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق بنسبة 10 % من إجمالي عدد الخوازيق واللفة تشمل كل ما يلزم لنهـ الاختبار كاملاً من مواسير تكامل طول الخوازيق بأقطار مختلفة وإعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.											
40-ب	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٩٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٤٩	٣	٥٢	جاري	٢٦٥٠٧٥٢,٠٠	٠٠,٠	٢٦٥٠٧٥٢,٠٠	
أعمال الخرسانات												
٤١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الأقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كم/سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كم/سم3 واللفة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٥٠٧,٠	٨,٠	٥١٥,٠	جاري	٩٣٣٦٩٥,٠٠	٠٠,٠	٩٣٣٦٩٥,٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كم/سم3 اسمنت بورتلندي عادي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس للسطح الظاهر وكل التشوينات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتب لا تقل عن 450 كم/سم2 (على أن يتحقق الرتب والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للعصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى حساء سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهـ العمل نوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣٥٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	١٣٠٣٥,٠	٥٨٨,٠	١٣٦٢٣,٠	جاري	٤٥٢٩٦٤٧٥,٠٠	٠٠,٠	٤٥٢٩٦٤٧٥,٠٠	
٢42-أ	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٢٣٥٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٨٠٣,٠	٠٠,٠	٥٨٠٣,٠	جاري	٢٩٢٤٧١٢,٠٠	٠٠,٠	٢٩٢٤٧١٢,٠٠	
الإجمالي												
									١٨٥٠٤٢٦٣١,٥٧	٠٢,٠٠	١٨٥٠٤٢٦٢٩,٥٧	



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى

مهندس/

شركة السلام انترناشيونال
مدير المشروع
مهندس/

مدير عام مشروع عات البيئة
مهندس/

الإستشاري العام
مهندس/

مدير الانشاءات
مهندس/

مهندس/

شركة السلام انترناشيونال
مدير المشروع
مهندس/

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم 660+114 حتى كم 780+116 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

مع / شركة السلام انترناشيونال في المدة من 2024/01/01 حتى 2024/01/31

0157

استشاري البيئة لأعمال الطرق
مكتب استكترم

استشاري البيئة لأعمال الطرق
مكتب استكترم
مهندم

لاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكاليف
مهندس /

مدير الانشآت

پندس /

مدير المشروع الهيئة

1. Wiederholung

مدير عام مشروعات البيئة

Lucy

سرو عات النبیه

رَبِّهِ الْوَنَادِ
شَرِّهِ

رئيس الادارة المركزية

مہندس /

[illegible]

حريرا في سنة
تونس
.....
.....
.....