



الطريق العامة للطريق والتجاري والممثل التجاري
الخاصة التجارية بالإسكانية قسم الجغرافيا

رقم السطر: ٢٩١
عدد الفقرات: ٢٩١
التاريخ: ٢٠٠٨/٥/٢٠

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمند
تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : الصيانة العاجلة والطائرة للكباري والأعمال الصناعية
(المنطقة الثانية - القناة وسيناء) عقد رقم (١٢١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) .
تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٨٨٣١٧٦٩.٠٧ جنيهاً
(فقط ثمانية عشر مليون وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وستون جنيهاً
وسبعة قرشاً) قيمة التعويضات علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ جاري) .
يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحریر: ۷/۵/۲۰۲۵م

التوقيع ()
مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الصفا للمقاولات العمومية

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

التعويضات المرفقة

صار مراجعته وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
18831769	٧	
18831769	7	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات					
شركة الصفا للمقاولات العمومية	قيمة التعويضات للمستخلصات من ١ الى ١٠ للعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١	بند	فصل	فرع	18831769 7
إجمالي الأصل					
بيانات الإستقطاعات					
جنية					
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
.....					

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابا

في سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب رقم

الختم ذو التاريخ

تحت رقم

رقم

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

مستخلص جارى رقم (١) عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/١٤ الى ٢٠٢٢/١٢/١٩												
رقم البنء	بيانات التعاقب			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المتفءة لكمية الشهر	قيمة الاصل	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيانات البنء	الوءة	سعر البنء	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٢	اعمال تكسير وازالة مسطحات اسفلتية باى سمك	٢م	٥٠	لبيعبر	٦	٦	٣٤	١,٠٠	٣٤,٠٠	١٧٠,٠٠	%٤٦,١١	٧٨٣,٨٧
٣	تكسير وازالة خرسة مسحلة للاجزاء الثالثة	٣م	٣٠٠	لبيعبر	٦	٦	٩	١,٠٠	٩,٠٠	٢٧٠,٠٠	%٤٦,١١	١,٢٤٤,٩٧
٤	تكسير وازالة خرسة عابدة للارصفة والجزر	٣م	١٠٠	لبيعبر	٦	٦	٣٠	١,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	%٤٦,١١	١,٣٨٣,٣٠
٨	توريد وصب خرسة عابدة للأساسات	٣م	١٥٠٠	لبيعبر	٦	٦	٣	١,٠٠	٣,٠٠	٤٥٠,٠٠	%٤٦,١١	٢,٠٧٤,٩٥
٩	توريد وصب خرسة عابدة للأرصفة أو الجزر	٣م	١٦٠٠	لبيعبر	٦	٦	٧	١,٠٠	٧,٠٠	١١٢٠,٠٠	%٤٦,١١	٥,١٦٤,٣٢
١١	توريد وصب خرسة مسحلة للأجزاء المنهارة من الجزء الطوى للجارى	٣م	٢٩٠٠	لبيعبر	٦	٦	١٣	١,٠٠	١٣,٠٠	٣٧٧,٠٠	%٤٦,١١	١٧,٢٨٣,٤٧
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣) لزوم الخرسة المسحلة	طن	٢٥٠٠٠	لبيعبر	٦	٦	٠,٧٥	١,٠٠	٠,٧٥	١٨٧٥,٠٠	%٤٦,١١	٨,٦٤٥,٦٣
٣٠	مراشمة ودهان الرءائر الحديدية (Cast Steel 55) بمءة ايبوكسية مقفومة للصداء،	عدد	٢٥٠٠	لبيعبر	٦	٦	٦	١,٠٠	٦,٠٠	١٥٠٠,٠٠	%٤٦,١١	٦,٩١٦,٥٠
٤٠	عمل خرسة اسفلتية على الساخن للمداخل بسمك ١٨ سم	٢م	٧٤٠	لبيعبر	٦	٦	٣٤	١,٠٠	٣٤,٠٠	٢٥١٦,٠٠	%٤٦,١١	١١,٦٠١,٢٨
٤٥	توريد وعمل كحلة غاطسة أو بارزة للتكشيش الموجود بموءة الاسمنت	٢م	١١٠	لبيعبر	٦	٦	٨٠٠	١,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٨٠٠,٠٠	%٤٦,١١	٤٠,٥٧٦,٨٠
٤٩	مراشمة ودهان درابزين (اى نوع) لاجسم الكوبرى	٢م	٤٠٠	لبيعبر	٦	٦	١٠٠٠	١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	%٤٦,١١	١٨٤٤٤,٠٠
٥٠	دهان سطح الخرسة المسحلة لاجسم الكوبرى بمءة مقفومة للارطوبه	٢م	١١٠	لبيعبر	٦	٦	٦٠٠٠	١,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	%٤٦,١١	٣٠٤,٣٢٦,٠٠
٥٣	دهان برءورات الكبارى وجدارى لاجمى مقفومة للعوامل الجوية	٢م	٦٠	لبيعبر	٦	٦	٤٠٣٠	١,٠٠	٤٠٣٠,٠٠	٢٤١٨٠,٠٠	%٤٦,١١	١١١,٤٩٣,٩٨
٥٥	بياض الأجزاء الخرسانية للكارى (سقف - كمرات اعدةء الخ) سمك ٦ سم	٢م	١٤٠	لبيعبر	٦	٦	٥٠٠	١,٠٠	٥٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	%٤٦,١١	٣٢,٢٧٧,٠٠
٧٢	تخرىم وتوريد اشبار حديد تسليح باى قطر	عدد	٦٠	لبيعبر	٦	٦	١٩٢	١,٠٠	١٩٢,٠٠	١١٥٢,٠٠	%٤٦,١١	٥,٣١١,٨٧
										١,٥٩١,٣٠,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص (١) جارى	٧٣٣,٦٢٣,٩٣

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسكندرية

~~محاسب~~ (X)
~~مدير عام التنفيذ والصيانة~~ (X)

مهندس الهيئة
عزراة السعيدة

مجلس الشورى

٧٢٠

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجدية الرسمية العدد ١٥ (تأجيل) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطائرة لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للعمليات ١٥-٢٠٢٢-٢٠٢٢ م / محمد مديوني
تاريخ الفتح الفني للعمليات ١٣-٢٠٢٢-٢٠٢٢ م
تاريخ العقد للعمليات ١٣-٢٠٢٢-٢٠٢٢ م
تاريخ استلام الموقع للعمليات ١٤-٢٠٢٢-٢٠٢٢ م
العقد رقم ١٢١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ م

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٢٠ إلى ٢٠٢٣/٣/٨												
رقم البند	بيانات التعاقب			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
١	رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقلب العمومية	م	١٢٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٤٠	٠,١٥	٦,٠٨	٧٢٩,١١	%٤٦,١١	٣٣٦,١٩
			١٢٠	يناير	٣١	٧٩	٠,٣٩	١٥,٧٠	١٨٨٣,٥٤	%٥٦,٤١	١,٠٦٢,٥١	
			١٢٠	فبراير	٢٨	٧٩	٠,٣٥	١٤,١٨	١٧٠١,٢٧	%٦٠,٤٩	١,٠٢٩,١٠	
			١٢٠	مارس	٨	٧٩	٠,١٠	٤,٠٥	٤٨٦,٠٨	%٦٩,٦٧	٣٣٨,٦٥	
٤	تكمير وازالة خرسانة عادية للأرصعة والجزر	م	١٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	١٢	٠,١٥	١,٨٢	١٨٢,٢٨	%٤٦,١١	٨٤,٠٥
			١٠٠	يناير	٣١	٧٩	٠,٣٩	٤,٧١	٤٧٠,٨٩	%٥٦,٤١	٢٦٥,٦٣	
			١٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	٠,٣٥	٤,٢٥	٤٢٥,٣٢	%٦٠,٤٩	٢٥٧,٢٧	
			١٠٠	مارس	٨	٧٩	٠,١٠	١,٢٢	١٢١,٥٢	%٦٩,٦٧	٨٤,٦٦	
٩	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة أو الجزر	م	١٦٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	١	٠,١٥	٠,١٥	٢٤٣,٠٤	%٤٦,١١	١١٢,٠٦
			١٦٠٠	يناير	٣١	٧٩	٠,٣٩	٠,٣٩	٦٢٧,٨٥	%٥٦,٤١	٣٥٤,١٧	
			١٦٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	٠,٣٥	٠,٣٥	٥٦٧,٠٩	%٦٠,٤٩	٣٤٣,٠٣	
			١٦٠٠	مارس	٨	٧٩	٠,١٠	٠,١٠	١٦٢,٠٣	%٦٩,٦٧	١١٢,٨٨	
١٨	معالجة واصلاح الشروح الشعرية بالدهان او بالرش بمادة ايبوكسية	م	١٠٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	١٠٠	٠,١٥	١٥,١٩	١٥١٨٩,٨٧	%٤٦,١١	٧,٠٠٤,٠٥
			١٠٠٠	يناير	٣١	٧٩	٠,٣٩	٣٩,٢٤	٣٩٢٤٠,٥١	%٥٦,٤١	٢٢,١٣٥,٥٧	
			١٠٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	٠,٣٥	٣٥,٤٤	٣٥٤٤٣,٠٤	%٦٠,٤٩	٢١,٤٣٩,٤٩	
			١٠٠٠	مارس	٨	٧٩	٠,١٠	١٠,١٣	١٠١٢٦,٥٨	%٦٩,٦٧	٧,٠٥٥,١٩	

مهندب الشاذلي

مهندس الشركة

()

مهندس الهيئة

(عزالدين)



٥٠٦٢١

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجدية الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطارية لأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القدال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مذبولى
تاريخ الفتح الفني العملية ١٥-٢٠٢٢-٢٠٢٢
تاريخ العقد للمالية ١٣-٢٠٢٢-٢٠٢٢
تاريخ استلام الموقع للعملية ١٤-٢٠٢٢-٢٠٢٢
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١

تتابع : مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٢٠ الى ٢٠٢٢/٣/٢٠													
رقم البناء	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المستحقة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	
	بيان البناء	الوحدة	سعر البناء	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام							
٤٥	توريد وعمل كحلة غاطسة او بارزة للتفتيش الموجود بمونة الاسمنت	م ^٢	١١٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٣٩١	٠,١٥	٥٩,٣٩	٦٥٣٣,١٦	%٤٦,١١	٣,٠١٢,٤٤	
			١١٠	يناير	٣١	٧٩	٣٩١	٠,٣٩	١٥٣,٤٣	١٦٨٧٧,٣٤	%٥٦,٤١	٩,٥٢٠,٥١	
			١١٠	فبراير	٢٨	٧٩	٣٩١	٠,٣٥	١٣٨,٥٨	١٥٢٤٤,٠٥	%٦٠,٤٩	٩,٢٢١,١٣	
			١١٠	مارس	٨	٧٩	٣٩١	٠,١٠	٣٩,٥٩	٤٢٥٥,٤٤	%٦٩,٦٧	٣,٠٣٤,٤٤	
٤٩	مراشمة ودهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبري	م.ط	٤٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٥٠٠	٠,١٥	٧٥,٩٥	٣٠٣٧٩,٧٥	%٤٦,١١	١٤,٠٠٨,١٠	
			٤٠٠	يناير	٣١	٧٩	٥٠٠	٠,٣٩	١٩٦,٢٠	٧٨٤٨١,٠١	%٥٦,٤١	٤٤,٢٧١,١٤	
			٤٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	٥٠٠	٠,٣٥	١٧٧,٢٢	٧٠٨٨٦,٠٨	%٦٠,٤٩	٤٢,٨٧٨,٩٩	
			٤٠٠	مارس	٨	٧٩	٥٠٠	٠,١٠	٥٠,٦٣	٢٠٢٥٢,١٦	%٦٩,٦٧	١٤,١١٠,٣٨	
٥٠	دهان سطح الخرسة المسلحة لجسم الكوبري بمدة مقاومة للرطوبة	م ^٢	١١٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٤٠٠٠	٠,١٥	٦٠٧,٥٩	٦٦٨٣٥,٤٤	%٤٦,١١	٣٠,٨١٧,٨٢	
			١١٠	يناير	٣١	٧٩	٤٠٠٠	٠,٣٩	١٥٦٩,٦٢	١٧٢٦٥٨,٢٣	%٥٦,٤١	٩٧,٣٩٦,٥١	
			١١٠	فبراير	٢٨	٧٩	٤٠٠٠	٠,٣٥	١٤١٧,٧٢	١٥٥٩٤٩,٣٧	%٦٠,٤٩	٩٤,٣٣٣,٧٧	
			١١٠	مارس	٨	٧٩	٤٠٠٠	٠,١٠	٤٥٥٦,٩٦	٤٤٥٥٦,٩٦	%٦٩,٦٧	٣١,٠٤٢,٨٤	
٧٤	عمل اختبارات (Core test) القلب الخرساني لعناصر الكوبري الخرسية	عدد	٦٠٠٠	ديسمبر	١٢	٧٩	٦	٠,١٥	٠,٩١	٥٤٦٨,٣٥	%٤٦,١١	٢,٥٢١,٤٦	
			٦٠٠٠	يناير	٣١	٧٩	٦	٠,٣٩	٢,٣٥	١٤١٢٦,٥٨	%٥٦,٤١	٧,٩٦٨,٨١	
			٦٠٠٠	فبراير	٢٨	٧٩	٦	٠,٣٥	٢,١٣	١٢٧٥٩,٤٩	%٦٠,٤٩	٧,٧١٨,٢٢	
			٦٠٠٠	مارس	٨	٧٩	٦	٠,١٠	٠,٦١	٣٦٤٥,٥٧	%٦٩,٦٧	٢,٥٣٩,٨٧	
اجمالي افعال مستخلص (٢)										٨٢٦,٦١٠,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص (٢)	جاري (٢)	٤٧٦,٤١٠,٩٢



مهندس الشركة
مهندس الهيئة
عز الدين كاسا (م)
مهندس

محاسب
مدير عام التنفيذ والصيانة
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية



٥٠٦٢٦

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجديدة الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيغة العاجلة والطارية للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسنقاء)
تنفيذ / شركة الصفا للصليبة ١٥-٢٠٢٢-٢٠٢٢ م / محمد مديولي
تاريخ الفتح الفني للصليبة ١٣-٦-٢٠٢٢ م
تاريخ العقد للصليبة ١٤-١٢-٢٠٢٢ م
تاريخ استلام الموقع للصليبة ١٤-١٢-٢٠٢٢ م
العقد رقم ١٢١١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م

مستخلص رقم (٣) عن الفترة من ٢٠٢٣/٩ إلى ٢٠٢٣/٦									
رقم البند	بيانات التعاقب		بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحثية	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	القيمة المتبقية خلال الشهر	قيمة الاعمال
	بيان البند	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الأيام				
١	رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية	م ^٣	١٢٠	مارس	٢٣	٣٣٥	٠,٢٦	٨٧,٥٦	١٠٥٠٦,٨٢
			١٢٠	أبريل	٣٠	٣٣٥	٠,٣٤	١١٤,٢٠	١٣٧٠٤,٥٥
			١٢٠	مايو	٣١	٣٣٥	٠,٣٥	١١٨,٠١	١٤١٦١,٣٦
			١٢٠	يونيو	٤	٣٣٥	٠,٠٥	١٥,٢٣	١٨٢٧,٢٧
٢	اعمال تكشير وإزالة مسطحات اسفلتية باى مسك	م ^٢	٥٠	مارس	٢٣	٨٣٦٦	٠,٢٦	٢١٨٦,٥٧	١٠٩٣٢٨,٤١
			٥٠	أبريل	٣٠	٨٣٦٦	٠,٣٤	٢٨٥٢,٠٥	١٤٢٦٠,٢٧
			٥٠	مايو	٣١	٨٣٦٦	٠,٣٥	٢٩٤٧,١١	١٤٧٣٥٥,٦٨
			٥٠	يونيو	٤	٨٣٦٦	٠,٠٥	٣٨٠,٢٧	١٩٠١٣,٦٤
٣	تكشير وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء التالفة	م ^٢	٣٠٠	مارس	٢٣	١٤	٠,٢٦	٣,٦٦	١٠٩٧,٧٣
			٣٠٠	أبريل	٣٠	١٤	٠,٣٤	٤,٧٧	١٤٣١,٨٢
			٣٠٠	مايو	٣١	١٤	٠,٣٥	٤,٩٣	١٤٧٩,٥٥
			٣٠٠	يونيو	٤	١٤	٠,٠٥	٠,٦٤	١٩٠,٩١
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المشهورة من الجزء الطوى للكبرى	م ^٣	٢٩٠٠	مارس	٢٣	٢٣	٠,٢٦	٦,٠١	١٧٤٣٢,٩٥
			٢٩٠٠	أبريل	٣٠	٢٣	٠,٣٤	٧,٨٤	٢٢٧٣٨,٦٤
			٢٩٠٠	مايو	٣١	٢٣	٠,٣٥	٨,١٠	٢٣٤٩٦,٥٩
			٢٩٠٠	يونيو	٤	٢٣	٠,٠٥	١,٠٥	٣٠٣١,٨٢
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣١) لزوم الخرسانة المسلحة	طن	٢٥٠٠٠	مارس	٢٣	٢,٢٥	٠,٢٦	٠,٥٩	١٤٧٠,١٧٠
			٢٥٠٠٠	أبريل	٣٠	٢,٢٥	٠,٣٤	٠,٧٧	١٩١٧٦,١٤
			٢٥٠٠٠	مايو	٣١	٢,٢٥	٠,٣٥	٠,٧٩	١٩٨١٥,٣٤
			٢٥٠٠٠	يونيو	٤	٢,٢٥	٠,٠٥	٠,١٠	٢٥٥٦,٨٢

مهندس الشركة



مهندس الهيئة
(عمر السليمان)

٥٠٦٢١

كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجدية الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ ابريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطارة لأعمال الصنعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مديولي
تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٢-١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١

تابع : مستخلص رقم (٣) عن الفترة من ٢٠٢٢/٣/٩ الى ٢٠٢٢/٦/٤

رقم البنء	بيانات التعاقف	بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة الاعمال	قيمة التعويض
		الوحدة	سعر البنء	شهور المستخلص						
٢٣	توريد وتركيب مواسير معدنية (صلب ٢٧) بنفس القطاعات القيمة	م.ط	٦٠٠	مارس	٢٣	٠,٢٦	٨,٦٣	%٦٩,٦٧	٥١٧٥,٠٠	٣,٦٠٥,٤٢
			٦٠٠	أبريل	٣٠	٠,٣٤	١١,٢٥	%٨٢,٩١	٦٧٥٠,٠٠	٥,٠٩٦,٤٣
			٦٠٠	مايو	٣١	٠,٣٥	١١,٦٣	%٨٥,٦٤	٦٩٧٥,٠٠	٥,٩٧٣,٣٩
٢٥	توريد وتركيب درابزين معدني (صلب ٢٧) بنفس القطاعات المركبة	م.ط	٦٠٠	يونيو	٤	٠,٠٥	١,٥٠	%٩١,١٧	٩٠٠٠,٠٠	٨٢٠,٥٣
			٣٨٠٠٠	مارس	٢٣	٠,٢٦	٠,٥٢	%٦٩,٦٧	١٩٨٦٣,٦٤	١٣,٨٢٩,٠٠
			٣٨٠٠٠	أبريل	٣٠	٠,٣٤	٠,٦٨	%٨٢,٩١	٢٥٩٠٩,٠٩	٢١,٤٨١,٢٣
٢٦	استبدال درابزين من أي نوع واعادته لوضعه الطبيعي	م.ط	١٢٠٠	مايو	٣١	٠,٣٥	٠,٧٠	%٨٥,٦٤	٢٦٧٧٢,٧٣	٢٢,٩٩٨,١٦
			٣٨٠٠٠	يونيو	٤	٠,٠٥	٠,٠٩	%٩١,١٧	٣٤٥٤,٥٥	٣,١٤٩,٥١
			١٢٠٠	مارس	٢٣	٠,٢٦	١١,٧٦	%٦٩,٦٧	١٤١١٣,٦٤	٩,٨٣٢,٩٧
٢٩	توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الاشعائية للانواع الآتية: ٤- فاصل تمدد نيوميني therma joint بحركة ± ١سم	م.ط	١٢٠٠	أبريل	٣٠	٠,٣٤	١٥,٣٤	%٨٢,٩١	١٨٤٠٩,٠٩	١٥,٢٦٢,٩٨
			١٢٠٠	مايو	٣١	٠,٣٥	١٥,٨٥	%٨٥,٦٤	١٩٠٢٢,٧٣	١٦,٢٩١,٠٦
			٣٦٠٠٠	يونيو	٤	٠,٠٥	٢,٠٥	%٩١,١٧	٢٤٥٤,٥٥	٢,٢٣٧,٨١
٤٠	توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الاشعائية للانواع الآتية: ٤- فاصل تمدد نيوميني therma joint بحركة ± ١سم	م.ط	٣٦٠٠٠	مارس	٢٣	٠,٢٦	١٠,٤٥	%٦٩,٦٧	٣٧٦٣٦,٣٦	٢٦,٢٢١,٢٥
			٣٦٠٠٠	أبريل	٣٠	٠,٣٤	١٣,٦٤	%٨٢,٩١	٤٩٠٩٠,٩١	٤٠,٧٠١,٢٧
			٣٦٠٠٠	مايو	٣١	٠,٣٥	١٤,٠٩	%٨٥,٦٤	٥٠٧٢٧,٢٧	٤٣,٤٤٢,٨٤
٤١	عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للتكويري او لمدخله سمك ١٠ سم	م.ط	٤٢٠	يونيو	٤	٠,٠٥	١,٨٢	%٩١,١٧	٦٥٤٥,٤٥	٥,٩٦٧,٤٩
			٤٢٠	مارس	٢٣	٠,٢٦	٢٠,٩١	%٦٩,٦٧	٨٧٨١,٨٢	٦,١١٨,٣٩
			٤٢٠	أبريل	٣٠	٠,٣٤	٢٧,٢٧	%٨٢,٩١	١١٤٥٤,٥٥	٩,٤٩٦,٩٦
٤١	توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبري ومدخله من الخرسانة الاسفلتية	م.ط	٢٠٠٠	يونيو	٤	٠,٠٥	٣,٦٤	%٩١,١٧	١٥٢٧,٢٧	١,٣٩٢,٤١
			٢٠٠٠	مارس	٢٣	٠,٢٦	١,٠٥	%٦٩,٦٧	٢٠٩٠,٩١	١,٤٥٦,٧٤
			٢٠٠٠	أبريل	٣٠	٠,٣٤	١,٣٦	%٨٢,٩١	٢٧٢٧,٢٧	٢,٢٦١,١٨
٤١	توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبري ومدخله من الخرسانة الاسفلتية	م.ط	٢٠٠٠	مايو	٣١	٠,٣٥	١,٤١	%٨٥,٦٤	٢٨١٨,١٨	٢,٤١٣,٤٩
			٢٠٠٠	يونيو	٤	٠,٠٥	٠,١٨	%٩١,١٧	٣٦٣,٦٤	٣٣١,٥٣

مهندس الهيئة
عزالدين سامية
٥٠٦٢١




كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطارية لأصناف الصناعات بالمنطقة الثانية (القليل وسنائة)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مذبولي
تاريخ الفتح الفني للصيانة ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ العقد للصيانة ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ استلام الموقع للصيانة ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١

رقم البند	بيانات البند			بيانات المستخلص		كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	القيمة المتبقية خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة الاعمال	قيمة التعويض
	الوحدة	مسر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٤٣	توريد وبناء تكسي أو حواظ من البيش	٤٥٠	مارس	٢٣	٨٨	١٥	٠,٢٦	٣,٩٢	%٦٩,٦٧	١٧٦٤,٢٠	١,٢٢٩,١٢
		٤٥٠	أبريل	٣٠	٨٨	١٥	٠,٣٤	٥,١١	%٨٢,٩١	٢٣٠١,١٤	١,٩٠٧,٨٧
		٤٥٠	مايو	٣١	٨٨	١٥	٠,٣٥	٥,٢٨	%٨٥,٦٤	٢٣٧٧,٨٤	٢,٠٣٦,٣٨
		٤٥٠	يونيو	٤	٨٨	١٥	٠,٠٥	٠,٦٨	%٩١,١٧	٣٠٦,٨٢	٢٧٩,٧٣
٤٥	توريد وعمل حكمة غاطسة أو بركة للتبيش الموجود بمونة الاسمنت	١١٠	مارس	٢٣	٨٨	١٣٠,٩	٠,٢٦	٣٤٢,١٣	%٦٩,٦٧	٣٧٦٣٣,٧٥	٢٦,٢١٩,٤٣
		١١٠	أبريل	٣٠	٨٨	١٣٠,٩	٠,٣٤	٤٤٦,٢٥	%٨٢,٩١	٤٩٠,٨٧,٥٠	٤٠,٦٩٨,٤٥
		١١٠	مايو	٣١	٨٨	١٣٠,٩	٠,٣٥	٤٦١,١٣	%٨٥,٦٤	٥٠٧٢٣,٧٥	٤٣,٤٣٩,٨٢
		١١٠	يونيو	٤	٨٨	١٣٠,٩	٠,٠٥	٥٩,٥٠	%٩١,١٧	٦٥٤٥,٠٠	٥,٩٦٧,٠٨
٤٩	مراشمة ودهان درازين (ي نوع) لجسم الكوري	٤٠٠	مارس	٢٣	٨٨	٣٧٥	٠,٢٦	٩٨,٠١	%٦٩,٦٧	٣٩٢٠,٤٥٥	٢٧,٣١٣,٨١
		٤٠٠	أبريل	٣٠	٨٨	٣٧٥	٠,٣٤	١٢٧,٨٤	%٨٢,٩١	٥١١٣٦,٣٦	٤٢,٣٩٧,١٦
		٤٠٠	مايو	٣١	٨٨	٣٧٥	٠,٣٥	١٣٢,١٠	%٨٥,٦٤	٥٢٨٤٠,٩١	٤٥,٢٥٢,٩٥
		٤٠٠	يونيو	٤	٨٨	٣٧٥	٠,٠٥	١٧,٠٥	%٩١,١٧	٦٨١٨,١٨	٦,٢١٦,١٤
٥٠	دهان سطح الخرصة المسلحة لجسم الكوري بمادة مقاومة للرطوبة	١١٠	مارس	٢٣	٨٨	٢٥٠٠	٠,٢٦	٦٥٣,٤١	%٦٩,٦٧	٧١٨٧٥,٠٠	٥٠,٠٧٥,٣١
		١١٠	أبريل	٣٠	٨٨	٢٥٠٠	٠,٣٤	٨٥٢,٢٧	%٨٢,٩١	٩٣٧٥٠,٠٠	٧٧,٧٢٨,١٣
		١١٠	مايو	٣١	٨٨	٢٥٠٠	٠,٣٥	٨٨٠,٦٨	%٨٥,٦٤	٩٦٨٧٥,٠٠	٨٢,٩٦٣,٧٥
		١١٠	يونيو	٤	٨٨	٢٥٠٠	٠,٠٥	١١٢,٦٤	%٩١,١٧	١٢٥٠٠,٠٠	١١,٣٩٦,٢٥
٥٢	مراشمة ودهان مواسير معدنية لدرازين العاقل (عدد ٣ مواسير)	١٥٠	مارس	٢٣	٨٨	١٢٥	٠,٢٦	٣٢,٦٧	%٦٩,٦٧	٤٩٠٠,٥٧	٣,٤١٤,٢٣
		١٥٠	أبريل	٣٠	٨٨	١٢٥	٠,٣٤	٤٢,٦١	%٨٢,٩١	٦٣٩٢,٠٥	٥,٢٩٩,٦٤
		١٥٠	مايو	٣١	٨٨	١٢٥	٠,٣٥	٤٤,٠٣	%٨٥,٦٤	٦٦٠٥,١١	٥,٦٥٦,٦٢
		١٥٠	يونيو	٤	٨٨	١٢٥	٠,٠٥	٥,٦٨	%٩١,١٧	٨٥٢,٢٧	٧٧٧,٠٢
٥٤	توريد وبناء مبني من الطوب الطلي سمك طرية فائكر	١٥٠٠	مارس	٢٣	٨٨	١	٠,٢٦	٠,٢٦	%٦٩,٦٧	٣٩٢,٠٥	٢٧٣,١٤
		١٥٠٠	أبريل	٣٠	٨٨	١	٠,٣٤	٠,٣٤	%٨٢,٩١	٥١١,٣٦	٤٢٣,٩٧
		١٥٠٠	مايو	٣١	٨٨	١	٠,٣٥	٠,٣٥	%٨٥,٦٤	٥٢٨,٤١	٤٥٢,٥٣
		١٥٠٠	يونيو	٤	٨٨	١	٠,٠٥	٠,٠٥	%٩١,١٧	٦٨,١٨	٦٢,١٦

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



٥٠٦٢٠١

عزالدين (اسم)

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطائرة لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مذبولى
تاريخ الفتح الفني للمالية ٢٠٢٢-٠٦-١٥
تاريخ العقد للمالية ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ استلام الموقع للمالية ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢١١

تايخ : مستخلص رقم (٣) عن الفترة من ٢٠٢٢/٣/٩ الى ٢٠٢٢/٦/٤													
رقم البند	بيانات التعاقد				بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة خلال الفترة	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيانات البند	الوحدة	مصر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام							
٥٥	بيض الأجزاء الخرسانية للكبرى (سقف - كمرات اعمدة الخ) سمك ٦سم	م ^٢	١٤٠	مارس	٢٣	٨٨	٠,٢٦	٣٢,٦٧	٤٥٧٣,٨٦	%٦٩,٦٧	٣,١٨٦,٦١	%٦٩,٦٧	٣,١٨٦,٦١
			١٤٠	أبريل	٣٠	٨٨	٠,٣٤	٤٢,٦١	٥٩٦٥,٩١	%٨٢,٩١	٤,٩٤٦,٣٤	%٨٢,٩١	٤,٩٤٦,٣٤
			١٤٠	مايو	٣١	٨٨	٠,٣٥	٤٤,٠٣	٦١٦٤,٧٧	%٨٥,٦٤	٥,٢٧٩,٥١	%٨٥,٦٤	٥,٢٧٩,٥١
			١٤٠	يونيو	٤	٨٨	٠,٠٥	٥,٦٨	٧٩٥,٤٥	%٩١,١٧	٧٢٥,٢٢	%٩١,١٧	٧٢٥,٢٢
٧٢	تخريم وتوزيع أشلور حديد تسليح باى قطر	عدد	٦٠	مارس	٢٣	٨٨	٠,٢٦	١٠١,٩٣	٦١١٥,٩١	%٦٩,٦٧	٤,٢٦٠,٩٥	%٦٩,٦٧	٤,٢٦٠,٩٥
			٦٠	أبريل	٣٠	٨٨	٠,٣٤	١٣٢,٩٥	٧٩٧٧,٢٧	%٨٢,٩١	٦,٦١٣,٩٦	%٨٢,٩١	٦,٦١٣,٩٦
			٦٠	مايو	٣١	٨٨	٠,٣٥	١٣٧,٣٩	٨٢٤٣,١٨	%٨٥,٦٤	٧,٥٥٩,٤٦	%٨٥,٦٤	٧,٥٥٩,٤٦
			٦٠	يونيو	٤	٨٨	٠,٠٥	١٧,٧٣	١٠٦٣,٦٤	%٩١,١٧	٩٦٩,٧٢	%٩١,١٧	٩٦٩,٧٢
٧٤	عمل اختبارات (Core test) القالب الخرساتى لعناصر الكبرى الخرسانية	عدد	٦٠٠٠	مارس	٢٣	٨٨	٠,٢٦	١,٥٧	٩٤٠٩,٠٩	%٦٩,٦٧	٦,٥٥٥,٣١	%٦٩,٦٧	٦,٥٥٥,٣١
			٦٠٠٠	أبريل	٣٠	٨٨	٠,٣٤	٢,٠٥	١٢٢٧٢,٧٣	%٨٢,٩١	١٠,١٧٥,٣٢	%٨٢,٩١	١٠,١٧٥,٣٢
			٦٠٠٠	مايو	٣١	٨٨	٠,٣٥	٢,١١	١٢٦٨١,٨٢	%٨٥,٦٤	١٠,٨٦٠,٧١	%٨٥,٦٤	١٠,٨٦٠,٧١
			٦٠٠٠	يونيو	٤	٨٨	٠,٠٥	٠,٢٧	١٦٢٦,٣٦	%٩١,١٧	١,٤٩١,٨٧	%٩١,١٧	١,٤٩١,٨٧
اجمالي اعمال مستخلص جاري (٣)										١,٥٩٣,٩٤٠,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص جاري (٣)	١,٢٨٧,٦٩١,٦٠	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
مهندس الهيئة
مهندس الشركة
مدير عام التنفيذ والصيانة
محاسب
يُعتمد
٥٠٦٢٦



٥٠٦٢٦

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطائرة لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي
تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٦-١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٦-١٥
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٢١١

مستخلص جارى رقم (٤) عن الفترة من ٢٠٢٢/٦/٥ الى ٢٠٢٢/٦/١١														
رقم البيد	بيانات التعاقب				بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المستحقة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيانات البيد	الوحدة	سعر البيد	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام								
٣٩	عمل خرسانة اسفلتية على السفلن للكوبرى او لمداخله سمك ١٠سم	م ^٢	٤٢٠	يونيو	٧	٧	٥٢٢٣	١,٠٠	٥٢٢٣,٠٠	٢١٩٣٦٦,٠٠	٢١٩٣٦٦,٠٠	%٩١,١٧	١,٩٩٩,٩٥٩,٨٢	
٤١	توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبري ومداخله من الخرسانة الاسفلتية	م ^٢	٢٠٠٠	يونيو	٧	٧	٢٩	١,٠٠	٢٩,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	%٩١,١٧	٥٢,٨٧٨,٦٠	
٨٤	توريد وتركيب كابل نحاس ثيرمو بلاستيك قطاع ٣x٢ م نحاس ثرمو	م.ط	١٤٠	يونيو	٧	٧	٣٠٠	١,٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	%٩١,١٧	٣٨,٢٩١,٤٠	
٨٦	توريد وتركيب كابل قطاع ٣٥x٤ م ألومنيوم مسلح	م.ط	٣٢٠	يونيو	٧	٧	١٣٠٠	١,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٤١٦٠٠٠,٠٠	٤١٦٠٠٠,٠٠	%٩١,١٧	٣٧٩,٢٦٧,٢٠	
٩٢	كابليند السليق ولكن الكشاف ١٠٠ وات LED.	عدد	٤٠٠٠	يونيو	٧	٧	٧٦	١,٠٠	٧٦,٠٠	٣٠٤٠٠٠,٠٠	٣٠٤٠٠٠,٠٠	%٩١,١٧	٢٧٧,١٥٦,٨٠	
											اجمالي افعال مستخلص (٤)	٣,٠١٣,٦٦٠,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص (٤) جارى	٢,٧٤٧,٥٥٣,٨٢



مهندس الشركة
(عز الدين)

محاسب
مدير عام التنفيذ والصيانة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
يعتمد
٥٠٦٢٦

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجدية الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطائرة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مديوني
تاريخ الفتح الفني للمالية ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ العقد للموقع للمالية ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١

مستخلص رقم (٥) عن الفترة من ٢٠٢٣/٦/١٢ إلى ٢٠٢٣/٨/١									
رقم البيد	بيانات التعاقب		بيانات المستخلص		كمية المستخلص	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	الكمية المستحقة	قيمة الاعمال	نسبة التعويض
	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات					
البيد	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات
٢	اعمال تكسير وازالة مسطحات اسفلتية باى سمك	٢م	٥٠	يوليو	٢٠٢٢	٠,٣٧	٧٥٣,٢٩	٣٧٦٤,٧١	%٩١,١٧
			٥٠	يوليو	٢٠٢٢	٠,٦١	١٢٢٩,٠٦	٦١٤٥٢,٩٤	%٩٢,٢٢
			٥٠	أغسطس	٢٠٢٢	٠,٠٢	٣٩,٦٥	١٩٨٢,٣٥	%٩٦,٩٨
٣	تكسير وازالة خرسانة مسلحة للاجزاء الثالثة	٣م	٣٠٠	يوليو	٢	٠,٣٧	٠,٧٥	٢٢٣,٥٣	%٩١,١٧
			٣٠٠	يوليو	٢	٠,٦١	١,٢٢	٣٦٤,٧١	%٩٢,٢٢
			٣٠٠	أغسطس	٢	٠,٠٢	٠,٠٤	١١,٧٦	%٩٦,٩٨
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المهيأة من الجزء الطوى للتكرير	٣م	٢٩٠٠	يوليو	٢	٠,٣٧	٠,٧٥	٢١٦٠,٧٨	%٩١,١٧
			٢٩٠٠	يوليو	٢	٠,٦١	١,٢٢	٣٥٢٥,٤٩	%٩٢,٢٢
			٢٩٠٠	أغسطس	٢	٠,٠٢	٠,٠٤	١١٣,٧٣	%٩٦,٩٨
١-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete	٢م	٤٥٠	يوليو	٢٤	٠,٣٧	٨,٩٤	٤٠٢٣,٥٣	%٩١,١٧
			٤٥٠	يوليو	٢٤	٠,٦١	١٤,٥٩	٦٥٦٤,٧١	%٩٢,٢٢
			٤٥٠	أغسطس	٢٤	٠,٠٢	٠,٤٧	٢١١,٧٦	%٩٦,٩٨
٢-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete	٢م	٦٠٠	يوليو	٢٤٦	٠,٣٧	٩١,٦٥	٥٤٩٨٨,٢٤	%٩١,١٧
			٦٠٠	يوليو	٢٤٦	٠,٦١	١٤٩,٥٣	٨٩١٧٠,٦٥	%٩٢,٢٢
			٦٠٠	أغسطس	٢٤٦	٠,٠٢	٤,٨٢	٢٨٩٤,١٢	%٩٦,٩٨
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	طن	٢٥٠٠٠	يوليو	٣٩	٠,٣٧	١٤,٥٣	٣٦٣٢٥,٢٩	%٩١,١٧
			٢٥٠٠٠	يوليو	٣٩	٠,٦١	٢٣,٧١	٥٩٢٦٤٧,٠٦	%٩٢,٢٢
			٢٥٠٠٠	أغسطس	٣٩	٠,٠٢	٠,٧٦	١٩١١٧,٦٥	%٩٦,٩٨

مهندس الشركة
()

مهندس الهيئة
(تحت إشراف)

٥٠٦٢٦

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجدية الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيغة العاجلة والطارية لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسبائك)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي
تاريخ الفتح الفني للصناعة ٢٠٢٢-٠٦-١٥
تاريخ العقد للصناعة ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ استلام الموقع للصناعة ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١

تابع : مستخلص رقم (٥) عن الفترة من ٢٠٢٢/٦/١٢ الى ٢٠٢٢/٨/١									
رقم البند	بيانات التعاقب			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	القيمة المضافة خلال الشهر
	بيانات البند	الوحدة	مسر البند	شهور المستخلص	عدد الأيام	إجمالي عدد الأيام			
٢٣	توريد وتركيب مواسير معدنية (صلب ٣٧) بنفس القطاعات القديمة	م.ط	٦٠٠	يونيو	١٩	٥١	٣٤	٠,٣٧	١٢,٦٧
			٦٠٠	يوليو	٣١	٥١	٣٤	٠,٦١	٢٠,٦٧
			٦٠٠	أغسطس	١	٥١	٣٤	٠,٠٢	٠,٦٧
٢٦	استبدال درابزين من أي نوع وعائلته لوضعه الطبيعي	م.ط	١٢٠٠	يونيو	١٩	٥١	٥٥	٠,٣٧	٢٠,٤٩
			١٢٠٠	يوليو	٣١	٥١	٥٥	٠,٦١	٣٣,٤٣
			١٢٠٠	أغسطس	١	٥١	٥٥	٠,٠٢	١,٠٨
٢٣٤	توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الانشائية للازواج الاتية: ٤- فاصل تمدد نيوميثي therma joint بحركة ± ٣سم	م.ط	٣٦٠٠	يونيو	١٩	٥١	٢٦٠	٠,٣٧	٩٦,٨٦
			٣٦٠٠	يوليو	٣١	٥١	٢٦٠	٠,٦١	١٥٨,٠٤
			٣٦٠٠	أغسطس	١	٥١	٢٦٠	٠,٠٢	٥,١٠
٣٩	عمل خرسانة اسفلتية على السافن للكوبري او لمداخله سمك ١٠سم	م.م	٤٢٠	يونيو	١٩	٥١	٥٣١١	٠,٣٧	١٩٧٨,٦١
			٤٢٠	يوليو	٣١	٥١	٥٣١١	٠,٦١	٣٢٢٨,٢٥
			٤٢٠	أغسطس	١	٥١	٥٣١١	٠,٠٢	١٠٤,١٤
٤١	توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبري ومداخله من الخرسانة الاسفلتية	م.م	٢٠٠٠	يونيو	١٩	٥١	٢	٠,٣٧	٠,٧٥
			٢٠٠٠	يوليو	٣١	٥١	٢	٠,٦١	١,٢٢
			٢٠٠٠	أغسطس	١	٥١	٢	٠,٠٢	٠,٠٤
									٧٨,٤٣

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

(عز الدين)



٥٠٦٢٠١

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيغة العاجلة والطارية لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مديولي
تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٢-١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٢١١

تليغ : مستخلص رقم (٥) عن الفترة من ٢٠٢٢/٦/١٢ الى ٢٠٢٢/٨/١															
رقم البيد	بيانات التعاقب						كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض			
	بيانات المستخلص			بيانات البيد											
	الاجمالي عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	مسر البيد	الوحدة	بيانات البيد									
٥١	دهان درازين (اي نوع) لجسم الكوبري	٢م	١٥٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	٥١	١٩	يونيو	٥٠٩	٠,٣٧	١٨٩,٦٣	٢٨٤٤٤,١٢	%٩١,١٧	٢٥,٩٣٢,٥٠
			١٥٠	١٥٠	١٥٠	٥١	٣١	يونيو	٥٠٩	٠,٦١	٣٠٩,٣٩	٤٦٤٠٨,٨٢	%٩٢,٢٢	٤٢,٧٩٨,٢٢	
			١٥٠	١٥٠	١٥٠	٥١	١	أغسطس	٥٠٩	٠,٠٢	٩,٩٨	١٤٩٧,٠٦	%٩٦,٩٨	١,٤٥١,٨٥	
٧٤	عمل اختبارات (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية	عدد	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٥١	١٩	يونيو	١٠	٠,٣٧	٣,٧٣	٢٢٣٥٢,٩٤	%٩١,١٧	٢٠,٣٧٩,١٨
			٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٥١	٣١	يوليو	١٠	٠,٦١	٦,٠٨	٣٦٤٧٠,٥٩	%٩٢,٢٢	٣٣,٦٣٣,١٨	
			٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٥١	١	أغسطس	١٠	٠,٠٢	٠,٢٠	١١٧٦,٤٧	%٩٦,٩٨	١,١٤٠,٩٤	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

(عز الدين سامة)

مديري



٥٠٦٢١

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجدية الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطارية لأعمال الصنعية بالمنطقة الثانية (القتال وسناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مديولي
تاريخ الفتح الفني للعلية ١٥-٢٠٢٢-٢٠٢٢
تاريخ العقد للعلية ١٣-٢٠٢٢-٢٠٢٢
تاريخ استلام الموقع للعلية ١٤-٢٠٢٢-٢٠٢٢
العقد رقم ١٢١١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

تاريخ : مستخلص رقم (٥) عن الفترة من ٢٠٢٢/٦/١٢ الى ٢٠٢٣/٨/١													
رقم البند	بيانات التعاقد			بيانات المستخلص			كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المضافة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض	
	الوحدة	معر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي الايام								
٧٥	توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية بدرجة حماية IP54 عدد ١ مقاس رئيسي ٢٠٠ A	عدد	٤٥٠٠٠	يوليو	١٩	٥١	١	٠,٣٧	٠,٣٧	١٦٧٦٤,٧١	%٩١,١٧	١٥,٢٨٤,٣٨	
		عدد	٤٥٠٠٠	يوليو	٣١	٥١	١	٠,٦١	٠,٦١	٢٧٣٥٢,٩٤	%٩٢,٢٢	٢٥,٢٢٤,٨٨	
			٤٥٠٠٠	أغسطس	١	٥١	١	٠,٠٢	٠,٠٢	٨٨٢,٣٥	%٩٦,٩٨	٨٥٥,٧١	
٨٦	توريد وتركيب كابل قطاع ٣٥x٤ مم ٢ المونوم مسلح	م.ط	٣٢٠	يوليو	١٩	٥١	٨٣٣	٠,٣٧	٣١٠,٣٣	٩٩٣٠٦,٦٧	%٩١,١٧	٩٠,٥٣٧,٨٩	
			٣٢٠	يوليو	٣١	٥١	٨٣٣	٠,٦١	٥٠٦,٣٣	١٦٢٠٢٦,٦٧	%٩٢,٢٢	١٤٩,٤٢٠,٩٩	
			٣٢٠	أغسطس	١	٥١	٨٣٣	٠,٠٢	١٦,٣٣	٥٢٢٦,٦٧	%٩٦,٩٨	٥٠,٦٨,٨٢	
٩٢	توريد وتركيب كشاف ١٠٠ وات LED.	عدد	٤٠٠٠	يوليو	١٩	٥١	٩	٠,٣٧	٣,٣٥	١٣٤١١,٧٦	%٩١,١٧	١٢,٢٢٧,٥١	
			٤٠٠٠	يوليو	٣١	٥١	٩	٠,٦١	٥,٤٧	٢١٨٨٢,٣٥	%٩٢,٢٢	٢٠,١٧٩,٩١	
			٤٠٠٠	أغسطس	١	٥١	٩	٠,٠٢	٠,١٨	٧٥٥,٨٨	%٩٦,٩٨	٦٨٤,٥٦	
١٠٠	توريد وتركيب واختبار علود إنارة من الحديد المجلفن بارتفاع ١٠ متر	عدد	١٢٠٠٠	يوليو	١٩	٥١	٩	٠,٣٧	٣,٣٥	٤٠٢٣٥,٢٩	%٩١,١٧	٣٦,٦٨٢,٥٢	
			١٢٠٠٠	يوليو	٣١	٥١	٩	٠,٦١	٥,٤٧	٦٥٦٤٧,٠٦	%٩٢,٢٢	٦٠,٥٣٩,٧٢	
			١٢٠٠٠	أغسطس	١	٥١	٩	٠,٠٢	٠,١٨	٢١١٧,٦٥	%٩٦,٩٨	٢٠,٥٣,٦٩	
١٠٣	مراسمة ودخان علود الإنارة ببيوة الهرمفلش وتغيير التالف من باب العلود	عدد	٩٥٠	يوليو	١٩	٥١	٨٢	٠,٣٧	٣٠,٥٥	٢٩٠٢١,٥٧	%٩١,١٧	٢٦,٤٥٨,٩٦	
			٩٥٠	يوليو	٣١	٥١	٨٢	٠,٦١	٤٩,٨٤	٤٧٣٥٠,٩٨	%٩٢,٢٢	٤٣,٦٦٧,٠٧	
			٩٥٠	أغسطس	١	٥١	٨٢	٠,٠٢	١,٦١	١٥٢٧,٤٥	%٩٦,٩٨	١,٤٨١,٣٢	
										اجمالي افعال مستخلص (٥) جاري	٥,١٦٧,٧٣٠,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص (٥) جاري	٤,٧٥٠,٣٨٨,٨٨



مهندس الشركة
(عزالسيدلسا)

محاسب
مدير علم التفتيش والصيانة
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

يقتصد
()

٥٠٦٢١

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطارية لأعمال الصناعات بالمنطقة الثانية (القتال وسناء)
تنفيذ / شركة الصفا للعمليات ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ م / محمد مدبولي
تاريخ الفتح الفنى للعمليات ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ م
تاريخ العقد للعمليات ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ م
تاريخ استلام الموقع للعمليات ٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤ م
العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ١٢١١

مستخلص رقم (٦) عن الفترة من ٢٠٢٢/٨/٢ إلى ٢٠٢٢/٨/١٦									
رقم البند	بيانات التعاقب		بيانات المستخلص		كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من إجمالي مدة المستخلص	القيمة المنقذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض
	البيان	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام			
٢	اعمال تكمير وازالة مسطحات اسفلتية باى مسك	م ^٢	٥٠	أغسطس	١٥	١٥	٢٠٧٨,٠٠	١٠٣٩٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٤	تكمير وازالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	م ^٢	١٠٠	أغسطس	١٥	١٥	٦,٠٠	٦٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
١٠١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالبر	م ^٢	٤٥٠	أغسطس	١٥	١٥	١٢٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٢٠١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete بالمجوى المتامى	م ^٢	٦٠٠	أغسطس	١٥	١٥	٧١,٠٠	٤٢٦٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	طن	٢٥٠٠٠	أغسطس	١٥	١٥	٢٧,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٢٦	استبدال برانزين من أي نوع واعادته لوضعه الطبيعي	م ^٢	١٢٠٠	أغسطس	١٥	١٥	٢٩,٠٠	٣٤٨٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٤٠٣٤	توريد وتركيب وعمل فراصل التمدد الانشائية للانواع الآتية: ٤-٤ فاصل تمدد بتومينس therma joint بحركة ٣ سم	م ^٢	٣٦٠٠	أغسطس	١٥	١٥	٦٣,٠٠	٢٢٦٨٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٣٩	عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للتبزي او لمدخله مسك ١٠ سم	م ^٢	٤٢٠	أغسطس	١٥	١٥	١٨٨٦,٠٠	٧٩٢١٢,٠٠	%٩٦,٩٨
٧٣	نقل وتركيب عواكس صاج يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بالهيئة	عدد	١٥٠	أغسطس	١٥	١٥	٢٧٢,٠٠	٤٠٨٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٧٤	عمل اختبارات (Core test) القالب الخرساني لعناصر الكبارى الخرسانية	عدد	٦٠٠٠	أغسطس	١٥	١٥	١٤,٠٠	٨٤٠٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٨٤	توريد وتركيب كابل نحاس ثيرمو بلاستيك قطاع ٣×٢ م نحاس ثرمو	م ^٢	١٤٠	أغسطس	١٥	١٥	٢٣٠,٠٠	٣٢٢٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٨٦	توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥×٤ م ٢ المونوم مسلح	م ^٢	٣٢٠	أغسطس	١٥	١٥	٨٠٠,٠٠	٢٥٦٠٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
٩٢	توريد وتركيب خشباف ١٠٠ وات LED.	عدد	٤٠٠٠	أغسطس	١٥	١٥	٥١,٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠	%٩٦,٩٨
١٠٣	مراشمة ودهان عמוד الإجرة ببيوة الهرقش وتغيير التالف من باب العמוד	عدد	٩٥٠	أغسطس	١٥	١٥	٤٣,٠٠	٤٠٨٥٠,٠٠	%٩٦,٩٨
							اجمالي اعمال مستخلص جارى (٦)	٢,٥٨٧,٦٧,٠٠	اجمالي التعويض مستخلص جارى (٦)
								٢,٥٥٩,٥٢٢,٣٧	



مهندس الشركة
عز السعلاية

محاسب
مدير عام التنفيذ والصيانة



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعية
يعتمد

٥٠٦٦٦

٢٠٢٤
 م
 تاريخ العقد رقم
 ٢٠٢٢-١٢-١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢
 تاريخ استلام الموقع للعميل
 تاريخ العقد للعميل
 تاريخ الفتح الفني للعميل
 ٢٠٢٢-١٢-١٥ / ٢٠٢٢-١٢-١٥
 تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية / م محمد مديوني
 العميل : الصيانة العاجلة والطوارئ للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القدال وسيناء)
 ملاحظات التوضيحات المستحقة طبقاً للجدول رقم ١٥ (التابع) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤

مستخلص رقم (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٧ الى ٢٠٢٣/٩/١٤													
رقم البند	بيانات التفصيل				بيانات المستخلص			كمية الحالية	نسبة كل شهر من اجملي مدة المستخلص	الكمية المنقذة خلال الشهر	قيمة الاصل	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيانات البند	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام	اجملي عدد الايام							
١-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعية بطريقة Shotcrete بالبر	م ^٢	٤٥٠	أغسطس	١٥	٢٩	١٣٣	٠,٥٢	٦٨,٧٩	٣٠٩٥٦,٩٠	%٩٦,٩٨	٣٠,٠٢٢,٠٠	
			٤٥٠	سبتمبر	١٤	٢٩	١٣٣	٠,٤٨	٦٤,٢١	٢٨٨٩٣,١٠	%٩٨,١١	٢٨,٣٤٧,٠٢	
٢-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعية بطريقة Shotcrete بالمجرى العالي	م ^٢	٦٠٠	أغسطس	١٥	٢٩	١٢٤	٠,٥٢	٦٤,١٤	٣٨٤٨٢,٧٦	%٩٦,٩٨	٣٧,٣٢٠,٥٨	
			٦٠٠	سبتمبر	١٤	٢٩	١٢٤	٠,٤٨	٥٩,٨٦	٣٥٩١٧,٢٤	%٩٨,١١	٣٥,٣٣٨,٤١	
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة	طن	٢٥٠٠٠	أغسطس	١٥	٢٩	٥٤	٠,٥٢	٢٧,٩٣	٦٩٨٢٧٥,٨٦	%٩٦,٩٨	٦٧٧,١٨٧,٩٣	
			٢٥٠٠٠	سبتمبر	١٤	٢٩	٥٤	٠,٤٨	٢٦,٠٧	٦٥١٧٢٤,١٤	%٩٨,١١	٦٣٩,٤٠٦,٥٥	
٢٦	استعمال درابزين من أي نوع واعلته لوضعه الطبيعي	م.ط	١٢٠٠	أغسطس	١٥	٢٩	٢٥	٠,٥٢	١٢,٩٣	١٥٥١٧,٢٤	%٩٦,٩٨	١٥,٠٤٨,٦٢	
			١٢٠٠	سبتمبر	١٤	٢٩	٢٥	٠,٤٨	١٢,٠٧	١٤٤٨٢,٧٦	%٩٨,١١	١٤,٢٠٩,٠٣	
٤١	توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبري ومداخله من الخرسانة الاسفلتية	م ^٢	٢٠٠٠	أغسطس	١٥	٢٩	٣٥	٠,٥٢	١٨,١٠	٣٦٢٠٦,٩٠	%٩٦,٩٨	٣٥,١١٣,٤٥	
			٢٠٠٠	سبتمبر	١٤	٢٩	٣٥	٠,٤٨	١٦,٩٠	٣٣٧٩٣,١٠	%٩٨,١١	٣٣,١٥٤,٤١	

مهندس الهيئة

(عز الدين السامري)

مهندس الشركة



١٢٠

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تابع) الصادر بتاريخ ١٥ أبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيغة العاجلة والطارية للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مديولي
تاريخ الفتح الفني للمالية ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ العقد للمالية ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ استلام الموقع للمالية ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢١١

تتبع : مستخلص رقم (٧) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٧ إلى ٢٠٢٣/٩/١٤														
رقم البند	بيانات التفصيل				كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المتبقية	نسبة التعويض	قيمة التعويض					
	بيانات البند	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص										
٥٣	دهان بودرات الكباري وجبين لاجيه مقاومة للعوامل الجوية	م.ط	٦٠	أغسطس	٢٢٢٠	٠,٥٢	٦٨٨٩٦,٥٥	%٩٦,٩٨	٦٦٨,١٥,٨٨					
		م.ط	٦٠	سبتمبر	٢٢٢٠	٠,٤٨	٦٤٣٠٣,٤٥	%٩٨,١١	٦٣٠,٨٨,١١					
٨٤	توريد وتركيب كابل نحاس ثيرمو بلاستيك قطاع ٣×٢ نحاس ثرمو	م.ط	١٤٠	أغسطس	٢٥٠	٠,٥٢	١٨١٠٣,٤٥	%٩٦,٩٨	١٧,٥٥٦,٧٢					
		م.ط	١٤٠	سبتمبر	٢٥٠	٠,٤٨	١٦٨٩٦,٥٥	%٩٨,١١	١٦,٥٧٧,٣١					
٨٦	توريد وتركيب كابل قطاع ٣×٤ م ٢ المونوم مسلح	م.ط	٣٢٠	أغسطس	١٦٠,٦	٠,٥٢	٢٦٥٨٢,٦٩	%٩٦,٩٨	٢٥٧,٧٩٢,٩٠					
		م.ط	٣٢٠	سبتمبر	١٦٠,٦	٠,٤٨	٢٤٨٠٩٩,٣١	%٩٨,١١	٢٤٣,٤١٠,٢٣					
٩٢	توريد وتركيب كشاف ١٠٠ وات LED.	عدد	٤٠٠٠	أغسطس	٦٩	٠,٥٢	١٤٢٧٥٨,٦٢	%٩٦,٩٨	١٣٨,٤٤٧,٣١					
		عدد	٤٠٠٠	سبتمبر	٦٩	٠,٤٨	١٣٢٢٤١,٣٨	%٩٨,١١	١٣٠,٧٢٣,١٢					
											اجمالي الاعمال مستخلص (٧) جاري	٢,٥٤٢,٣٧٠,٠٠		
											اجمالي التعويض مستخلص (٧) جاري	٢,٤٧٩,٤٥٩,٤٩		

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
يعتمد ()

مدير عام التنفيذ والصيانة
محاسب ()

مهندس الهيئة
مهندس الشركة
()




٥٠٦٢٦

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجدولة الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤ م
عملية : الصيانة العاجلة والطارية للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ الفتح الفني للمصلحة ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ العقد للمصلحة ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ استلام الموقع للمصلحة ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١

رقم البند	بيانات التعاقب		بيانات المستخلص		كمية المستخلص الحالية	نسبة كل شهور من اجمالي مدة المستخلص	القيمة المتبقية خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام						
٣	تكمير وازالة خرشة مسحلة للاجزاء الثقلة	٣٠٠	سبتمبر	١٦	١٠٧	٠,٣٨	٤٠,٧٦	١٢٢٢٨,٥٧	%٩٨,١١	١١,٩٩٧,٤٥
		٣٠٠	اكتوبر	٢٦	١٠٧	٠,٦٢	٦٦,٢٤	١٩٨٧١,٤٣	%١٠٦,٠١	٢١,١٦٥,٠٦
٤	تكمير وازالة خرشة عادية للارصفة والجزر	١٠٠	سبتمبر	١٦	١٠	٠,٣٨	٣,٨١	٣٨٠,٩٥	%٩٨,١١	٣٧٣,٧٥
		١٠٠	اكتوبر	٢٦	١٠	٠,٦٢	٦,١٩	٦١٩,٠٥	%١٠٦,٠١	٦٥٩,٣٥
١١	توريد وصب خرشة مسحلة للاجزاء المنهارة من الجزء العلوي للكباري	٢٩٠٠	سبتمبر	١٦	١٢٨	٠,٣٨	٤٨,٧٦	١٤١٤٠,٩٥	%٩٨,١١	١٣٨,٧٣٦,٨٨
		٢٩٠٠	اكتوبر	٢٦	١٢٨	٠,٦٢	٧٩,٢٤	٢٢٩٧٩٠,٤٨	%١٠٦,٠١	٢٤٤,٧٤٩,٨٤
١-١٤	بالمتر المسطح عمل قصصان من الخرشة المسلحة للاعده والتكر الثانوي	٩٠٠	سبتمبر	١٦	٨٧	٠,٣٨	٣٣,١٤	٢٩٨٢٨,٥٧	%٩٨,١١	٢٩,٢٦٤,٨١
		٩٠٠	اكتوبر	٢٦	٨٧	٠,٦٢	٥٣,٨٦	٤٨٤٧١,٤٣	%١٠٦,٠١	٥١,٦٢٦,٩٢
١-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعية بطريقة Shotcrete بالبر	٤٥٠	سبتمبر	١٦	٦٨٢	٠,٣٨	٢٥٩,٨١	١١٦٩١٤,٢٩	%٩٨,١١	١١٤,٧٠٤,٦١
		٤٥٠	اكتوبر	٢٦	٦٨٢	٠,٦٢	٤٢٢,١٩	١٨٩٩٨٥,٧١	%١٠٦,٠١	٢٠٢,٣٥٣,٧٨
٢-١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعية بطريقة Shotcrete بالمعجى المتي	٦٠٠	سبتمبر	١٦	٢٥٦	٠,٣٨	٩٧,٥٢	٥٨٥١٤,٢٩	%٩٨,١١	٥٧,٤٠٨,٣٧
		٦٠٠	اكتوبر	٢٦	٢٥٦	٠,٦٢	١٥٨,٤٨	٩٥٠٨٥,٧١	%١٠٦,٠١	١٠١,٢٧٥,٧٩
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣١) لزوم الخرشة المسلحة	٢٥٠٠٠	سبتمبر	١٦	٢٦	٠,٣٨	٩,٩٠	٢٤٧٦١٩,٠٥	%٩٨,١١	٢٤٢,٣٩٠,٠٥
		٢٥٠٠٠	اكتوبر	٢٦	٢٦	٠,٦٢	١٦,١٠	٤٠٢٣٨٠,٩٥	%١٠٦,٠١	٤٢٨,٥٧٥,٩٥
٤١	بالمتر المكعب توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبري بالخرشة الاسفلتية	٢٠٠٠	سبتمبر	١٦	١٩	٠,٣٨	٧,٢٤	١٤٤٧٦,١٩	%٩٨,١١	١٤,٢٠٢,٥٩
		٢٠٠٠	اكتوبر	٢٦	١٩	٠,٦٢	١١,٧٦	٢٣٥٢٣,٨١	%١٠٦,٠١	٢٥,٠٥٥,٢١
٥٤	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني من الطوب الطافي معك طوبية فائتر	١٥٠٠	سبتمبر	١٦	٢٠	٠,٣٨	٧,٦٢	١١٤٢٨,٥٧	%٩٨,١١	١١,٢١٢,٥٧
		١٥٠٠	اكتوبر	٢٦	٢٠	٠,٦٢	١٢,٣٨	١٨٥٧١,٤٣	%١٠٦,٠١	١٩,٧٨٠,٤٣
٧٢	بالعد تخريم وتوزيع اشجار حديد تسليح باي قطر	٦٠	سبتمبر	١٦	٤٨٦٠	٠,٣٨	١٨٥١,٤٣	١١١٠٨٥,٧١	%٩٨,١١	١٠٨,٩٨٦,١٩
		٦٠	اكتوبر	٢٦	٤٨٦٠	٠,٦٢	٣٠٠٨,٥٧	١٨٠٥١٤,٢٩	%١٠٦,٠١	١٩٢,٦٦٥,٧٧
٨٩	بالعد نقل وقت الاعده القديمة ونقلها الى مخازن الهيئة	٢٠٠٠	سبتمبر	١٦	١٢	٠,٣٨	٤,٥٧	٩١٤٢,٨٦	%٩٨,١١	٨,٩٧٠,٠٦
		٢٠٠٠	اكتوبر	٢٦	١٢	٠,٦٢	٧,٤٣	١٤٨٥٧,١٤	%١٠٦,٠١	١٥,٨٢٤,٣٤

٢,٠٤٢,١٢٨,٧٧	اجمالي التعويض مستخلص جاري (٦)	اجمالي الاعمال مستخلص جاري (٦)
--------------	--------------------------------------	--------------------------------------



مهندس الشركة
(مستخلصات التكلفة)


مهندس الهيئة
(مستخلصات التكلفة)

مدير عام التنفيذ والصيانة
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

٥٠٦٢٦

كشوفات التعويضات المستحقة طبقاً للجريدة الرسمية العدد ١٥ (تاريخ) الصادر بتاريخ ١٥ إبريل سنة ٢٠٢٤ م
عصية : الصيانة العاجلة والطارية لأعمال الصنعية بالمنطقة الثانية (القتال وسيناء)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ الفتح الفني للعملية ٢٠٢٢-٠٢-١٥
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢-٠٦-١٣
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١٢-١٤
العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٢١١

رقم البند	بيانات التعاقد	بيانات المستخلص				نسبة كل شهر من اجمالي مدة المستخلص	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
		الوحدة	سعر البند	شهور المستخلص	عدد الايام				
٢	تكسير وإزالة خرشة مسحلة للاجزاء التالفة	م ^٢	٣٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	١٥٩٣,٧٥	%١٠,٦٠,٥١	١,٦٩٧,٥٠
			٣٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٨٦٠,٦٢,٥	%١١٤,٤٣	٩,٨٤٨,١٣
١١	توريد وصب خرشة مسحلة للأجزاء المتآكلة من الجزء العلوي للكباري	م ^٢	٢٩٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	١٤٥٠٠,٠٠	%١٠,٦٠,٥١	١٥,٤٤٣,٩٥
			٢٩٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٧٨٣٠٠,٠٠	%١١٤,٤٣	٨٩,٥٩٨,١٩
١٠٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete	م ^٢	٤٥٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٦٤٤٠,٦٢,٥	%١٠,٦٠,٥١	٦,٨٠٩,١٠
			٤٥٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٣٤٧٧٩٣,٧٥	%١١٤,٤٣	٣٩٧,٩٨٠,٣٩
١٩	صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرشة المسحلة	طن	٢٥٠٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٣١٢٥٠,٠٠	%١٠,٦٠,٥١	٣٣,٢٨٤,٣٨
			٢٥٠٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	١,٦٨٧٥٠,٠٠	%١١٤,٤٣	١٩٣,١٠٠,٦٣
٢٦	استبدال درابزين من أي نوع وعائلته لوضعه الطبيعي	م.ط	١٢٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٤٦٨٧,٥٠	%١٠,٦٠,٥١	٤,٩٩٢,٦٦
			١٢٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٢٥٣١٢,٥٠	%١١٤,٤٣	٢٨,٩٦٥,٠٩
٣٠	توريد وتركيب كراسي من التيوبرين المسلح بالحوالات الآتية: ٣- كرسي ارتكاز حاملة ١٦٠ طن.	طن	١٨٠٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	١٠,١٢٥٠,٠٠	%١٠,٦٠,٥١	١٠,٧٨٤,١٣٨
			١٨٠٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٥٤٦٧٥٠,٠٠	%١١٤,٤٣	٦٢٥,٦٤٦,٠٣
٤١	مرامشة ودخل الركز الحديدية (Cast Steel 55) بمدة ليونسية مقصورة للصدأ،	عدد	٢٥٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٤٦٨٧,٥٠	%١٠,٦٠,٥١	٤,٩٩٢,٦٦
			٢٥٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٢٥٣١٢,٥٠	%١١٤,٤٣	٢٨,٩٦٥,٠٩
٥١	توريد وعمل ترميمات لضيق مناسب الكوبري ومداخله من الخرشة الاسفلتية	م ^٢	٢٠٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٩٣٧٥٠,٠٠	%١٠,٦٠,٥١	٩,٩٨٥,٣١
			٢٠٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٥٠٦٢٥٠,٠٠	%١١٤,٤٣	٥٧,٩٣٠,١٩
٥٤	دخان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري	م.ط	١٥٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	١١٩٥,٣١	%١٠,٦٠,٥١	١,٢٧٣,١٣
			١٥٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٦٤٥٤,٦٩	%١١٤,٤٣	٧,٣٨٦,١٠
٨٤	توريد وبناء مبني من الطوب الطلي سمك طوبة فلفتر	م ^٢	١٥٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٢٣٤,٣٨	%١٠,٦٠,٥١	٢٤٩,٦٣
			١٥٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	١٢٦٥,٦٣	%١١٤,٤٣	١,٤٤٨,٢٥
٨٦	توريد وتركيب كابل نحاس ثيرموستاتك قطاع ٢x٢ م نحاس ثرمو	م.ط	١٤٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٣٩٠,٦	%١٠,٦٠,٥١	٥,٨٤٤,٧٧
			١٤٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	٢٤٥٣١,٢٥	%١١٤,٤٣	٣٣,٧٩٢,٦١
٩٢	توريد وتركيب كابل قطاع ٣٥x٤ مم ألومنيوم مسلح	م.ط	٣٢٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٢١٦٩٥٠,٠٠	%١٠,٦٠,٥١	٢٣١,٠٧٣,٤٥
			٣٢٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	١١٧١٥٣,٠٠	%١١٤,٤٣	١,٣٤٠,٥٨١,٧٨
	LED	عدد	٤٠٠٠	أكتوبر	٥	٠,١٦	٢٨١٢٥٠,٠٠	%١٠,٦٠,٥١	٢٩,٩٥٥,٩٤
			٤٠٠٠	نوفمبر	٢٧	٠,٨٤	١٥١٨٧٥٠,٠٠	%١١٤,٤٣	١٧٣,٧٩٠,٥٦
اجمالي التعويض مستخلص (٩) جاري									
٣٦,٠٩٣٦,٩٢									



مهندس الشركة
(عز الدين جاسم)

محاسب

مدير عام التنفيذ والصيانة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

