

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (١) جاري للعملية بعاليه.

بمبلغ: ١٥٣٠.٥٦٦٥,٦٥ جنيهاً (فقط خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف وستمائة وخمسة وستون جنيهاً وخمسة وستون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/ ٢١



مهندس /

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(i)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والمواصلات

قسم : المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة السدادر جروب للتنشيط والبناء

الطلاب طيه ، أو : مستخلص التعويضات عند علاج تطور رنخ كفاءة صديق المويبي/ المستنة
بموجب (المرحلة 1) من صلاصة بقة المويبي بطول 60 كم (المستنة الهانصة اسم م صت الخ م بطون
ك (أعمال طرات - أعمال كبار - عدد 4 رنخ 11).

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

_____ } إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم شركة الاستاء جروب للتشيد والبناء

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم							
	بيانات		نوع الخصم					
١٠	مستخلص التوقيعات رقم (١) على شكلية نموذج رقم ١٠٠ والإيفاء له رد حوالا مرسية السيدى بطلال ١٠ كم (لشخص السيد بطلال ٨ كم أعمال طرفى - أعمال كبرى - عدد ٤ برنج ١٠)		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
							١٥ ٢٠٥ ٦٦٥, ٦٥	
			إجمالى الأصل					
	بيانات الاستقطاعات		جنيه		قرش			
	عادى							
	إضافى							
	دمغة توقيع							
	قرش							
	قرش							
	قرش							
	رسم الدمغة							
	صافى القيمة المطلوب صرفها							

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الابرادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجم نئی ————— سنة ۲۰۲ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠٠ - ٢٠٢١ س

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : إضياء الكاتب المنوط : إضياءات موظف الشطب اذن صرف

الشكايات : رقم : امضاء الكاتب المندوب :

شیک
إذن صرف

الشيكات

الحوايات

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء السخنة)

تاريخ التعاقد / ١٠-١٨-٢٠٢٢

إجمالي قيمة التعويضات المستحقة عن الفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب قانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

رقم المستخلص	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	نسبة الايام	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنية المصرى	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنية المصرى	نسبة التعويض / الشهر	قيمة التعويض الشهر بالجنيه المصرى	إجمالي قيمة التعويضات بالمستخلص بالجنية المصرى	قيمة قروك الاسعار عن المستخلص
	الى	من										
مستخلص ١	٢٠٢٢، فبراير، ٠٣	٢٨ فبراير، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٢٦	١٨٩	٠,١٣٨	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	١٣,٣٨٤,٦٥٨,٣١	%٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٣٠٥,٦٦٥,٦٥	١٤,٨١٩,٥٧٢,٤٠
	٢٠٢٢، مارس، ٠١	٣١ مارس، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣١	١٨٩	٠,١٦٤	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	١٥,٩٥٨,٦٣١,٠٦	%١١,٩٥	١,٩٠٧,٠٥٦,٤١		
	٢٠٢٢، أبريل، ٠١	٣٠ أبريل، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣٠	١٨٩	٠,١٥٩	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	١٥,٤٤٣,٨٦٦,٥١	%٢٠,٠٤	٣,٠٩٤,٩٤٤,٨٤		
	٢٠٢٢، مايو، ٠١	٣١ مايو، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣١	١٨٩	٠,١٦٤	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	١٥,٩٥٨,٦٣١,٠٦	%١٩,٧٧	٣,١٥٥,٠٢١,٣٦		
	٢٠٢٢، يونيو، ٠١	٣٠ يونيو، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣٠	١٨٩	٠,١٥٩	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	١٥,٤٤٣,٨٦٦,٥١	%١٩,٨٠	٣,٠٥٧,٨٧٩,٦٣		
مستخلص ٢	٢٠٢٢، يوليو، ٠١	٣١ يوليو، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣١	١٨٩	٠,١٦٤	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	١٥,٩٥٨,٦٣١,٠٦	%١٧,٩٤	٢,٨٦٢,٩٧٨,٤١	١٨,٨٢٨,٨٠٤,٦٨	١٠,٣١,٣٨٩,٩٠
	٢٠٢٢، أغسطس، ٠١	٣١ أغسطس، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣١	١٨٩	٠,٠٥٣	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	٥,١٤٧,٩٤٥,٥٠	%٢٣,٨٥	١,٢٢٧,٧٨٥,٠٠		
	٢٠٢٢، أغسطس، ١١	٣١ أغسطس، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٢١	٧٥	٠,٢٨٠	٧٠,٣٨٣,٨٤٥,٠٠	١٩,٧٠٧,٤٧٦,٦٠	%٢٣,٨٥	٤,٧٠٠,٢٣٢,١٧		
	٢٠٢٢، سبتمبر، ٠١	٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣٠	٧٥	٠,٤٠٠	٧٠,٣٨٣,٨٤٥,٠٠	٢٨,١٥٣,٥٢٨,٠٠	%٢٦,٠٤	٧,٣٣١,١٨١,٢٠		
	٢٠٢٢، أكتوبر، ٠١	٢٤ أكتوبر، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٢٤	٧٥	٠,٣٢٠	٧٠,٣٨٣,٨٤٥,٠٠	٢٢,٥٢٢,٨٣,٤٠	%٣٠,١٨	٦,٧٩٧,٣٩٠,٢١		
مستخلص ٣	٢٠٢٢، أكتوبر، ٢٥	٣١ أكتوبر، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٧	٦٨	٠,١٠٣	٥٥,٧٧٣,٩٠٠,٠٠	٥,٧٤١,٤٣٠,٨٨	%٣٠,١٨	١,٧٣٢,٧٦٣,٨٤	٢٣,٨٧٨,٦١١,٠٤	١٧,٥٥٠,٠٧٠,٢١
	٢٠٢٢، نوفمبر، ٠١	٣٠ نوفمبر، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣٠	٦٨	٠,٤٤١	٥٥,٧٧٣,٩٠٠,٠٠	٢٤,٦٠٦,١٣٢,٣٥	%٣٤,٤٧	٨,٤٨١,٧٣٣,٨٢		
	٢٠٢٢، ديسمبر، ٠١	٣١ ديسمبر، ٢٠٢٢	٢٢-٢٢	٣١	٦٨	٠,٤٥٦	٥٥,٧٧٣,٩٠٠,٠٠	٢٥,٤٢٦,٣٣٦,٧٦	%٥٣,٧٤	١٣,٦٦٤,١١٣,٣٨		
	٢٠٢٢، يناير، ٠١	٣١ يناير، ٢٠٢٣	٢٢-٢٢	٣١	٨٩	٠,٣٤٨	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٢٠,٥٠٢,١٩٠,٣٠	%٦٥,٣٥	١٣,٣٩٨,١٨١,٣٦		
	٢٠٢٣، فبراير، ٠١	٢٨ فبراير، ٢٠٢٣	٢٢-٢٢	٢٨	٨٩	٠,٣١٥	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	١٨,٥١٨,١٠٧,٣٧	%٦٨,٩٠	١٢,٧٥٨,٩٧٥,٩٨	٤٢,٥٩٩,٢٥٢,٦٠	٣٠,٣١٧,٨٥٨,٦٣
مستخلص ٤	٢٠٢٣، مارس، ٣٠	٢٠٢٣، مارس، ٣٠	٢٣-٢٣	٣٠	٨٩	٠,٣٢٧	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	١٩,٨٤٠,٨٢٩,٣٣	%٨٢,٨٧	١٦,٤٤٢,٠٩٥,٢٦		

