

2023/10/01

30/11/2021

العقد رقم (1872 / 2022 / 2023) تاريخ 26 / 04 / 2023

[illegible]

تنفيذ أعمال الأساس والأضفاف والرحلات لمشروع ازواج الرصلة بين الطريق الصحراوي الغربي ومطار
 أسوان بالطماح الثاني من الكم ٢٨ إلى الكم ٧,٨ بطول ٤ كم اتجاه طريق أسوان تونكي بالأمير المباشر
 تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

نموذج حساب قيمة التعويض (فروق الأسعار) لطبقات الرصف الإنشائي

*	رقم العقد	٢٠٢٣ / ٠٤ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ / ١٨٧٢		
*	تاريخ استلام الموقع	١٥ يونيو ٢٠٢٣		
*	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	٢٠٢٣	١ أكتوبر
*	فترة الحساب	من	٣٠ يوليو ٢٠٢٣	إلى ١ أكتوبر ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	المفرادات	عناصر البند المستقر	سعر البند (جنبيه) بالقائمة التعاقدية	سعر البند (جنبيه) (مذكورة زيادة سعر السوق والتبوين ملحق ٢٠٢٣)	فرق سعر البند (جنبيه)	الكمية المتقاة	قيمة التعويض للبند (جنبيه)	ملاحظات
١	بالبحر المسطح قوريد وفرد منطقة رابطة من الخرسانة لأرصفة بسمك ٦ سم بعد الملأ	٢ م	مواد يدوية	١٤٦,٠٠	١٦٦,٢٥	٢,٢٥	٢٤٥٨٢	٤٩٧٧٨٥,٥	
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض فقط أرصفة سبعة وتسعون ألفا وسبعمائة خمسة وخمسون ألفا لغير								٤٩٧٧٨٥,٥٠




 (مختبر)

 رئيس الإدارة المركزية

 للمحاسبة والعقود - أسوان







للبنية العامة
للطرق و للبحري و للنقل البري
(GARBLT)
(منطقة الماشقة - جندوب للبرادي - أسوار)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق طيه استمارة رقم 50 ع. ح وفروق أسعار المواد البترولية لمستخلص (3) جاري لمشروع تنفيذ أعمال الأساس والأسفلت والحمايات لإزدواج الوصلة بين الطريق الصحراوي الغربي ومطار أسوان بالقطاع الثاني من كم 3.8 الي الكم 7.8 بطول 4 كم اتجاه أسوان-توشكي .

تنفيذ : شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا في : / 2023 /

مرفق

- 1- عدد (1) مستخلص جاري 3 .
- 2- عدد (1) فروق أسعار .
- 3- مذكرة زيادة أسعار طبقات الرصف .

رئيس الادارة المركزية



عبد يحيى كرومر

٤٩٨٣٥

ملفكرة للمعرض
على السيد اللواء مهنتس / رئيس مجلس الإدارة

بشمل

- صئورت القففة الموحدة للطرق المعدلة في يناير ٢٠٢٢ الإخذ في الإعتبار عن حصف بنود طققات الإسفلت (رابطة - مطحية - MC - RC) زيادة سعر البيتومين في ٢٠٢١/٤/٢٠ ٢٠٢٢/٤/٢١
- والى الزيادة التي اقرتها التولية بزيادة اسعار البيتومين بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢١ و زيادة سعر السولار في ٢٠٢٢/٥/٢٠


- تم اعانة حصف سعر بنود طققات الإسفلت التي تتلوت بيئة الزيادة للكون كالآتي :-

المواد طبقا لآخر زيادة	السعر طبقا لآخر زيادة لاسطر	السعر طبقا للقففة	المبلغ
البيتومين وزيادة السولار ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٢٠	البيتومين في ٢٠٢٢/٣/٢١ حتى ٢٠٢٢/٥/٢١	الموحدة للصغر في ٢٠٢٢	
٢٠٢٢/٥/٢٠ حصة ٣١.٥	٢٠٢٢ حصة ٣١	٢٠٢٢ حصة ٣١	مطبة الترطب (MC) معدل ١,٢ كغم/م ^٢
٢٠٢٢ حصة ١٠٠.٧٥	٢٠٢٢ حصة ١٠٠.٠	٢٠٢٢ حصة ١٠٠	مطبة التحيق (RC) معدل ٠.٠٤ كغم/م ^٢
٢٠٢٢ حصة ١٧٩.٥	٢٠٢٢ حصة ١٧٧	٢٠٢٢ حصة ١٧٨	مطبة لاسم
٢٠٢٢ حصة ١٦٦.٢٥	٢٠٢٢ حصة ١٦٤	٢٠٢٢ حصة ١٥٦	مطبة لاسم
٢٠٢٢ حصة ١٢١.٢٥	٢٠٢٢ حصة ١٥٩	٢٠٢٢ حصة ١٥٠	مطحية فسم
٢٠٢٢ حصة ١٨٠.٥	٢٠٢٢ حصة ١٧٨	٢٠٢٢ حصة ١٦٤	مطحية فسم

المعلق

- التكرم بتقنية ما ترونه منسبا نحو المواقفة نحو معارضة الشركات المعلقة للمشروع وعلت التي تقوم بالبيئة بالاشراف عليها طبقا للاسعار الموضحة عليه للاحقة في الاعطاف وزيادة البيتومين في ٢٠٢٢/٣/٢١ و زيادة سعر السولار في ٢٠٢٢/٥/٢٠ للاعمال التي تم تنفيذها بشوارح ارتفاع الاسعار المذكورة بالحدول عليه.
- والامر مطوض لمباديكم

والأمر مطروض لمباديكم

التوقيع ()
مهنتس / حكام بيطور الحين
رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

١- رأى السيد مهنتس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
رجاء د. لاسم بالمراسم

التوقيع ()
مهنتس / مهنتس زسولن
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٢- رأى السيد اللواء مهنتس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهنتس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق

٣- قرار السيد اللواء مهنتس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهنتس / حكام الدين حصفلي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق
٢٠٢٢/٥/٢٠

٢٠٢٢/٥/٢٠

٢٠٢٢/٥/٢٠

٢٠٢٢/٥/٢٠