


رقم بند	بيان الأعمال	الكمية بالمتر	اللون	الوحدة	مقدار العمل السابق المزمع	مقدار الأعمال حتى تمت خلال هذه	إجمالي الأعمال حتى تمت حتى الآن	نسبة تصرف	قيمة الأعمال حتى تمت حتى الآن	إستقلاص أو حجز	الباقي بعد الإستقلاص	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (التماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالمعنى المطلوب لزوم الأساسات بأجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب المصرح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المكاتب العمومية والبند شامل مما جديده طبقا لأصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	م ^٢	١٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	٩٧%	٩,٢٧٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٧٠,٢٠٠	مهندسين الشريعة متواجدين
٤	باليوم أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابتون) والبند يشمل التجليظ طوال فترة التنفيذ.	٦٠,٠٠٠	١,٤٤٣,٠٠٠	اليوم	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٩٧%	٥٧,٣٨٨,١١٠	٠,٠٠٠	٥٧,٣٨٨,١١٠	أوقات المشروع متواجدين
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إجمال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن ١ حتى ٣ سم ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد تآكلية أو يوردة (مارة من مائل ٢٠٠) وذلك بسك ١ متر ترمد على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدهك جيدا باستخدام آلات الدهك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح الخوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٠٠,٠٠٠	٤٨٧,٠٠٠	م ^٢	١٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	٩٧%	٥٠,٥٤٥,٧٣٠	٠,٠٠٠	٥٠,٥٤٥,٧٣٠	براعى تفليذ بتود العقد
٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ وأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٧٠,٠٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠	م ^٢	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٩٧%	٩٣,٧٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣,٧٠٢,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم مع الدهك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الخوى للزمنه للحصول على أسطح أملس للأسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٢٥,٠٠٠	٣,٣٢٥,٠٠٠	م ^٢	٢٣٨,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠	٤٥٦,٠٠٠	٩٧%	١,٤٧٠,٧١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٧٠,٧١٤,٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية (١٠٠ م) (رتيه ١٢) وسمك ١ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مخامم للتكرينات + ٠,٨ م ^٣ زلط + ٠,٤ م ^٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرب على المقاومة رتيه ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ qd م للمتر الطولى في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ qd م للمتر الطولى في الاتجاه العكسى مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالفيش المطفرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مستلزماته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠,٠٠٠	١,٥٩٠,٠٠٠	م ط	٩٦,٠٠٠	١٩٢,٠٠٠	٢٨٨,٠٠٠	٩٧%	٤٤٤,١٨٢,٤٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٤,١٨٢,٤٠٠	
١١	بالمتر توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل القطع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لكل الحديد والحدود المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتثبيت وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	طن	٣٣,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٩٧%	٢,٦٨٨,٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٨٨,٨٤٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة الخفية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لثاف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٥٢٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	م ^٢	٤٦٨,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	٩٧%	١١,٢٢٧,٧٥٠	٠,٠٠٠	١١,٢٢٧,٧٥٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من الاسسومات المسلح سمك ٤ سم والثقة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى ألا يقل الركب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٥٥,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	م ^٢	٩١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٩٠٩,٠٠٠	٩٧%	٩٢,٥٨١,٦٥٠	٠,٠٠٠	٩٢,٥٨١,٦٥٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتقليد رمل ملتب بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الأقل محتوي الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم /م ^٣ لكل ٣م ^٣	٥٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	م ^٢	١٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٩٧%	١٣,٩٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩٦٨,٠٠٠	
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وجوانب البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الأوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعات	٤٥٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	م ط	١٨٨,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٧٢,٠٠٠	٩٧%	٣٦,٧٠٤,٨٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,٧٠٤,٨٠٠	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المثلثة حتى تاريخ المستخلص												٤,٩٦٩,٢٢٤,٦٤٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠٠
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥ % لحين نهو المفاوضات وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة												٤,٧٢٠,٧٦٣,٤٠٨
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق												٢,٢٧٢,٦٨٣,٤٩٧
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (لفظ وقدره اثنان مليون واربعمائة و ثمانية واربون الفا و تسعة وسبعون و اثنى عشر ٩١١/١٠٠٠ جنيها لا غير)												٢,٤٤٨,٠٧٩,٩١١



المندوب /
مدير الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة على البحيرة وكفر الشيخ
المهندس / السيد عبد السلام عامر

المندوب /
مدير الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة على البحيرة وكفر الشيخ
المهندس / السيد عبد السلام عامر

المندوب /
مدير الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة على البحيرة وكفر الشيخ
المهندس / السيد عبد السلام عامر

المندوب /
مدير الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة على البحيرة وكفر الشيخ
المهندس / السيد عبد السلام عامر

المندوب /
مدير الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة على البحيرة وكفر الشيخ
المهندس / السيد عبد السلام عامر

المندوب /
مدير الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة على البحيرة وكفر الشيخ
المهندس / السيد عبد السلام عامر