



مستخلص رقم (٥) جاري

مشروع: تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي المزدوج طنطا / المحلة الكبرى (المرحلة الأولى) بطول ١١ كم

عقد رقم ٢٠٢٢/١٢/٤ تاريخ بدأ العمل ٢٠٢٣/٢٠/٢٢

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/١٠/٨

تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

رقم البلد	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الاتصال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي تمت حتى الان	مقدار العمل التي جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع لو حجز	الباقى		ملاحظات
		قروش	جنيه									قروش	جنيه	
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت .. الخ	٦٠	٢٢٠٠٠	٢م	٢٢٠٠٠	٢٠٥٠٠	١٥٠٠٠	٢٢٠٠٠	جاري	١٣٢٠٠٠٠		١٣٢٠٠٠٠	٩٩٠٠٠٠	١- برزخي تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	١٨٠٠	٥٥٠٠	طن	٥٥٠٠	٥٥٠٠		٥٥٠٠	جاري	٩٩٠٠٠٠		٩٩٠٠٠٠	٧٤٢٥٠٠	٢- المهندسون متواجدين
٣	أعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ	٣٣	٦٦٥٠٠٠	٢م	٦٦٥٠٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	جاري	٧٤٢٥٠٠٠		٧٤٢٥٠٠٠	٣١٦٠٥٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	أعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	١٤٧	٢٤٣٠٠٠	٢م	٢٤٣٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢١٥٠٠٠	جاري	٣١٦٠٥٠٠		٣١٦٠٥٠٠	٦٩٥٠٠٠	٤- لائحات الصلابة متواجدة
٥	أعمال انشاء طبقة لاصقة .. الخ	١٠	٢٤٣٠٠٠	٢م	٢٤٣٠٠٠		٦٩٥٠٠	٦٩٥٠٠	جاري	٦٩٥٠٠٠		٦٩٥٠٠٠	٩٧٩٥٠٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	أعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	١٤١	٢٤٣٠٠٠	٢م	٢٤٣٠٠٠		٦٩٥٠٠	٦٩٥٠٠	جاري	٩٧٩٥٠٠		٩٧٩٥٠٠	٧٢٨٠٠٠٠	٦- الملاحظات الإرشادية والتجديدية متواجدة
٧	أعمال توريد وفرش مواد أساس .. الخ	٤٠٠	٢٠٥٠٠	٣م	٢٠٥٠٠	١٥٥٠٠	٢٧٠٠٠	١٨٢٠٠٠	جاري	٧٢٨٠٠٠٠		٧٢٨٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	٧- فروع العمل متواجد
٨	أعمال حفر .. الخ	٤٠	٢٢٥٠٠	٣م	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠		٢٢٥٠٠	جاري	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠		٨- برزخي خصم رسوم معمل المنطقة
														٩- برزخي خصم رسوم تآكل المجاري والمناجم
														١٠- العمل متواجد
														١١- البرنامج الزمني متواجد
														١٢- التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
														١٣- التقرير المبني متواجد
														١٤- خطة ضبط الجودة متواجدة
														١٥- برزخي تمليه مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ ألف جنيهها (الحين ظهور نتائج 9
														العيينات للطبقة السطحية

تحريري: ٢٠٢٣/١٠/٨

الجملة

قروش

جنيه

٨٠,٨٠٤,٥٠٠

٨٠,٨٠٤,٥٠٠

٨٠,٨٠٤,٥٠٠

٨٠,٨٠٤,٥٠٠

رؤس فوجد على صحته
يدفع الى المقابل مبلغ
أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات

تحريري

سنة

٢٠٠

٨٠,٨٠٤,٥٠٠

٨٠,٨٠٤,٥٠٠

٨٠,٨٠٤,٥٠٠

٨٠,٨٠٤,٥٠٠

مدير تنفيذ العملية
٢٠٢٣/١٠/٨

مدير المشروع
٢٠٢٣/١٠/٨

مدير عام المشروع
٢٠٢٣/١٠/٨

مدير عام المشروعات
٢٠٢٣/١٠/٨

مهندس الشركة
٢٠٢٣/١٠/٨

مهندس الشركة
٢٠٢٣/١٠/٨

مهندس الشركة
٢٠٢٣/١٠/٨