

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه جنيه	مقدار العمل السابق أجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً أعمال الكباري											
أ- أعمال البر											
٢	٢٠٠	م³	بالمتر المكعب إزالة تعديبات عشوائية (كالاكشاك المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل مايلزم لنهؤ الاعمال كاملة مع نقل ناتج الازالة لمسافة ٥٠٠ متر طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٨٧,٧٩	٠,٠٠	جاري	١٧٥٥٨,٠٠	٠	١٧٥٥٨,٠٠	متواجد عدد ٦ مهندسين - متواجد عدد ٢ مراقب
٤	٢٠٠	م³	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهؤ العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميحه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	٩,١٤	٠,٠٠	جاري	١٣٧١,٠٠	٠	١٣٧١,٠٠	عدد ٢ لوحات المشروع متواجد - التقارير الأسبوعية متواجدة
٦	٢	مقطوعة	بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف و الادارة العامة للمرور	٥٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	جاري	٥٠٠٠٠,٠٠	٠	٥٠٠٠٠,٠٠	متواجد التقرير الميدني - التقرير النصف شهري متواجد- التقرير الشهري متواجد
١١	٦٠٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر و البند شامل مما جميحه طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	٤٣٦,٨٠	٠,٠٠	جاري	١٥٢٨٨٠,٠٠	٠	١٥٢٨٨٠,٠٠	
١٢	٣	عدد	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحركات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميحه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	٢٤٤,٨٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٨٩٦٠٠,٠٠	٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠	متواجد عدد ٤ سيارات معروفة البراءة البرنامج الزمني متواجد
١٣	٤,٥٠٠	م. ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة و السعر يشمل الأعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر و التكسير الى المقالب العمومية مع نهؤ العمل نهوا كاملا و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٣,١٥٠	٢٩٠٧,٦٠	٠,٠٠	جاري	٩١٥٨٩٤٠,٠٠	٠	٩١٥٨٩٤٠,٠٠	مكتب الموقع متواجد متواجد تعليمات الأمن الصناعي
١٤	٢,٠٠٠	م. ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة و السعر يشمل الأعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر و التكسير الى المقالب العمومية مع نهؤ العمل نهوا كاملا و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٤,٢٠٠	٦٤٧,٢٠	١٦٥,٠٠	جاري	٣٤١١٢٤٠,٠٠	٠	٣٤١١٢٤٠,٠٠	متواجد أجهزة كمبيوتر بمستلزماتها متواجدة و هي - عدد ٢ جهاز ديسك توب - عدد ٢ جهاز لاب توب - متواجد عدد ٥ علب (CD) HD - متواجد عدد ٢ طابعة ليزر A3 أبيض و أسود - متواجد عدد ٥ علبة حبر ليزر و ألوان
٢١	١	عدد	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل و البند يشمل نهؤ العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١٤٥,٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٤٥٠٠٠,٠٠	٠	١٤٥٠٠٠,٠٠	تأمين سلامة المرور متواجد
٢٣	٢,٠٠٠	م³	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و الفنة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر و سدد الجوانب إذا لزم الأمر و إزالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر و المخلفات للمقالب العمومية القياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٨٥	٥٥٨,٤٨	٠,٠٠	جاري	٤٧٤٧٠,٨٠	٠	٤٧٤٧٠,٨٠	

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع:-

م / نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع:-

محاسب

مراجع

التوقيع:-

محاسب

المالك: الهيئه العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروعات

التوقيع:-

م

إستشاري المشروع
مدير المشروع

التوقيع:-

م

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-

التوقيع:-

م

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه جنيه	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٢٤	٢,٠٠٠	م³	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	٨٥٠٠٠,٠٠	٠	٨٥٠٠٠,٠٠	
٢٦	٢٨,٠٠٠	م³	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة الموردة بمعرفة المقاول حتى منسوب ٣ متر من سطح الارض وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة والبند يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمى للقاع والشركة مسؤولة مسؤولة كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	٥٢٠٦,٨٧	٠,٠٠	٥٢٠٦,٨٧	جارى	٤٦٨٦١٨,٣٠	٠	٤٦٨٦١٨,٣٠	
٢٨	٥٠٠	م³	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣م,٨ زلط + ٣م,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /سم² ولا يقل محتوي الأسمنت ٢٥٠ كجم/م³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١,٥٠٠	٤٤,٥٢	٢,٠٠	٤٦,٥٢	جارى	٦٩٧٨٠,٠٠	٠	٦٩٧٨٠,٠٠	
٣٠	٣,٨٠٠	م³	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم و محتوي الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢,٢٠٠	١٣٠٢,٨٠	٤٥,٠٠	١٣٤٧,٨٠	جارى	٢٩٦٥١٦٠,٠٠	٠	٢٩٦٥١٦٠,٠٠	
١	٣,٨٠٠	م³	علاوة نتيجة زيادة اجهاد ٣٥٠ كجم /سم² و محتوي الاسمنت الي ٤٠٠ كجم/م³ طبقاً لإعتماد إستشاري الهيئه و الإدارة المركزية لبحوث الكباري	٦٥	١٣٠٢,٨٠	٤٥,٠٠	١٣٤٧,٨٠	جارى	٨٧٦٠٧,٠٠	٠	٨٧٦٠٧,٠٠	
٣١	٧٠٠	م³	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم² و محتوي الأسمنت ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢,٨٠٠	٢٦٩,٢٧	٤٣٠,٧٣	٧٠٠,٠٠	جارى	١٩٦٠٠٠٠,٠٠	٠	١٩٦٠٠٠٠,٠٠	
	٢,٠٠٠	م³	ب - ارتفاع من ٦ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣,٠٠٠	٥٨٩,٦٣	٤٤٠,٠٠	١٤٩,٦٣	جارى	٤٤٨٨٩٠,٠٠	٠	٤٤٨٨٩٠,٠٠	
٣٢	٧٠٠	م³	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم² و محتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئه العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	٢,٩٥٠	٤٤٠,٠١	٠,٠٠	٤٤٠,٠١	جارى	١٢٩٨٠٢٩,٥٠	٠	١٢٩٨٠٢٩,٥٠	
	٢,٠٠٠	م³	ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣,١٥٠	١٧٥,٣٥	٠,٠٠	١٧٥,٣٥	جارى	٥٥٢٣٥٢,٥٠	٠	٥٥٢٣٥٢,٥٠	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع :-
م / نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع :-
محاسب /

مراجع
التوقيع :-
محاسب /

مدير عام المشروعات
التوقيع :-
م :-

مدير المشروع
التوقيع :-
م :-

إستشاري المشروع
مدير المشروع
التوقيع :-
م :-

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :-
التوقيع :-
م :-

التوقيع :-
م :-

مستخلص جاري رقم (١٧) جاري عن عمليه :مشروع انشاء كوبري أبو غالب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مراجع

مدير عام المشروعات

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة :-
مدير المكتب الفني :- مدير المشروع

التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع:-

محاسب

محاسب /

-۴

م: ٢٠

م :- عبد الوالد م :- م

ROWAD
MODERN ENGINEERING
Abou Ghaleb Bridge



PENTA
FOR ENGINEERING & TRAINING

رقم البند	الكمية بالمقاييس	الوحدة	نوع العمل	الفئه	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
				جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	

تاسعا: البنود المستحدثة

أ : أعمال الكبارى

١	٩٠٠	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم طبقا للرسومات لزوم السلام والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم^٢ مع تفسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشواير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسبر الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	١,٨٥٠	١٧٩	٠,٠٠	١٧٩,٠٠	جارى	٣٣١١٥٠	٠,٠٠	٣٣١١٥٠
---	-----	-----	--	-------	-----	------	--------	------	--------	------	--------

تشویقات

٣٨	٦,٠٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	٢٣,٥٠٠	٣٥٠	٦٨,٠٠٠	٢٨٢,٠٠	جارى	٦٦٢٧,٠٠٠	٢٦٥٠,٨٠٠	٣٩٧٦٢,٠٠
----	-------	----	---	--------	-----	--------	--------	------	----------	----------	----------

أعمال الكهرباء

٢	٢٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة مجلفن فردى بطول ١٠ متر بذراع لتثبيت الكشف بطول ١٠٠ سم والعمود كامل بقاعدة خرسانية بجسم الكبرى والبلطة الاضافية والجوايط والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع نهو العمل كالموصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢١,٠٠٠	٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	جارى	٢٩٤,٠٠٠	١١٧٦,٠٠٠	١٧٦٤,٠٠٠
---	-----	-----	---	--------	---	---------	---------	------	---------	----------	----------

١١٥٠١٧١٣٢,٧	٣٨٢٦٨٠٠	١١٨٨٤٣٩٣٢,٧٠	إجمالي قيمة الأعمال
٥٧٥٠٨٥,٧			خصم نسبة ٠,٥ % من إجمالي قيمة الاعمال
١١٤٤٤٢٠٤٧,٠			قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم قيمة ٠,٥ %
١٠٩٤١١٠٥٩,٤			السابق صرفه بالمستخلصات السابقة
٥٠٣٠٩٨٧,٦			المستحق بالمستخلص

أقر بصفة ذلك : الشركة المنفذة :-	إستشاري المشروع	المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	مدير عام المشروعات	مراجع	مدير عام الشئون المالية والإدارية	رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
مدير المكتب الفني :-	مدير المشروع	مدير المشروع	مدير عام المشروعات	مراجع	مدير عام الشئون المالية والإدارية	رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع :-	التوقيع :-	التوقيع :-	التوقيع :-	التوقيع :-	التوقيع :-	التوقيع :-
م :-	م :-	م :-	م :-	م :-	م :-	م :-

