



مستخلص رقم (٤) جاري

عملية : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا / شبين الكوم باستخدام تكتيات تدوير طبقات الرصف بكامل المعق (FDR) القطاع الثاني بطول ٧ كم عقد رقم (١١٥٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٨) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

تنفيذ : شركة مرادكس للإنشاءات ورصف الطرق (ياسر رفعت مراد) وشركاه
شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
	الاعمال التي تمت قبل ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢														
٤	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٣٥.٦	٠	م ٢	٣٦٠٠٠	٣٦٠٠٠	٠	٣٦٠٠٠	جاري	١٢٨١٦٠٠٠			١٢٨١٦٠٠٠		١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٦	اعمال طبقة رابطة ق... الخ	١٩٣.٣	٠	م ٢	٢٦٠٤٤	٢٦٠٤٤	٠	٢٦٣٤٤	جاري	٥٠٩٢٢٩٥.٢			٥٠٩٢٢٩٥.٢		٢- المهندسون متواجدون
	الاعمال التي تمت بعد ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٢														
١	اعمال انشاء طبقة أساس مثبت .. الخ	٧٦.٥	٠	م ٢	٦٠٠٠	٣٧٠٠٠	٣٠٠	٣٧٣٠٠	جاري	٢٨٥٣٤٥٠٠			٢٨٥٣٤٥٠٠		٣- وثيقة التأمين متواجدة
٢	اعمال توريد واصفلة اسمنت .. الخ	٢٦٠٠	٠	طن	١٨٠٠	١٤٤٠	١١	١٤٥١	جاري	٣٧٧٢٦٠٠٠			٣٧٧٢٦٠٠٠		٤- لافتة العملية متواجدة
٣	اعمال طبقة أساس اضافت .. الخ	٣٨٤	٠	م ٣	١٤٠٧	٠	٠	٠	جاري	٠٠			٠٠		٥- تجهيزات الموقع متواجدة (الكرفان المتحرك متواجد)
٤	اعمال طبقة تشريب.. الخ	٥٨	٠	م ٢	٢٤٠٠٠	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	جاري	٧٥٤٠٠٠٠			٧٥٤٠٠٠٠		٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	٢٠	٠	م ٢	٦٠٠٠٠	٤٠٠٠	٣٠٠	٤٣٠٠	جاري	٨٦٠٠٠٠			٨٦٠٠٠٠		٧- فريق العمل متواجد
٦	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٢٩٢	٠	م ٣	٣٣٩٥٦	٢٥٤٥٦	٣٠٠	٢٥٤٥٦	جاري	٧٤٣٣١٥٢.٠			٧٤٣٣١٥٢.٠		٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٧	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٢٧٢	٠	م ٢	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠٠			٠٠		٩- يراعى خصم رسوم اتلوة المحاجر والمناجم
٨	اعمال كشط .. الخ	٤٢٨	٠	م ٣	١٦٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠٠			٠٠		١٠- المعمل متواجد
٩	اعمال التربة .. الخ	١٥٨	٠	م ٣	١٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠٠			٠٠		١١- البرنامج الزمني متواجد
															١٢- التقرير المبني متواجد

٢١٢٧٣٠٩٧.٢٠

٢١٢٧٣٠٩٧.٢٠

الجملة

قرش جنية

الجملة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرة وقدرها

المحاسب / دينا

مدير الشؤون المالية والإدارية

٢٠٠ سنة

تحريرا في

على حساب

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات

أقر بصحة ذلك



شيماء احمد عامر

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

شركة مهندسين للإنشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضي ياسر رفعت مراد وشركاه