

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : / / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
(منطقة البحيرة)
(قسم المحفوظات)

والتم الصادر : ٢٠١٩ / ٥ / ٣٠
عدد المرفقات :
التوقيع :
.....



تحية طيبة وبعد

تنفيذ شركة : الوطنية للتشييد (سامكو)

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢ / ١٩٥١

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (٢) جاري عن العملية عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
المنطقة الثالثة - البجيري
رئيس الإدارة المركزية

[illegible]

تقدير في المجلد برقم						(ب) الكاتب المنوط	
عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					الختم ذو التاريخ	
	بيانات		نوع الخصم				
	قيمة مستخلص جازان (٢) على محمية الصيانة العامة والطوارئ للكبار والأعمال الصناعية	قسم	فرع العمل	مبلغ	جنيه	قرش	
					١٣٢٢٧٩٠,٥٥		
	إجمالي الأصل						
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه			
	دمغة توقيع	إضافي	عادي	رسم الدفعة			
	قرش	قرش جنيه	قرش جنيه	صافي القيمة المطلوب صرفها	١٣٢٢٧٩٠,٥٥		

علامة _____
 فصل _____
 في سنة ٢٠١ _____
 (٢١) إقرار كاتب سجل المحرمات والنفقات : _____
 (٢٢) إقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 جاری _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____
 بتاريخ _____
 الإضاء _____
 الإضاء _____

الختم ذو التاريخ _____
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ د ع ح « برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____
 مدير أو رئيس الحسابات _____
 وكيل الحسابات _____
 في _____ سنة ٢٠١١ مبلغ _____

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع . ح . ا) _____ إمضاء الكاتب المتوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____
إمضاءات موظفي الشطب _____

(٣) سحب شيك رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____
المعاملات

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____
المعاملات

الختم ذو التاريخ 

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية					جنية	جنية	جنية	جنية	
٢	تكسير وإزالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم	٩٠	م	٢٠٠٠	٣٥٢	٢٢٢٣	٢٥٧٥	٢٣١٧٥٠	١١٥٨٧,٥	٢٢٠١٦٢,٥	١-طاقم التنفيذ (فريق العمل) من قبل الشركة متواجد طبقا لمواصفات و شروط التعاقد .
٣	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٣٠٠	م	٣٠٠	٣٩	٠	٣٩	١١٧٠٠	٥٨٥	١١١١٥	٢-المعامل متواجده .
٥	تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٨٠	م	٣٠٠	٨٣١	٣٥	٨٦٦	١٥٥٨٨٠	٧٧٩٤	١٤٨٠٨٦	٣-معدات العملية متواجده لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٦	فك وإزالة اى تكسيات قديمة فى البر او المجارى المائية	١٨٠	م	١٠٠	٠	٥٢	٥٢	٩٣٦٠	٤٦٨	٨٨٩٢	
٧	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربة ماعدا المتماسكة	٨٠	م	٣٠٠	٢١	١٥٧	١٧٨	١٤٢٤٠	٧١٢	١٣٥٢٨	٤-وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٨	توريد وريدم ودمك رمال نظيفية	٣٠٠	م	٦٠٠	٠	٧٢	٧٢	٢١٦٠٠	١٠٨٠	٢٠٥٢٠	
١٠	توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والجزر	١٩٠٠	م	٣٥٠	٥٥٠	٥٩	٦٠٩	١١٥٧١٠٠	٥٧٨٥٥	١٠٩٩٢٤٥	٥-التقارير متواجده .
١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة	٤٠٠٠	م	٥٠٠	٣٨٣	١٦٢	٥٤٥	٢١٨٠٠٠	١٠٩٠٠٠	٢٠٧١٠٠٠	٦-تم ارسال البرنامج الزمني .
١٥	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shot crete	٧١٠	م	٤٠٠٠	٢٧٥	٢٢٧١	٢٥٤٦	١٨٠٧٦٦٠	٩٠٣٨٣	١٧١٧٢٧٧	٧-وثائق التأمين متواجده .
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال جتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٦٩	٢٨,٥٥٧	٩٧,٥٥٧	٤١٩٤٩٥١	٢٠٩٧٤٧,٥٥	٣٩٨٥٢٠٣,٤٥	٨-السيارة متواجده .
٢١	توريد و تركيب زوايا معدنية لترميم الاجزاء الخرسانية	٧٥٠٠٠	طن	٥٠	٠	٠,٣٩٩	٠,٣٩٩	٢٩٩٢٥	١٤٩٦,٢٥	٢٨٤٢٨,٧٥	٩-مكاتب جهاز الاشراف متواجده .
٢٢	استبدال قطاعات معدنية	٧٧٠٠٠	طن	٨٠	٠	٨,٤٥٥	٨,٤٥٥	٦٥١٠٣٥	٣٢٥٥١,٧٥	٦١٨٤٨٣,٢٥	١٠-اجراء ختم مبلغ (٢٤٠٨,١٥ جنيهات) نظير اجراء تجارب معليه بمعمل البطح
٢٦	استبدال درابزين معدنى من اى نوع واعادة لوضعة الطبيعى	٥٠٠	م.ط	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٢٥٠٠٠	١٢٥٠	٢٣٧٥٠	
٢٨	عمل الفحص الظاهرى واجراء الاختبارات اللازمة (الغير متلفة)	٣٠٠٠	م	١٠٠	٠	٨٩	٨٩	٢٦٧٠٠٠	١٣٣٥٠	٢٥٣٦٥٠	
٣٥/١	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد نيوبرين بحركة ٥± سم	٧٥٠٠	م.ط	٤٠٠	٩٢	٠	٩٢	٦٩٠٠٠٠	٣٤٥٠٠	٦٥٥٥٠٠	
٣٥/٥	توريد وتركيب وعمل فاصل تمدد بتومينى therma joint بحركة ٣± سم	٥٧٠٠	م.ط	١٠٠٠	١٦٧	٢٤٥	٤١٢	٢٣٤٨٤٠٠	١١٧٤٢٠	٢٢٣٠٩٨٠	
٤٥	توريد وبناء نكاسى او حوائط من الدبش	٦٥٠	م	٣٠٠٠	٠	٥٢	٥٢	٣٣٨٠٠	١٦٩٠	٣٢١١٠	
٤٩	مراشمة ودهان القطاعات المعدنية	٤٥٠	م	٥٠٠٠	٤٧٨	٢٦٣	٧٤١	٣٣٣٤٥٠	١٦٦٧٢,٥	٣١٦٧٧٧,٥	
٥٠	مراشمة ودهان درابزين معدنى	٣٠٠	م.ط	٥٠٠٠	٣١١٩	٠	٣١١٩	٩٣٥٧٠٠	٤٦٧٨٥	٨٨٨٩١٥	
٥١	دهان سطح الخرسانة المسلحة بمادة مقاومة للرطوبة	١٢٥	م	٤٠٠٠	٢٧٩١٣	٣٦٦١	٣١٥٧٤	٣٩٤٦٧٥٠	١٩٧٣٣٧,٥	٣٧٤٩٤١٢,٥	
٥٦	بياض الاجزاء الخرسانية للكبارى	٢١٠	م	١٠٠٠	٠	٧٧٣	٧٧٣	١٦٢٣٣٠	٨١١٦,٥	١٥٤٢١٣,٥	
٧٧	تخريم وتزريع اشاير حديد تسليح باى قطر	٨٥	عدد	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٦١٥٠٠٠	
٨٢	عمل اختبار (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية	٣٠٠٠	عدد	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٨٥٠٠٠	
٩٨	نوريد تركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة	٣٥٠	م.ط	٥٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٧٥٠٠٠	٨٧٥٠	١٦٦٢٥٠	
	تشوينات										
١٩	توريد وتركيب صلب حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) اطوال جتى ١٢ م	٤٣٠٠٠	طن	١٥٠٠	٠	٦٠	٦٠	٢٥٨٠٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠	١٥٤٨٠٠٠	بصرف بنسبة ٦٠%
اجمالي المستخلص											٢١٨٦١٤٩٩,٤٥

اقر بصحة ذلك،،، الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ مصطفى فرج

مهندس الهيئة

م/ احمد ندا

م/ محمد نصار

مدير عام المشروعات

م/ كارم امام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

م/ مجدى عبد السلام