

بخصوص :- بليك انشا، دراء للظف
بالكم ٤٠ طريق حيا / قنار صيد الدفن
بالكم ٣٥ طريق حيا / العريض
شركة :- في ايل الفاء - انشا ايل



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجاري رقم (٤) عن العملية عالية بعد
مراجعتة فنيا وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الغردقة في ١٩ / ٣ / ٢٠٢٥

مرفقات :-

- عدد (١) مستخلص أصل (٤) صورة .
- عدد (١) أصل إستمارة ٥٠ ع . ح .
- عدد (١) قوائم الكميات .
- عدد (١) تجارب المعمل .


يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
خالد سعد على

بداي حرم عرايماء النهر

(٥) أدرج في كشف

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر



مستخلص رقم (2) جارى عن عملية : انشاء دوران للخلف بالكم 40 بطريق سفاجا / قنا وتعديل المنحنى بالكم 35 بطريق سفاجا / الغردقة ورفع كفاءة مسافات متفرقة بالاتجاهين باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR)

العقد رقم (1394 / 2022 / 2023) بتاريخ 14 / 2 / 2023 مع شركة النيل العامه لإنشاء الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى 27 / 2 / 2025 م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	تحميل ونقل اترية	49.7	3م	2000.00	300.00	2300.00	114310	0.00	114310.00	1- المعمل متواجد
2	حفر باستخدام المعدات اليكانيكية لجميع انواع التربة عدا صخرية	20	3م	3500.00	0.00	3500.00	70000	0.00	70000.00	2- المهندسون متواجدون
4	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج مهاز	259	3م	3700.00	200.00	3900.00	1010100	0.00	1010100.00	3- مهندس المعمل متواجد
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب (M C O)	27.5	2م	8000.00	8000.00	0.00	220000	0.00	220000.00	4- لافتات المشروع متواجد
8	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة الرابطة	146	2م	8000.00	8000.00	0.00	1168000	0.00	1168000.00	5- المعدات متواجدة
9	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه (R C)	9.2	2م	4500.00	4500.00	0.00	41400	0.00	41400.00	6- الجداول الزمنية والتدفقات المالية موجودة
10	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة السطحية	140	2م	4500.00	4500.00	0.00	630000	0.00	630000.00	7- مهندس السلامة متواجد
							0	0.00	0.00	8- فني السلامة متواجد
										9- اللوحات الارشادية موجودة
										10- التقرير المبدئي متواجد
										11- التقدير الشهري متواجد
										12- التقرير الاسبوعي متواجد
										13- السيارة غير متواجدة من 2024/5/28 حتي 2025/2/28
										14- سيارة نقل العينات للمعمل متواجدة
	الاجمالي						3253810.00	0.00	3253810.00	

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
خالد سعد على
٢٦٨٤٥

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / السيد نبوي احمد

المحاسب /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
وائل عبدالفتاح محمد

المقاول :- م / محمد سيد مسلم
مهندس العملية :- م / محمد حسانين عبد الباسط
مدير الأعمال :- م / احمد محمد رزق

