

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير وتوسعه كوبري البستان أعلي فرع دمياط
بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدولي الساحلي
في المسافة من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر.
عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٣٢٧٧٣.٠٨٥.٥٩ فقط أثنان وثلاثون مليون
وسبعمائة وثلاثة وسبعون الف وخمسة وثمانون جنهاً وتسعة وخمسون قرشاً قيمة التعويضات للمستخلص
رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥) جاري .

مع الإحاطة بأنه تم إصدار إستمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٤٠٧.٧٤٧٦ جنهاً قيمة فروق الأسعار لنفس
المستخلصات من ١ جاري حتي ٦ جاري برجاء التكرم من سيادتكم بخصم ما تم صرفه قيمة فروق الأسعار.

برجاء التكرم من سيادتكم بالمراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٥/٨ م

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



٢٠٢٤/٥/٨

رقم المستخلص	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	نسبة الايام	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنبة المصرى	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنبة المصرى	نسبة التعويض / الشهر	قيمة التعويض / الشهر بالجنبة المصرى
	الى	من								
1	Sunday, July 31, 2022	Saturday, July 2, 2022	Jul-22	30	31	0.968	160,617,148.00	155,435,949.68	1.19%-	(1,849,687.80)
	Monday, August 1, 2022	Monday, August 1, 2022	Aug-22	1	31	0.0323	160,617,148.00	5,181,198.32	3.88%	201,030.49
الاجمالي										
										(1,648,657.31)

يرسل رقم ماسبق مرفقا مستخلصها مع موزع المراسلة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
م / بدر عبد التواب بدر

مدير عام المشروعات
م / محمود حسين

محاسب الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عملية تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم 58.400

تنفيذ شركة السعاء جروب للتشييد و البناء

تاريخ التعاقد : 2022-6-15

مستخلص تعويضات (2) عن الفترة (من 2022-8-2 الى 2022-9-27)

طبقا لقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

رقم المستخلص	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	نسبة الايام	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنية المصرى	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنية المصرى	نسبة التعويض / الشهر	قيمة التعويض / الشهر بالجنية المصرى
	الى	من								
2	Tuesday, August 2, 2022	Wednesday, August 31, 2022	Aug-22	30	57	0.526	88,216,230.00	46,429,594.74	3.88%	1,801,468.28
	Thursday, September 1, 2022	Tuesday, September 27, 2022	Sep-22	27	57	0.474	88,216,230.00	41,786,635.26	5.76%	2,406,910.19
	الاجمالي									
	4,208,378.47									

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
م/ بدر عبد التواب بدر

مدير عام المشروعات
م/ محمود حسين

محاسب الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



رقم المستخلص	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	نسبة الايام	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنينة المصرى	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنينة المصرى	نسبة التعويض الشهر	قيمة التعويض بالجنينة المصرى
	الى	من								
3	Friday, September 30, 2022	Wednesday, September 28, 2022	Sep-22	3	40	0.075	42,820,798.00	3,211,559.85	5.76%	184,985.85
	Monday, October 31, 2022	Saturday, October 1, 2022	Oct-22	31	40	0.775	42,820,798.00	33,186,118.45	9.18%	3,046,485.67
	Sunday, November 6, 2022	Tuesday, November 1, 2022	Nov-22	6	40	0.150	42,820,798.00	6,423,119.70	12.43%	798,393.78
الاجمالي										
4,029,865.30										

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
م/ بدر عبد التواب بدر

مدير عام المشروعات
م/ محمود حسين

محاسب الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



رقم المستخلص	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	نسبة الايام	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنينة المصرى	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنينة المصرى	نسبة التعويض / الشهر	قيمة التعويض / الشهر بالجنينة المصرى
	الى	من								
4	Monday, November 7, 2022		Nov-22	24	43	0.558	45,955,502.00	25,649,582.51	12.43%	3,188,243.11
	Thursday, December 1, 2022		Dec-22	19	43	0.442	45,955,502.00	20,305,919.49	27.55%	5,594,280.82
										8,782,523.93

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

م/ بدر عبد التواب بدر

مدير عام المشروعات

م/ محمود حسين

محاسب الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

الاجمالى
بمبلغ 8,782,523.93 جنيه مصري



رقم المستخلص	الاعمال		شهر المحاسبة	عدد الايام المستحقة	عدد الايام بالمستخلص	نسبة الايام	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنية المصرى	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنية المصرى	نسبة التعويض / الشهر	قيمة التعويض / الشهر بالجنية المصرى
	الى	من								
5	Saturday, December 31, 2022	Tuesday, December 20, 2022	Dec-22	12	50	0.240	49,726,449.00	11,934,347.76	27.55%	3,287,912.81
	Tuesday, January 31, 2023	Sunday, January 1, 2023	Jan-23	31	50	0.620	49,726,449.00	30,830,398.38	36.76%	11,333,254.44
	Tuesday, February 7, 2023	Wednesday, February 1, 2023	Feb-23	7	50	0.140	49,726,449.00	6,961,702.86	39.93%	2,779,807.95
الإجمالي										
	17,400,975.20									

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
م/ بدر عبد التواب بدر

مدير عام المشروعات
م/ محمود حسين

محاسب الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد و البناء

تاريخ التعاقد : 2022-6-15

اجمالي قيمة التعويضات المستحقة عن الفترة (من 2022-7-2 الى 2023-2-7)

طبقاً لقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

المستشاري

مهندس الشركة

2/25/2