

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ,,,

بخصوص مشروع ازدواج طريق الخارجة / اسيوط قطاع ثاني في المسافة من الكم ٤٥ الى الكم ٦٠ و اعمال
الاساس و الاسفلت من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ منطقة النقب باجمالى طول ٢١,٢ كم .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشوف تعويضات القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ طبقا لقرار مجلس الوزراء بحلقة
(٨٥) بتاريخ ٢٠١٧/٨/١٧ والقرار رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٨ والمعدل بموجب القانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ وبياتعا
كالتالى :-

كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ٣ جاري بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧ بقيمة ٢٥٣٩٥٥,٥٢ جنيها
كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ٤ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ بقيمة ٣٢٧٣٢٣,٧٧ جنيها
كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ٥ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٦ بقيمة ٣٢٦٥٨٩,٤٠ جنيها
كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ٦ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٤ بقيمة ١٩٣٤٣٢٣,٣٣ جنيها
كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ٧ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ بقيمة ٥٣٩١١٩,٤٨ جنيها
كشف تعويضات الخاص بمستخلص رقم ٨ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٠ بقيمة ٧٧٩٨٥٢,٨٣ جنيها

باجمالى ٤١٦١١٦٤,٣٣ جنيها فقط (أربعة ملايين و مائة و واحد وستون الفا و مائة وأربعة وستون جنيها و
ثلاثة و ثلاثون قرشا) لا غير
يتم خصم مبلغ ٥٤١٢٤١,٢٢ جنيها قيمة ما تم صرفه لفروق أسعار عناصر التكلفة المتغيرة للعملية لذات الفترة و
لذات المستخلصات
ليكون المستحق للشركة ٣٦١٩٩٢٣,١١ جنيها (ثلاثة ملايين و ستمائة و تسعة عشر الفا و تسعمائة وثلاثة
وعشرون جنيها و احدي عشرة قروش) لا غير

مرسل للحاطة و التكرم بالتنبيه بما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ,,,

تحريرا ٢٠٢٤/٧/٧

رئيس الادارة المركزية
(علاء عبد العال حسين)

التوقيع /
مهندس /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية



مرفقات :-
عدد ٦ كشوف للتعويضات
عدد ١ استمارة ٥٠ ع ح

(استمارة رقم ٥٠٠ ج ٥)

جمهورية مصر العربية

(١)

استمارة لاعتماد المصروف

المصلحة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية عشر

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٣٦٨٩٩٣	١
الجملة			

رقم الحتم ذو التاريخ



مكتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٠

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان التالي :

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تقيد في السجل برقم

بيانات			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
٨٩٢			
إجمالي الأصل			
بيانات الاستقطاعات			
عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة
قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها



التوقيع / مدير عام الشؤون الإدارية

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٠

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإعضاء
- (٢) إقرار بأن القيسة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإعضاء
- (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإعضاء

الحتم ذو التاريخ (١) قيد في سجل رقم ٥٥ ج ٥ برقم توقيع الكاتب المنوط بالتصديق

توقيع في سنة ٢٠٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب / إذن صرف

مدير (أو رئيس) الحسابات وكيل الحسابات في سنة ٢٠٠ يبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ج ٥) إعضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إعضايات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب رقم إعضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد في سجل تحت رقم إعضاء الكاتب المنوط

(٥) أدرج في كشف رقم إعضاء الكاتب المنوط

(٦) امتلعت إعضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٠

دراسة التعويضات من مستخلص ٣ الى مستخلص ٨

المستخلص	التعويضات المستحقة	فروق الأسعار التي تم صرفها	المستحق صرفه
٣م	٢٥٥٢٣١,٦٨	٣٣٦١٠,١٢	٢٢١٦٢١,٥٦
٤م	٣٢٨٩٦٨,٦١	٢٢٥٤٩,٨٨	٣٠٦٤١٨,٧٣
٥م	٣٢٨٢٣٠,٥٥	٢٢٨٧٩,٣٥	٣٠٥٣٥١,٢٠
٦م	١٩٤٤٠٤٣,٥٥	١٥٦٠٣٨,٩٧	١٧٨٨٠٠٤,٥٨
٧م	٥٤١٨٢٨,٦٢	١٧٣٢١٣,٢٩	٣٦٨٦١٥,٣٣
٨م	٧٨٣٧٧١,٦٩	١٣٥٦٦٩,٤١	٦٤٨١٠٢,٢٨
الاجمالي	٤١٨٢٠٧٤,٧٠	٥٤٣٩٦١,٠٢	٣٦٣٨١١٣,٦٨
الاجمالي بعد خصم ٥٠,٠%	٤١٦١١٦٤,٣٣	٥٤١٢٤١,٢٢	٣٦١٩٩٢٣,١١



مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
٢/مكتمل علي ابوزيد

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في
المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م

تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م

مقاوله شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

التعويضات

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مدة المشروع (٢٥) شهر

مستخلص (٨) جاري

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات ..مسافة النقل ٢٠ كم	م٣	١٩٥,٠٠	٨	١٠/٠٩/٢٠٢٣	أغسطس	٣١	%٧٥,٦١	٦٠٠٠	٨٨٤٦٣٤,١٥	%٥٠,٤٦	٤٤٦٣٨٦,٣٩
						سبتمبر	١٠	%٢٤,٣٩	٦٠٠٠	٢٨٥٣٦٥,٨٥	%٥٢,٢٠	١٤٨٩٦٠,٩٨
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣د بسمك ٦ سم...الخ	م٢	١٣١,٠٠	٨	١٠/٠٩/٢٠٢٣	أغسطس	٣١	%٧٥,٦١	٤٥٠٠	٤٤٥٧١٩,٥١	%٣١,٨٠	١٤١٧٣٨,٨٠
						سبتمبر	١٠	%٢٤,٣٩	٤٥٠٠	١٤٣٧٨٠,٤٩	%٣٢,٤٧	٤٦٦٨٥,٥٢
اجمالي التعويضات عن مستخلص (٨) جاري												٧٨٣٧٧١,٦٩
اجمالي التعويضات عن مستخلص (٨) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												٧٧٩٨٥٢,٨٣



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
م/محمدي ابو زيد

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالى طول ٢١,٢ كم
مقاوله شركة النيل العامة للانشاء و الطرق
تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م
تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤/٨/٣١ م

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

التعويضات

مستخلص (٧) جاري

مدة المشروع (٢٥) شهر

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	٧	٣١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	١٣٠٠٠	٥١٤٨٠٠,٠٠	%٣٢,٩٤	١٦٩٥٧٥,١٢
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل (20 كم)	م٣	١٩٥,٠٠	٧	٣١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٣٠٠٠	٥٨٥٠٠٠,٠٠	%٤٢,٩١	٢٥١٠٢٣,٥٠
٦	بالمتر المسطح انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١,٢ كجم / م٢ اسفل طبقات الرصف	م٢	٢٥,٠٠	٧	٣١/٠٧/٢٠٢٣	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠	٦٧٥٠٠٠,٠٠	%١٧,٩٦	١٢١٢٣٠,٠٠
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٧) جاري												٥٤١٨٢٨,٦٢
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٧) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												٥٣٩١١٩,٤٨



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
م. امجد علي أبو زيد

مشروع ازدواج طريق الخارجية أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالى طول ٢١,٢ كم

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢/٨/١ م

تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤/٨/٣١ م

مقاوله شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

التعويضات

مدة المشروع (٢٥) شهر

مستخلص (٦) جارى

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقات الخ	٣م	٣٩,٦٠	٦	٠٤/٠٧/٢٠٢٣	ابريل	١٤	%١٧,٧٢	٤٢٠٠٠	٢٩٤٧٤٤,٣٠	%٢٩,٨٩	٨٨٠٩٩,٠٧
						مايو	٣١	%٣٩,٢٤	٤٢٠٠٠	٦٥٢٦٤٨,١٠	%٣٠,٦٤	١٩٩٩٧١,٣٨
						يونيه	٣٠	%٣٧,٩٧	٤٢٠٠٠	٦٣١٥٩٤,٩٤	%٣٢,٥٦	٢٠٥٦٤٧,٣١
						يوليو	٤	%٥,٠٦	٤٢٠٠٠	٨٤٢١٢,٦٦	%٣٢,٩٤	٢٧٧٣٩,٦٥
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية الخ	٣م	١٧,٠٠	٦	٠٤/٠٧/٢٠٢٣	ابريل	١٤	%١٧,٧٢	١٥٥٠٠	٤٦٦٩٦,٢٠	%٣٥,٧٣	١٦٦٨٤,٥٥
						مايو	٣١	%٣٩,٢٤	١٥٥٠٠	١٠٣٣٩٨,٧٣	%٣٦,٤٨	٣٧٧١٩,٨٦
						يونيه	٣٠	%٣٧,٩٧	١٥٥٠٠	١٠٠٠٦٣,٢٩	%٣٨,٤٠	٣٨٤٢٤,٣٠
						يوليو	٤	%٥,٠٦	١٥٥٠٠	١٣٣٤١,٧٧	%٣٨,٧٨	٥١٧٣,٩٤
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل (20 كم)	٣م	١٩٥,٠٠	٦	٠٤/٠٧/٢٠٢٣	ابريل	١٤	%١٧,٧٢	١٤٠٠٠	٤٨٣٧٩٧,٤٧	%٣٧,٤٨	١٨١٣٢٧,٢٩
						مايو	٣١	%٣٩,٢٤	١٤٠٠٠	١٠٧١٢٦٥,٨٢	%٣٨,٧٦	٤١٥٢٢٢,٦٣
						يونيه	٣٠	%٣٧,٩٧	١٤٠٠٠	١٠٣٦٧٠٨,٨٦	%٤١,٨٣	٤٣٣٦٥٥,٣٢
						يوليو	٤	%٥,٠٦	١٤٠٠٠	١٣٨٢٢٧,٨٥	%٤٢,٩١	٥٩٣١٣,٥٧
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل (135 كم)	٣م	٣١٠,٠٠	٦	٠٤/٠٧/٢٠٢٣	ابريل	١٤	%١٧,٧٢	١٩٠٠	١٠٤٣٧٩,٧٥	%٣٧,٤٨	٣٩١٢١,٥٣
						مايو	٣١	%٣٩,٢٤	١٩٠٠	٢٣١١٢٦,٥٨	%٣٨,٧٦	٨٩٥٨٤,٦٦
						يونيه	٣٠	%٣٧,٩٧	١٩٠٠	٢٢٣٦٧٠,٨٩	%٤١,٨٣	٩٣٥٦١,٥٣
						يوليو	٤	%٥,٠٦	١٩٠٠	٢٩٨٢٢,٧٨	%٤٢,٩١	١٢٧٩٦,٩٦
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٦) جاري												
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٦) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												
١٩٤٤٠٤٣,٥٥												
١٩٣٤٣٢٣,٣٣												



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
٣٨٦٦١٣

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالى طول ٢١,٢

مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م

تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م

التعويضات

مستخلص (٥) جارى

مدة المشروع (٢٥) شهر

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقاتالخ	م٣	٣٩,٦٠	٥	١٦/٠٤/٢٠٢٣	فبراير	٨	%١٤,٥٥	٢٧٠٠٠	١٥٥٥٢٠,٠٠	%٢٣,٥٢	٣٦٥٧٨,٣٠
						مارس	٣١	%٥٦,٣٦	٢٧٠٠٠	٦٠٢٦٤٠,٠٠	%٢٩,٥٨	١٧٨٢٦٠,٩١
						ابريل	١٦	%٢٩,٠٩	٢٧٠٠٠	٣١١٠٤٠,٠٠	%٢٩,٨٩	٩٢٩٦٩,٨٦
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخريةالخ	م٣	١٧,٠٠	٥	١٦/٠٤/٢٠٢٣	فبراير	٨	%١٤,٥٥	٣٥٠٠	٨٦٥٤,٥٥	%٢٧,٢٥	٢٣٥٨,٣٦
						مارس	٣١	%٥٦,٣٦	٣٥٠٠	٢٣٥٣٦,٣٦	%٣٥,٤٢	١١٨٧٨,٥٨
						ابريل	١٦	%٢٩,٠٩	٣٥٠٠	١٧٣٠٩,٠٩	%٣٥,٧٣	٦١٨٤,٥٤
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٥) جاري												
٣٢٨٢٣٠,٥٥												
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٥) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												
٣٢٦٥٨٩,٤٠												



٣٢٦٥٨٩

مهندس الشركة
م/م/م

مهندس الهيئة

مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢

مقاوله شركة النيل العامة للتشياء و الطرق

(٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧)

التعويضات

مستخلص (٤) جاري

مدة المشروع (٢٥) شهر

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	٤	٢٠/٠٢/٢٠٢٣	ديسمبر	٤	%٧,٢٧	٣٠٠٠٠	٨٦٤٠٠,٠٠	%١٢,٩٦	١١١٩٧,٤٤
						يناير	٣١	%٥٦,٣٦	٣٠٠٠٠	٦٦٩٦٠٠,٠٠	%١٦,١٤	١٠٨٠٧٣,٤٤
						فبراير	٢٠	%٣٦,٣٦	٣٠٠٠٠	٤٣٢٠٠٠,٠٠	%٢٣,٥٢	١٠١٦٠٦,٤٠
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل (20كم)	م٣	١٩٥,٠٠	٤	٢٠/٠٢/٢٠٢٣	ديسمبر	٤	%٧,٢٧	٢٠٠٠	٢٨٣٦٣,٦٤	%١٢,٩٥	٣٦٧٣,٠٩
						يناير	٣١	%٥٦,٣٦	٢٠٠٠	٢١٩٨١٨,١٨	%١٦,١٣	٣٥٤٥٦,٦٧
						فبراير	٢٠	%٣٦,٣٦	٢٠٠٠	١٤١٨١٨,١٨	%٢٦,٩٥	٣٨٢٢٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل (135كم)	م٣	٣١٠,٠٠	٤	٢٠/٠٢/٢٠٢٣	ديسمبر	٤	%٧,٢٧	٥٠٠	١١٢٧٢,٧٣	%١٢,٩٥	١٤٥٩,٨٢
						يناير	٣١	%٥٦,٣٦	٥٠٠	٨٧٣٦٣,٦٤	%١٦,١٣	١٤٠٩١,٧٥
						فبراير	٢٠	%٣٦,٣٦	٥٠٠	٥٦٣٦٣,٦٤	%٢٦,٩٥	١٥١٩٠,٠٠
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٤) جاري												٣٢٨٩٦٨,٦١
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٤) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												٣٢٧٣٢٣,٧٧



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م. مكشعل يوز

مشروع ازدواج طريق الخارجية أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالى طول ٢١,٢
مقاوله شركة النيل العامة للانشاء و الطرق

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م

تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١ م

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

التعويضات

مدة المشروع (٢٥) شهر

مستخلص (٣) جارى

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل الاتربة مع الفرش والدمك على طبقات الخ	م٣	٣٩,٦٠	٣	٢٧/١٢/٢٠٢٢	أكتوبر	١٥	%٢٠,٨٣	٣٠٠٠٠	٢٤٧٥٠٠	%٧,٩٧	١٩٧٢٥,٧٥
						نوفمبر	٣٠	%٤١,٦٧	٣٠٠٠٠	٤٩٥٠٠٠	%٨,٣٣	٤١٢٣٣,٥٠
						ديسمبر	٢٧	%٣٧,٥٠	٣٠٠٠٠	٤٤٥٥٠٠	%١٢,٩٦	٥٧٧٣٦,٨٠
٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة اساس ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل (135 كم)	م٣	٣١٠,٠٠	٣	٢٧/١٢/٢٠٢٢	أكتوبر	١٥	%٢٠,٨٣	٤٥٠٠	٢٩٠٦٢٥	%٧,٦٥	٢٢٢٣٢,٨١
						نوفمبر	٣٠	%٤١,٦٧	٤٥٠٠	٥٨١٢٥٠	%٨,٠١	٤٦٥٥٨,١٣
						ديسمبر	٢٧	%٣٧,٥٠	٤٥٠٠	٥٢٣١٢٥	%١٢,٩٥	٦٧٧٤٤,٦٩
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٣) جاري												
٢٥٥٢٣١,٦٨												
اجمالى التعويضات عن مستخلص (٣) جاري بعد خصم ٠,٥٠ %												
٢٥٣٩٥٥,٥٢												



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المهندس علي أحمد