

عملية: رفع كفاءة طريق دمنهور / حوش عيسى بتقنية (FDR) مركز حوش عيسى محافظة البحيرة بطول 22.5 كم (عقد رقم 2023/2022/1781 تاريخ 2023/4/3)
شاملة المدة من بدء العمل إلى 2024/8/29 مستخلص رقم (9) جارى



رقم التميز	نوع العمل	الوحدة	كمية المقايسة المعدلة	الفئة	مقدار العمل المباقي اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال	2م	50000	6.00	29870.0	9160.0	39030.0	جارى	234180.00	جنيه		
2	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال	3م	11650	23.00	3890.0	1600.0	5490.0	جارى	126270.00	جنيه		*ميراعى تطبيق جميع بنود التعاقد
3	اعمال تكشير وإزالة المسطحات الزاخفة والمنهارة والمتعوجة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال	3م	5000	94.00	1100.0	0.0	1100.0	جارى	103400.00	جنيه		*المهندسون متواجدون
4	اعمال توريد اترية رملية لأشياء الجسر والاكتاف والميول وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال لمسافة نقل 175 كم لمسافة نقل 153 كم و طبقا للعلوة 1.2 جنية لكل كم كما بالقائمة الموحدة بتاريخ 2023 (خصم مسافة 22 كم)	3م	15000	261.00	760.0	0.0	760.0	جارى	198360.00			*مسيارة نقل العينات متواجده
				26.40-	760.0	0.0	760.0		20064.00-			* يتم مراجعة السيارة المحملة بالآلاتر العامة للمركبات ومراجعة الحاسب الالى والطابعة بالآلاتر العامة لمركز المعطومات
5	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكشير الكسارات وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال لمسافة نقل 175 كم لمسافة نقل 153 كم و طبقا للعلوة 1 جنية لكل كم كما بالقائمة الموحدة بتاريخ 2023 (خصم مسافة 22 كم)	3م	15000	381.00	5810.0	3090.0	8900.0	جارى	3390900.00			
				22.00-	2890.0	0.0	2890.0		63580.00-			يتم خصم مبلغ ١٧٧١١,٦٥ قيمة اجراءات التجارب التحليلية لجعل القيمة
6	اعمال إنشاء طبقة تشريب بريم (باستخدام الاسفلت المسائل متوسط التظليل) M.C.30 (بمعدل 1.2 كجم/م2) طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال	2م	215000	31.50	130500.0	6900.0	137400.0	جارى	4328100.00			
7	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك 6 سم باستخدام من الأحجار الصلبة ناتج تكشير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت (3 د) واستخدام الاسفلت 70/60 المطابق للمواصفات ، وذلك طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال	2م	215000	166.25	130500.0	6900.0	137400.0	جارى	22842750.00			
18	اعمال إنشاء طبقة أساس سمك 25 سم وذلك بأعادة توريد طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا FDR والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال	2م	210000	63.00	146500.0	10000.0	156500.0	جارى	9859500.00			يتم خصم مبلغ ١٨٠٤٥٠٠ قيمة اجراءات التجارب التحليلية لجعل القيمة
19	اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض الاعمال	طن	5950	2250.00	4148.5	282.5	4431.0	جارى	9969750.00			
اجمالي									50969566.00	0	50969566.00	
الاجمالي بعد خصم نسبة 0.5% طبقا للمفاوضة									50714718.17			

الجملة

50714718.17

سبق صرفها للمقاول

المصاحب /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها

تحريرا في سنة 200 على حساب

بمبلغ الى المقاول مبلغ ملاحظات نهائية

رواجع فوجد على صحته

أقر بصحة ذلك

مدير المشروع

مهندس الشركة

تحريرا في 2024 / 8 / 29



مدير عام الصيانة والمشرف على مشروعات حياة كريمة

د. سعد مصطفى

تدقيقه
م. المظنة
13 محمد نصار

أقر بصحة ذلك
مدير المشروع
2024

مهندس الشركة

د. احمد عتار