




عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العين السخنة في المسافة من كم ٢٨,٥ الي كم ٣٠ بطول ١,٥ كم. الإجماليين عند منطقة الكروبيد.

المطرق رقم (٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٦ / ٥ / ٢٠٢٢

الشفافى
للتناولات العمومية والفنادق السياحية
ب. ١٤٦٥ ب. س ٥٥٩ / ١٤٢ / ١١٦
مكتب شويبي ٥ / ١٢ / ١٤٩ / ١٦٥ / ٠٠



عملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال المسددة بقطاعات مشروخ إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة) العاصمة الإدارية العلمين، بطروح) تنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العين السخنة في المسافة من الكم ٢٨,٥ إلى الكم ٣٠ بطول ١,٥ كم الإكسهاين عدا منطقة الكوبري

المقد رقم (٦٠٦٦ / ٦٠٦٦ / ٦٨٨) غير (٦٠٦٦ / ٦٠٦٦ / ٦٨٨)

الشناوى
للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
ب.ت 1295 ب.ت 559 / 111 / 91
ص.ب 13 / 75 / 165 / 10039

حالية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين) -السفحة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) تنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العين السفحة في المسافة من الكم ٢٨,٥ الي الكم ٣٠ بطول ١,٥ كم الإتجاهين عدا منطقة الكوبري.

E

المقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢١ / ٦٨٨) في ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	كمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الإرشادية والتحويرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) قتي تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / (١٠) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيته فقط خمسمائة ألف لأخير لحين إزالة ناتج الحفر من داخل حرم المعمل . (١١) يراعى تطبيق غرامة التأخير المستحقة .
١-٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠١٠,٠٠		٢٠١٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ناع (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٣	٥٤,١٠	م ^٣	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٢٠,٠٠		١٦٢٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ناع (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٣	٦٥,٥٠	م ^٣	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	جاري	١٧٦٨٥,٠٠		١٧٦٨٥,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ناع (٤٠٠ - ٤٥٠) كجم / سم ^٣	٧٦,٠٠	م ^٣	٤٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٠,٠٠	جاري	٣٠٧٨٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٥٧٨٠,٠٠	
١-٤	أعمال تحميل و نقل التربة صالحة للرمم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣ كم	٥٠,٠٠	م ^٣	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٧٥٠٠,٠٠		٧٥٠٠,٠٠	
١-٤	مسافة نقل كراسي ٣ كم.	٠,٧٥	م ^٣	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	١١٢٥,٠٠		١١٢٥,٠٠	
٣-١-١	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للرمم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م ^٣	١٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٠,٠٠	جاري	١٠٥٥٦,٠٠		١٠٥٥٦,٠٠	
٤-٣	أعمال تحميل و نقل التربة صالحة للرمم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م ^٣	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جاري	١٠٢٤٢,٠٠		١٠٢٤٢,٠٠	
٤-٣	مسافة نقل القوافي ٦ كم	١,٥٠	م ^٣	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جاري	٩٠٠٠,٠٠		٩٠٠٠,٠٠	
٤-٥	أعمال تحميل و نقل التربة صالحة للرمم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م ^٣	٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	جاري	٩٧٦٠,٠٠		٩٧٦٠,٠٠	
٤-٥	مسافة نقل القوافي ٩ كم	٠,٥٠	م ^٣	٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	جاري	٨٠٠٠٠,٠٠		٨٠٠٠٠,٠٠	
٤-٧	أعمال توريد و صب خرسانة عتلية سمك ٦٥ سم لحملية الاكتشاف و الميول المائية لجهت لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٣	١٧٥,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٥-١	أعمال توريد و فرش و تدك طبقة تلمسين ببلدي سمك ٥٠ سم و التند بشل التوريد و الفرش و الترميم بالمواد و يتم التندك على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم و يتم التندك طبقاً لأصول الصناعة .	١٣٠,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٨-١	توريد و تركيب طبقة من التسليح الصخري جيوغريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ كغ/سم ^٢ في الاتجاهين Bialxial	٢٣,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٨-١	توريد و تركيب طبقة من التسليح الصخري جيوغريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ كغ/سم ^٢ في الاتجاهين Bialxial	٣٠,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
الإجمالي											
مبلغ سبعة وثلاثون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً لأخير											
٣٧٤٧٥٨٥٠,٠٠٠											

رئيس الإدارة المركزية

المعد:
تاريخ: / / ٢٠٢٣

مدير عام المشروعات

المعد:
تاريخ: / / ٢٠٢٣

مهندس الإشراف

المعد:
تاريخ: / / ٢٠٢٣

مهندس المشروع

المعد:
تاريخ: / / ٢٠٢٣

مهندس التوقيع

المعد:
تاريخ: / / ٢٠٢٣



عجلة : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال المدنية بطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-بطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العين السخنة في المسافة من الكم ٢٨,٥ في الكم ٣٠ بطول ١,٥ كم الإجمالي عدا منطقة الكوبري.

المقد رقم (٦٨٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) تاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٢

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجمالي	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي لم تنته حتى الآن	جاري / انتهى	حالة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة هذا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م²	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١-٢	أعمال حفر باستخدام معدات الميكانيكية في التربة المتماسكة هذا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م²	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٢٠,١٠٠,٠٠٠	٢٠,١٠٠,٠٠٠	٢٠,١٠٠,٠٠٠
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٩٠٠ - ١٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م²	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٦٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠٠
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م²	٢٧٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠,٠٠٠	جاري	١٧٦,٨٥٠,٠٠٠	١٧٦,٨٥٠,٠٠٠	١٧٦,٨٥٠,٠٠٠
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م²	٤٠٥,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٥,٠٠,٠٠٠	جاري	٢٥٧,٨٠٠,٠٠٠	٢٥٧,٨٠٠,٠٠٠	٢٥٧,٨٠٠,٠٠٠
١-٤	أعمال تحميل و نقل التربة سالحة للرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣ كم	٥٠,٠٠	م²	١٥٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠,٠٠٠	جاري	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠
١-٤	مسافة متق ترابي ٣ كم.	٠,٧٥	م²	١٥٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠,٠٠٠	جاري	١١٢,٥٠,٠٠٠	١١٢,٥٠,٠٠٠	١١٢,٥٠,٠٠٠
٣-١-١	أعمال تحميل و نقل التربة سالحة للرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م²	١,٨٢٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٢٠,٠٠,٠٠٠	جاري	١,٠٥٥,٠٠,٠٠٠	١,٠٥٥,٠٠,٠٠٠	١,٠٥٥,٠٠,٠٠٠
٤-٣	أعمال تحميل و نقل التربة سالحة للرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م²	١,٨٠٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠,٠٠٠	جاري	١,٠٢٤,٢٠,٠٠٠	١,٠٢٤,٢٠,٠٠٠	١,٠٢٤,٢٠,٠٠٠
٤-٣	مسافة متق الترابي ٩ كم	٠,٥٠	م²	١,٨٠٠,٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠,٠٠٠	جاري	٩٠٠,٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠,٠٠٠
٤-٥	أعمال تحميل و نقل التربة سالحة للرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م²	٣,٠٠٠,٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠	٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠
٤-٥	مسافة متق الترابي ٩ كم	٠,٥٠	م²	٣,٠٠٠,٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٨٠٠,٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠,٠٠٠
٤-٧	أعمال توريد و صب خرسانة عتلة سمك ١٥ سم لصلابة الأكتاف و البيوت الجانبية لإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم²	١٧٥,٠٠	م²			٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥-١	أعمال توريد و فرش و دمك طبقة التسليح بسمك ٥٠ سم و الباد يشمل التوريد و الفرش و الرشطب بالباد و يتم الدمك على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة	١٢٠,٠٠	م²			٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨-١	توريد و تركيب طبقة من النوع الصناعي جيوجريد للتداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ كغ/سم² في الاتجاهين Biaxial	٢٣,٠٠	م²			٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨-١	توريد و تركيب طبقة من النوع الصناعي جيوجريد للتداخل لايقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ كغ/سم² في الاتجاهين Biaxial	٣٠,٠٠	م²			٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الإجمالي										
قطر سبعة وثلاثون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون ألف ومائتان وخمسون جنيهاً لا غير										
٣٧٤٧٥٨٥,٠٠٠										

الملاحظات:

(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .

(٢) المهندسون متواجدين .

(٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده

(٤) لافتات العملية متواجده .

(٥) المكتب متواجد .

(٦) المعمل متواجد.

(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .

(٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد.

(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / /

(١٠) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه فقط خمسمائة ألف لا غير لحين إزالة لتج المقر من داخل حزم المسار.

(١١) يراعى تطبيق غرامة التأخير المستحقة.

رئيس الإدارة المركزية

لجنة التحكم


التوقيع /

مدير المشروع

مهندس الإشراف

م. أحمد خوافي

التوقيع /



حالية : تغلّذ الجسر الثرابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) تنفيذ أعمال الجسر الثرابي قطاع العين السخنة في المسافة من الكم ٢٨,٥ إلى الكم ٣٠ بطول ١,٥ كم الإتحامين عدا منطقة الكري ي

العقد رقم (٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) تاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٢

الشناوى
للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
ج. ن. ١٦٦ ب. قس. ١١٩ / ٩١١ / ٥٥٩
مكتب ضريبي ١٢ / ١٦٥ / ١٠٩١٩ / ١

كشف رقم (٦) جاري

عملية تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء قطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العين السخنة في المسافة من الكم ٢٨,٥ الي الكم ٣٠ بطول ١,٥ كم الإتجاهين عدا منطقة الكوبري.

تنفيذ : شركة الشناوي للمقاولات عن المدة من بدء العمل الي ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣

المقد رقم (٦٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	كمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي جاري / انتهى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	ارتفاع أو حيز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الإرشادية والتكثيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكاتب متواجده . (٦) المعمل متواجده . (٧) قني تأمين سلامة المرور متواجده . (٨) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجده . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / ٣ / ١٤ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٤ . (١٠) يتم حيز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنية فقط خمسمائة ألف لا غير حين ازالة ناتج الحفر من داخل حرم المعمل . (١١) يراعى تطبيق عرامة التأخير المستحقة .
١-٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٠١٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,١٠	م ^٣	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٣٠٠٠,٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠	١٦٢,٠٠٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٢٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠,٠٠	١٧٦,٨٥٠,٠٠	١٧٦,٨٥٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٤٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٤٠٥٠,٠٠	٣٠٧,٨٠٠,٠٠	٣٠٧,٨٠٠,٠٠	
١-٤	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة التقل ٣ كم	٥٠,٠٠	م ^٣	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٥٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	
	مسافة متق ترابي ٣ كم	٠,٧٥	م ^٣	١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٥٠٠,٠٠	١١٢٥,٠٠٠	١١٢٥,٠٠٠	
٣-١-١	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة التقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م ^٣	١٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٨٢٠,٠٠	١٠٥٥٦,٠٠٠,٠٠	١٠٥٥٦,٠٠٠,٠٠	
٤-٣	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة التقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م ^٣	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٨٠٠,٠٠	١٠٢٤٢,٠٠٠,٠٠	١٠٢٤٢,٠٠٠,٠٠	
	مسافة متق ترابي ٢ كم	٠,٥٠	م ^٣	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	١٨٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	
٤-٥	أعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة التقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م ^٣	٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٠٠٠,٠٠	٩٧٦٠,٠٠٠,٠٠	٩٧٦٠,٠٠٠,٠٠	
	مسافة متق ترابي ٢ كم	٠,٥٠	م ^٣	٣٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	
٤-٧	أعمال توريد و صب خرسانة حديدية سمك ١٥ سم لصلابة الأكتاف و العوارض الجانبية لإجهاد لا يقل عن ١٠٠ كجم / سم ^٢	١٧٥,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥-١	أعمال توريد و فرش و دك طبقة تأسيس بوليمري سمك ٥٠ سم و الدك يشمل التوريد و فرش و الترطيب بالقياد و يتم الدك على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم و يتم التفتيش طبقاً لأصول الصناعة .	١٣٠,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨-١	توريد و تركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجريد للتداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الإتجاهين Bimetal	٢٣,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	توريد و تركيب طبقة من السجج الصناعي جيوجريد للتداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ كنيوتن في الإتجاهين Bimetal	٣٠,٠٠	م ^٣		٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي										٣٧٤٧٥٨٥٠,٠٠
فقط سبعة وثلاثون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً لا غير										

شركة المقاول م. الشناوي التوقيع	استشاري الجودة (XYZ) م. محمد التوقيع	استشاري المشروع م. محمد التوقيع	استشاري العام (شركة سبيل) م. أحمد الشناوي التوقيع	مهندس الإشراف م. محمد التوقيع	مدير المشروع م. محمد التوقيع	مدير عام المشروعات م. محمد التوقيع	رئيس الإدارة المركزية م. محمد التوقيع
م. الشناوي م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد	م. الشناوي م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد	م. الشناوي م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد	م. الشناوي م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد	م. الشناوي م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد	م. الشناوي م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد	م. الشناوي م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد	م. الشناوي م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد م. محمد

الشناوي
للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
سجل تجاري ١٤٦٥ ب. من ١١٦ / ٦٤٤ / ٥٥٩
مكتب مسجلين ١٢ / ٢٥ / ١٦٥ / ١٠١٩٩