

العقد رقم (٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق (إجمالي)	تمت خلال هذه السنة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / تنهت	حسبة مقدار الأصول التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهاتسون متواجدين . (٣) العلامات الإرشادية والتحضيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرامج الزمنية متواجده (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١٦ / ٨ / ٢٠٢١ و تنتهي في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢ . (١٠) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ فقط خمسمائة ألف لا غير لحين إزالة المخلفات من داخل حرم المسار . (١١) يراعى تطبيق عرامة التلميز المستحقة
١-٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٣	٢٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠٠,٠٠	جاري	٥٩٢٩٥٠,٠٠		٥٩٢٩٥٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٧٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥٠٠,٠٠	جاري	٤٢٣٩٠٠,٠٠		٤٢٣٩٠٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	جاري	٣٧٩٩٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٣٢٩٩٠٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٠٤٠٠,٠٠		٢٢٠٤٠٠,٠٠	
١-٤	أعمال تخريم و نسف طبقا للمنسب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمعايير النسف	٦٢,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢-٣	أعمال تحميل و نقل أترية صلابة لوزم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١١ كم	٥٨,٠٠	م ^٣	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦١٠٠٠,٠٠		٢٦١٠٠٠,٠٠	
٣-١-١	أعمال تحميل و نقل أترية صلابة لوزم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م ^٣	٤٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٦٦٧٠,٠٠		٢٤٦٦٧٠,٠٠	
٣-١-٣	أعمال تحميل و نقل أترية صلابة لوزم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٤١٤٨٠٠,٠٠		٤١٤٨٠٠,٠٠	
٤-٣	أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة (بوابخ) رتبة (اتقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	١٧٥٠,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٤	أعمال توريد و صب خرسانة عتية لصلابة (بوابخ) رتبة (اتقل عن ١٧٥ كجم / سم ^٢	١٠٥٠,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٥	أعمال توريد و بناء تكليس من التيش سمك ٤٠ سم	٢٦٢,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٦	أعمال حفر قنوات جانبية باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية و نقل الأتربة لمسافة ٥٠٠ متر	٧٦,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٧	أعمال توريد و صب خرسانة حامية سمك ١٥ سم لصلابة (اتقل عن ١٧٥ كجم / سم ^٢	١٧٥٠,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٥-١	أعمال توريد و فرش و تلميع طبقة تلميع بالعملي سمك ٥٠ سم و التلميع يشمل التوريد و الفرش و فرش طبقة بالعملي و يتم التلميع على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم و يتم تنفيذ طبقة لأسفل الصلابة	١٣٠,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٨-١	توريد و تركيب طبقة من السج المصنعي جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الإتجاهين Biaxial	٢٣,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٨-١	توريد و تركيب طبقة من السج المصنعي جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ كنيوتن في الإتجاهين Biaxial	٣٠,٠٠	م ^٣			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
الإجمالي											
فقط سبعة عشر مليون وستمئة واحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون جنيهًا لا غير											
١٧٦١١٥٥٠,٠٠											

رئيس الإدارة المركزية

أحمد العبد

مدير عام المشروعات

م / أحمد عوفى

التوقيع


مهندس الإشراف

م / أحمد عوفى



العدد رقم (٥٩٧ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) ط٢ ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

الشناوى
للمتاولات العمومية والمنشآت السياحية
ص.ت : ١٢٥ ب.ش ٢٢٩ / ٦٨٨ / ١١٩
مكتب ضريبي ١٢ / ٢٥ / ١٦٥ / ١٠٠ / ١٩



العدد رقم (٥٩٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	قائمة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي لم تـمـت حتى الآن	جاري / لأجل	حسبة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لوسيع التراب القربة عدا القربة للصخرية	١٧,٠٠	م³			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		
١-٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المشبعة عدا القربة للصخرية	٢٠,١٠	م³	٢٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠٠,٠٠	جاري	٥٩٢٩٥٠,٠٠		٥٩٢٩٥٠,٠٠
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	٧٨٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥٠٠,٠٠	جاري	٤٢٣٩٠٠٠,٠٠		٤٢٣٩٠٠٠,٠٠
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٩٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م³	٥٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٠٠,٠٠	جاري	٣٧٩٩٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	٣٢٩٩٠٠٠,٠٠
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م³	٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦٠٤٠٠,٠٠		٢٦٠٤٠٠,٠٠
١-٤	أعمال تفريغ و تسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلابة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم² والمسب طبقاً لمعامل التسف.	٩٢,٠٠	م³			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٢-٣	أعمال تحميل و نقل أوترة صالحة للزرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٦ كم	٥٨,٠٠	م³	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦١٠٠٠٠,٠٠		٢٦١٠٠٠٠,٠٠
٣-١-١	أعمال تحميل و نقل أوترة صالحة للزرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم	٥٦,٩٠	م³	٤٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٤٦٧٠٠,٠٠		٢٤٤٦٧٠٠,٠٠
٣-١-٢	مسافة منق الفرسي ٢ كم	٠,٥٠	م³	٤٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢١٥٠٠,٠٠		٢١٥٠٠,٠٠
٣-١-٣	أعمال تحميل و نقل أوترة صالحة للزرم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم	٦١,٠٠	م³	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٤١٤٨٠٠٠,٠٠		٤١٤٨٠٠٠,٠٠
٣-١-٣	مسافة منق الفرسي ٢ كم	٠,٥٠	م³	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٣٤٠٠٠,٠٠		٣٤٠٠٠,٠٠
٤-٣	أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة (برابغ) رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم²	١٧٥٠,٠٠	م³			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٤-٤	أعمال توريد و صب خرسانة حاملة لضامة (برابغ) رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم / سم²	١٠٥٠,٠٠	م³			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٤-٥	أعمال توريد و بناء تكليس من التيش سبك ٤٠ سم.	٢٦٩,٠٠	م³			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٤-٦	أعمال حفر قنوات جانبية يستخدم المعدات الميكانيكية في التربة المشبعة عدا القربة للصخرية و نقل الأتربة لمسافة ٥٠٠ متر.	٧٦,٠٠	م³			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٤-٧	أعمال توريد و صب خرسانة عالية سبك ١٥ سم لعملية الأكثف و العزل الحاجبية لإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم².	١٧٥٠,٠٠	م³			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٥-١	أعمال توريد و فرش و نمد طوقه تأشيس بإجمالي سمك ٥٠ سم و البند يشمل التوريد و الفرش و التراب بالعمد و يتم النمد على طبقات لا تزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم و يتم التفويض طبقاً لأسلوب الصناعة .	١٣٠,٠٠	م³			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٨-١	توريد و تركيب طبقه من السجج الصناعي جيجر جيت لتغطى لأقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ الكيلو نيوتن في الاتجاهين Biaxial	٢٣,٠٠	م²			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٨-١	توريد و تركيب طبقه من السجج الصناعي جيجر جيت لتغطى لأقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ الكيلو نيوتن في الاتجاهين Biaxial	٢٠,٠٠	م²			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
الإجمالي										١٧٦١١٥٥٠,٠٠
قطر خمسة عشر مليون وسبعة وأحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون جنبها لا غير										

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الفهد

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

التوقيع

مهندس الإشراف

م / محمد صلاح

التوقيع

مهندس المشروع

م / زكريا نجيم

التوقيع

مستشاري البيئة

مهندس المشروع /

التوقيع

مستشاري البيئة (XYZ)

م / محمد

التوقيع

شركة المساحة

م / محمد

التوقيع

رجوع فوجده على صحة

تحريري / ٢٠٢٣



المقدّم رقم (٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	كمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي لم تـم حتى الآن	جاري / انتهى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	ارتفاع أو حفر	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١-١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠			(١) يراعى تطبيق جدول التعاكف . (٢) المهنتون متواجدين . (٣) العلامات الأرضية والتحضيرية متواجده (٤) لاقتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والأسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١٦ / ٨ / ٢٠٢١ و تنتهي في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢ . (١٠) يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠ فقط خمسمائة ألف لا غير لحين إزالة المخلفات من داخل حرم المسار . (١١) يراعى تطبيق غرامة التأخير المستحقة.
١-٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م ^٢	٢٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠٠,٠٠	جاري	٥٩٢٩٥٠,٠٠		٥٩٢٩٥٠,٠٠	
١-٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢ أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢ أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠ ٦٥,٥٠ ٧٦,٠٠	م ^٢ م ^٢ م ^٢	٧٨٥٠٠,٠٠ ٥٨٠٠٠,٠٠ ٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠	٧٨٥٠٠,٠٠ ٥٨٠٠٠,٠٠ ٢٩٠٠٠,٠٠	جاري جاري جاري	٤٢٣٩٠٠٠,٠٠ ٣٧٩٩٠٠٠,٠٠ ٢٦٠٤٠٠٠,٠٠		٤٢٣٩٠٠٠,٠٠ ٥٠٠٠٠٠,٠٠ ٢٦٠٤٠٠٠,٠٠	
١-٤	أعمال تفريم و تسف طبقا للتأسيس التصميدي في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقا لمعايير التسف.	٦٢,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢-٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للزرم مطبقة للمواصفات مسافة النقل ١٦ كم	٥٨,٠٠	م ^٢	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦١٠٠٠٠,٠٠		٢٦١٠٠٠٠,٠٠	
٣-١-١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للزرم مطبقة للمواصفات مسافة النقل ٩,٩ كم مسافة منق القرائي ٢ كم	٥٦,٩٠ ٠,٥٠	م ^٢ م ^٢	٤٣٠٠٠,٠٠ ٤٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠ ٠,٠٠	٤٣٠٠٠,٠٠ ٤٣٠٠٠,٠٠	جاري جاري	٢٤٤٦٧٠٠,٠٠ ٢١٥٠٠,٠٠		٢٤٤٦٧٠٠,٠٠ ٢١٥٠٠,٠٠	
٣-١-٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للزرم مطبقة للمواصفات مسافة النقل ١٤ كم مسافة منق القرائي ٢ كم	٦١,٠٠ ٠,٥٠	م ^٢ م ^٢	١٥٠٠٠,٠٠ ١٥٠٠٠,٠٠	٦٦٥٠٠,٠٠ ٦٦٥٠٠,٠٠	٦٨٠٠٠,٠٠ ٦٨٠٠٠,٠٠	جاري جاري	٤١٤٨٠٠٠,٠٠ ٣٤٠٠٠,٠٠		٤١٤٨٠٠٠,٠٠ ٣٤٠٠٠,٠٠	
٤-٣	أعمال توريد و صب خرسانة مسلحة (بوايح) ريشة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢	١٧٥٠,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٤	أعمال توريد و صب خرسانة حديدية لصفحة (بوايح) ريشة لا تقل عن ١٧٥ كجم / سم ^٢	١٠٥٠,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٥	أعمال توريد و بناء تكليس من التيش سمك ٤٠ سم	٢٦٢,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٦	أعمال حفر قنوات جانبية باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية و نقل الأتربة لمسافة ٥٠٠ متر	٧٦,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٤-٧	أعمال توريد و صب خرسانة حديدية سمك ١٥ سم لعملية الأكتاف و البيول المائية لإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢	١٧٥,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٥-١	أعمال توريد و فرش و نعلك طبقة تأسيس بإجمالي سمك ٢٠ سم و البدء بشمل التوريد و فرش و الترشيب بالمواد و يتم ذلك على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم و يتم التفتيش طبقا لأسسول الصناعة .	١٣٠,٠٠	م ^٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٨-١	توريد و تركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوجريد فتاغل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٢٠ كنيوتن في الاتجاهين Bixinal توريد و تركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوجريد فتاغل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ كنيوتن في الاتجاهين Bixial	٢٣,٠٠ ٣٠,٠٠	م ^٢ م ^٢			٠,٠٠ ٠,٠٠	جاري جاري	٠,٠٠ ٠,٠٠		٠,٠٠ ٠,٠٠	
الإجمالي											١٧٦١١٥٥٠,٠٠
فقط سبعة عشر مليون ومائة واحد عشر ألف وخمسمائة وخمسون جنيها لا غير											

مهندس الإدارة المركزية

أحمد الحمد

مهندس عام المشروعات

م / أحمد عراقي

توقيع

مهندس الإشراف

م / رامي بيج

توقيع

مهندس الإشراف

م / رامي بيج

توقيع

مهندس الإشراف

م / رامي بيج

توقيع

مهندس الإشراف

م / رامي بيج

توقيع

مهندس الإشراف

م / رامي بيج

توقيع

مهندس الإشراف

م / رامي بيج



العقد رقم (٥٩٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ٢٩ / ٦ / ٢٠٢١

الشناوى
للمتاولات العمومية والمنشآت السياحية
ص.ت. 1463 ب.ق. 008 / 711 / 116
م.لف ص.ر.ب. 0 / 146 / 165 / 25 / 14



العقد رقم (٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٥٩٢) و ٢٠٢١ / ٦ / ٢٩

الشناوی
لعمارة العمومية والنباتات المعمرة
ب. ب. 1272 ب. ش. 559 / 722 / 116
مكتب ضریبی 17 / 25 / 765 / 00129