

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٩ جاري



تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الإجمالية المنفذة	إجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
١	٢	بالمتر المكعب أعمال كشط و إزالة المسطحات المتهالكة و الزاحفة و المتموجة و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الإسفلت	م ^٣	٧.٠٠٠,٠٠	٦٩٥٠,٢٤	٦٩١١,١٨	٧٢٦,٧٠	%٩٩,٤٤
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسبك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القديمة معا و الفتة شاملة بغطاء سطح الاسفلت الحالي و الخلط و كل ما يلزم لرفع العمل طبقة للتشويط و المواصفات	م ^٢	٣٢.٠٠٠,٠٠	١.٠٧٩٣٣,١٥	١.٠٦٧٠٢,١٥	٦.٠٥٥,٨٠	%٩٨,٨٦
٣	٥	بالمتر اعمال توريد و اضافة اسمنت مطبق للتشويط و المواصفات و يضاف بالتسب المقررة بالخططة التصميمية و الفتة شاملة كل ما يلزم لرفع العمل طبقة للتشويط و المواصفات و تعديلات جهاز الانتراف	طن	٨٥٠٠,٠٠	٢٨٠٤,٩١	٢٧٥٩,٧٢	١٥٧,٣٨	%٩٨,٣٩
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال لوزيد و رش طبقة لتزويد من البوليسترين السائل متوسط التطهير MC 30 بمعدل ١.٢ لترش اوقى طبقة الاساس بعد تمام عملها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا لتطبيقات العريضة التمولدية و الرسومات التفصيلية	م ^٢	٣٢.٠٠٠,٠٠	١.٠٧٩٣٣,١٥	١.٠٦٧٠٢,١٥	٦.٠٥٥,٨٠	%٩٨,٨٦
٥	٧	اعمال انشاء طبقة سحيجة من الخرسانة الاسفلتية على الاسفلت بسبك ٩ سم بعد الدمك باستخدام الجرار الصلبة المتسحجة ناتج تسير السيارات جيدة الانساق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧/١٠٠ المطبق للتشويط و المواصفات و تعديلات المهندسين المشرف و المنطقة المخصصة	م ^٢	٣٢.٠٠٠,٠٠	١.٠٧٩٣٣,١٥	١.٠٦٧٠٢,١٥	٢١.٣١,٩٨	%٩٨,٨٦

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جارى رقم (٩)

مستسن	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
١	٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	م٣	٧٢٦,٧٠	في المسافة من الكم (٥+٦٠٠ - ٥+٤٠٠)
٢	٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القابضة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط و المواصفات	م٢	٦٠٥٥,٨٠	في المسافة من الكم (٥+٦٠٠ - ٥+٤٠٠)
٣	٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالتنسب المقررة بالخطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	بالطن	١٥٧,٣٨	في المسافة من الكم (٥+٦٠٠ - ٥+٤٠٠)
٤	٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١.٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا لتلقاطعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	م٢	٦٠٥٥,٨٠	في المسافة من الكم (٥+٦٠٠ - ٥+٤٠٠)
٥	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	م٢	٢١٠٣١,٩٨	في المسافة من الكم (٥+٦٨٠ - ٥+٤٠٠)

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

معتمد

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

بيان تفصيلي بإجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٩)

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازاله المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	٣م	٧٢٦,٧٠
٢	في المسافة من الكم (٥+٤٠٠ - ٤+٦٠٠)		٧٢٦,٧٠
	اجمالي البند الثاني		٧٢٦,٧٠
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة معا و الفنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات	٢م	٦٠٥٥,٨٠
٤	في المسافة من الكم (٥+٤٠٠ - ٤+٦٠٠)		٦٠٥٥,٨٠
	اجمالي البند الرابع		٦٠٥٥,٨٠
٥	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف	بالطن	١٥٧,٣٨
٥	في المسافة من الكم (٥+٤٠٠ - ٤+٦٠٠)		١٥٧,٣٨
	اجمالي البند الخامس		١٥٧,٣٨
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية	٢م	٦٠٥٥,٨٠
٦	في المسافة من الكم (٥+٤٠٠ - ٤+٦٠٠)		٦٠٥٥,٨٠
	اجمالي البند السادس		٦٠٥٥,٨٠
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	٢م	٢١٠٣١,٩٨
٧	في المسافة من الكم (٥+٤٠٠ - ٢+٦٨٠)		٢١٠٣١,٩٨
	اجمالي البند السابع		٢١٠٣١,٩٨

مهندس (الهينه)

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم
الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير و ازالة الرصف الحالي بماكيناة المكشطة

(٥+٤٠٠ - ٤+٦٠٠)

ملاحظات	المكعب التراكمي	مكعب قطاع الكشط (م³)	متوسط سمك الاسفلت (م)	طول القطاع (م)	عرض الاسفلت القديم (م)	الكم
	9.000	9.000	0.12	10.00	7.500	4+600
	27.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+620
	45.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+640
	63.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+660
	81.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+680
	99.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+700
	117.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+720
	135.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+740
	153.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+760
	171.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+780
	189.000	18.000	0.12	20.00	7.500	4+800
	207.240	18.240	0.12	20.00	7.600	4+820
	226.440	19.200	0.12	20.00	8.000	4+840
	245.640	19.200	0.12	20.00	8.000	4+860
	264.840	19.200	0.12	20.00	8.000	4+880
	284.040	19.200	0.12	20.00	8.000	4+900
	302.040	18.000	0.12	20.00	7.500	4+920
	320.040	18.000	0.12	20.00	7.500	4+940
	338.040	18.000	0.12	20.00	7.500	4+960
	356.040	18.000	0.12	20.00	7.500	4+980
	374.040	18.000	0.12	20.00	7.500	5+000
	392.040	18.000	0.12	20.00	7.500	5+020
	410.040	18.000	0.12	20.00	7.500	5+040
	428.040	18.000	0.12	20.00	7.500	5+060
	446.040	18.000	0.12	20.00	7.500	5+080
	464.040	18.000	0.12	20.00	7.500	5+100
	482.040	18.000	0.12	20.00	7.500	5+120
	500.112	18.072	0.12	20.00	7.530	5+140
	518.280	18.168	0.12	20.00	7.570	5+160
	536.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+180
	554.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+200
	572.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+220
	590.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+240
	608.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+260
	626.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+280
	644.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+300
	662.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+320
	680.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+340
	698.280	18.000	0.12	20.00	7.500	5+360
	716.832	18.552	0.12	20.00	7.730	5+380
	726.696	9.864	0.12	10.00	8.220	5+400
	726.696					الاجمالي (م³)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٤) اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) و ذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقة الاساس القائمة

(٥+٤٠٠ - ٤+٦٠٠)

ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م ^٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	75.000	75.000	10.000	7.500	4+600
	225.000	150.000	20.000	7.500	4+620
	375.000	150.000	20.000	7.500	4+640
	525.000	150.000	20.000	7.500	4+660
	675.000	150.000	20.000	7.500	4+680
	825.000	150.000	20.000	7.500	4+700
	975.000	150.000	20.000	7.500	4+720
	1125.000	150.000	20.000	7.500	4+740
	1275.000	150.000	20.000	7.500	4+760
	1425.000	150.000	20.000	7.500	4+780
	1575.000	150.000	20.000	7.500	4+800
	1727.000	152.000	20.000	7.600	4+820
	1887.000	160.000	20.000	8.000	4+840
	2047.000	160.000	20.000	8.000	4+860
	2207.000	160.000	20.000	8.000	4+880
	2367.000	160.000	20.000	8.000	4+900
	2517.000	150.000	20.000	7.500	4+920
	2667.000	150.000	20.000	7.500	4+940
	2817.000	150.000	20.000	7.500	4+960
	2967.000	150.000	20.000	7.500	4+980
	3117.000	150.000	20.000	7.500	5+000
	3267.000	150.000	20.000	7.500	5+020
	3417.000	150.000	20.000	7.500	5+040
	3567.000	150.000	20.000	7.500	5+060
	3717.000	150.000	20.000	7.500	5+080
	3867.000	150.000	20.000	7.500	5+100
	4017.000	150.000	20.000	7.500	5+120
	4167.600	150.600	20.000	7.530	5+140
	4319.000	151.400	20.000	7.570	5+160
	4469.000	150.000	20.000	7.500	5+180
	4619.000	150.000	20.000	7.500	5+200
	4769.000	150.000	20.000	7.500	5+220
	4919.000	150.000	20.000	7.500	5+240
	5069.000	150.000	20.000	7.500	5+260
	5219.000	150.000	20.000	7.500	5+280
	5369.000	150.000	20.000	7.500	5+300
	5519.000	150.000	20.000	7.500	5+320
	5669.000	150.000	20.000	7.500	5+340
	5819.000	150.000	20.000	7.500	5+360
	5973.600	154.600	20.000	7.730	5+380
	6055.800	82.200	10.000	8.220	5+400
	6055.800	الاجمالي الي (م ^٢)			

مهندس الهينه

مهندس الشركه

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف



FDR

بند رقم (٦) بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC 30 بمعدل ١.٢ كجم/م² ترش فوق طبقة الاساس

(٥+٤٠٠ - ٤+٦٠٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م ²)	المسطح التراكمي	ملاحظات
4+600	7.500	10.000	75.000	75.000	
4+620	7.500	20.000	150.000	225.000	
4+640	7.500	20.000	150.000	375.000	
4+660	7.500	20.000	150.000	525.000	
4+680	7.500	20.000	150.000	675.000	
4+700	7.500	20.000	150.000	825.000	
4+720	7.500	20.000	150.000	975.000	
4+740	7.500	20.000	150.000	1125.000	
4+760	7.500	20.000	150.000	1275.000	
4+780	7.500	20.000	150.000	1425.000	
4+800	7.500	20.000	150.000	1575.000	
4+820	7.600	20.000	152.000	1727.000	
4+840	8.000	20.000	160.000	1887.000	
4+860	8.000	20.000	160.000	2047.000	
4+880	8.000	20.000	160.000	2207.000	
4+900	8.000	20.000	160.000	2367.000	
4+920	7.500	20.000	150.000	2517.000	
4+940	7.500	20.000	150.000	2667.000	
4+960	7.500	20.000	150.000	2817.000	
4+980	7.500	20.000	150.000	2967.000	
5+000	7.500	20.000	150.000	3117.000	
5+020	7.500	20.000	150.000	3267.000	
5+040	7.500	20.000	150.000	3417.000	
5+060	7.500	20.000	150.000	3567.000	
5+080	7.500	20.000	150.000	3717.000	
5+100	7.500	20.000	150.000	3867.000	
5+120	7.500	20.000	150.000	4017.000	
5+140	7.530	20.000	150.600	4167.600	
5+160	7.570	20.000	151.400	4319.000	
5+180	7.500	20.000	150.000	4469.000	
5+200	7.500	20.000	150.000	4619.000	
5+220	7.500	20.000	150.000	4769.000	
5+240	7.500	20.000	150.000	4919.000	
5+260	7.500	20.000	150.000	5069.000	
5+280	7.500	20.000	150.000	5219.000	
5+300	7.500	20.000	150.000	5369.000	
5+320	7.500	20.000	150.000	5519.000	
5+340	7.500	20.000	150.000	5669.000	
5+360	7.500	20.000	150.000	5819.000	
5+380	7.730	20.000	154.600	5973.600	
5+400	8.220	10.000	82.200	6055.800	
الإجمالي الي (م ²)			6055.800		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٧) باعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٥+٤٠٠ - ٢+٦٨٠)

الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
2+680	8.418	10.000	84.180	84.180	
2+700	7.500	20.000	150.000	234.180	
2+720	7.500	20.000	150.000	384.180	
2+740	7.500	20.000	150.000	534.180	
2+760	7.500	20.000	150.000	684.180	
2+780	7.500	20.000	150.000	834.180	
2+800	7.500	20.000	150.000	984.180	
2+820	7.500	20.000	150.000	1134.180	
2+840	7.500	20.000	150.000	1284.180	
2+860	7.620	20.000	152.400	1436.580	
2+880	7.640	20.000	152.800	1589.380	
2+900	7.640	20.000	152.800	1742.180	
2+920	7.870	20.000	157.400	1899.580	
2+940	8.210	20.000	164.200	2063.780	
2+960	8.700	20.000	174.000	2237.780	
2+980	9.200	20.000	184.000	2421.780	
3+000	9.510	20.000	190.200	2611.980	
3+020	9.520	20.000	190.400	2802.380	
3+040	9.500	20.000	190.000	2992.380	
3+060	9.010	20.000	180.200	3172.580	
3+080	8.740	20.000	174.800	3347.380	
3+100	8.500	20.000	170.000	3517.380	
3+120	7.720	20.000	154.400	3671.780	
3+140	7.500	20.000	150.000	3821.780	
3+160	7.500	20.000	150.000	3971.780	
3+180	7.500	20.000	150.000	4121.780	
3+200	7.500	20.000	150.000	4271.780	
3+220	7.500	20.000	150.000	4421.780	
3+240	7.500	20.000	150.000	4571.780	
3+260	7.500	20.000	150.000	4721.780	
3+280	7.500	20.000	150.000	4871.780	
3+300	7.500	20.000	150.000	5021.780	
3+320	7.500	20.000	150.000	5171.780	
3+340	7.500	20.000	150.000	5321.780	
3+360	7.500	20.000	150.000	5471.780	
3+380	7.500	20.000	150.000	5621.780	
3+400	7.500	20.000	150.000	5771.780	
3+420	7.500	20.000	150.000	5921.780	
3+440	7.500	20.000	150.000	6071.780	
3+460	7.500	20.000	150.000	6221.780	
3+480	7.500	20.000	150.000	6371.780	
3+500	7.500	20.000	150.000	6521.780	
3+520	7.500	20.000	150.000	6671.780	
3+540	7.500	20.000	150.000	6821.780	
3+560	7.500	20.000	150.000	6971.780	
3+580	7.550	20.000	151.000	7122.780	
3+600	8.150	20.000	163.000	7285.780	
3+620	8.980	20.000	179.600	7465.380	

مهندس الشركة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٧) باعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٥+٤٠٠ - ٢+٦٨٠)

ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	7649.580	184.200	20.000	9.210	3+640
	7832.380	182.800	20.000	9.140	3+660
	8013.580	181.200	20.000	9.060	3+680
	8193.980	180.400	20.000	9.020	3+700
	8361.780	167.800	20.000	8.390	3+720
	8527.780	166.000	20.000	8.300	3+740
	8689.780	162.000	20.000	8.100	3+760
	8851.780	162.000	20.000	8.100	3+780
	9013.780	162.000	20.000	8.100	3+800
	9176.780	163.000	20.000	8.150	3+820
	9337.580	160.800	20.000	8.040	3+840
	9496.380	158.800	20.000	7.940	3+860
	9651.180	154.800	20.000	7.740	3+880
	9801.180	150.000	20.000	7.500	3+900
	9951.180	150.000	20.000	7.500	3+920
	10101.180	150.000	20.000	7.500	3+940
	10251.180	150.000	20.000	7.500	3+960
	10401.180	150.000	20.000	7.500	3+980
	10551.180	150.000	20.000	7.500	4+000
	10701.180	150.000	20.000	7.500	4+020
	10851.180	150.000	20.000	7.500	4+040
	11001.180	150.000	20.000	7.500	4+060
	11151.180	150.000	20.000	7.500	4+080
	11301.180	150.000	20.000	7.500	4+100
	11451.180	150.000	20.000	7.500	4+120
	11601.180	150.000	20.000	7.500	4+140
	11751.180	150.000	20.000	7.500	4+160
	11901.180	150.000	20.000	7.500	4+180
	12051.180	150.000	20.000	7.500	4+200
	12201.180	150.000	20.000	7.500	4+220
	12351.180	150.000	20.000	7.500	4+240
	12501.180	150.000	20.000	7.500	4+260
	12651.180	150.000	20.000	7.500	4+280
	12801.180	150.000	20.000	7.500	4+300
	12951.180	150.000	20.000	7.500	4+320
	13101.180	150.000	20.000	7.500	4+340
	13251.180	150.000	20.000	7.500	4+360
	13401.180	150.000	20.000	7.500	4+380
	13551.180	150.000	20.000	7.500	4+400
	13701.180	150.000	20.000	7.500	4+420
	13851.180	150.000	20.000	7.500	4+440
	14001.180	150.000	20.000	7.500	4+460
	14151.180	150.000	20.000	7.500	4+480
	14301.180	150.000	20.000	7.500	4+500

مهندس التخطيط

مهندس التخطيط

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٧) باعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة

(٥+٤٠٠ - ٢+٦٨٠)

ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	14451.180	150.000	20.000	7.500	4+520
	14601.180	150.000	20.000	7.500	4+540
	14751.180	150.000	20.000	7.500	4+560
	14901.180	150.000	20.000	7.500	4+580
	15051.180	150.000	20.000	7.500	4+600
	15201.180	150.000	20.000	7.500	4+620
	15351.180	150.000	20.000	7.500	4+640
	15501.180	150.000	20.000	7.500	4+660
	15651.180	150.000	20.000	7.500	4+680
	15801.180	150.000	20.000	7.500	4+700
	15951.180	150.000	20.000	7.500	4+720
	16101.180	150.000	20.000	7.500	4+740
	16251.180	150.000	20.000	7.500	4+760
	16401.180	150.000	20.000	7.500	4+780
	16551.180	150.000	20.000	7.500	4+800
	16703.180	152.000	20.000	7.600	4+820
	16863.180	160.000	20.000	8.000	4+840
	17023.180	160.000	20.000	8.000	4+860
	17183.180	160.000	20.000	8.000	4+880
	17343.180	160.000	20.000	8.000	4+900
	17493.180	150.000	20.000	7.500	4+920
	17643.180	150.000	20.000	7.500	4+940
	17793.180	150.000	20.000	7.500	4+960
	17943.180	150.000	20.000	7.500	4+980
	18093.180	150.000	20.000	7.500	5+000
	18243.180	150.000	20.000	7.500	5+020
	18393.180	150.000	20.000	7.500	5+040
	18543.180	150.000	20.000	7.500	5+060
	18693.180	150.000	20.000	7.500	5+080
	18843.180	150.000	20.000	7.500	5+100
	18993.180	150.000	20.000	7.500	5+120
	19143.780	150.600	20.000	7.530	5+140
	19295.180	151.400	20.000	7.570	5+160
	19445.180	150.000	20.000	7.500	5+180
	19595.180	150.000	20.000	7.500	5+200
	19745.180	150.000	20.000	7.500	5+220
	19895.180	150.000	20.000	7.500	5+240
	20045.180	150.000	20.000	7.500	5+260
	20195.180	150.000	20.000	7.500	5+280
	20345.180	150.000	20.000	7.500	5+300
	20495.180	150.000	20.000	7.500	5+320
	20645.180	150.000	20.000	7.500	5+340
	20795.180	150.000	20.000	7.500	5+360
	20949.780	154.600	20.000	7.730	5+380
	21031.980	82.200	10.000	8.220	5+400
	21031.980	الاجمالي (م٢)			

مهندس الشركة

مهندس الشركة

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (٥) بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية					
طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٥+٤٠٠ - ٤+٦٠٠)					
مسطح الاساس المثبت باستخدام FDR (م ^٢)	سمك الاساس المثبت باستخدام FDR (م)	مكعب الاساس المثبت باستخدام FDR (م ^٣)	كثافة مخلوط FDR (كجم / م ^٣)	نسبة الاسمنت التصميمية	اجمالي كمية الاسمنت (بالطن) = (مكعب الاساس * الكثافة * نسبة الاسمنت) / 1000
٦٠,٥٥,٨٢	٠,٢٥	١٥١٣,٩٥	٢٠٧٩	%٥	١٥٧,٣٨
الكمية خلال المدة (بالطن)					١٥٧,٣٨

مهندس الهينة



مهندس الشركة



رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بيان بكمية البيتومين المستهلك لاعمال مستخلص جاري رقم (٨)

بند رقم (٦)

اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد اتمام دمكها وتنظيفها جيداً

كمية MC-0 (٢م) × معدل الرش (كجم / م^٢)

= حساب كمية البيتومين (طن)

1000

٦٠٥٥,٨٠ × ١,٢

= حساب كمية البيتومين (طن)

١٠٠٠

"٦"

٧,٢٦٧

بند رقم (٧)

بالمتر الممسطح اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ واراد شركة النصر بالسويس

كمية الخلطة السطحية (٢م) × السمك (م) × الكثافة (طن/م^٣) × نسبة البيتومين

= حساب كمية البيتومين (طن)

٢١٠٣١,٩٨ × ٠,٠٦ × ٢,٣٦٤ × ٠,٠٥٥ =

= حساب كمية البيتومين (طن)

١٦٤,٠٧٥

"٧"

اجمالي كمية البيتومين المستهلك

١٧١,٣٤٢

(طن)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ 112/15
الإنشاء ٢٠٢٤

نوع العينة F.D.B
مكان العينة ٢٠٩٥٠

				٩٥٠٩	٩٤٨٥	وزن الصنية بالأسمنت
				٩٩٠٠	٩٩٠٠	وزن الصنية صافي
				٦٦٠٩	٦٥٨٥	وزن الأسمنت
				-٠٠٥	-٠٠٥	أبعاد الصنية
				٩٦,٤٦	٩٦,٤٤	نسبة الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%







اختبار تحديد نسبة الأسمنت

التاريخ ٢٠٢٢/١٤/١٦
الإنتاج د. ش. ٢

F.D.R. م. ش. ٢
نوع العينة ٥٤٢
مكان العينة

					٩٥٩٥	٩٥٨٠	وزن الصنية بالأسمنت
					٩٩٠٠	٩٩٠٠	وزن الصنية صافي
					٦٦٩٥	٦٦٨٠	وزن الأسمنت
					١٢٥	١٢٥	أبعاد الصنية
					٩٦٨٨	٩٦٨٩	وزن الأسمنت

نسبة الأسمنت التصميمي 5%







الهيئة العامة
للمياه والكهرباء
G.A.P.B.

FOR BASE

(Sand Cone)

25 cm

FOR BASE

مستند لملف لملف				
4	3	2	1	رقم الملف
		٧٨٨	٨٠٤٥	مستند لملف لملف
		٢٨٩	٤٠٦٥	مستند لملف لملف
		٢٩٩	٢٩٧٠	مستند لملف لملف
		١٤٢	١٤٢	مستند لملف لملف
		٢٥٦	٢٥٤	مستند لملف لملف
		١٠٤	١٠٤	مستند لملف لملف
		٨٢٩	١٨٤	مستند لملف لملف
		٤٠٥٥	٤٠٦٥	مستند لملف لملف
		٢١	٢٠٤٤	مستند لملف لملف
				مستند لملف لملف
		٢٠١	٢٠١	مستند لملف لملف
		٢٠١٢	٢٠١٢	مستند لملف لملف
		٢٠١٢	٢٠١٢	مستند لملف لملف

مستند لملف

مستند لملف

مستند لملف



الهيئة العامة
للتخطيط العمراني و البترول
(2010)

رفع كفاءة طرق ترسيم النسيج / اختبار بطنون 10 كد سقطة FDR

اختبار الدمك (Sand Cone)

ملاحظة من : 44600
موزن المقاييس : 44
موزن البعثة : FDR BASE
الدمك : 5400
السطح : 25 cm
الارتفاع : 12

اختبار لقطعة السقطة

رقم البعثة	1	2	3	4
وزن البعثة قبل الاختبار	9080	9740		
وزن البعثة بعد الاختبار	8000	8130		
وزن رمل المقطرة + المقروط	5090	5010		
وزن الرمال قبل المقروط	1430	1430		
وزن رمل المقطرة	8090	8080		
كثافة الرمال الجاف	114	114		
معدل المقطرة	9990	9910		
وزن البعثة الرطبة	7000	7480		
كثافة الرطبة	9194	9194		
نسبة الرطوبة	7	7		
كثافة البعثة الرطبة	9111	9109		
كثافة البترول	91084	91084		
نسبة الدمك	100	100		

الملاحظات

مهندس البعثة
التوقيع

مهندس البعثة
التوقيع

الاسم :
التوقيع



رفع كفاءة طريق سرح الشيوخ / ذهب بطول 10 كم بتقنية FDR

اختيار التدرج المنخلي

تسليم: ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٠

موقع العمل: طريق سرح FDR

الجهة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

موقع العمل: طريق سرح (١٠ كم)

مختبر				
المواصفات	نسبة الماء (%)	وزن الماء	وزن المجموع	سعة الفتحة
FDR	١٠٠	٨١١٠	—	3"
لا يتعدى ١٠	٩٧.٥	٧٩٠.٨	٩٠.٩	2"
لا يتعدى ١٠	٥٧.٩	٤٤٩.٨	٢٤١.٠	1"
			٨١١.٠	وزن نسبة الماء

ملاحظات:

مهندس العمل

توقيع: [Signature]

مهندس المراقبة

توقيع: [Signature]

مهندس المختبر

توقيع: [Signature]



رابع ملء: طريق شرق الشيخ ادهب بطول ١٠٠ كم بتمتية FDR

اختبار التدرج المنطلي

تاريخ: ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤

طريق: FDR

الجهة: ادهب شرق الشيخ

متر: ٢٠٠ + ٢٠

تدرج				
سرعة	نسبة العار (%)	وزن العار	وزن المعجوز	سعة
١٠٠	١٠٠	٨٨٥٠	—	3"
١٠٠	١٠٠	٨٨٥٠	—	2"
١٠٠	٥٨١٨	٢٦٤٥	٥٩٠٥	١"
			٨٨٥٠	١"

ملاحظات

مهندس

التوقيع: [Signature]

مهندس

التوقيع: [Signature]

مهندس

التوقيع: [Signature]



رفع كفاءة طريق شرق الشيخ / ذهب بطول ١٠ كم بتقنية FDR

الحداد الضغط غير المعطى

Unconfined Compressive Strength (UCB)

اسم التصميم	رقم	ملاحظات	تاريخ
٧١٥	٥ + ١٠٠	٤٤٦٥٥	٢٠١٥
	م.م. للطا	٤٤٦٥٥	
	م.م. س. الشعل		

	Ag	٢٦	نسبة الاسمنت
		٦	نسبة الرمل
	Ag/m ³	٢١٨٤	الكثافة
	cm	١٠	الارتفاع
	cm	١١١٥	العرض
	cm ²	٧٨١٥	مساحة المقطع

	Ag	١٩٩٨	الحداد الضغط
	(m ²)	٧٨١٥	الحداد الضغط
	Ag/(m ²)	٢٥١٥	١١٥
	m ²	٢٦٢	١١٥

ملاحظات

م.م. الشعل

م.م. الشعل

م.م. الشعل

الجمعية العامة
للمطوق والكماري، والمظفر السري
(JARRI)

اختبار تحديد معدل التشريب

التاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٦
الإنتاج ٥٥٥٥٥٥٥٥

نوع العينة شرب F. D R
مكان العينة ٤٤٨٥

					٤٨١٩	٤٧٨٥	وزن البليتة بطبقة التشريب
					٤٤٧٠	٤٤٧٠	وزن الصنية صافي
					٣٣٩	٣١٥	وزن طبقة التشريب
					-١,٢٥	-١,٢٥	أبعاد الصنية
					١٣٥٦	١٣٦٠	معدل طبقة التشريب

معدل طبقة التشريب التصميمي 1.2 كجم / 2م

اختبار تحديد معدل التشريب

F.I.D.R ١٠ م / ١

١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠

١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠

١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠

					١٠٠	١٠٠	وزن البليتة بالماء التشريب
					١٠٠	١٠٠	وزن العينة صافي
					١٠٠	١٠٠	وزن الماء التشريب
					١٠٠	١٠٠	أبعاد الصينية
					١٠٠	١٠٠	معدل طلاء التشريب

معدل طلاء التشريب التصميمي ١.٢ كجم / م





اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي طبقاً

٢٠١٠ - ٢٠١١

عملية : دكتور / شريف
موقع العينة : ٢٠١٠
رقم العينة :
نوع العينة :
درجة حرارة الخلطة : ١٠٠ / ١١٠ / ١٢٠

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	٥٠	٢٠	٢٠	١٠٠	
٢	٢٨٣	٢٠	٢٠	٩٩ - ٨٩	
٣	٢٢٩	٢٠	٢٠	٧٢٦ - ٦٢٦	
٤	٨٩٢	٢٠	٢٠	٥٢٨ - ٤٨	
٥	١٠٦٥	٢٠	٢٠	٢٥٢ - ٢٦٦	
٦	٢١٤	٢٠	٢٠	٢٥ - ١٩	
٧	١٤١٨	٢٠	٢٠	١٧٢ - ١٢	
٨	١٤٦٨	٢٠	٢٠	٢٠٢ - ٧	
٩		٢٠	٢٠	٢٠ - ٢٠	

وزن العينة : ١٣٦٣ جم
وزن المواد الصلبة : ١٣٤٤ جم
النسبة المئوية للأسفلت : ٧٥٢٧
النسبة التصميمية للأسفلت : ٢٠٠

إعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

شركة
النيل
العامّة

الإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

إصدار / تعديل ٠/١

تاريخ التعديل

F - 60 H كود رقم

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي طبقاً

$$2 + 5 = 7$$

عملية : ذهب / شمس	موقع العينة : ٣٠٩٠	التاريخ : ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤
رقم العينة :	نوع العينة : مطبوعة ع	درجة حرارة الخلطة : ١٥٢

موقع العينة : ٣ + ٩٤٠ التاريخ : ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤

نوع العينه : مسطحة ع نيس درجة حرارة الخلطة : ١٥٢

[illegible]

وزن المواد الصلبة ، ١٥٤

النسبة المئوية للإسفلت : ٥-٥.٥

النسبة التصميمية للإسفلت : ٥١.٥ $\pm 0.20\%$

وزن العينة : ١٦.٥

وزن الإسفلت ١٨٩

اعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : أحمد محمد

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

شرحة
النيل
العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

إصدار / تعديل : ١/١

تاریخ التعديل

F - 60 H كود رقم

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي طبقاً

$$\Sigma 10 \leftarrow \Sigma 1C$$

عملية :
رقم العينه : (٢)
موقع العينه :
التاريخ : ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٢
نوع العينه :
درجة حرارة الخلطة : ٢٥
سعة المزلة :

[illegible]

وزن العينة : ١٧١٧

وزن المواد الصلبة : ١١٦.٦

وزن الاسفلت

النسبة المئوية للإسفلت ١٢,٢١

النسبة التصميمية للأسفلت : $0.20 \pm \dots$

اعداد

مراجعة

اعتماد

مدير المعامل

المدير الفني

الاسم :

الوظيفة :

الحق : قه :

سركه
النمل
العامه
لانشاء الطرق
الادارة العامة للجودة

F - 60 H کد رقم

إصدار / تعديل ٩/١٠

تاريخ التعديل :

اختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي طبقاً

$$Z_{A,1} \subset \Sigma_{+0,1}$$

عملية: <u>تجفيف شمر</u>	موقع العينة: <u>٤٦٨٠</u>	التاريخ: <u>١٣/١٠/٢٠٢١</u>
رقم العينة: <u> </u>	نوع العينة: <u>سطحي</u>	درجة حرارة الخلطة: <u>١٥١</u>

سعة الميزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	١٠٥	٦	٦٤	٩٩	
٢-٤	٥٤٠	٢٤,٢	٦٥,٨	٧٢,٦	
٢-٨	٧٧١	٤٨,٨	٥١,٢	٤٨	
٤	٩٦٤	٦١	٢٩	٢٦,٢	
٨	١٢١٨	٧٧,١	٢٢,٩	١٩	
٢٠	١٢٥٧	٨٥,٩	١٤,١	١٣	
٥٠	١٤٤١	٩١,٢	٨,٨	٧	
١٠٠	١٤٩٨	٩٤,٨	٥,٢	٢,٥	

وزن المواد الصلبة : ١٥.٨

وزن العينة ١٦٦٥

النسبة المئوية للإسفلت : ٥.٢٨

وزن الإسفلت ٨٥

النسبة التصميمية للإسفلت : ٢٠ + ٧٠ %

اعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير العام

الاسم : أحمد محمد

الوظيفة : فني مسجل

التوقيع :

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي طبقاً

٤١٨٠ - ٤١٨٠

عملية : ٤١٨٠ - ٤١٨٠
رقم العينة : ٤١٨٠ - ٤١٨٠
موقع العينة : ٤١٨٠ - ٤١٨٠
التاريخ : ٤١٨٠ / ٤١٨٠ / ٤١٨٠
نوع العينة : ٤١٨٠ - ٤١٨٠
درجة حرارة الخلطة : ٤١٨٠

سعة المهرات	وزن الحجوز	" للمحجوز	" للمار	المواصفات	ملاحظات
١	٥٥	٢١٨	٩٦١٢	٩٩	٨٩
٢	٢٢٦	٢٩١٢	٧٠١٨	٧٢١٦	١٢١٦
٤	٧٢١	٥٠١١	٤٩١٩	٥٢١٨	٤٨
٨	٨٧٦	٦٠	٤٠	٤٩١٢	٢٦١٢
٢٠	١١٣١	٧٧١٥	٢٢١٥	٢٥	١٩
٥٠	١٢٥٧	٨٦١١	١٣١٩	١٧١٤	١٣
١٠٠	١٣٢٦	٩٠١٨	٩١٢	١٠١٦	٧
٢٠٠	١٣٨٧	٩٥	٥	٦١٥	٢١٥

وزن العينة : ١٣٢٩

وزن المواد الصلبة : ١٤٦٦

وزن الإسفلت : ٧٩

النسبة المئوية للإسفلت : ٥١٤

النسبة التصميمية للإسفلت : ٥١٥

النسبة التصميمية للإسفلت : ٥١٥

إعداد

مراجعة

المدير الفني

مدير المعامل

إعداد

الاسم : محمد عبد الله

الوظيفة : مهندس

التوقيع : محمد عبد الله

شركة
النيل
العامة
للإنشاء الطرق
الأدارة العامة للجودة

F - 60 H **كود رقم**

إصدار / تعديل ٠/١

تاریخ التعديل

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي طبقاً

$$0 + 2 \dots \leftarrow 0 + 1$$

عملية: ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٤
رقم العينة: ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٤
موقع العينة: ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٤
نوع العينة: ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٤
سعة الميزات: ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٤

[illegible]

وزن العينة ١٦٦٥
وزن الإسفلت ٨٥
وزن المواد الصلبة ١٥٨
النسبة المئوية للإسفلت ٥,١٨
النسبة التصميمية للإسفلت ٥,٥
٢٠,٢٥

اعتماد

مراجعة

اعداد

المدير الفني

مدیر المعامل

[Handwritten signature]



1. 在下列各题中，选择正确的答案，将序号填入括号内。

الاسم : أحمد محمد
الوظيفة : مفتي
التوقيع : أحمد محمد