

مجلس اضافيه

إسم العملية: إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي (العين المصنعة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) الممثلة من الكم ٥٣٧ الى الكم ٥٣٨ بطول ١ كم اتجاه رأس الحكمة .

إسم الشركة المنفذة: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
عقد العملية رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٣)

(२.२६/२.२३/१३)

۲۰ ملینون جنیه

Y. YF/V/YE

2.24/2/22

المطلوب : مد مدہ العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النہو ٢٠٢٤/٩/٢٣

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفة بشأن هذه الموضوع للاسباب الآتية :-

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات الجارية تنفيذها لمدة (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية وإلى طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وهي كالتالي:-

- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف
- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها
- ارتفاع أسعار قطع غيار المعدات وندرة توفرها

اعداد مهندسين

مدير عام (صيانة/التفتيش)  

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية

دای الادارة القائم

١٠

[illegible]

۱۰۸ حضرت... بی بی سراج... لور... کی استیفاء... ۱۰۹

وَمَا يَسْتَفِيدُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَقَامِ الْمَعْلُومِ

ونيس قطاع التنفيذ والمناطق

[illegible]

(١) صاحب الشركة كذا علم من طرف

مجلس ١٠٩

U.S. 5/15

1

10-4-1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

11/8/21

11/2/2014

3. $\frac{1}{11} \approx 0.0909$

ضوئیا به CamScanner

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة للقطاعات الآتية:

| مسلسل | اسم الشركة | بداية القطاع
(كم) | نهاية القطاع
(كم) | اتجاه |
|-------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| 1 | دريم واى | 537+000 | 538+000 | رأس الحكمة |

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وذلك طبقا لأوامر الأسناد الصادرة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

| | | | | | |
|---|--|--------|-----------|----------|------------|
| <div><div><div>الهيئة العامة
للمطرق والكبارى</div></div><div><div>مخطط
القطار الكهربائى
المترو</div></div><div><div>الصحة العامة
للمطرق والكبارى</div></div><div><div>مخطط
القطار الكهربائى
المترو</div></div></div> | | | | | |
| مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة قطاع (فوكه - مطروح) | | | | | |
| المقايضة المعدلة لبنود الاعمال بعد التفاوض للقطاع السابع (فوكه - مطروح) | | | | | |
| تنفيذ شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير إتجاه رأس الحكمة | | | | | |
| للقطاع من المحطة 537+000 إلى 538+000 | | | | | |
| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الغنة | الإجمالي |
| 3 | أعمال المكب | | | | |
| 3-1 | بالمكب المكب أعمال توريد وتشغيل التربة مساحه للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيل الآلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكفاف (نسبة تحمل كافيورنيا لا تقل عن 15%) و رشا بالمياه الاسفلية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والمنسوب الجيد بالمقاييس للوصول الي الصبي كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا لاسلوب الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
في حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة | م3 | 26,786.76 | 471.75 | 12,636,653 |
| | علوة مسافة النقل 316.5 كم | م3 | 26,786.76 | 13.00 | 348,228 |
| 3-1-1 | سعر شهر فبراير 2023 | م3 | 1,773.70 | 97.50 | 172,936 |
| 3-1-2 | سعر شهر مارس 2023 | م3 | 12,719.53 | 100.70 | 1,280,857 |
| 3-1-3 | سعر شهر ابريل 2023 | م3 | 7,896.00 | 100.90 | 796,706 |
| 3-1-4 | سعر شهر مايو 2023 | م3 | 4,397.52 | 101.40 | 445,909 |
| 4-2 | بالمكب المكب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاجاجر الصلبة المترجعة لتحت كسبر الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5م الى 40م والا تزيد نسبة الأخر من مخلل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافيورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا تزيد نسبة القاعد بجهاز لوس انطوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% و يتم فردا على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشا بالمياه الاسفلية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والمنسوب الجيد بالمقاييس للوصول الي الصبي كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاسلوب الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
- يتم احتساب علوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او التخصيص | م3 | 2,900.00 | 175.00 | 507,500 |
| | قيمة المادة المحجورة بمشتلاتها | م3 | 2,900.00 | 262.60 | 761,541 |
| | علوة مسافة النقل 222 كم | م3 | 2,900.00 | 25.00 | 72,500 |
| 4-2-1 | سعر شهر مايو 2023 | م3 | 2,900.00 | 151.30 | 438,770 |
| 5 | البلاطات الخرسانية | | | | |
| 5-1 | بالمكب المسطح أعمال توريد وصب خرسانة علوية بسبك 15 سم لصبية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8م + 3م من دولوميت مترج + 0.4م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم (بالفاصل) بسبك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنشيط السطح وعلية الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاسلوب الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
يتم اضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي) | م2 | 4,832.78 | 457.00 | 2,208,580 |
| 5-1-1 | سعر شهر مايو 2023 | م2 | 4,832.78 | | |
| 5-2 | بالمكب المكب أعمال توريد وصب خرسانة علوية لتقدمات الحمليات والمويل الجانبية تتكون من 0.8م + 3م من دولوميت مترج + 0.4م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فير + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم (بالفاصل) بسبك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنشيط السطح وعلية الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاسلوب الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
يتم اضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاعف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي) | م2 | 123.75 | 2,665.20 | 329,819 |
| 5-2-1 | سعر شهر مايو 2023 | م2 | 123.75 | | |
| | الإجمالي | | | | 20,000,000 |
| (عشرون مليون جنيهًا لا غير) | | | | | |

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع
م / إبراهيم السيد الطحطاوي

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكبارى
م / مؤمن محمد سرور

مدير المشروع المقاول
م / أحمد ناجي صفوة

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندسين /
هاني محمد محمود طه

٢٠٢٤
١٣/١٢

دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
ب.ت. ٣٥٥٠١

مهندس الطرق العامة للطرق
والجسور
م / انور ابراهيم محمد الله الخالوي

مهندس موقع هنية
الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات
(XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / احمد ناجي صقر

| | |
|-----------|---|
| 26,786.76 | الاجمالي الكلي (م ³) |
| 26786.76 | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³) |
| 26,786.76 | الكميات طبقاً لقوائم الكميات |
| الكمية | بيان الاعمال |

مقدار العمل السابق : 0.00 م³

تتضمن : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات والمواصفات

الطريق لاجمالي طبقة الاسفلتية
رقم البند و بيانه : (3-1) رسوم الكمية والمواصفات وطبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار

مشروع : القطاع الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - المطروح - مطرحت - فوج - فوج) قطاع فوج - فوج
المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3



مهندس العامة للطرق والكباري
م / إبراهيم محمد الجاروي

مهندس موقع هيئة الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات (xyz)
م / محمد بن هادي جليل

مهندس الشركة
م / أحمد ناجي صقر

| | |
|-----------|---|
| 26,786.76 | الإجمالي الكلي (م ³) |
| 26786.76 | (م ³) إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية |
| 26,786.76 | الكميات طبقاً لقرائن الكميات |
| الكمية | بيان الأعمال |

م 3 0.00 مقدار العمل السابق :

تتضمن: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

علاوة مسافة النقل

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 316.5 كم

في مشروع : مطار الكهرمان السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوج - محطة - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3

المهنية العامة
للطرق والكباري



مفتی موقیہ اسلامیہ
الطریق والکتابی
مؤتمن محمد سرور
م


 (z/x) 5/10/2020

مهندس الشريك / أحمد ناجي صقير

| | | |
|---|------|----------------------|
| 3 | 0.00 | : يقين العمل المقتضى |
|---|------|----------------------|

رقم البند و بئانه : (3-1-1) اعمال توريد وشيعة ايريه صالحيه للردم ومطابقه للمواصفات الكميات المنفذه خلال شهر فبراير 2023

في مطروح - قوصة - قناح (مطروح) - مطرمتي - املية - الادارية - المصحة - السجدة - القصر (السبع) السري الكهربي : القطار الكهربائي من القاهرة إلى 537+000 كم إلى 538+000 كم بطول 1 كيلو متر إيه أس الحصة المسافة من

3 عاری خاصیت الی و الی



مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / انور احمد عبد الله الجناوي

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكباري
مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات جاني (xyz)
م / محمد فهد جاني

مهندس الشريعة
م / احمد ناجي صقر

| | | | | | |
|---|------------------|-----|--------------|---------|----------|
| الاجمالي الكلي (م ³) | | | | | 12719.53 |
| اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³) | | | | | 12719.53 |
| الكمية | الابعاد (متر) | طول | مساحة المقطع | 12.72 | 12719.53 |
| بيان الاعمال بالاقايسة | الموقع الكيلومري | الى | من | 537+000 | 538+000 |
| | القطاع الاول | | | | |

مقدار العمل السابق : 3م

تتضمن شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

أعمال خلال شهر مارس 2023

رقم البند و بانه : (3-1-2) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

للطريق والحداري



مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري / إبراهيم بن عبد الله الجناوي

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكباري / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات (XYZ) خليل
محمد شهاب خليل

مهندس الشريعة / أحمد ناجي صقر

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|---------|---------|--|--|
| 7896.00 | | | | | الاجمالي الكلي (م³) | |
| 7896.00 | | | | | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³) | |
| 7896.00 | 7.90 | 1000 | 538+000 | 537+000 | القطاع الأول | |
| الكمية | مساحة المقطع | طول | الى | من | بيانات الاعمال بالمقايضة | |
| | | | | | الموقع الكيلوميتري | |
| (متر) الانحدار | | | | | | |

مقدار العمل السابق : 3م

تنفيذ شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

أعمال خلال شهر أبريل 2023

رقم البند و بانه : (3-1-3) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)



مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري / إبراهيم عيسى الخناري

مهندس موقع هيئة
الطرق والكباري / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات (xyz) / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة / أحمد ناجي صقر

| | | | |
|-----------------|----------|---------|---------|
| الكمية | 4,397.52 | 4397.52 | 4397.52 |
| مساحة المقطع | 4.40 | 538+000 | 537+000 |
| الابعاد (متر) | طول | الى | من |
| الكمية | الكمية | الكمية | الكمية |
| الكمية | الكمية | الكمية | الكمية |

مقدار العمل السابق : 3م 0.00

تنبين : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات المنقولة خلال شهر مايو 2023 رقم البند و بناه : (3-1-4) أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3



مؤتمر
الشرق والكتلة
العلمية
مؤتمر

مهندس الشريك / احمد ناجي صق

من المسافة في المظروح - فوكة - قطا ح (مظروح - المعلمين - الادارية - العاصمة - السخنة - العين) السريع (العين) 537+000 الكم الى 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

(SUBBALLAST) لعمال طبقات الاساس (4-2) : علاوة مسافة النقل 222 كم

علاوة مسافة النقل

يضيف : شركة دريم واي للمقاولات العامة والبيرومات المعمورة

3م

: مقدار العمل السابق :

۱۵۸۱

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
/ المهندس عبد الله
الحارثي

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكباري
/ مؤمن محمد سرور
مؤمن

مهندس الاستشاري (XYZ)
/ محمد شهاب خليل
محمد

مهندسة الشريعة
/ احمد ناجي صقر
احمد

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-----|--|----------|
| الكمية | | | | | 2,900.00 |
| مساحة المقطع | | طول | الى | | 538+000 |
| الابعاد (متر) | | الموقع الكيلومتري | | | |
| | | من | | | |
| القطاع الاول | | | | | 537+000 |
| اجمالي الكميات خلال فترة الاستخلاص الحالية (م ³) | | | | | 2900.00 |
| (م ³) الاجمالي الكلي | | | | | 2900.00 |

مقدار العمل السابق : 3م 0.00

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

رقم البند و بتانه : (1 - 2 - 4) اعمال توريد وفريش طبقة اساس (SUBBALLAST) من الاجحار الصلبة الممتدجة والمطابقة للمواصفات
اعمال خلال شهر مايو 2023

مشروع : المقطع الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح في
المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاة رأس المحكمة

قائمة كميات بالاستخلاص جاري (3)



قوله في الصلاة والسلام على النبي
والآل

۱۰۰ / ۱۰۰
 ۱۰۰ / ۱۰۰
 ۱۰۰ / ۱۰۰

~~2 / 20~~

مهندس الشريك / أحمد ناجي صقر

| | |
|--------------|----------------------------------|
| الكمية | 4,832.78 |
| بيان الاعمال | الكميات طبقاً لقرائن الكميات |
| | 4832.78 |
| | الاجمالي الكمي (م ²) |
| | 4,832.78 |

22 مقدار العمل السابق : 0.00

شركة ذرية للمقاولات العامة والتوريدات العمومية : تينفيل

رقم البند و بئانه : (5-1-1) أعمال توريد صب جرسانية عادية سمى 15 سم لحماية الالكتاف والامتول الخابنبة الكمبات الممنفة جلال شهر مايو 2023

في مطروح - قوكة - فوطح (مطروح) - العلمين - الدار البيضاء - العجينة (السعيدة) - السراي - القطار الكهربائي : مشروع المساقفة من الكم 537+000 إلى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر رأسه القديم

3 جاری خالص جیسٹریٹس کے ذریعہ الوداد کے اہلکاروں کی فہرست



مهندس الهيثم العامة للطرق والكباري
م / أيمن عبد الله الحناوي

مهندس موقع هيئة الطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشارات (xyz) جليل
م / محمد شهاب جليل

مهندس الشركة
م / أحمد ناجي صقر

| | |
|--------|---|
| 123.75 | الاجمالي الكلي (م ³) |
| 123.75 | (م ³) اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية |
| 123.75 | الكميات طبقاً لقوائم الكميات |
| الكمية | بيانات الاعمال |

مقدار العمل السابق : 0.00 م³

تنفيد : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

الكميات المنقولة خلال شهر مايو 2023
رقم البند و بناه : (5-2-1) أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والامتداد الجانبي

في مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العاين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 537+000 الى الكم 538+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس المحكمة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري 3

للطريق والبنية التحتية العامة

