

## مذكرة للعرض علي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص:

مشروع أعمال ازدواج أسسيوط / ديروط القطاع الأول في المسافة من كم ١٨ الي ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم  
مركز ديروط محافظه أسسيوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  
عقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٠٣

تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

إيماء الي الخطاب الوارد بخصوص طلب مد مده المشروع عالية (٦ أشهر) من  
الشركة المنفذة (مرفق)

الموضوع:

نتشرف بعرض الاتي على سيادتكم

أولاً: - بيانات المشروع: -

١- تاريخ بدء الأعمال: ٢٠٢٢/١٢/١٤

٢- تاريخ نهو الأعمال: ٢٠٢٣/٠٦/١٣

٣- نسبة ما تم تنفيذه : ٩٥ %

ثانياً: - المعوقات المتواجدة بالمشروع نتشرف بعرض الاتي: -

- ١- وجود كبل خاص بالقوات المسلحة المنطقة الجنوبية والكابل الفاير الخاص بالمصرية للاتصالات في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ حتى الكم ١٨+٣٠٠ تم التنسيق مع القوات المسلحة لنقل الكابل منذ بدء العمل وحتى تاريخه لم يتم نقل الكابل بفترة توقف ٩ أشهر.
- ٢- وجود أعمدة كهرباء بكامل طول المسار تم ازلتها بمعرفة الوحدة المحلية بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٠ (مرفق صورة محضر التنسيق مع دار الهندسة) بفترة توقف شهر.
- ٣- وجود أشجار كثيفة بمسار المشروع تم ازلتها بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى وتم نهو كافة الأعمال بالموقع بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥ بفترة توقف شهر.
- ٤- وجود كابل كهرباء بمسار المشروع تم التنسيق على نقلة من خلال هندسة كهرباء منفوط وتم نقلة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ بفترة توقف شهر.
- ٥- توقف الاعمال المجاورة لمحور منفوط بسبب استكمال اعمال المحور وإزالة المنازل المجاورة من خلال الهيئة الهندسية منذ بدء العمل وحتى تاريخه بفترة توقف ٩ أشهر.

ثالثا: - رأي المنطقة: -

- ١- تري المنطقة إعطاء الشركة مدة قدرها أربعة أشهر ليكون تاريخ النهو ٢٠٢٣/١٠/١٣.
- ٢- بالنسبة للمسافة المتوقعة نتيجة كابل الجيش بطول ٣٠٠ م.ط والمسافة المتوقعة بسبب اعمال محور منفلووط بطول ٦٠٠ م.ط يتم تقدير المدة بعد نهو اعمال نقل الكابل والمحور.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

تحريرا فى: ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٩

رئيس الإدارة المركزية  
"المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا"

م/ مصطفى علي مسعود



المرفقات:

خطاب الشركة  
محضر التنسيق مع دار الهندسة



السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة – اسيوط والمنيا

تحية طيبة وبعد,,,

بخصوص: مشروع أعمال ازدواج اسيوط / ديروط القطاع الأول في المسافة من كم ١٨ الي ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم مركز ديروط محافظه اسيوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٣).

نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على مد مده المشروع عالية (٦ أشهر) نظرا لتعطل الأعمال أكثر من مره بسبب المعوقات الاتية: -

- ١- وجود كبل خاص بالقوات المسلحة المنطقة الجنوبية وحتى تاريخه لم يتم إزالته.
- ٢- تأخر إزالة أعمده الإنارة على الطريق مع العلم انه تم التنسيق المسبق مع شركة الكهرباء.
- ٣- تأخر إزالة الأشجار من جانب الطريق من قبل مقاول الهيئة.
- ٤- كابل كهرباء الخاص بتغذية قري مركز منفوط.
- ٥- تعذر العمل في المنطقة المجاورة لمحور منفوط وذلك بسبب أعمال الإزالة في هذه المنطقة.

والأمر مرفوع لسيادتكم لاتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,

يرافى: ٢٠٢٣/٠٦/١١

مقدمة لسيادتكم  
مدير مشروع الشركة

محمد رجب

م/ محمد عناني

## محضر تنسيق شبكات المرافق بمحافظة أسبوط

في إطار المتابعة المستمرة لنسب الانجاز الفعلي لآعمال شبكات المرافق المختلفة وسعيًا لدفع الانجاز وتنفيذ التوصيات والتوجيهات التي تم التوصل لها خلال اجتماعات المتابعات الدولة والمتمثلة في الآتي :

- ١- بدء تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي ومياه الشرب في القرى المنفذ بها نسبة ٥٠% فأكثر من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
- ٢- بدء تنفيذ أعمال شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاليف الضوئية في القرى المخدومة أو المخدوم جزء منها بالصرف الصحي ومياه الشرب قبل المبادرة.
- ٣- بدء تنفيذ أعمال شبكات الغاز الطبيعي في القرى المنفذ بها ٥٠% فأكثر من الوصلات المنزلية الصرف الصحي ومياه الشرب .
- ٤- بدء تنفيذ أعمال الاليف الضوئية في القرى الجاري العمل بها شبكات الغاز الطبيعي بالتوازي وذلك بعد التنسيق المستمر بين جهتي التنفيذ لتحديد المناطق والقطاعات محل التنفيذ.

بناءً على ما سبق ، اجتمع الحاضرون الآتي اسمائهم يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٣م لبيان نسب الانجاز الفعلية لجميع قرى مركز منفلوط محافظة أسبوط وذلك للتنسيق وتحديد القرى المتاح العمل بها في الفترة القادمة لجميع المرافق .

### الحاضرون

|    |                                       |     |                                               |
|----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| ١  | السيد / عماد محمد حسين                | عضو | سكرتير عام مجلس ومدينة منفلوط                 |
| ٢  | السيد م / محمد سيد فوزي               | عضو | ممثل دار الهندسة                              |
| ٣  | السيد م / الزهراء محمد احمد           | عضو | ممثل دار الهندسة                              |
| ٤  | السيد م / احمد مصطفى                  | عضو | ممثل شركة الغاز والطاقة                       |
| ٥  | السيد م / اسلام اشرف عباس             | عضو | ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  |
| ٦  | السيد م / محمود صلاح محمد             | عضو | ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي             |
| ٧  | السيد م / سارة محمود                  | عضو | ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي             |
| ٨  | السيد م / اشرف علي جاد الرب           | عضو | ممثل سنترال منفلوط                            |
| ٩  | السيد م / احمد محمد صالح              | عضو | ممثل شركة بيجسكو                              |
| ١٠ | السيد م / عطا زايد عطا                | عضو | ممثل عن هيئة الطرق والكباري                   |
| ١١ | السيد م / جابر سيد                    | عضو | ممثل عن مكتب الاستشارات والتصميمات الهندسية   |
| ١٢ | السيد م / محمد سلامة                  | عضو | ممثل شركة الكهرباء                            |
| ١٣ | السيد م / راند احمد النجار            | عضو | ممثل الإنتاج الحربي شركة حلوان لمحركات الديزل |
| ١٣ | السيد م / محمد عبد الرحمن محمد الصاوي | عضو | ممثل جهاز تعمير الوادي الجديد                 |

dar

نسب تنفيذ الهيئة القومية طبقا للوحات المعتمدة.

| رقم  | محافظة | مركز   | قرية           | نسب تنفيذ الهيئة القومية طبقا للوحات المعتمدة |
|------|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------|
|      |        |        |                | شبكة الصرف الصحي                              |
| (١)  | اسيوط  | منفلوط | الحواتكة       | % ٩٨                                          |
| (٢)  | اسيوط  | منفلوط | نزه قرار       | % ١٠٠                                         |
| (٣)  | اسيوط  | منفلوط | العتامنة       | % ٩٧                                          |
| (٤)  | اسيوط  | منفلوط | بنى عديبات     | % ٩٢                                          |
| (٥)  | اسيوط  | منفلوط | بنى رافع       | % ٩٩                                          |
| (٦)  | اسيوط  | منفلوط | ام القصور      | % ٧٣                                          |
| (٧)  | اسيوط  | منفلوط | بنى شقير       | % ٩٧                                          |
| (٨)  | اسيوط  | منفلوط | سكره           | % ٩٩                                          |
| (٩)  | اسيوط  | منفلوط | بنى سنداء      | % ٩٤                                          |
| (١٠) | اسيوط  | منفلوط | الجوالى        | % ٨٦                                          |
| (١١) | اسيوط  | منفلوط | المندره قبلى   | % ٩٩                                          |
| (١٢) | اسيوط  | منفلوط | نزلة رميح      | % ٩١                                          |
| (١٣) | اسيوط  | منفلوط | بنى مجد        | % ١٠٠                                         |
| (١٤) | اسيوط  | منفلوط | سراوه          | % ١٠٠                                         |
| (١٥) | اسيوط  | منفلوط | عرب العمائم    | % ٩٩                                          |
| (١٦) | اسيوط  | منفلوط | بنى شعراى      | % ٨٤                                          |
| (١٧) | اسيوط  | منفلوط | العزبه         | % ٩٧                                          |
| (١٨) | اسيوط  | منفلوط | جحدم           | % ٩٧                                          |
| (١٩) | اسيوط  | منفلوط | كوم بوما قبلى  | % ٩٧                                          |
| (٢٠) | اسيوط  | منفلوط | جزيره المعابده | % ٤٥                                          |
| (٢١) | اسيوط  | منفلوط | المدور         | % ٩٩                                          |
| (٢٢) | اسيوط  | منفلوط | دمنهو          | % ٩٩                                          |
| (٢٣) | اسيوط  | منفلوط | كوم الشهيد     | % ٩٠                                          |
| (٢٤) | اسيوط  | منفلوط | السهرج         | % ٩٩                                          |

dar

| شبكة الكهرباء | شبكة<br>لربط<br>الضوايق | شبكة الغاز الطبيعى<br>داخلية | شبكة الغاز الطبيعى<br>خارجية | وصلات المياه | وصلات الصرف | شبكة مياه<br>الشرب | شبكة الصرف<br>الصحي | قرية | المركز | محافظه | م    |
|---------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|------|--------|--------|------|
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1257 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1258 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1259 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1270 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1271 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1272 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1273 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1274 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1275 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1276 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1277 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1278 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1279 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1280 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1281 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1282 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1283 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1284 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1285 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1286 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1287 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1288 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1289 |
| ١.٩٣          | ١.٥٥                    | ١.٦٧                         | ١.٦٠                         | ١.٧٥         | ١.٨٣        | ١.٨٦               | ١.٨٦                | قريه | مشغوط  | اسيوط  | 1290 |

١٥٣

## الماد مهنتي المرافق السادة الحضور .

### الماد الهيئة العامة للشرب والصرف الصحي بالانبي

• بالمصحة القري ( بنسب مجد - سراوة - لسه لمرار ) ليست الهيئة العامة للشرب والصرف الصحي بتلبي ١٠٠% من شبكات طبها للوحدات المعتمدة لهذه  
القرى اما الشبكات المتبقية فهي مستجدة تقوم بتقليدها شركة مياه الشرب والصرف الصحي كما هو موضح بالجدول التالي .  
• قسم الاتصالات ومناسبة الامتداد بالقرى بالقرى مع تحرير محاضر استلام لها .  
• قسم مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى بالقرى مع تحرير محاضر استلام لها .  
• قسم مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى بالقرى مع تحرير محاضر استلام لها .

الماد مسؤول مكتب بيجسكو بالانبي

القرى التالية ( جدم - الجارلي ) لا يوجد بها اصل كبلات جهد متوسط .

الماد مسئول المصحة للصحة بالاتصال بالانبي

بالمصحة القري التالية ( العفنة - بنسب شكير - مسكة - بنسب مسند - المنطرة قبلي - بنسب مجد - سراوة - عرب الصليم - بنسب شعرا -  
جدم - منهور - كوم الشهيد - المسهرج - بنسب رالع - ام القصور - الحواتكة - كوم بوهما قبلي - بنسب عديت - نزلة رميح ) لا توجد زونك  
مختلفة تسمح ببدء التنفيذ بها .

### الماد مسؤول طانة فاز بالانبي

• جاري العمل في عدد ١٢ قرية شبكات لفرصة شواكيش وهم ( العفنة - بنسب شكير - مسكة - بنسب مسند - المنطرة قبلي - بنسب مجد - سراوة - عرب الصليم -  
بنسب شعرا - جدم - منهور - كوم الشهيد - المسهرج ) .

### الماد مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانبي

• بنسب تلبيد وصلات الصرف المنزلية تشمل بنسب التلبيد من اجلي القرية بها لفرصة الشبكات للصرف الصحي وليس بنسب التلبيد من المتاح  
ومرقل بنسب تلبيد الوصلات المتاح طبها للمطابق المستلمة من الهيئة القومية ( مرقل محضر ) .  
• مرحلة الانتهاء من تسليم المطابق بالقرى .  
• جاهزية شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستلام المطابق المنتهية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .  
• ضرورة تسليم مسؤول الغاز مع شركة مياه الشرب قبل البدء بالاعمال .  
• متبقي عدد ١٥ وصلة بقرية كوم الشهيد على الشارح الرئيسي .  
• تم نهو اعمال احلال وتجديد خطوط الامستوس بقرية العفنة بطول ٨٠٣ م. ط محضر اثبات حلة اما بالنسبة لقرية بنسب شعرا جاري اصل بطول ١٠٥ كم ولم  
يتم الانتهاء من الربط حتى ثريه .

### الماد دار الهندسة بالانبي

• تم تغيير بنسب بعض القري الصرف الصحي بحد الصبي ١٧% في قرية نزلة رميح وفقا للمعانيات مع شركة المياه والهيئة القومية وحصر الشوارع والمنطق  
الغير مخدمه لمعرفة موقها من الخدمة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجاري استكمال حصر باقي القرى .  
• تم تسليم الهيئة القومية وشركة مياه الشرب حصر الشوارع ٢.٢ والمنطق الغير مخدمه لمراجعة موقها وحصر الاطوال وتحديد موقها ببدء الاعمال تمهيدا  
لاضافة حقة خاصة باعمال الشوارع ٢.٢ وتحديد موقها بالمنطق الغير مخدمه بلوحات الهيئة القومية بمحضر الاسبوع القادم .  
• تم الاضافة من قبل الهيئة القومية بالمنطق وتغير خدمتها لفرصة بنسب تصميمة مختلفة لعدد ١٦ قرية سيتم مراجعتهم مع محاضر حصر الغير مخدمه والبيت في  
الموقف بمحضر الاسبوع القادم ( مرقل محضر ) .  
• جاري التنسيق مع مجلس المدينة للبيت في موقها الشوارع المتعذر خدمتها من قبل الهيئة القومية للاستباب التالية ( وجود بوابات - تعارضات اهلي - عدم تحديد  
عرض الشارع وخطاه ) وذلك لتحديد موقها من الخدمة .  
• بالنسبة لقرية العفنة بمشروع احلال وتجديد خطوط الامستوس تم الانتهاء من التلبيد بطول ٨٠٣ م. ط محضر اثبات حلة بين شركة مياه الشرب وشركة  
حلولان لمحركات الدريل ( مرقل محضر ) وجاري الاعمال بقرية بنسب شعرا بطول ١٠٥ كم وتم تغيير الكميات الاجمالية لوحدة محلية العفنة من ١٥٥٠ م. ط الي  
٢٣٠٣ م. ط وفقا لافادة شركة مياه الشرب .

١- مرقل بيان بوضوح موقها اعمال الفتر بالقرى تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء بكتاب الدوري بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ .

٢- (x) تعبر عن القرى التي تم ارجاء اعمال الفتر بها ( ام القصور - المنصور - جزيرة المعادة - بنسب رالع - كوم بوهما ) .

٣- القرى ذات اعمال خطوط الفتر خارجة لخط ان التسي تم ارجاء العمل بها متعلقة لأعمال شبكات الانبال الضوئية ( ام القصور - المنصور - جزيرة المعادة - بنسب شعرا - بنسب عديت - الحواتكة - نزلة رميح ) .

٤- القرى ذات اعمال خطوط الفتر خارجة لخط ان التسي تم ارجاء العمل بها متعلقة لأعمال شبكات الانبال الضوئية ( ام القصور - المنصور - جزيرة المعادة - بنسب شعرا - بنسب عديت - الحواتكة - نزلة رميح ) .

٥- رالع - كوم بوهما ) .

• تم تغيير بنسب قريتي ( بنسب شكير - منهور ) طبقا للشوارع التي تم حصرها ويتم خدمتها من قبل الهيئة القومية .

• تم التنسيق مع مكتب استشاري الكهرباء ببيجسكو لتقديم بيان بوضوح الكميات التي تم تعديلها بعد تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بالخفض والترشيد وسيتم موافقتها

به الاسبوع القادم ( مرقل الكتاب الدوري ) .

• تم فتح القرى التالية ( بنسب رالع - ام القصور - كوم بوهما - الحواتكة - بنسب عديت - نزلة رميح - العفنة - بنسب مجد - سراوة ) للبدء في اعمال

الاتصالات ( شبكات الانبال الضوئية لفر ) ولم يتم البدء حتى الان .

• تم استخدام بنسب كهرباء ببيجسكو في المحضر لخط لعدم حضور ممثل شركة كهرباء منالوط وموافقتها باطوال كبلات الجهد المتوسط المغذية لمحطات رالع الصرف

الصحي .

• تم نهو شبكات لفرصة على طبعي ( شواكيش ) في بعض الشوارع في عدد ١٢ قرية وهم ( العفنة - بنسب شكير - مسكة - بنسب مسند - المنطرة قبلي - بنسب مجد

- سراوة - عرب الصليم - بنسب شعرا - جدم - منهور - كوم الشهيد - المسهرج ) وفقا لافادة طقة على وسيتم معالمتها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣-٦-٨ م

في حضور ممثل شركة المصحة للاتصالات و طقة على وشركة مياه الشرب والصرف الصحي و طقة على وشركة طقة على لوحات توضح الشوارع والمسارات

المنتهية شبكات لفرصة اعمال الفتر .

• تم نهو وصلات منزلية صرف صحي بنسبة تجاوز ٥٠% في عدد ٦ قري وهم ( بنسب رالع - ام القصور - الحواتكة - كوم بوهما قبلي - بنسب عديت - نزلة

رميح ) وسيتم معالمتهم يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣-٦-٨ م في حضور ممثل شركة المصحة للاتصالات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لور توافر لوحات

Asbulle توضح المسارات والشوارع المنتهية وصلات منزلية صرف صحي .

dar

معالجة موائف الشبكات من جميع الاطراف على الطبيعة بالموقع تم الاتفاق على مايلي  
عدد ( ٦ ) قرية متاح جزلي لأعمال الغاز الطبيعي حيث ان نسب تنفيذ الوصلات المنزلية تتراوح بين ( ٥٠% - ٩٩% ) جاري العمل ٢٠٢٢

- ٢- عدد ( ٥ ) قرية متاح كلي لأعمال الغاز الطبيعي حيث ان نسب تنفيذ الوصلات المنزلية ( ١٠٠% ) .
- ٣- عدد ( ١٤ ) قرية متاح جزلي لأعمال الاتصالات خطرا لبدء اعمال الشبكات التي هي ( جبرال كيش ) وشبكات الخاز
- ١- عدد ( ٥ ) قرية متاح كلي لأعمال الاتصالات حيث تم انتهاء اعمال الغاز الطبيعي في هذه القرى .
- ٥- عدد ( ٧ ) قرية متاح جزلي لأعمال الاتصالات للقرى التي تم ارجاء اعمال الغاز الطبيعي حيث ان نسبة الوصلات المنزلية للصرف الصحي تتراوح بين ( ٥٠% - ٩٩% ) .
- ٦- عدد ( ٥ ) قرية متاح كلي لأعمال الاتصالات للقرى التي تم ارجاء اعمال الغاز الطبيعي حيث تم انتهاء اعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي في هذه القرى .

#### الملاحظات

- تم وضع نسب لعدد ٢٤ قرية الباف ضولية للخط الرئيسي ( بني مجد - نزة شرار - سراوة - بني عديات - الدوائكة - العثامنة - بني رافع - بني شقير - المنطرة قبلي - عرب العمائم - بني شعران - العزينة - سكرة - كوم بوهما قبلي - السهرج - دمنهور - جحدم - الجاولي - بني سند - كوم الشهيد - المدور - نزلة رميح - ام القصور - جزيرة المعابدة )
- بالنسبة لقرية ( ام القصور ) تم اناحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الباف ضولية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م .
- بالنسبة لقرية ( الدوائكة ) تم اناحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الباف ضولية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م .
- بالنسبة لقرية ( كوم بوهما ) تم اناحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الباف ضولية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م .
- بالنسبة لقرية ( نزلة رميح ) تم اناحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الباف ضولية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م .
- بالنسبة لقرية ( بني عديات ) تم اناحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الباف ضولية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م .
- بالنسبة لقرية ( بني رافع ) تم اناحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الباف ضولية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م .
- بالنسبة للقرى التالية ( سكرة - سراوة - بني مجد ) تم اناحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الباف ضولية من يوم ٢٠٢٣-١-١ م .
- بالنسبة للقرى التالية ( العثامنة - بني شقير - بني سند - المنطرة قبلي - عرب العمائم - بني شعران - جحدم - دمنهور - كوم الشهيد - السهرج ) تم اناحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الباف ضولية من يوم ٢٠٢٣-٦-١ م .
- بالنسبة لقرية ( نزلة رميح ) تم اناحتها لبدء اعمال الغاز ( خط الرئيسي ) من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م .
- بالنسبة لقرية ( الدوائكة ) تم اناحتها لبدء اعمال الغاز ( خط الرئيسي ) من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م .

#### توقيعات الحاضرون

- |     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| عضو | سكرتير عام مجلس ومدينة منفلوط                |
| عضو | ممثل دار الهندسة                             |
| عضو | ممثل دار الهندسة                             |
| عضو | ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي |
| عضو | ممثل شركة الغاز والطاقة                      |
| عضو | ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي            |
| عضو | ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي            |
| عضو | ممثل منتزاع منفلوط                           |
| عضو | ممثل شركة بيجسكو                             |
| عضو | ممثل عن هيئة الطرق والكباري                  |
| عضو | ممثل عن مكتب الاستشارات والتصميمات الهندسية  |
| عضو | ممثل شركة الكهرباء                           |

- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦
- ٧
- ٨
- ٩
- ١٠
- ١١
- ١٢



وفيما يلي موقف شبكات المرافق المختلفة وتعارضاتها مع الطرق

dar

# ١- طريق وصلة منفلوط باجمالي اطوال ١٠.٥ كم

| امكانية بدء اصل الهبة<br>القومية للطرق والكباري<br>بالقطاع او جزء منه /<br>نسبة الجاري | شبكة الكهرباء                       |                     | شبكة الالياف الضوئية                |                     | شبكة الغاز الطبيعي                  |                     | شبكة مياه الشرب                     |                     | شبكة الصرف الصحي                    |                     | تقاطع طريق<br>وصلة منفلوط   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                        | وجود اصل<br>مستقيم تنفيذها<br>x / √ | مؤعد نهو<br>المترقب | وجود اصل<br>مستقيم تنفيذها<br>x / √ | مؤعد نهو<br>المترقب | وجود اصل<br>مستقيم تنفيذها<br>x / √ | مؤعد نهو<br>المترقب | وجود اصل<br>مستقيم تنفيذها<br>x / √ | مؤعد نهو<br>المترقب | وجود اصل<br>مستقيم تنفيذها<br>x / √ | مؤعد نهو<br>المترقب |                             |
| % ٩٥                                                                                   | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | التقاطع الاول<br>بطول ٢ كم  |
| % ٩٥                                                                                   | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | التقاطع الثاني<br>بطول ٢ كم |
| % ٩٥                                                                                   | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | التقاطع الثالث<br>بطول ٢ كم |
| % ٩٥                                                                                   | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | التقاطع الرابع<br>بطول ٢ كم |
| % ٩٥                                                                                   | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | x                                   |                     | التقاطع الخامس<br>بطول ٢ كم |

اهضاء الحاضرون

|   |                                                |            |    |                                                 |   |                                      |
|---|------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ١ | ممثل شركة مياه الشرب والصرف<br>الصحي           | ١٢/٢٢/٢٠٢٢ | ٦  | سكرتير عام مجلس ومدينة منفلوط                   | ١ | ممثل شركة مياه الشرب والصرف<br>الصحي |
| ٢ | ممثل شركة مياه الشرب والصرف<br>الصحي           | ١٢/٢٢/٢٠٢٢ | ٧  | ممثل دار الهندسة                                | ٢ | ممثل شركة مياه الشرب والصرف<br>الصحي |
| ٣ | ممثل عن هيئة الطرق والكباري                    | ١٢/٢٢/٢٠٢٢ | ٨  | ممثل دار الهندسة                                | ٣ | ممثل شركة مياه الشرب والصرف<br>الصحي |
| ٤ | ممثل عن مكتب الاستشارات<br>والتصميمات الهندسية | ١٢/٢٢/٢٠٢٢ | ٩  | ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب<br>والصرف الصحي | ٤ | ممثل شركة مياه الشرب والصرف<br>الصحي |
| ٥ | ممثل شركة الكهرباء                             | ١٢/٢٢/٢٠٢٢ | ١٠ | ممثل شركة الغاز والطاقة                         | ٥ | ممثل شركة مياه الشرب والصرف<br>الصحي |

١٢/٢٢/٢٠٢٢  
١٢/٢٢/٢٠٢٢  
١٢/٢٢/٢٠٢٢  
١٢/٢٢/٢٠٢٢  
١٢/٢٢/٢٠٢٢

[illegible]

الجنة مشركية مية الشرر :-

فوجد عليه حقيبة نفقة مباءة بربصة عند مفترق الدوحة في مخطبة الشهينة الشمالية للشاربي والكباري عداوي لحصة مباءة بربصة ومسيب بيبا من مسير

تفسير في تفسير

天長三年

تغيرت كهيته وتغيرت  
الهيئة التي كانت قائمة في القطاع الثالث وعلى شركة الكهرباء واتصرت بالصلوات لمرحلي الأعمال الخاصة بهم بمراسم مع استكمال أعمال ازدواج الطريق والبداية في

الربع والخمس والست

من أصل دفتر.

|     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
| ١   | سكن رقم عام مجلس ومدينة منالوط |  |
| ٧   |                                |  |
| ٢٩٤ |                                |  |

[illegible]

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| ۱۴ | مستند در مکتب | ۵ |
| ۱۴ | مستند در مکتب | ۵ |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| ۱۰ | مست. نریک فلز و طلا | ۱ |
| ۱۱ | مست. نریک فلز و طلا | ۱ |

|   |      |  |
|---|------|--|
| • | 100% |  |
|---|------|--|

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The History of the United States of America". The author is "John Adams". The date is "1776".

1

17  
 مجلس الوزراء  
 مجلس الوزراء

$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

إلى فضيلة

- ۱- مجلس  
۲- مجلس  
۳- مجلس  
۴- مجلس  
۵- مجلس  
۶- مجلس  
۷- مجلس  
۸- مجلس

جاری نمبر [۹۵-۹۹]

عدد كشمري للمساكن في منطقة جندوبه  
عدد القرية ١٢٤

دعوت (۰) قرینہ

عدد (۱۱) قریہ  
حصہ اول من ۵۵۵

عدد القرية ١٦  
تسوية قلم من مكية

مذہب (۱۰) قرینہ  
صفحتہ ۱۱

۲۶

عدد القراءات المأثورة في الصلاة المفترضة من القرآن

५८॥०॥६॥  
१३॥१॥

عدد (N) قريه  
حاري اقل من 50

داري لکلی من ۵۰  
۷۷۰ (۰) قرینه

عدد (١٠) قرية  
منتهى

عدد ( قریباً ۱۶ )

مَدِينَةُ الْقُرْبَى

عدد (٢٦) قرينة  
في أقل من ٥٥ يوم

بہارِ قاضی حسن دہلوی

قاری (•) منتہی

عدد القسوس المصنفين في ديوان  
القسوس

१७७७

آمل جن ۵۵۵

٥٠٠

5

لَمْ يَكُنِ الْإِنْسَانُ عَدُوًّا لِقَوْمِهِ (١) قُرَيْشٌ  
جَاهِلِيَّةٌ، تَعْبُدُونَ عِدْلًا قَرِينًا

| رقم القرار | الموضوع / القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جهة التنفيذ | خطة التنفيذ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            | <p>♦ تنفيذ أعمال رفع القدرة الكهربائية لاستيعاب وخدمة جميع المباني والمحطات الجارية تنفيذها بالمبادرة، مع تخفيض مشروعات رفع كفاءة الشبكات الكهربائية طبقاً للتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ استكمال تنفيذ أعمال الجهد المتوسط للقرى فقط دون التوايح.</li> <li>○ تقليل تنفيذ أعمال الربط الحلقى قد المستطاع.</li> <li>○ إرجاء تنفيذ كافة أعمال الجهد المنخفض بالقرى والتوايح.</li> <li>○ تخفيض تنفيذ أعمال الانارة بنسبة 50% (إنارة عمود وعدم إنارة العمود الآخر)</li> <li>○ التوسع في استغلال المحولات والموزعات الحالية من خلال أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ونقلها لاستغلالها بمناطق أخرى وتقليل الاحلال والاستبدال قد المستطاع.</li> <li>○ التأكيد على قيام شركات الكهرباء باستلام الأعمال من جهتي التنفيذ بعد نهوها طبقاً لخطمة الترشيد التي تم الإتفاق عليها.</li> <li>♦ إرجاء تنفيذ أعمال وصف الطرق (قريبة مثبتة - اسفلت) لكافة الطرق والشوارع الداخلية لجميع القرى والاقتصاري تنفيذ أعمال التسوية فقط لجميع الشوارع والطرق التي تم تنفيذ أعمال الحفر بها داخل القرية، بالاضافة إلي تنفيذ أعمال الاسفلت بالطريق الرئيسي فقط داخل القرية وطريق دابر الناحية (إن وجد).</li> </ul> |             |             |

قرارات الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) ٢٠٢٣/٢/١٤

شكرا -

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص: مشروع أعمال ازدواج أسسيوط / ديروط القطاع الأول فى المسافة من كم ١٨ الى ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم مركز ديروط محافظه أسسيوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٠٣

تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة رقم (٢) لأعمال المشروع عالية طبقا لأسعار المفاوضة (مرفق).

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والعلم والتوجيه بما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .....

تحريرا فى: ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية  
"المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا"

مستطفي علي أحمد مسعود



مرفقات:

مقايسة معدله

مقاييس معدلة رقم (٢) طبقا لأسعار المفاوضات

مشروع ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الأول في المسافة من كم ١٨ الى ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم

مركز ديروط محافظه أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

| م | البنـد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوحدة         | الكمية | الفئة التعاقدية | الاجمالى |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|----------|
| ١ | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                        | م <sup>٣</sup> | ٢٦٠٠٠  | ٢٠              | ٥٢٠٠٠٠   |
| ٢ | بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل مايلزم لنهـو العمل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م <sup>٢</sup> | ١٠٠    | ١٦,٥            | ١٦٥٠     |
| ٣ | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م <sup>٢</sup> | ٤٥٠٠٠  | ٥,٢٥            | ٢٣٦٢٥٠   |
| ٤ | بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو ارصفة أو دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠ كم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م <sup>٣</sup> | ٢٠٠٠   | ٨٠              | ١٦٠٠٠٠   |
| ٥ | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) للأتربة الموردة عن ١٠ % ) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وتكون مسافة النقل ٤٠ كم. - ويتم احتساب علاوة ١,٤ جم/كم بالزيادة أو النقصان. | م <sup>٣</sup> | ١٣٨٠٠٠ | ٨٦              | ١١٨٦٨٠٠٠ |
| ٦ | بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث الوزن النوعي عن ٢,٦ والا يزيد الامتصاص عن ٦ % والا يزيد التآكل عن ٤٥ % ويتم استبدال الوجه الخارجي اجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم يتم احتساب علاوة ١ جم/كم بالزيادة أو النقصان.     | م <sup>٣</sup> | ٢٠٠٠   | ٣٥٢             | ٧٠٤٠٠٠   |
| ٧ | بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي الاقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                       | م <sup>٣</sup> | ٥٠     | ١٤٥٠            | ٧٢٥٠٠    |
| ٨ | بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براخ) (box.section) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لايشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل العزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                       | م <sup>٣</sup> | ٥٠     | ٢٠٠٠            | ١٠٠٠٠٠   |



مقاييس معدلة رقم (٢) طبقا لأسعار المفاوضة

مشروع ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الأول فى المسافة من كم ١٨ الى ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم  
مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

| م  | البنـد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوحدة | الكمية | الفئة التعاقدية | الاجمالى |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|
| ٩  | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات سن ٦ والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والاييزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بما تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ كم/كم بالزيادة او النقصان . | م ٣    | ١٦٠٠٠  | ٢٠٠             | ٣٢٠٠٠٠٠  |
| ١٠ | بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية حماية سمك ١٥ سم تتكون من ٣ م ٠,٨ دلوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى و البند يشمل تجهيز و تسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ و تشطيب السطح والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م ٢    | ٥٠     | ٢٢٨             | ١١٤٠٠    |
| ١١ | بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO30 بمعدل ١,٢ كجم/م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م ٢    | ١٠٠    | ٢٧,٥            | ٢٧٥٠     |
| ١٢ | بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م ٢    | ١٠٠    | ٩,٢             | ٩٢٠      |
| ١٣ | بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م ٢    | ١٠٠    | ١٤٦             | ١٤٦٠٠    |
| ١٤ | بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | م ٢    | ١٠٠    | ١٤٠             | ١٤٠٠٠    |
| ١٥ | بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ والفئة تشمل عمل قرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير (Ø10 ١٦) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                         | م.ط    | ٥٠     | ٦٨٥             | ٣٤٢٥٠    |



ع. الاستشارى  
جابر سيد جابر

ع. الشركة  
الحمدى  
ع. محمد

**مقاييس معدلة رقم (٢) طبقا لأسعار المفاوضة**

**مشروع ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الأول فى المسافة من كم ١٨ الى ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم**

**مركز ديروط محافظه أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"**

| م                   | البنـد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوحدة         | الكمية | الفئة التعاقدية | الاجمالى |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|----------|
| ١٦                  | بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) بمحتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦Ø10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط            | ٤٥٠٠   | ٥٠٠             | ٢٢٥٠٠٠٠  |
| ١٧                  | بالعدد ازاله نخيل و اشجار و ازاله المخلفات خارج نهر الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عدد            | ٢٢٩    | ١٢٠             | ٢٧٤٨٠    |
| ١٨                  | بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٢ م مع الجلب اللازمة والفئة شاملة أعمال الحفر حتى المنسوب التصميمي أسفل قواعد المواسير ونزع المياه وعمل السدود والفرشة العادية والتغليف بالخرسانة المسلحة طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                     | م.ط            | ١٠     | ٤٨٠٠            | ٤٨٠٠٠    |
| ١٩                  | بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليح وصلات المواسير (الجلب) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                       | طن             | ٩      | ٢٢٤٠٠           | ٢٠١٦٠٠   |
| ٢٠                  | بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة اساس مثبت (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الاساس والاسفلت القائمة معا بسمك متوسط ٢٥ سم والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي وإعادة التدوير والخلط وإضافة المياه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل وتأمين سلامة المرور طبقا لتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                 | م <sup>٢</sup> | ١٠٠    | ٥٨              | ٥٨٠٠     |
| ٢١                  | بالطن اعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقدرة للخطا التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بالطن          | ١٠     | ١٩٥٠            | ١٩٥٠٠    |
| إجمالي قيمة الاعمال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |                 | ١٩٤٩٢٧٠٠ |

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

الهيئة

الإستشاري

الشركة

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة - أسبوط والمنيا

مصطفى علي مسعود

