



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والملاحة
المستطعة المركزية

من علية : تقليم الجسر الترامى والأصل الصانعة بخدمات مشروع إنشاء القطار الكهربى (المترو - بنى مزار)
تتبع أصل الجسر الترامى القطار الأول من الم ١٠٠٢٨٠ فى الم ١١٠٠٠٠ بطول ١١٠٠٠٠ متر
تتبع : شركة مصر للتقانات الصنعية


بيان أصل

مستأثن جارى رقم (٢) من القارة من بداية العمل حتى ٢٠٢٢/٧/٢٢

رقم البلد	بيان الأصل	الوحدة	القيمة حسب القيمة	القيمة فائدة لحد	القيمة الإجمالية المعمولة	القيمة الفنية المدنية	قيمة المستأثن
١	أصل أصل						
١٠١	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	٣٠٠٠٨,٠٠٠	٣٠٠٠٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٠٨,٠٠٠	٢٨٥٠٨
١٠٢	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	٣٥٨٠٢,٠٠٠	٣٥٨٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٨٠٢,٠٠٠	٣٤٠١٢
١٠٣	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	١٥٨١٠,٠٠٠	١٥٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨١٠,٠٠٠	١٤٦٥٣
١٠٤	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	١٣٩٢٧,٠٠٠	١٣٩٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٩٢٧,٠٠٠	١٣٢٣١
١٠٥	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	٣٩٢٧,٠٠٠	٣٩٢٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٢٧,٠٠٠	٣٧٣١
١٠٦	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	١٠٢٨٠,٠٠٠	١٠٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٢٨٠,٠٠٠	٩٧٧
١٠٧	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	١٨١٠٧,٠٠٠	١٨١٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨١٠٧,٠٠٠	١٧٢٠٢
١٠٨	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	١٣٧٨٠,٠٠٠	١٣٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٧٨٠,٠٠٠	١٣٠٩١
١٠٩	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	١٥٠٣٩,٠٠٠	١٥٠٣٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٣٩,٠٠٠	١٤٢٨٧
١١٠	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	٧٠٠٧,٠٠٠	٧٠٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٧,٠٠٠	٦٦٥٧
١١١	يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التربة باستخدام الجولودز والتي تعد بمعلة الشركة والاستشارى	٢٢	٥٤٩٦١,٠٠٠	٥٤٩٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٩٦١,٠٠٠	٥٢٢٦٣




HSR - BLT
استشارية
الهندسة
المدنية



مهندس
الهيئة

BenGrains
CONSULTING
مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية
٩٢-٩٦

مؤسسة استشارات إينترانس EntTrans CONSULTING Electric Express Train - HSR From 6TH OCTOBER - ASWAN Sector 1 - (6TH OCTOBER - BANI AZAR) From station: 40+380 to station : 41+000 مؤسسة استشارات إينترانس EntTrans CONSULTING MEMAR COMPANY			Sand conc / SAND REPLACEMENT RESULT																									Plate Loading Test																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Date	Req.No.	Station		Description	Level	Length	Sand conc / SAND REPLACEMENT RESULT												Plate Loading Test																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		From	To				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3/1/2024	G1	040+380	041+000	تسليم ارض طبيعية		620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</


 مدير المشروع
 EntTrans CONSULTING
 مشروع القطار السريع - الخط الثاني
 ٩٢٠٦٠٠٠٠



محضر اعتماد حصر كميات


التاريخ : ٢٢ - ٠٧ - ٢٠٢٤

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - بنى مزار)
اعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة معمار للمقاولات العمومية

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية	ملاحظات
١	٤٠+٣٨٠	٤٠+٨٨٠	اعمال حفر فى التربة المتماسكة	٣م ٣٠٠٠٧.٩٢	
٢	٤٠+٣٨٠	٤٠+٦٢٠	اعمال حفر فى التربة المتماسكة للاحلال	٣م ٢١٦٨٤.٣	
٣	٤٠+٨٢٠	٤١+٠٠٠	اعمال حفر فى التربة المتماسكة للاحلال	٣م ١٤١١٨.٥١	
٤	٤٠+٦٢٠	٤٠+٨٢٠	اعمال حفر فى التربة شديدة المتماسكة للاحلال	٣م ١٣٩٢٧.٦٢	
٥	٤٠+٦٢٠	٤٠+٨٢٠	اعمال حفر فى صخر اجهاد (٢٠٠-١٠٠)	٣م ١٠٢٨.٤٧	
٦	٤٠+٦٢٠	٤٠+٨٢٠	اعمال حفر فى صخر اجهاد (٣٠٠-٢٠٠)	٣م ١٨١٠.٧	
٧	٤٠+٦٢٠	٤٠+٨٢٠	اعمال حفر فى صخر اجهاد (٤٠٠-٣٠٠)	٣م ١٣٧٨٠.١٢	
٨	٤٠+٦٢٠	٤٠+٨٢٠	اعمال حفر فى صخر اجهاد (٥٠٠-٤٠٠)	٣م ١٥٠٣٩.١٧	
٩	٤٠+٦٢٠	٤٠+٨٢٠	اعمال حفر فى صخر اجهاد (٧٠٠-٦٠٠)	٣م ٧٠٠.٧	
١٠	٤٠+٤٢٠	٤٠+٦٢٠	اعمال الردم	٣م ٤٥٤١.٩٢	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه.



مشروع القطار الكهربائي السريع		الهبة القومية للإنفاق	
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)			
تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية			
مستخلص (٢) جاري			
بند رقم (٣-١) : بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية			
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)
40+600	0	0	0
40+620	102.85	1028.47	1028.47
40+640	134.29	2371.38	3399.85
40+660	163.88	2981.7	6381.55
40+680	215.78	3796.55	10178.1
40+700	263.34	4791.16	14969.26
40+720	325.75	5890.89	20860.15
40+740	351.94	6776.9	27637.05
40+760	348.76	7006.99	34644.04
40+780	351.43	7001.87	41645.91
40+800	291.27	6427.03	48072.94
40+820	198.8	4900.77	52973.71
40+840	0	1988.03	54961.74
الاجمالي			54,961.74

عن الاستشاري انترافنس

م/ اساتذة

CONSULTING

مشروع القطار الكهربائي - الضفة الثانية

عن استشاري سير فينج سيستمز

م/

HSR - BLUE LINE - SEC 01

استشاري أعمال هندسية

بالتقاع الاجل

عن الشركة

م/ البشري

MEAMAR


MEAMAR FOR GENERAL CONTRACTING

مشروع القطار الكهربائي السريع				الهبة القومية للإنفاق GENERAL AUTHORITY FOR VARIOUS TUNNELS	
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)					
تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية					
مستخلص (٢) جاري					
بند رقم (٣-١) : بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية					
الجهاد (١٠٠ - ٢٠٠)					
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)	Qty(m3)	Total.Qty
40+600	0.00	0.00		0.00	
40+620	102.85	1028.47		1028.47	1028.47
الاجمالي			1,028.47		

عن الاستشاري انترانس

عن استشاري سير فينج سيستمز

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع				
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)				
تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية مستخلص (٢) جاري				
بند رقم (٣-١) : بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربه صخرية اجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠)				
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)	
40+680	215.78	0.00	Qty(m3)	Total.Qty
40+700	263.34	4791.16	0.00	18107
40+800	291.27	6427.03	4791.16	
40+820	198.80	4900.77	11218.19	
40+840	0.00	1988.03	16118.96	
			18106.99	
الاجمالي			18,107	



عن استشاري سيرفينج سيستمز

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع				الهيئة القومية للإنتاج	
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي					
السريع (أكتوبر - بني مزار)					
تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية					
مستخلص (٢) جاري					
بند رقم (٣-١) : بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية					
اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠)					
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)	Qty(m3)	Total.Qty
40+640	134.29	0.00		0.00	
40+660	163.88	2981.70		2981.70	
40+680	215.78	3796.55		6778.25	
40+780	351.43	7001.87		13780.12	
الاجمالي			13,780.120		

عن الاستشاري انترانس

عن استشاري سير فينج سيستمز

عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع		إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)		تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية مستخلص (٢) جارى			
بند رقم (٣-١) : بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربه صخرية اجهاد (٥٠٠ - ٤٠٠)							
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)		Total.Qty		
40+620	102.85	0.00	0.00		15039.170		
40+640	134.29	2371.38	2371.38				
40+720	325.75	5890.89	8262.27				
40+740	351.94	6776.90	15039.17				
الاجمالى			15,039.170				

عن الاستشاري - انترانس

عن استشاري سير فينج سيستمز

عن الشركة




مشروع القطار الكهربائي السريع				الهيئة القومية للإنفاق GENERAL AUTHORITY FOR TUNNELS 1997	
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بنى مزار)					
تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية					
مستخلص (٢) جارى					
بند رقم (٣-١) : بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية					
اجهاد (٦٠٠ - ٧٠٠)					
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)		
40+740	351.94	0.00	Qty(m3)	Total.Qty	
40+760	348.76	7006.99	0.00	7007	
الاجمالى			7,007		

عن الاستشاري افترانس



عن استشاري سير فينيج سيستمز



عن الشركة



مشروع القطار الكهربائي السريع				
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)				
تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية مستخلص (٢) جاري				
بند رقم (١-١) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسك (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية..... الخ (للقطع الهندسي)				
Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)	
			Qty(m3)	Total.Qty
40+380	0	0	0	30007.92
40+400	4.1	40.96	40.96	
40+420	17.17	212.62	253.58	
40+440	38.77	559.34	812.92	
40+460	51.79	905.62	1718.54	
40+480	64.38	1161.72	2880.26	
40+500	76.59	1409.71	4289.97	
40+520	88.72	1653.11	5943.08	
40+540	95.58	1842.98	7786.06	
40+560	97.23	1928.07	9714.13	
40+580	106.85	2040.81	11754.94	
40+600	0	1068.53	12823.47	
40+620	58.26	582.56	13406.03	
40+640	40.79	990.48	14396.51	
40+660	43.15	839.47	15235.98	
40+680	72.77	1159.27	16395.25	
40+700	69.34	1421.11	17816.36	
40+720	86.69	1560.34	19376.7	
40+740	80.37	1670.67	21047.37	
40+760	84.06	1644.34	22691.71	
40+780	84.01	1680.67	24372.38	
40+800	83.07	1670.72	26043.1	
40+820	85.05	1681.14	27724.24	
40+840	49.59	1346.34	29070.58	
40+860	22.07	716.6	29787.18	
40+880	0	220.74	30007.92	
الإجمالي			30,007.92	



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)
تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية
مستخلص (٢) جاري



بند رقم (١-١) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسك (طفلة متحجرة)
عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية الخ (لقطع الاحلال)

Station	Total Cut Area (m2)	As Built vol.cut	Cum. Cut Vol (m3)	
			Qty(m3)	Total.Qty
40+380	88.46	884.55	884.55	35802.81
40+400	87.67	1761.22	2645.77	
40+420	87.62	1752.83	4398.6	
40+440	87.61	1752.24	6150.84	
40+460	87.61	1752.13	7902.97	
40+480	87.61	1752.14	9655.11	
40+500	87.72	1753.33	11408.44	
40+520	87.62	1753.42	13161.86	
40+540	87.61	1752.26	14914.12	
40+560	87.6	1752.11	16666.23	
40+580	87.7	1753.02	18419.25	
40+600	88.21	1759.05	20178.3	
40+620	62.39	1506	21684.3	
40+820	70.24	0	21684.3	
40+840	87.85	1580.96	23265.26	
40+860	86.61	1744.6	25009.86	
40+880	91.15	1777.55	26787.41	
40+900	81.16	1723.06	28510.47	
40+920	69.72	1508.75	30019.22	
40+940	70.63	1403.47	31422.69	
40+960	72.98	1436.11	32858.8	
40+980	73.37	1463.5	34322.3	
41+000	74.68	1480.51	35802.81	
الاجمالي			35,802.81	



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : 2024 / 7 / 22

اسم المشروع : مشروع القطار السريع الخط الثاني (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
اعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة / معمار للمقاولات العمومية

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1	40+390	40+390	اطوال مواسير العدايات	م.ط	216	
2	40+390	40+390	حفر لأعمال العدايات	م3	215	
3	40+390	40+390	اعمال ردم رمال صالحة لأعمال العدايات	م3	107.9	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بمستخلص جاري رقم (2) للأعمال وذلك حتى تاريخه.



																											
عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر -أبوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول (أكتوبر - بني مزار) من الكم 40+380 الى الكم 40+000 بطول 0.62 كم (بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة معمار للمقاولات العمومية																											
بيان أعمال حصر المواسير المنفذة بقطاع شركة معمار للمقاولات العمومية																											
القطع /م3	الردم /م3		طبقات الردم		خصم جزء الاحلال	عمق الحفر / م	حجم الماسورة /م3	عرض الحفر /م	قطر الماسورة /بوصة	إجمالي أطوال المواسير	طول الماسورة / متر	عدد المواسير	المحطة														
	اتربة مودة من الخارج	رمال مودة من الخارج	سمك طبقات الاتربة	سمك طبقات الرمال																							
215.00	0.00	107.9	1.55	0.95	109.00	2.5	15.26	1.2	12	216	108	2	40+390														
215.00	0.00	107.9								216			الاجمالي														
														216	اجمالي قطر المواسير (12 بوصة)												

Entiraunis
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني
استشاري المساحة

التوقيع :
+٩٥٥ ٩٠٠ ٦٠٠ ٠٠٠
Entiraunis
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني

مهندس الشركة المنفذة



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة إضافية

للمعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع : أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الأول (أكتوبر / بني مزار) في المسافة من " الكم ٤٠+٣٨٠ الى الكم ٤١+٠٠ " بطول ٠.٦٢ كم بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة : معمار للمقاولات العمومية .
- العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٦١ بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٤/٤/٢٥ .
- تاريخ النھو المقرر : ٢٠٢٤/٩/٢٤ .
- قيمة العقد الأصلي : ١١.٥٠٠.٠٠٠ (فقط احدى عشر مليون وخمسمائة الف جنيها لا غير) .

مذرات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد انينا خطاب استشاري القطاع الاول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٢) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على الطبيعه والكميات المدرجه بالمقاييس الاصليه للعقد وكذلك لوجود اختلاف في الاسعار المدرجه بالمفاوضه عن الاسعار المدرجه بالمقاييس الاصليه للعقد.

البراي

ترى المنطقة موافقه على تعديل الكميات طبقا للاسعار لما ورد من استشاري المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحت رافعي ٢٠٢٤/٩/١٨

مقاييسه محله
خطاب الاستشاري



طارق يوسف الجزار

التاريخ : 2024 / 8 / 6

مشروع القطار السريع
الخط الثاني - القطاع الاول (أكتوبر - بني مزار) للمسافة من كم 40+380 إلى كم 41+000
بطول 0.62 كم تنفيذ شركة : معمار للمقاولات العمومية .

الموضوع / مقايضة مجددة (2) تنفيذ معمار للمقاولات العمومية للعقد رقم (2024/2023/1461)

المالك: الهيئة القومية للأفناق

المالك بالإنيابة: الهيئة العامة للطرق والكباري

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

المقرين

عناية السيد المهندس / طارق الجزار - رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة

المقر

تحية طيبة...وبعد!!!

إشارة الى الموضوع أعلاه مرفق لسيادتكم بطيه المقايضة المجددة رقم (2) للعقد رقم (2024/2023/1461)
تنفيذ شركة معمار للمقاولات العمومية قطاع (من المحطة 40+380 الى المحطة 41+000) وذلك لوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على
الطبيعة و الكميات المدرجة بالمقايضة الاصلية للعقد وكذلك لوجود اختلاف في الاسعار المدرجة بالمفاوضة عن الاسعار المدرجة بالمقايضة
الاصلية للعقد .

مدير المشروع الاستشاري

تامر شرف الدين
EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني

المكتب الفني
م. السعيد
ش. السعيد

أعمال التطهير والحفر والردم لأشياء الجمر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الأول (أكتوبر / بنى مزار) من محطة ٤٠+٣٨٠ حتى محطة ٤١+٠٠٠ بطول ٦٢٠ كم

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٦١)

تنفيذ شركة / معمار للمقاولات العمومية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
1	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصعب ١,١ جنيه /كم إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٣٠,٠٠٨.٠	٣٢.٩٠	٩٨٧,٢٦٣.٢٠
1-1	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢		٣٥,٨٠٢.٠	٣٤.٢٠	١,٢٢٤,٤٢٨.٤٠
	علاوة مسافة نقل ١٠ كم		٦٥,٨١٠.٠	١٠.٤٥	٦٨٧,٧١٤.٥٠
1-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصعب ١,١ جنيه /كم إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المشرقة والاستشارى	٣م	١٣,٩٢٧.٠٠٠	٣٨.٣٠	٥٣٣,٤٠٤.١٠
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢		٣,٩٢٧.٠٠	١٠.٤٥	٤١,٠٣٧.١٥
	علاوة مسافة نقل ١٠ كم				
1-3	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣م	١,٠٢٨.٠٠٠	٧٧.٢٠	٧٩,٣٦١.٦٠
	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	١٨,١٠٧.٠٠٠	٩٣.٦٠	١,٦٩٤,٨١٥.٢٠
	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	١٣,٧٨٠.٠٠٠	١٠٨.٦٠	١,٤٩٦,٥٠٨.٠٠
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٣م	١٥,٠٣٩.٠٠٠	١١٧.٢٠	١,٧٦٢,٥٧٠.٨٠
	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢ علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم / سم ^٢ لكل متر مكعب	٣م	٠.٠٠٠	١٢٥.٨٠	٠.٠٠
	ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢ علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم / سم ^٢ لكل متر مكعب	٣م	٧,٠٠٧.٠٠٠	١٣٤.٤٠	٩٤١,٧٤٠.٨٠
	ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم ^٢ علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم / سم ^٢ لكل متر مكعب	٣م	٥٤,٩٦١.٠	١٠.٤٥	٥٧٤,٣٤٢.٤٥
	ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتدة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكفاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصعب ١,١ جنيه /كم إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤				
2	Embankment أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر) أسفل منسوب القرمة وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكفاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان وتصعب ١,٥ إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل صل تشويكت وتخليط واختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، والبند لا يشمل القيمة المحجورة.	٣م	٣,٨٢٣.٥٠	٧٤.٥٠	٢٨٤,٨٥٠.٧٥٠
2-1	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢	٣م	٣,٨٢٣.٥٠	٧٣.٥٠	٢٧٩,٣٠٦.٦٧٥
2-2	علاوة مسافة نقل ٥٠,٧ كم	٣م	٣,٨٢٣.٣٦	١٣.٠٠	٤٩,٧٠٣.٦٨٠
2-3	كافة توريد أتربة	٣م	٣,٨٢٣.٥٠	٤٤.٨٠	١٧١,٢٩٢.٨٠٠
2-4	قيمة المواد المحجورة للتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٣م			

EntTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الثاني

MEAMAR
GENERAL CONTRACTING
م.م. ٢٠٨٠٠
ب.م. ٢٠٨٠٠
ب.م. ٢٠٨٠٠
ب.م. ٢٠٨٠٠

أعمال التطهير والحفر والردم لإنشاء الجسر النرابي للخطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الأول (أكتوبر / أوسمبل) من محطة ٤٠٠٢٨٠ حتى محطة ٤١٠٠٠٠ بطول ٩٢.٢ كم

عدد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٦١)

تأليف شركة / مصالح للمقاولات العمومية

رقم البند	بيانات الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
3	أعمال المواسير (HDPE)				
3-1	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل لمعدات التوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل بالمعدات والتنقيب على الإحداثيات والمسحوب تصديمية والحفر عنك من المواسير بالحدي الجهات الرسمية المستعدة وكذلك الحفر الضخ على الخط بقوة ١.٥ مرة من الضغط التصديمي مع توريد وتركيب ولحام الطيات والمحابس لزوم إجراء الحفر الضخ وتل مايلزم تنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢١٦.٠	٣.٠٠٠	٦٤٨.٠٠٠.٠٠٠
3-2	بالمتر المكعب حفر خمسي لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحوث يصل على الحفر إلى المنسوب الصالح لتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التكنولوجية والسعر يشمل نقل المعدات إلى الموقع وإزالة أي عوائق تعرضه ونقل مخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ك	٢١٤.٠	٨٢.٠٠	١٧.٥٤٨.٠٠٠
3-3	بالمتر المكعب توريد وتشغيل ومثل نظيفة مودة من خارج الموقع ويتم تنويعها بمشاون جارية بالموقع بعد عن الحفر نظرا لثروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات لتتنق التداخلات لموقع العمل باستخدام لوامر وقلايات صغيرة والتنزيل بالمعدات والصفة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصة مناسبة لحوض الحفر والتشغيل الحفر حول قطاع الممسورة .	م.ك	١٠٧.٩	٢٤٢.٠٠	٢٦.١١١.٨٠٠
3-4	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة مودة من خارج الموقع وتنزيلها في حفر مواسير من نوع (HDPE) والصفة تشمل الردم بطبقات لايزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي لتوصل في قصي كثافة جافة حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التكنولوجية والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ك	٠.٠	٧٥	٠.٠٠٠
3-4-1	علاوة مسافة نقل ٦٠ بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	م.ك	٠.٠	٨٧	٠.٠٠٠
3-4-2	علاوة توريد أخرى	م.ك	٠.٠	١٣.٠٠	٠.٠٠٠
3-4-3	قيمة المواد المحجزة للثريه بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	م.ك	٠.٠	٤٤.٨٠	٠.٠٠٠
	الأجمالي				١١,٤٩٩,٩٩٩.٩٠٥

يتم صرف الكثرة في حلة تقديم مبالغ طبقا لتقنية الموحدة ٢٠٢٣ على أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة .

علاوة على الحفر وارتفاع الردم ١٠ جنيه/م^٣ وذلك بعد أو أكثر راسي من منسوب الأرض الطبيعية في بنود الحفر والردم وتحتسب العلاوة ١.٥ جنيه/م^٣ وذلك بعد ٣٠ متر حتى ٥٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية

تم تحليل الاسعار مع مراعاة ظروف التشغيل والاختلافات وطبيعة وموقع المشروع

تم مراعاة زيادة لسعر الاستمارة ٢٠٠٠ جنيه/طن) وسعر الانشغال (غير حسبها + التوافيل) في تاريخ الملوقة (يونيو ٢٠٢٣) وارتفاع المواد في (٥/٤/٢٠٢٣) وارتفاع البنكرمين في (٥/٤/٢٠٢٣) في بند الحمايات والقضات رقم (١٧-١٦) والتوصيات بتطبيق نسب يناير ٢٠٢٣

تم احتساب التعويضات لجميع البنود طبقا لتسبب المصعدة من مجلس الوزراء وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ وذلك نظرا لارتفاع اسعار قطع الحفار .
سعر بنود الاتربة والاسس غير شامل المادة المحجزة

سعر البنود (١١-١٢-١٣) الاتربة والاسس يشمل توريد الاتربة في مشاون والتخليط ثم اعادة التحميل ونقل للقطاع وتم احتساب البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم

لا يتم المحاسبة على بند (١٢) تشغيل الأرض الطبيعية الا في الحلة المذكورة في توصيف البند وذلك طبقا لرق المنسوب التصديمي لطبيعة الحفر أو الردم عن الأرض الطبيعية ويحذر تحديد المسافات التي ينطبق عليها توصيف البند مسؤولية الاستشاري ومهندس الاتراف (الهيئة) .

في حلة تقديم مبالغ دفع رسوم للمواد المحجزة يتم صرف طبقا للبروتوكول .




مهندس الهيئة
التوقيع /
الاسم / محمد سيد شعبان



[illegible]

مهندسون مهنيون



محضر استلام بونات وكارتات رقم (1)

الواردة من شركة: معمار للمقاولات العمومية

انه في يوم: الموافق: / / 2024 قامت شركة: معمار للمقاولات العمومية

بتقديم البونات المائية والكارتات الخاصة بتوريد (التربة الزلطية) المورد في الموقع للحصر والمراجعة للقطاع من المحطة: 40+380 الي المحطة: 41+000 بطول (0.62) كم وذلك علي كامل مسؤولية الشركة كما تم تفريغ ارقام البونات والكارتات في بيان موقع من مسئول الشركة وبيانها كالاتي :-

1- عدد: (80) بون تربة زلطية

2- عدد: (80) كارتات تربة زلطية

وتم الاطلاع عليها من قبل استشاري المشروع واستلام البيان الموقع من الشركة وارجاع اصل البونات المائية للشركة المنفذة علي مسئوليتها الكاملة من صحتها وعددها وخلافة لحين تقديمها للهيئة اثناء مراجعة المستخلص الختامي للعملية وعلي ذلك تم التوقيع.

1 - م / البدري عامر (مهندس الشركة المنفذة)



2 - م / عمرو عبد العزيز (مدير التنفيذ الاستشاري)



المهندس العام للمعمار
بشركة

وزارة النقل - - الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
المسافة من 40+380 الي المسافة 41+000 بطول 0.62 كم
شركة معمار للمقاولات العمومية
بيان حصر بوينات تربة

م	رقم الجرار	رقم البون	رخصة المحجر	تكعيب
1	5128	26789760	33091189C	60
2	5128	26789702	33091189C	60
3	5128	26789777	33091189C	60
4	8239	26789671	33091189C	60
5	8239	26789701	33091189C	60
6	8239	26789504	33091189C	60
7	8239	26789118	33091189C	60
8	8239	26789991	33091189C	60
9	8239	26789340	33091189C	60
10	5128	26789489	33091189C	60
11	5128	26789417	33091189C	60
12	5128	26789449	33091189C	60
13	5128	26789531	33091189C	60
14	5128	26789366	33091189C	60
15	5128	26789337	33091189C	60
16	5128	26789304	33091189C	60
17	7258	26789729	33091189C	60
18	7258	26789822	33091189C	60
19	7258	26789852	33091189C	60
20	7258	26789703	33091189C	60
21	7258	26789303	33091189C	60
22	7258	26789117	33091189C	60
23	7258	26789357	33091189C	60
24	7258	26789502	33091189C	60
25	7258	26789670	33091189C	60
26	7258	26789527	33091189C	60
27	7258	26789565	33091189C	60
28	7537	26789708	33091189C	60
29	7537	26789724	33091189C	60
30	7537	26789823	33091189C	60
31	7537	26789992	33091189C	60
32	7537	26789300	33091189C	60
33	7537	26789119	33091189C	60
34	7537	26789338	33091189C	60
35	7537	26789503	33091189C	60
36	7537	26789526	33091189C	60
37	7537	26789358	33091189C	60
38	7537	26789674	33091189C	60
39	7537	26789563	33091189C	60
40	7258	26789988	33091189C	60
41	1219	26789011	33091189C	60
42	1219	26789116	33091189C	60
43	1219	26789301	33091189C	60
44	1219	26789661	33091189C	60
45	1219	26789704	33091189C	60
46	1219	26789829	33091189C	60

وزارة النقل - - - الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
المسافة من 40+380 الى المسافة 41+000 بطول 0.62 كم
شركة معمار للمقاولات العمومية
بيان حصر بونات تربة

م	رقم الجرار	رقم البون	رخصة المحجر	تكعيب
47	1219	26789973	33091189C	60
48	8239	26790163	33091189C	60
49	8239	26789302	33091189C	60
50	8239	26789334	33091189C	60
51	8265	26787657	33091189C	60
52	8265	26788046	33091189C	60
53	8265	26787638	33091189C	60
54	8974	26786436	33091189C	60
55	8974	26786697	33091189C	60
56	8974	26790547	33091189C	60
57	8974	26786140	33091189C	60
58	8265	26787741	33091189C	60
59	8974	26786134	33091189C	60
60	8265	26787630	33091189C	60
61	8974	26786829	33091189C	60
62	8975	26790554	33091189C	60
63	3489	26790366	33091189C	60
64	3489	28663965	33091189C	60
65	3489	28664085	33091189C	60
66	3486	24007771	33091189C	60
67	3489	24008642	33091189C	60
68	3489	24007173	33091189C	60
69	3489	24007719	33091189C	60
70	3489	24007989	33091189C	60
71	3489	24007889	33091189C	60
72	3489	24008958	33091189C	60
73	3489	26790432	33091189C	60
74	3489	26788434	33091189C	60
75	3489	24007319	33091189C	60
76	3489	28668547	33091189C	60
77	3489	26787447	33091189C	60
78	3439	24006716	33091189C	60
79	3489	24012593	33091189C	60
80	3489	24008096	33091189C	60



وزارة النقل - - الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
المسافة من 40+380 الى المسافة 41+000 بطول 0.62 كم
شركة معمار للمقاولات العمومية
بيان حصر كارتات توريد التربة

م	المنفذ	رقم اللوحة	عدد الجرافات	اجمالي التكعيب
1	بوابة دهشور	5128	1	60
2	بوابة دهشور	5128	1	60
3	بوابة دهشور	5128	1	60
4	بوابة دهشور	8239	1	60
5	بوابة دهشور	8239	1	60
6	بوابة دهشور	8239	1	60
7	بوابة دهشور	8239	1	60
8	بوابة دهشور	8239	1	60
9	بوابة دهشور	8239	1	60
10	بوابة دهشور	5128	1	60
11	بوابة دهشور	5128	1	60
12	بوابة دهشور	5128	1	60
13	بوابة دهشور	5128	1	60
14	بوابة دهشور	5128	1	60
15	بوابة دهشور	5128	1	60
16	بوابة دهشور	5128	1	60
17	بوابة دهشور	7258	1	60
18	بوابة دهشور	7258	1	60
19	بوابة دهشور	7258	1	60
20	بوابة دهشور	7258	1	60
21	بوابة دهشور	7258	1	60
22	بوابة دهشور	7258	1	60
23	بوابة دهشور	7258	1	60
24	بوابة دهشور	7258	1	60
25	بوابة دهشور	7258	1	60
26	بوابة دهشور	7258	1	60
27	بوابة دهشور	7258	1	60
28	بوابة دهشور	7537	1	60
29	بوابة دهشور	7537	1	60
30	بوابة دهشور	7537	1	60
31	بوابة دهشور	7537	1	60
32	بوابة دهشور	7537	1	60
33	بوابة دهشور	7537	1	60
34	بوابة دهشور	7537	1	60
35	بوابة دهشور	7537	1	60
36	بوابة دهشور	7537	1	60
37	بوابة دهشور	7537	1	60
38	بوابة دهشور	7537	1	60
39	بوابة دهشور	7537	1	60
40	بوابة دهشور	7258	1	60
41	بوابة دهشور	1219	1	60
42	بوابة دهشور	1219	1	60
43	بوابة دهشور	1219	1	60
44	بوابة دهشور	1219	1	60
45	بوابة دهشور	1219	1	60



مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (أكتوبر - أسوان) القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار)
المسافة من 40+380 إلى المسافة 41+000 بطول 0.62 كم
شركة معمار للمقاولات العمومية
بيان حصر كارتات توريد التربة

م	المنفذ	رقم اللوحة	عدد الجارات	اجمالي التكعيب
46	بوابة دهشور	1219	6438	1
47	بوابة دهشور	1219	6438	1
48	بوابة دهشور	8239	5118	1
49	بوابة دهشور	8239	3257	1
50	بوابة دهشور	8239	3257	1
51	بوابة دهشور	8265	3257	1
52	بوابة دهشور	8265	3257	1
53	بوابة دهشور	8265	3257	1
54	بوابة دهشور	8974	3257	1
55	بوابة دهشور	8974	3257	1
56	بوابة دهشور	8974	8257	1
57	بوابة دهشور	8974	3257	1
58	بوابة دهشور	8265	3257	1
59	بوابة دهشور	8974	3257	1
60	بوابة دهشور	8265	3257	1
61	بوابة دهشور	8974	3257	1
62	بوابة دهشور	8975	5257	1
63	بوابة دهشور	3489	5116	1
64	بوابة دهشور	3489	5116	1
65	بوابة دهشور	3489	5116	1
66	بوابة دهشور	3486	5217	1
67	بوابة دهشور	3489	3415	1
68	بوابة دهشور	3489	5020	1
69	بوابة دهشور	3489	5526	1
70	بوابة دهشور	3489	5134	1
71	بوابة دهشور	3489	5523	1
72	بوابة دهشور	3489	6374	1
73	بوابة دهشور	3489	5081	1
74	بوابة دهشور	3489	5268	1
75	بوابة دهشور	3489	3223	1
76	بوابة دهشور	3489	5163	1
77	بوابة دهشور	3489	5268	1
78	بوابة دهشور	3439	5268	1
79	بوابة دهشور	3489	5268	1
80	بوابة دهشور	3489	5268	1

