

شيك على البنك المركزي في : _____
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة ارضي للمقاولات والتوريدات
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

२.२ —————

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____


رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيك
إذن صرف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

مادة اعتماد الصرف
مصلحة: الصحة العامة للحرق والكبار

قسم : شركة الأهلي للمقاولات والتجارة
المبلغ المستحق إلى :

[illegible]

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٨٤٦٧٢٢	
	الجملة		

رقم : _____

الحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2 _____

الجملة

(ب) الکاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

[illegible]

2-92

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی _____ سنة ٢٠٢


شیک
ازن صرف

يعتمد سحب

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(۲)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: —————
إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سح شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

۶) استلمت شیک

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

تنفيذ مشروع تنفيذ اعمال تربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى اسوان

توشكى مرحلة اولى بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى

(القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩ حتى الكم ٥٠,٧ من اسوان بطول ٣,٨ كم



بالامر المباشر.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

مشروع تنفيذ اعمال تربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى أسوان توشكى مرحلة اولى بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى

(. القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩ حتى الكم ٥٠,٧ من أسوان بطول ٣,٨ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ شركة الضحى للمقاولات و التوريدات .

نتشرف بأن نرفق طيه المقياسة الختامية للمشروع عاليه.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد () فروق اسعار

تعدد () استمارة ٥٠ ح.ع

رئيس الادارة المركزية

مهندس /



عيد يحيى كرومر

(٥٩٨٤٤)

Volume Report

Client: Prepared by:
Client Preparer:
Client Company Your Company Name
Address 1 123 Main Street
Date: 2024-09-27 4:34:59 PM

Alignment: Aswan-Toshka PG Alignment (1)
Sample Line Group: 46 to 50
Start Sta: 46+900.00
End Sta: 50+700.00

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Reusable Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	Cum. Reusable Vol. (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	Cum. Net Vol. (Cu.M.)
46+900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46+920.00	0	0	0	7.57	75.66	0	75.66	75.66	-75.66
46+940.00	0	0	0	9.08	166.47	0	242.13	242.13	-242.13
46+960.00	0	0	0	13.2	222.8	0	464.93	464.93	-464.93
46+980.00	0	0	0	14.78	279.74	0	744.67	744.67	-744.67
47+000.00	0	0	0	14.25	290.25	0	1,034.93	1,034.93	-1,034.93
47+020.00	0	0	0	18.69	329.41	0	1,364.34	1,364.34	-1,364.34
47+040.00	0	0	0	17.98	366.7	0	1,731.04	1,731.04	-1,731.04
47+060.00	0	0	0	14.26	322.41	0	2,053.45	2,053.45	-2,053.45
47+080.00	0	0	0	16.19	304.52	0	2,357.97	2,357.97	-2,357.97
47+100.00	0	0	0	15.93	321.23	0	2,679.20	2,679.20	-2,679.20
47+120.00	0	0	0	16.88	328.15	0	3,007.35	3,007.35	-3,007.35
47+140.00	0	0	0	14.5	313.8	0	3,321.16	3,321.16	-3,321.16
47+160.00	0	0	0	12.09	265.92	0	3,587.08	3,587.08	-3,587.08
47+180.00	0	0	0	13.82	259.1	0	3,846.18	3,846.18	-3,846.18
47+200.00	0	0	0	10.87	246.86	0	4,093.05	4,093.05	-4,093.05
47+220.00	0	0	0	8.37	192.36	0	4,285.40	4,285.40	-4,285.40
47+240.00	0	0	0	11.33	197	0	4,482.40	4,482.40	-4,482.40
47+260.00	0	0	0	9.39	207.26	0	4,689.66	4,689.66	-4,689.66
47+280.00	0	0	0	5.27	146.61	0	4,836.27	4,836.27	-4,836.27
47+300.00	0	0	0	1.48	67.54	0	4,903.81	4,903.81	-4,903.81
47+320.00	0	0	0	1.86	33.42	0	4,937.23	4,937.23	-4,937.23
47+340.00	0	0	0	3.38	52.43	0	4,989.65	4,989.65	-4,989.65
47+360.00	0	0	0	2.95	63.37	0	5,053.02	5,053.02	-5,053.02
47+380.00	0	0	0	1.53	44.86	0	5,097.88	5,097.88	-5,097.88
47+400.00	0	0	0	4.44	59.72	0	5,157.60	5,157.60	-5,157.60
47+420.00	0	0	0	21.13	255.7	0	5,413.30	5,413.30	-5,413.30
47+440.00	0	0	0	27.4	485.27	0	5,898.57	5,898.57	-5,898.57
47+460.00	0	0	0	23.53	509.28	0	6,407.85	6,407.85	-6,407.85
47+480.00	0	0	0	18.12	416.56	0	6,824.42	6,824.42	-6,824.42
47+500.00	0	0	0	17.05	351.75	0	7,176.17	7,176.17	-7,176.17
47+520.00	0	0	0	19.18	362.28	0	7,538.44	7,538.44	-7,538.44
47+540.00	0	0	0	12.37	315.43	0	7,853.88	7,853.88	-7,853.88
47+560.00	0	0	0	14.77	271.36	0	8,125.24	8,125.24	-8,125.24
47+580.00	0	0	0	20.8	355.73	0	8,480.97	8,480.97	-8,480.97
47+600.00	0	0	0	16.64	374.48	0	8,855.45	8,855.45	-8,855.45
47+620.00	0	0	0	15.96	326.05	0	9,181.50	9,181.50	-9,181.50
47+640.00	0	0	0	12.01	279.68	0	9,461.18	9,461.18	-9,461.18
47+660.00	0	0	0	13.23	252.34	0	9,713.52	9,713.52	-9,713.52
47+680.00	0	0	0	9.18	224.11	0	9,937.62	9,937.62	-9,937.62
47+700.00	0	0	0	1.78	109.6	0	10,047.22	10,047.22	-10,047.22
47+720.00	0.96	9.64	9.64	1.45	32.24	9.64	10,079.46	10,079.46	-10,069.81
47+740.00	2.75	37.1	37.1	0.02	14.67	46.74	10,094.12	10,094.12	-10,047.38
47+760.00	15.04	177.81	177.81	0	0.19	224.56	10,094.32	10,094.32	-9,869.76
47+780.00	26.07	411.03	411.03	0	0	635.58	10,094.32	10,094.32	-9,458.73
47+800.00	47.88	739.5	739.5	0	0	1,375.09	10,094.32	10,094.32	-8,719.23
47+820.00	9.54	574.27	574.27	0.06	0.65	1,949.36	10,094.96	10,094.96	-8,145.61
47+840.00	1.96	115.03	115.03	23.59	236.56	2,064.38	10,331.53	10,331.53	-8,267.14
47+860.00	0	19.59	19.59	8.7	322.89	2,083.97	10,654.42	10,654.42	-8,570.45
47+880.00	0	0	0	9.86	185.54	2,083.97	10,839.96	10,839.96	-8,755.99
47+900.00	0	0	0	9.35	192.07	2,083.97	11,032.03	11,032.03	-8,948.06
47+920.00	0	0	0	2.58	119.26	2,083.97	11,151.29	11,151.29	-9,067.32
47+940.00	0	0	0	4.1	66.75	2,083.97	11,218.04	11,218.04	-9,134.07
47+960.00	0	0	0	6.81	109.1	2,083.97	11,327.14	11,327.14	-9,243.17
47+980.00	0	0	0	4.09	108.99	2,083.97	11,436.13	11,436.13	-9,352.17
48+000.00	0	0	0	5.4	94.91	2,083.97	11,531.04	11,531.04	-9,447.07
48+020.00	0	0	0	3.72	91.2	2,083.97	11,622.24	11,622.24	-9,538.27
48+040.00	0	0	0	2.93	66.45	2,083.97	11,688.69	11,688.69	-9,604.72
48+060.00	0.61	6.06	6.06	0.58	35.06	2,090.03	11,723.74	11,723.74	-9,633.71
48+080.00	0	6.06	6.06	0.61	11.88	2,096.10	11,735.63	11,735.63	-9,639.53
48+100.00	0	0	0	2.38	29.85	2,096.10	11,765.48	11,765.48	-9,669.38
48+120.00	9.71	97.1	97.1	0	23.77	2,193.19	11,789.25	11,789.25	-9,596.06
48+140.00	2.92	126.27	126.27	0.15	1.49	2,319.46	11,790.74	11,790.74	-9,471.28
48+160.00	3.04	59.59	59.59	0	1.49	2,379.05	11,792.23	11,792.23	-9,413.19
48+180.00	0	30.41	30.41	4.44	44.42	2,409.46	11,836.65	11,836.65	-9,427.20

48+200.00	0	0	0	5.51	99.53	2,409.46	11,936.18	11,936.18	-9,526.73
48+220.00	0	0	0	1.69	72.03	2,409.46	12,008.22	12,008.22	-9,598.76
48+240.00	0.27	2.66	2.66	1.8	34.93	2,412.12	12,043.14	12,043.14	-9,631.02
48+260.00	5.1	53.69	53.69	0	18.01	2,465.81	12,061.15	12,061.15	-9,595.34
48+280.00	9.45	145.57	145.57	0	0	2,611.38	12,061.15	12,061.15	-9,449.77
48+300.00	8.75	182.08	182.08	0	0	2,793.46	12,061.15	12,061.15	-9,267.69
48+320.00	12.73	214.88	214.88	0	0	3,008.34	12,061.15	12,061.15	-9,052.81
48+340.00	16.97	297.05	297.05	0	0	3,305.39	12,061.15	12,061.15	-8,755.76
48+360.00	20.6	375.74	375.74	0	0	3,681.13	12,061.15	12,061.15	-8,380.02
48+380.00	29.41	500.14	500.14	0	0	4,181.28	12,061.15	12,061.15	-7,879.88
48+400.00	32.33	617.36	617.36	0	0	4,798.63	12,061.15	12,061.15	-7,262.52
48+420.00	29.78	621.03	621.03	0	0	5,419.66	12,061.15	12,061.15	-6,641.49
48+440.00	27.43	572.08	572.08	0	0	5,991.74	12,061.15	12,061.15	-6,069.42
48+460.00	23.65	510.79	510.79	0	0	6,502.52	12,061.15	12,061.15	-5,558.63
48+480.00	18.04	416.89	416.89	0	0	6,919.41	12,061.15	12,061.15	-5,141.74
48+500.00	8.75	267.95	267.95	0	0	7,187.36	12,061.15	12,061.15	-4,873.79
48+520.00	0	87.54	87.54	19.8	197.98	7,274.90	12,259.13	12,259.13	-4,984.23
48+540.00	0	0	0	21.44	412.36	7,274.90	12,671.50	12,671.50	-5,396.60
48+560.00	0	0	0	17.44	388.79	7,274.90	13,060.28	13,060.28	-5,785.38
48+580.00	0	0	0	22.26	396.97	7,274.90	13,457.25	13,457.25	-6,182.36
48+600.00	0	0	0	16.31	385.64	7,274.90	13,842.89	13,842.89	-6,567.99
48+620.00	0.1	1.05	1.05	0.3	166.05	7,275.95	14,008.95	14,008.95	-6,733.00
48+640.00	12.91	130.17	130.17	0	2.98	7,406.12	14,011.93	14,011.93	-6,605.81
48+660.00	19.99	329.05	329.05	0	0	7,735.17	14,011.93	14,011.93	-6,276.76
48+680.00	19.11	391.01	391.01	0	0	8,126.18	14,011.93	14,011.93	-5,885.75
48+700.00	20.9	400.08	400.08	0	0	8,526.26	14,011.93	14,011.93	-5,485.67
48+720.00	20.06	409.57	409.57	0	0	8,935.83	14,011.93	14,011.93	-5,076.10
48+740.00	10.2	302.61	302.61	0	0	9,238.44	14,011.93	14,011.93	-4,773.49
48+760.00	0.32	105.21	105.21	0.46	4.58	9,343.65	14,016.51	14,016.51	-4,672.86
48+780.00	0.33	6.5	6.5	1.9	23.63	9,350.16	14,040.14	14,040.14	-4,689.99
48+800.00	0	3.33	3.33	8.89	107.94	9,353.49	14,148.08	14,148.08	-4,794.60
48+820.00	0	0	0	15.72	246.09	9,353.49	14,394.17	14,394.17	-5,040.69
48+840.00	0	0	0	3.97	196.93	9,353.49	14,591.10	14,591.10	-5,237.62
48+860.00	1.34	13.4	13.4	1.3	52.69	9,366.88	14,643.79	14,643.79	-5,276.91
48+880.00	0	13.4	13.4	5.02	63.19	9,380.28	14,706.98	14,706.98	-5,326.70
48+900.00	0	0	0	12.35	173.71	9,380.28	14,880.70	14,880.70	-5,500.41
48+920.00	0	0	0	10.67	230.18	9,380.28	15,110.88	15,110.88	-5,730.60
48+940.00	0	0	0	8.73	193.97	9,380.28	15,304.85	15,304.85	-5,924.57
48+960.00	0	0	0	10.88	196.03	9,380.28	15,500.87	15,500.87	-6,120.59
48+980.00	0	0	0	6.17	170.47	9,380.28	15,671.35	15,671.35	-6,291.07
49+000.00	0	0	0	12.92	190.91	9,380.28	15,862.26	15,862.26	-6,481.98
49+020.00	0	0	0	11.41	243.31	9,380.28	16,105.57	16,105.57	-6,725.28
49+040.00	0	0	0	12.05	234.6	9,380.28	16,340.17	16,340.17	-6,959.89
49+060.00	0	0	0	11.1	231.48	9,380.28	16,571.65	16,571.65	-7,191.37
49+080.00	0	0	0	10.1	211.95	9,380.28	16,783.60	16,783.60	-7,403.31
49+100.00	0	0	0	8.03	181.29	9,380.28	16,964.88	16,964.88	-7,584.60
49+120.00	0	0	0	17.37	254.03	9,380.28	17,218.91	17,218.91	-7,838.63
49+140.00	0	0	0	8.47	258.4	9,380.28	17,477.31	17,477.31	-8,097.03
49+160.00	0	0	0	12.67	211.44	9,380.28	17,688.75	17,688.75	-8,308.47
49+180.00	0	0	0	9.09	217.64	9,380.28	17,906.38	17,906.38	-8,526.10
49+200.00	0	0	0	11.87	209.57	9,380.28	18,115.96	18,115.96	-8,735.68
49+220.00	0	0	0	12.56	244.28	9,380.28	18,360.24	18,360.24	-8,979.96
49+240.00	0	0	0	12.94	255.03	9,380.28	18,615.27	18,615.27	-9,234.99
49+260.00	0	0	0	13.09	260.27	9,380.28	18,875.54	18,875.54	-9,495.26
49+280.00	0	0	0	13.33	264.12	9,380.28	19,139.66	19,139.66	-9,759.38
49+300.00	0	0	0	11.68	250.07	9,380.28	19,389.73	19,389.73	-10,009.45
49+320.00	0	0	0	13.32	250.05	9,380.28	19,639.78	19,639.78	-10,259.50
49+340.00	0	0	0	13.01	263.31	9,380.28	19,903.08	19,903.08	-10,522.80
49+360.00	0	0	0	12.96	259.71	9,380.28	20,162.80	20,162.80	-10,782.51
49+380.00	0	0	0	12.12	250.86	9,380.28	20,413.66	20,413.66	-11,033.38
49+400.00	0	0	0	11.51	236.29	9,380.28	20,649.94	20,649.94	-11,269.66
49+420.00	0	0	0	11.95	234.6	9,380.28	20,884.55	20,884.55	-11,504.26
49+440.00	0	0	0	10.99	229.38	9,380.28	21,113.93	21,113.93	-11,733.65
49+460.00	0	0	0	11.84	228.25	9,380.28	21,342.18	21,342.18	-11,961.90
49+480.00	0	0	0	11.76	236.02	9,380.28	21,578.20	21,578.20	-12,197.91
49+500.00	0	0	0	10.17	219.33	9,380.28	21,797.53	21,797.53	-12,417.24
49+520.00	0	0	0	10.81	209.8	9,380.28	22,007.32	22,007.32	-12,627.04
49+540.00	0	0	0	10.47	212.76	9,380.28	22,220.08	22,220.08	-12,839.80
49+560.00	0	0	0	9.87	203.4	9,380.28	22,423.48	22,423.48	-13,043.20
49+580.00	0	0	0	10.09	199.59	9,380.28	22,623.07	22,623.07	-13,242.79
49+600.00	0	0	0	9.77	198.57	9,380.28	22,821.64	22,821.64	-13,441.35
49+620.00	0	0	0	10.28	200.51	9,380.28	23,022.14	23,022.14	-13,641.86
49+640.00	0	0	0	8.55	188.33	9,380.28	23,210.47	23,210.47	-13,830.19
49+660.00	0	0	0	11.22	197.75	9,380.28	23,408.23	23,408.23	-14,027.95
49+680.00	0	0	0	13.11	243.31	9,380.28	23,651.54	23,651.54	-14,271.26
49+700.00	0	0	0	9.57	226.82	9,380.28	23,878.36	23,878.36	-14,498.08
49+720.00	0	0	0	10.06	196.29	9,380.28	24,074.65	24,074.65	-14,694.36
49+740.00	0	0	0	10.22	202.76	9,380.28	24,277.40	24,277.40	-14,897.12

49+760.00	0	0	0	9.68	199.01	9,380.28	24,476.42	24,476.42	-15,096.13
49+780.00	0	0	0	6.88	165.59	9,380.28	24,642.00	24,642.00	-15,261.72
49+800.00	0	0	0	8.83	157.07	9,380.28	24,799.07	24,799.07	-15,418.79
49+820.00	0	0	0	11.53	203.62	9,380.28	25,002.70	25,002.70	-15,622.41
49+840.00	0	0	0	10.77	222.99	9,380.28	25,225.68	25,225.68	-15,845.40
49+860.00	0	0	0	9.96	207.26	9,380.28	25,432.94	25,432.94	-16,052.66
49+880.00	0	0	0	11.67	216.32	9,380.28	25,649.26	25,649.26	-16,268.98
49+900.00	0	0	0	13.98	256.55	9,380.28	25,905.81	25,905.81	-16,525.53
49+920.00	0	0	0	14.54	285.23	9,380.28	26,191.04	26,191.04	-16,810.76
49+940.00	0	0	0	11.42	259.64	9,380.28	26,450.68	26,450.68	-17,070.40
49+960.00	0	0	0	10.9	223.25	9,380.28	26,673.93	26,673.93	-17,293.65
49+980.00	0	0	0	8.75	196.51	9,380.28	26,870.44	26,870.44	-17,490.16
50+000.00	0	0	0	5.97	147.19	9,380.28	27,017.63	27,017.63	-17,637.35
50+020.00	0	0	0	5.53	115.01	9,380.28	27,132.64	27,132.64	-17,752.36
50+040.00	0	0	0	4.76	102.87	9,380.28	27,235.51	27,235.51	-17,855.23
50+060.00	0	0	0	6.25	110.08	9,380.28	27,345.59	27,345.59	-17,965.31
50+080.00	0	0	0	2.77	90.2	9,380.28	27,435.79	27,435.79	-18,055.50
50+100.00	0.21	2.06	2.06	0.17	29.39	9,382.34	27,465.18	27,465.18	-18,082.84
50+120.00	1.53	17.32	17.32	0.08	2.53	9,399.66	27,467.71	27,467.71	-18,068.04
50+140.00	1.43	29.54	29.54	0.3	3.78	9,429.20	27,471.49	27,471.49	-18,042.29
50+160.00	12.59	140.19	140.19	0	2.95	9,569.39	27,474.44	27,474.44	-17,905.05
50+180.00	10.55	231.43	231.43	0	0	9,800.82	27,474.44	27,474.44	-17,673.62
50+200.00	8.97	195.25	195.25	0	0	9,996.07	27,474.44	27,474.44	-17,478.37
50+220.00	3.7	126.77	126.77	0	0.03	10,122.84	27,474.47	27,474.47	-17,351.63
50+240.00	4.43	81.3	81.3	0	0.03	10,204.14	27,474.49	27,474.49	-17,270.35
50+260.00	7.81	122.32	122.32	0	0	10,326.46	27,474.49	27,474.49	-17,148.03
50+280.00	9.08	168.86	168.86	0	0	10,495.32	27,474.49	27,474.49	-16,979.18
50+300.00	9.24	183.18	183.18	0	0	10,678.49	27,474.49	27,474.49	-16,796.00
50+320.00	11.75	209.89	209.89	0	0	10,888.38	27,474.49	27,474.49	-16,586.11
50+340.00	13.44	251.87	251.87	0	0	11,140.25	27,474.49	27,474.49	-16,334.25
50+360.00	14.97	284.1	284.1	0	0	11,424.34	27,474.49	27,474.49	-16,050.15
50+380.00	19.5	344.71	344.71	0	0	11,769.05	27,474.49	27,474.49	-15,705.44
50+400.00	19.89	393.89	393.89	0	0	12,162.94	27,474.49	27,474.49	-15,311.55
50+420.00	29.37	492.68	492.68	0	0	12,655.62	27,474.49	27,474.49	-14,818.87
50+440.00	42.26	716.39	716.39	0	0	13,372.01	27,474.49	27,474.49	-14,102.49
50+460.00	53.92	961.86	961.86	0	0	14,333.87	27,474.49	27,474.49	-13,140.63
50+480.00	52.56	1,064.81	1,064.81	0	0	15,398.68	27,474.49	27,474.49	-12,075.82
50+500.00	42.69	952.47	952.47	0	0	16,351.15	27,474.49	27,474.49	-11,123.34
50+520.00	35.53	782.16	782.16	0	0	17,133.31	27,474.49	27,474.49	-10,341.18
50+540.00	32.82	683.46	683.46	0	0	17,816.77	27,474.49	27,474.49	-9,657.72
50+560.00	27.17	599.85	599.85	0	0	18,416.63	27,474.49	27,474.49	-9,057.87
50+580.00	21.07	482.36	482.36	0	0	18,898.99	27,474.49	27,474.49	-8,575.50
50+600.00	22.97	440.43	440.43	0	0	19,339.42	27,474.49	27,474.49	-8,135.08
50+620.00	21.64	446.16	446.16	0	0	19,785.58	27,474.49	27,474.49	-7,688.91
50+640.00	22.77	444.11	444.11	0	0	20,229.70	27,474.49	27,474.49	-7,244.80
50+660.00	20.27	430.36	430.36	0	0	20,660.06	27,474.49	27,474.49	-6,814.44
50+680.00	19.59	398.59	398.59	0	0	21,058.64	27,474.49	27,474.49	-6,415.85
50+700.00	0	195.92	195.92	0	0	21,254.56	27,474.49	27,474.49	-6,219.93

شهادة

تنفيذ مشروع تنفيذ اعمال تربة لإزدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى أسوان توشكى مرحلة أولى بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى
(القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩ حتى الكم ٥٠,٧ من أسوان بطول ٣,٨ كم بالامر المباشر، تنفيذ : شركة الضحى للمقاولات و

التوريدات

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢٧/١١٢٩)

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادى بأسوان
بأن الشركة المنفذة قامت بالإستيفاء لكافة الإلتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس/ وليد صالح على



مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً فى : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

تحية طيبة وبعد

وبخصوص عملية .:

بعقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٢٩)

وبالاحالة الى المستخلص الختامى اعداده للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بان الكميات الجارية بيانها كالتالى:

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عاليه حتى يمكن استكمال اجراءات المستخلص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،،،

تحریر افی : / / ۲۰۲۴

رئيس الادارة المركزية

عید یحییٰ کرومر

مهندس /



3970

تنفيذ مشروع تنفيذ اعمال تربة لإزدواج طريق السعيد السعداوي الغربي أسوان توشكى مرحلة أولى بطول 55 كم لأعمال
الجسر الترابي

(القطاع الثامن) في المسافة من الكم 46.9 حتى الكم 50.7 من أسوان بطول 3.8 كم بالأمر المباحر.

.....

مستخلص ختامي رقم (2)

بند رقم (1)


تعمال توريد وتحميل ونقل اترية صالحة للردم

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
تعمال توريد وتحميل ونقل اترية صالحة للردم	3م	27474.49	مسافة النقل 20 كم
أجمالي الكمية المنفذة		27474.49	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		27474.49	

مهندس الهيئة



عن الشركة



محضر استلام ابتدائي

صلبة : تنفيذ صلبة ازدواج طريق اسوان / توشكى (مرحلة اولي) بطول 55 كم لاصل الجسر الثرابي (القطاع الثامن) في المسافة من الكم 46.9 حت الكم 50.7 من اسوان بطول 3.8 كم عدد رقم (2022/2021/129)

تنفيذ : شركة الضحي للمقاولات والتوريدات

اشراف : المنطقة العاشرة اسوان

لته في يوم الثلاثاء الموافق 2024-7-9 وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (349) بتاريخ 2024-6-6 والخاص بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي لاصل المشروع المذكور اعلاه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1-المهندس / احمد علي هلال | مدير عام المشروعات بمنطقة الوادي الجديد - رئيسا |
| 2- المهندس / اشرف عزت | الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق - عضوا |
| 3-المهندس / محمد عبد المنعم | الادارة العامة لتوكيد وضبط الجودة - عضوا |
| 4- المهندس / مزون سلام | الادارة المركزية للمعامل المركزية - عضوا |
| 5 - المهندس / محمد عمر انيس | المنطقة العاشرة (اسوان) - عضوا |
| 6 - المهندس / محمد سليم سليمان | الشركة المنفذة - عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية وعلى تأشيرة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة على خطاب الشركة بشأن موافقة سيادته على تخطيط الاعمال على وضعها الحالي نظرا للظروف التي تمر بها الشركة ومن ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ عينة من طبقة الاتربة المنفذة لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :-

الاعمال المنفذة :-

طبقا للتبجرام المرفق وكالتالي :-

- اعمال قطع ورسم فقط .

- لم يتم الانتهاء من اعمال الاتربة (الفرمة)

- تلاحظ وجود مواد مشونة من الكم 46+900 حتى الكم 47+080 ومن الكم 47+440

حتى الكم 47+40 وعلى المنطقة مراعاة عدم احتسابها بالمستخلص الختامي .

- اعمال الاتربة الغير مغطاه :-

- مقبول بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء استواء السطح ووجود بعض المواد المفككة وذلك بمسافات بسيطة


متفرقة وقد قدرت اللجنة خصم مبلغ وقدره 10000 جنية نظير هذا العيب .

توصيات اللجنة :-


1- يتم خصم مبلغ وقدره 10000 جنية (فقط عشرة الاف جنية لا غير) طبقا لبند اعمال الاتربة الغير مغطاه.


2- على الشركة سرعة مكان العينة فورا وتحت اشراف المنطقة المشرفة














3- على مندوب المنطقة المشرفة موافاة اللجنة بالمستخلص الختامي ونتائج العينات التي اجريت على الاعمال أثناء فترة التنفيذ لا مكان إنهاء إجراءات التقييم .

4- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .

5- على المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة بصفة عامة وإبلاغ الشركة بإصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة انه لا متع من استلام الاعمال عاليه استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ 2023 / 03 / 07 هو التاريخ النهي الفعلي وبدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى هذا جرى التوقيع ،،،

6-  5-  4-  3-  2-  1- 

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

بخصوص مشروع تنفيذ اعمال تربة لإزدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى أسوان توشكى
مرحلة أولى بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى
(القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩ حتى الكم ٥٠,٧ من أسوان بطول ٣,٨ كم بالامر
المباشر،

بعقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٢٩)

تنفيذ : شركة الضحى للمقاولات والتوريدات


نتشرف أن نرفق طيه :

مستخلص رقم (٠٢) ختامى وإستمارة ٥٠ ع . ح الخاصة بالعملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في :- ٢٠٢٤ / /



رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)


عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

تنفيذ تنفيذ اعمال تربة لإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى أسوان توشكى مرحلة



بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى (القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩ حتى الكم ٥٠,٧

أسوان بطول ٢,٨ كم بالامر المباشر

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (٢) ختامى والخاص بالمشروع عالىة .

عقد رقم : (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١١٢٩) بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٢

تنفيذ : " شركة الضحى للمقاولات و التوريدات "

نحيطكم علما بأن السياره غير متواجده بالمنطقة من ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢

حتى ٧ / ٣ / ٢٠٢٣ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : ١ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

تنفيذ تنفيذ اعمال تربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى اسوان توش

اولى بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى (القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩

الكم ٥٠,٧ من أسوان بطول ٣,٨ كم بالامر المباشر

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (٠٢) ختامى والخاص بالمشروع عالىه .

عقد رقم : (١١٢٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢٢

تنفيذ : " شركة الضحى للمقاولات و التوريدات "

نحيطكم علما بأن العقد عالىه ليس عليه عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : ٢٠٢٤ / /

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر

مهندس /



٤٩٨٦٥

شهادة

- تنفيذ مشروع تنفيذ اعمال تربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى أسوان توشكى
 - مرحلة أولى بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى
 - (القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩ حتى الكم ٥٠,٧ من أسوان بطول ٣,٨ كم بالامر المباشر،
 - تنفيذ : : شركة الضحى للمقاولات و التوريدات
 - العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٢٩).
 - مهندس الشركة المنفذة : . عبدالرحمن سالم سلمان
 - سير و سلوك مهندسي الشركة : ممتاز.
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية

مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



مهندس /

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

شهادة

• تنفيذ مشروع تنفيذ اعمال تربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوى الغربى أسوان توشكى

مرحلة أولى بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى

(القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩ حتى الكم ٥٠,٧ من أسوان بطول ٣,٨ كم بالامر المباشر،

• تنفيذ : شركة الضحى للمقاولات و التوريدات

• العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٢٩)

• تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامى

و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة ، و كذلك تم

مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص الختامى المقايضة

الختامية للأعمال التى تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / ناهد فريد

المراجعة الفنية

مهندس / محمد عمر انيس

مهندس / وليد صالح على

تحريراً فى : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)

عيد يحيى كرومر



مهندس /

(٤٩٨٦٥)

شهادة

- تنفيذ مشروع تنفيذ اعمال تربة لإزدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى أسوان توشكى
مرحلة أولى بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابى
(القطاع الثامن) فى المسافة من الكم ٤٦,٩ حتى الكم ٥٠,٧ من أسوان بطول ٣,٨ كم بالامر
- تنفيذ : شركة الضحى للمقاولات و التوريدات
- العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٢٩)
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان
بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه ،تحت إشراف مهندسي الهيئة
ومعمل المنطقة .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

جهاز الإشراف


مدير المشروع

مهندس/ وليد صالح على



مهندس العملية


مهندس / محمد عمر انيس



تحريراً في : ٢٠٢٤ / /

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



مهندس /

عيد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

محضر استلام نهائي

عملية : تنفيذ الاندراج طريق أسوان / نوبختي (مرحلة أولى) بطول ٠٠ كم لأعمال الحفر الترابي (قطاع التتبع)
في المنطقة من كم ١٦.٩٠٠ حتى كم ٥٠.٠٠٠ من أسوان بطول ٣.٨٠٠ كم -
عدد رقم (١٢٩ لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)

التقيد : شركة الصحن للمطاولات والتوريدات
التراف : المنطقة العشرة (أسوان)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١ / ٨ / ١٩ وبمدا على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التقيد والمنطق
رقم () بتاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٩ بشأن تشكيل لجنة الاستلام النهائي لأعمال المشروع المذكور أعلاه
اجتمعت اللجنة المشكلة من كل
من :

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١ - المهندس / أحمد علي هلال | مدير عام بمنطقة الوادي الجديد - رئيساً |
| ٢ - المهندس / محمد علي | إدارة تنفيذ وصيانة الطرق - عضواً |
| ٣ - المهندس / محمد عبد المنعم | إدارة ضبط وتوكيد الجودة - عضواً |
| ٤ - المهندس / بطرس شهدي صليب | المنطقة المشرفة - عضواً |
| ٥ - المهندس / محمد عبد الوهاب أحمد | عن الشركة المنقذة - عضواً |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات
محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢١ / ٧ / ٩ والمتضمن أن تاريخ النهي الفعلي وبدء فترة الضمان
و ٢٠٢١ / ٣ / ٧

من ثم قامت اللجنة بالمرور على الأعمال على الطبيعة ومعاينتها للتأكد من أنها مازالت بحالة مقبولة وقد تبين من
حصص والمعاينة الظاهرية التالي :
أعمال مازالت بحالة مقبولة ولم يطرأ عليها أي تغيير من تاريخ الاستلام الابتدائي
عليه تری اللجنة أنه لا مانع من استلام الأعمال استلاماً نهائياً
في هذا جري التوقيع

.....
.....
.....
.....