

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للمنطقة : الثالثة

الكميات المنفذة بمشروع رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة

حتى ٢٠٢٥ / ١ / ٣٠

رقم البند	البند	الوحدة	كميات المقايسة المعدله	اجمالى الكميات المنفذة	كميات السابق صرفها م (١٠) جارى	الكميات المتبقية
أولاً : بنود الأعمال						
١	اعمال حفر	م ^٢	٥٠٠	٤٩٠,٠٠	٤٨٥,٠٠	٥,٠٠
٣	اعمال تكسير و ازالة مسطحات منهاره	م ^٢	٥٢٥٠	٥٢٢١,٣٠	٥١٢٠,٠٠	١٠١,٣٠
٤	اعمال تطهير	م ^٢	١٠٠٧٠	١٠٠٠٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
٥	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٢	١٥٢٢٠	١٥١٩٩,٨٨	١٣٣٠٠,٠٠	١٨٩٩,٨٨
٦	اعمال انشاء طبقة تشريب	م ^٢	٤٨٠٠٠	٤٧٦٢٨,٠٧	٣٩٤٤٠,٠٠	٨١٨٨,٠٧
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٤٨٠٠٠	٤٣٧١١,٨٣	٣٩٤٤٠,٠٠	٤٢٧١,٨٣
٨	اعمال انشاء طبقة لصق	م ^٢	٣٣٠٠٠	٢٧٤٧٦,٧٠	١٨١٠٠,٠٠	٩٣٧٦,٧٠
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٣٣٠٠٠	٢٧٤٧٦,٧٠	١٨١٠٠,٠٠	٩٣٧٦,٧٠
ثانياً : الكارتات و الموازين						
٥	اعمال توريد و تشغيل طبقة أساس	م ^٢	١٥٢٢٠	١٥١٩٩,٨٨	١٣٣٠٠,٠٠	١٨٩٩,٨٨
٧	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	٤٨٠٠٠	٤٣٧١١,٨٣	٣٩٤٤٠,٠٠	٤٢٧١,٨٣
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية	م ^٢	٣٣٠٠٠	٢٧٤٧٦,٧٠	١٨١٠٠,٠٠	٩٣٧٦,٧٠

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

الهينة العامه للطرق و الكبارى
المنطقه الثالثه (منطقه شرق الدلتا)

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزني (م ^٢)	ملاحظات
٤,٨٧٥	٤,٨٧٥	٤,٨٨٨	١٢,٥٠	١٠,٠٠	٠,٣١	٣٨,٧٥	
٤,٩٠٠	٤,٨٨٨	٤,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٦	٦٨,٢٥	
٤,٩٢٥	٤,٩١٣	٤,٩٣٨	٢٥,٠٠	١١,١٥	٠,٢٢	٦١,٣٣	
٤,٩٥٠	٤,٩٣٨	٤,٩٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٥	٠,١٩	٥٢,٤٩	
٤,٩٧٥	٤,٩٦٣	٤,٩٨٨	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٠,٣٥	٩٨,٠٠	
٥,٠٠٠	٤,٩٨٨	٥,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٣٣	٨٩,١٠	
٥,٠٢٥	٥,٠١٣	٥,٠٣٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٠	٨٢,٥٠	
٥,٠٥٠	٥,٠٣٨	٥,٠٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٠	٨٢,٥٠	
٥,٠٧٥	٥,٠٦٣	٥,٠٨٨	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٠,٢٠	٥٦,٥٠	
٥,١٠٠	٥,٠٨٨	٥,١١٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣١	٨٥,٢٥	
٥,١٢٥	٥,١١٣	٥,١٣٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٨	١٠٤,٥٠	
٥,١٥٠	٥,١٣٨	٥,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٣٢	٨٦,٤٠	
٥,١٧٥	٥,١٦٣	٥,١٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٦	٩٩,٠٠	
٥,٢٠٠	٥,١٨٨	٥,٢١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٤	٦٠,٠٠	
٥,٢٢٥	٥,٢١٣	٥,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٣٠	٧٥,٠٠	
٥,٢٥٠	٥,٢٣٨	٥,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٩	٧٢,٥٠	
٥,٢٧٥	٥,٢٦٣	٥,٢٨٨	٢٥,٠٠	٦,٠٠	٠,٣٠	٤٥,٠٠	
٥,٣٠٠	٥,٢٨٨	٥,٣١٣	٢٥,٠٠	٦,٠٠	٠,١٨	٢٧,٠٠	
٥,٣٢٥	٥,٣١٣	٥,٣٣٨	٢٥,٠٠	٦,٠٠	٠,٢٠	٣٠,٠٠	
٥,٣٥٠	٥,٣٣٨	٥,٣٦٣	٢٥,٠٠	٦,٠٠	٠,٢١	٣١,٥٠	
٥,٣٧٥	٥,٣٦٣	٥,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٤	٦٠,٠٠	
٥,٤٠٠	٥,٣٨٨	٥,٤١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٨	٧٠,٠٠	
٥,٤٢٥	٥,٤١٣	٥,٤٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٣	٥٧,٥٠	
٥,٤٥٠	٥,٤٣٨	٥,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٣٠	٦٧,٥٠	
٥,٤٧٥	٥,٤٦٣	٥,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٠,٣٠	٦٣,٧٥	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٨	٥,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,٢٨	٦٠,٩٠	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٦	٥٨,٥٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٠,٢٥	٥٧,٨١	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٦	٦١,١٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٤	٥٦,٤٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٢٨	٦٤,٤٠	
الأجمالي (م ^٣)							٢٠٢٣,٤٣

مهندس الهينة



مهندس الشركة



حصر بند رقم : ٥ بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
						٢٠٢٣,٤٣	
							ما قبله (م ^٢)
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٠,٣٠	٦٨,٢٥	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣١	٧١,٣٠	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٩	٦٥,٢٥	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٢٥	٥٨,١٢	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٠,٢١	٤٧,٧٨	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,١٨	٤٢,٧٥	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٠,٢٤	٥٧,٩٠	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٠,٢٦	٦٤,٦٨	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٣١	٧٩,٠٥	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٨٢	١٩,٥٠	١٠,٢٠	٠,٣٣	٦٥,٦٤	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٢	٥,٩٠٩	٢٧,٠٠	٨,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	كوبرى
٥,٩٢٥	٥,٩٠٩	٥,٩٣٨	٢٨,٥٠	١٠,٤٥	٠,٢٠	٥٩,٥٧	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٢٢	٥٩,٤٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٥	٠,٣٣	٨٦,٢١	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٢٧	٦٨,١٨	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٦	٦٣,٧٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٧	٦٧,٥٠	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٣٠	٧٦,٨٨	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٢٩	٧١,٧٧	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٣	٧٨,٣٨	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٣٣	٨٢,٥٠	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣٠	٧٨,٠٠	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣٥	٩١,٠٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٣٣	٨٦,٦٢	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٣١	٧٩,٤٤	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٢٦	٦٦,٩٥	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٢٣	٥٨,٩٤	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٠,١٤	٣٥,٥٣	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,١٧	٤١,٨٦	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٢٠	٥٠,٢٥	
						٣٩٤٦,٨٠	الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٥ بند : اعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
						٣٩٤٦,٨٠	
							ما قبله (م ^٢)
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,١٩	٤٧,٥٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,١٨	٤٢,٧٥	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٢٢	٥٣,٣٥	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٠,١٧	٤١,٠١	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٠,٢١	٥٠,٦٦	
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٢٤	٦٠,٦٠	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٨	٦,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٢٢	٥٦,١٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٣	٦,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,١٥	٣٧,٦٩	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٨	٦,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,١٨	٤٣,٨٧	
٦,٦٢٥	٦,٦١٣	٦,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٠٩	٢١,٣٨	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٨	٦,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,١٤	٣٥,٣٥	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٣	٦,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,١٦	٤٠,٨٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٠	٥٢,٥٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٣	٦,٧٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٢٥	٦٤,٣٧	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٨	٦,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٢٧	٦٦,٨٣	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٣	٦,٧٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٣٢	٨٠,٤٠	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٨	٦,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٢٥	٦٤,٣٨	
٦,٨٢٥	٦,٨١٣	٦,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢١	٥١,٤٥	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٨	٦,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٣	٥٦,٣٥	
٦,٨٧٥	٦,٨٦٣	٦,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٢٥	٦١,٨٨	
٦,٩٠٠	٦,٨٨٨	٦,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٢٩	٧٥,٤٠	
٦,٩٢٥	٦,٩١٣	٦,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٣٠	٧٩,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٨	٦,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٥	٠,٢٨	٧٣,٨٥	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٣	٦,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٠,٢٨	٧١,٤٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٨	٧,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٠	٥٠,٠٠	
٧,٠٢٥	٧,٠١٣	٧,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٥	٦١,٢٥	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٨	٧,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٦	٨٥,٥٠	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٣	٧,٠٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٠,٤٠	١٠١,٥٠	
٧,١٠٠	٧,٠٨٨	٧,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٣٩	٩١,٦٥	
						٥٦٦٦,٠٦	
							الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
						٥٦٦٦,٠٦	
							ما قبله (م ^٢)
٧,١٢٥	٧,١١٣	٧,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٢٧	٦٣,٤٥	
٧,١٥٠	٧,١٣٨	٧,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣٢	٧٤,٤٠	
٧,١٧٥	٧,١٦٣	٧,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣٢	٧٤,٤٠	
٧,٢٠٠	٧,١٨٨	٧,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٠,٣٢	٧٢,٨٠	
٧,٢٢٥	٧,٢١٣	٧,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٠,٣٠	٦٦,٧٥	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٨	٧,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٠,٢٨	٦٠,٩٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٣	٧,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٠,٢٨	٦١,٦٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٨	٧,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٠,٢٦	٥٥,٩٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٣	٧,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٠,٢٥	٥٤,٠٦	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٨	٧,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٢٣	٥١,٧٥	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٣	٧,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٠,٣٠	٦٧,٥٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٨	٧,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٠,٣٠	٦٨,٢٥	
٧,٤٢٥	٧,٤١٣	٧,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣١	٧٢,٠٨	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٨	٧,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٢٩	٦٧,٤٣	
٧,٤٧٥	٧,٤٦٣	٧,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٢	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٨	٧,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٣٧	٨٨,٨٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٣	٧,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٤١	١٠٥,٠٦	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٨	٧,٥٦٣	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٠,٤٢	١٢٠,٧٥	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٣	٧,٥٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٤٤	١٢١,٠٠	
٧,٦٠٠	٧,٥٨٨	٧,٦١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٤٥	١١٧,٠٠	
٧,٦٢٥	٧,٦١٣	٧,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٤٢	١٠٩,٢٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٨	٧,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٤	٦٠,٠٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٣	٧,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٥	٦٢,٥٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٨	٧,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٢٧	٦٤,٨٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٣	٧,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٣٠	٧٢,٧٥	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٨	٧,٧٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٣١	٧٨,٢٨	
٧,٧٧٥	٧,٧٦٣	٧,٧٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٥	٠,٣٣	٨٥,٣٩	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٨	٧,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٠,٣٠	٨٠,٢٥	
٧,٨٢٥	٧,٨١٣	٧,٨٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٠,٣١	٨٢,٩٣	
						٧٨٩٩,٦٥	
							الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزى (م³)	ملاحظات
						٧٨٩٩,٦٥	
							ما قبله (م³)
٧,٨٥٠	٧,٨٣٨	٧,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٢٨	٧٥,٦٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٣	٧,٨٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٢٧	٧٠,٢٠	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٨	٧,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٨	٧٣,٥٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٣	٧,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٢٨	٧٢,٨٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٨	٧,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٧٥	٠,٢٩	٧٧,٩٤	
٧,٩٧٥	٧,٩٦٣	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٣	٩٠,٧٥	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	١١,٨٠	٠,٤٠	١١٨,٠٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	١١,٨٠	٠,٣٤	١٠٠,٣٠	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	١١,٩٠	٠,٣٧	١١٠,٠٨	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	١٢,٠٠	٠,٣٢	٩٦,٠٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	١١,٧٠	٠,٣٤	٩٩,٤٥	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	١١,٦٥	٠,٣١	٩٠,٢٩	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	١١,١٠	٠,٣٣	٩١,٥٨	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	١١,٢٥	٠,٣٥	٩٨,٤٤	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٠,٣٣	٩٤,٨٨	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٠,٢٩	٨١,٢٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٦	٦٨,٢٥	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٨	٧٠,٠٠	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٣٠	٧٥,٠٠	
٨,٣٢٥	٨,٣١٣	٨,٣٢٨	٢٥,٠٠	١١,١٠	٠,٣٠	٨٣,٢٥	
٨,٣٥٠	٨,٣٢٨	٨,٣٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣١	٨٥,٢٥	
٨,٣٧٥	٨,٣٦٣	٨,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٣٥	٩٤,٥٠	
٨,٤٠٠	٨,٣٨٨	٨,٤١٣	٢٥,٠٠	١٠,٤٠	٠,٣٧	٩٦,٢٠	
٨,٤٢٥	٨,٤١٣	٨,٤٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٥	٠,٣١	٨٠,٢١	
٨,٤٥٠	٨,٤٣٨	٨,٤٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٣١	٧٩,٨٣	
٨,٤٧٥	٨,٤٦٣	٨,٤٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٥	٠,٣٢	٨٢,٨٠	
٨,٥٠٠	٨,٤٨٨	٨,٥١٣	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٠,٣٥	٩٤,٥٠	
٨,٥٢٥	٨,٥١٣	٨,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٣٠	٧٨,٧٥	
٨,٥٥٠	٨,٥٣٨	٨,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٥	٠,٢٨	٧٣,٨٥	
						١٠٤٠٣,٠٣	
							الأجمالى (م³)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركته النيل العامة للإنشاء والطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة (منطقة شرق الدلتا)

حصر بند رقم ٥ : بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
						١٠٤٠٣,٠٣	
							ما قبله (م ^٣)
٨,٥٧٥	٨,٥٦٣	٨,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٣١	٧٨,٢٨	
٨,٦٠٠	٨,٥٨٨	٨,٦١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٢٩	٧٤,٣١	
٨,٦٢٥	٨,٦١٣	٨,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٣٤	٩٠,١٠	
٨,٦٥٠	٨,٦٣٨	٨,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٠,٣١	٨٢,١٥	
٨,٦٧٥	٨,٦٦٣	٨,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٠,٢٩	٧٧,٢١	
٨,٧٠٠	٨,٦٨٨	٨,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٠,٣٤	٨١,٦٠	
٨,٧٢٥	٨,٧١٣	٨,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٢٩	٧١,٧٨	
٨,٧٥٠	٨,٧٣٨	٨,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٠,٣٢	٧٥,٦٠	
٨,٧٧٥	٨,٧٦٣	٨,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣٣	٧٦,٧٣	
٨,٨٠٠	٨,٧٨٨	٨,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣٣	٧٥,٩٠	
٨,٨٢٥	٨,٨١٣	٨,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٤	٨٠,٧٥	
٨,٨٥٠	٨,٨٣٨	٨,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٣٣	٨٠,٤٤	
٨,٨٧٥	٨,٨٦٣	٨,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٣٢	٧٨,٠٠	
٨,٩٠٠	٨,٨٨٨	٨,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٣٦	٨٨,٢٠	
٨,٩٢٥	٨,٩١٣	٨,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٣	٧٨,٣٨	
٨,٩٥٠	٨,٩٣٨	٨,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٣٨	٩٤,٠٥	
٨,٩٧٥	٨,٩٦٣	٨,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٠,٣٤	٨٥,٤٣	
٩,٠٠٠	٨,٩٨٨	٩,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٢٦	٦٨,٢٥	
٩,٠٢٥	٩,٠١٣	٩,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٠,٢٧	٦٥,٨١	
٩,٠٥٠	٩,٠٣٨	٩,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٢٨	٦٧,٩٠	
٩,٠٧٥	٩,٠٦٣	٩,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٠,٣٥	٨١,٨١	
٩,١٠٠	٩,٠٨٨	٩,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٣٣	٨٠,٠٣	
٩,١٢٥	٩,١١٣	٩,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٠,٣٣	٧٦,٧٢	
٩,١٥٠	٩,١٣٨	٩,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٣٦	٨٨,٢٠	
٩,١٧٥	٩,١٦٣	٩,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٠,٣٥	٨٤,٤٤	
٩,٢٠٠	٩,١٨٨	٩,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٣٠	٧٤,٢٥	
٩,٢٢٥	٩,٢١٣	٩,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٠,٢٨	٧٠,٧٠	
٩,٢٥٠	٩,٢٣٨	٩,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٤	٥٨,٨٠	
٩,٢٧٥	٩,٢٦٣	٩,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٨	٦٨,٦٠	
						١٢٦٥٧,٤٣	
							الأجمالى (م ^٣)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة (منطقة شرق الدلتا)

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود سان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٥ بند : أعمال إنشاء طبقة اساس

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	متوسط السمك (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
						١٢٦٥٧,٤٣	
							ما قبله (م ^٣)
٩,٣٠٠	٩,٢٨٨	٩,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٢٩	٧١,٠٥	
٩,٣٢٥	٩,٣١٣	٩,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٠,٣٤	٨١,١٨	
٩,٣٥٠	٩,٣٣٨	٩,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٣١	٧٢,٨٥	
٩,٣٧٥	٩,٣٦٣	٩,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٠,٣٤	٨٤,١٥	
٩,٤٠٠	٩,٣٨٨	٩,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٠,٣٢	٧٨,٤٠	
٩,٤٢٥	٩,٤١٣	٩,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٠,٣١	٧١,٣٠	
٩,٤٥٠	٩,٤٣٨	٩,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٣٥	٨٢,٢٥	
٩,٤٧٥	٩,٤٦٣	٩,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٠,٣٣	٧٨,٧٩	
٩,٥٠٠	٩,٤٨٨	٩,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٠,٣٥	٨٤,٤٤	
٩,٥٢٥	٩,٥١٣	٩,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٠,٣٧	٨٦,٩٥	
٩,٥٥٠	٩,٥٣٨	٩,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٠,٣٢	٧٤,٨٠	
٩,٥٧٥	٩,٥٦٣	٩,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣١	٧٣,٦٣	
٩,٦٠٠	٩,٥٨٨	٩,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٠,٣٦	٨٤,١٥	
٩,٦٢٥	٩,٦١٣	٩,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٣٦	٨٢,٣٥	
٩,٦٥٠	٩,٦٣٨	٩,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٠,٣٦	٨٢,٣٥	
٩,٦٧٥	٩,٦٦٣	٩,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٠,٣٧	٨٧,٨٨	
٩,٧٠٠	٩,٦٨٨	٩,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٠,٣٦	٨٨,٦٥	
٩,٧٢٥	٩,٧١٣	٩,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٠,٣٣	٨٠,٠٣	
٩,٧٥٠	٩,٧٣٨	٩,٧٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٠,٢٨	٧٠,٠٠	
٩,٧٧٥	٩,٧٦٣	٩,٧٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٢٧	٦٩,٥٣	
٩,٨٠٠	٩,٧٨٨	٩,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٠,٢٥	٦٤,٠٦	
٩,٨٢٥	٩,٨١٣	٩,٨٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٠,٣١	٧٩,٨٣	
٩,٨٥٠	٩,٨٣٨	٩,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٠,٣٧	٩٧,١٣	
٩,٨٧٥	٩,٨٦٣	٩,٨٨٨	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٠,٣٣	٩٠,٧٥	
٩,٩٠٠	٩,٨٨٨	٩,٩١٥	٢٧,٥٠	١١,٥٠	٠,٤٣	١٣٥,٩٩	
ترنش الصرف	٥,٠٠٠	٥,٩٥٠	٩٥٠,٠٠	١,٠٠	٠,٢٠	١٩٠,٠٠	
ترنش الصرف	٧,٤٥٠	٨,٩٥٠	١٥٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٢٠	٣٠٠,٠٠	
						١٥١٩٩,٨٨	
							الأجمالى (م ^٣)

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



حصر بند رقم : ٦ بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
٤,٨٧٥	٤,٨٧٥	٤,٨٨٨	١٢,٥٠	٩,٥٠	١١٨,٧٥	
٤,٩٠٠	٤,٨٨٨	٤,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٤,٩٢٥	٤,٩١٣	٤,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٢٦٦,٢٥	
٤,٩٥٠	٤,٩٣٨	٤,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٥	٢٦٣,٧٥	
٤,٩٧٥	٤,٩٦٣	٤,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٥,٠٠٠	٤,٩٨٨	٥,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,٠٢٥	٥,٠١٣	٥,٠٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٥,٠٥٠	٥,٠٣٨	٥,٠٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٥,٠٧٥	٥,٠٦٣	٥,٠٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٨٠	٢٧٠,٠٠	
٥,١٠٠	٥,٠٨٨	٥,١١٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٥,١٢٥	٥,١١٣	٥,١٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٥,١٥٠	٥,١٣٨	٥,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,١٧٥	٥,١٦٣	٥,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٥,٢٠٠	٥,١٨٨	٥,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٥,٢٢٥	٥,٢١٣	٥,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٥,٢٥٠	٥,٢٣٨	٥,٢٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٥,٢٧٥	٥,٢٦٢	٥,٢٨٧	٢٥,٠٠	٥,٥٠	١٣٧,٥٠	
٥,٣٠٠	٥,٢٨٧	٥,٣١٢	٢٥,٠٠	٥,٥٠	١٣٧,٥٠	
٥,٣٢٥	٥,٣١٢	٥,٣٣٧	٢٥,٠٠	٥,٥٠	١٣٧,٥٠	
٥,٣٥٠	٥,٣٣٧	٥,٣٦٢	٢٥,٠٠	٥,٥٠	١٣٧,٥٠	
٥,٣٧٥	٥,٣٦٢	٥,٣٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٥,٤٠٠	٥,٣٨٧	٥,٤١٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٥,٤٢٥	٥,٤١٢	٥,٤٣٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٥,٤٥٠	٥,٤٣٧	٥,٤٦٢	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٤٧٥	٥,٤٦٢	٥,٤٨٨	٢٥,٠٠	٨,٠٠	٢٠٠,٠٠	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٨	٥,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
الأجمالى (م ^٢)						٦٧٣٢,٥٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٦٧٣٢,٥٠	
						ما قبله (م ^٢)
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٨٢	١٩,٥٠	٩,٧٠	١٨٩,١٥	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٢	٥,٩٠٩	٢٧,٠٠	٧,٨٠	٢١٠,٦٠	
٥,٩٢٥	٥,٩٠٩	٥,٩٣٨	٢٨,٥٠	٩,٩٥	٢٨٣,٥٨	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٥٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,٠٧٥	٦,٠٥٣	٦,٠٥٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,١٠٠	٦,٠٥٨	٦,١٤٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٢٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,١٥٠	٦,١٢٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
					١٣٢٨٠,٨٣	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م')	ملاحظات
					١٣٢٨٠,٨٣	
						ما قبله (م)
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٨	٦,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٣	٦,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٨	٦,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٦٢٥	٦,٦١٣	٦,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٨	٦,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٣	٦,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٣	٦,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٨	٦,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٣	٦,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٨	٦,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٨٢٥	٦,٨١٣	٦,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٨	٦,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٨٧٥	٦,٨٦٣	٦,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٩٠٠	٦,٨٨٨	٦,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٩٢٥	٦,٩١٣	٦,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٨	٦,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٣	٦,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٨	٧,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٠٢٥	٧,٠١٣	٧,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
					٢٠١٨٢,٠٨	
						الأجمالى (م)

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٢٠١٨٢,٠٨	
						ما قبله (م ^٢)
٧,٠٥٠	٧,٠٣٨	٧,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٣	٧,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٧,١٠٠	٧,٠٨٨	٧,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,١٢٥	٧,١١٣	٧,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,١٥٠	٧,١٣٨	٧,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,١٧٥	٧,١٦٣	٧,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٢٠٠	٧,١٨٨	٧,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٧,٢٢٥	٧,٢١٣	٧,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٨	٧,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٣	٧,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٨	٧,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٣	٧,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٨	٧,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٣	٧,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٨	٧,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٧,٤٢٥	٧,٤١٣	٧,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٨	٧,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٧٥	٧,٤٦٣	٧,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٨	٧,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٣	٧,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٨	٧,٥٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٣	٧,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٧,٦٠٠	٧,٥٨٨	٧,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٦٢٥	٧,٦١٣	٧,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٨	٧,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٣	٧,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٨	٧,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٣	٧,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٨	٧,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
					٢٦٧٥٨,٣٣	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومتري	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئي (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م ^٢)						
٧,٧٧٥	٧,٧٦٣	٧,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٦٧٥٨,٣٣	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٨	٧,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٧,٨٢٥	٧,٨١٣	٧,٨٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٨	٧,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٣	٧,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٨	٧,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٣	٧,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٨	٧,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
٧,٩٧٥	٧,٩٦٣	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	١١,٤٠	٢٨٥,٠٠	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٢٨٧,٥٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٢٨٠,٠٠	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	١١,١٥	٢٧٨,٧٥	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٥	٢٦٨,٧٥	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٧	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٧	٨,٢٦٢	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٢	٨,٢٨٧	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٧	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٣٢٥	٨,٣١٣	٨,٣٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٨,٣٥٠	٨,٣٣٨	٨,٣٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٣٧٥	٨,٣٦٣	٨,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,٤٠٠	٨,٣٨٨	٨,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٨,٤٢٥	٨,٤١٣	٨,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٤٥٠	٨,٤٣٨	٨,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٨,٤٧٥	٨,٤٦٣	٨,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
الأجمالي (م ^٢)						
					٣٤٣٠٣,٣٣	

حصر بند رقم : ٦ بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئي (م)	ملاحظات
					٣٤٣٠٣,٣٣	
						ما قبله (م)
٨,٥٠٠	٨,٤٨٨	٨,٥١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,٥٢٥	٨,٥١٣	٨,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٨,٥٥٠	٨,٥٣٨	٨,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٨,٥٧٥	٨,٥٦٣	٨,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٨,٦٠٠	٨,٥٨٨	٨,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٨,٦٢٥	٨,٦١٣	٨,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٨,٦٥٠	٨,٦٣٨	٨,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٨,٦٧٥	٨,٦٦٣	٨,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
٨,٧٠٠	٨,٦٨٨	٨,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٨,٧٢٥	٨,٧١٣	٨,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٨,٧٥٠	٨,٧٣٨	٨,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٨,٧٧٥	٨,٧٦٣	٨,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٨,٨٠٠	٨,٧٨٨	٨,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٨,٨٢٥	٨,٨١٣	٨,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٨٥٠	٨,٨٣٨	٨,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٨,٨٧٥	٨,٨٦٣	٨,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٨,٩٠٠	٨,٨٨٨	٨,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٨,٩٢٥	٨,٩١٣	٨,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٩٥٠	٨,٩٣٨	٨,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٨,٩٧٥	٨,٩٦٣	٨,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٩,٠٠٠	٨,٩٨٨	٩,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٩,٠٢٥	٩,٠١٣	٩,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٩,٠٥٠	٩,٠٣٨	٩,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,٠٧٥	٩,٠٦٣	٩,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,١٠٠	٩,٠٨٨	٩,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,١٢٥	٩,١١٣	٩,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٩,١٥٠	٩,١٣٨	٩,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,١٧٥	٩,١٦٣	٩,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٩,٢٠٠	٩,١٨٨	٩,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
					٤١١٢٥,٨٢	
						الأجمالي (م)

حصر بند رقم ٦ : بند : اعمال انشاء طبقة تشريب

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٤١١٢٥,٨٢	
	ما قبله (م)					
٩,٢٢٥	٩,٢١٣	٩,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٩,٢٥٠	٩,٢٣٨	٩,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٢٧٥	٩,٢٦٣	٩,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٣٠٠	٩,٢٨٨	٩,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٣٢٥	٩,٣١٣	٩,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٩,٣٥٠	٩,٣٣٨	٩,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٣٧٥	٩,٣٦٣	٩,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٩,٤٠٠	٩,٣٨٨	٩,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٤٢٥	٩,٤١٣	٩,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٩,٤٥٠	٩,٤٣٨	٩,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٤٧٥	٩,٤٦٣	٩,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٩,٥٠٠	٩,٤٨٨	٩,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٩,٥٢٥	٩,٥١٣	٩,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٥٥٠	٩,٥٣٨	٩,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,٥٧٥	٩,٥٦٣	٩,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٩,٦٠٠	٩,٥٨٨	٩,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,٦٢٥	٩,٦١٣	٩,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٩,٦٥٠	٩,٦٣٨	٩,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٩,٦٧٥	٩,٦٦٣	٩,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٩,٧٠٠	٩,٦٨٨	٩,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٩,٧٢٥	٩,٧١٣	٩,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,٧٥٠	٩,٧٣٨	٩,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٩,٧٧٥	٩,٧٦٣	٩,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٩,٨٠٠	٩,٧٨٨	٩,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٩,٨٢٥	٩,٨١٣	٩,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٩,٨٥٠	٩,٨٣٨	٩,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٩,٨٧٥	٩,٨٦٣	٩,٨٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٩,٩٠٠	٩,٨٨٨	٩,٩١١	٢٣,٥٠	١١,٠٠	٢٥٨,٥٠	
	الأجمالى (م)					
					٤٧٦٢٨,٠٧	

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٧ بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئي (م ^٢)	ملاحظات
٤,٨٧٥	٤,٨٧٥	٤,٨٨٨	١٢,٥٠	٩,٥٠	١١٨,٧٥	
٤,٩٠٠	٤,٨٨٨	٤,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٤,٩٢٥	٤,٩١٣	٤,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٥	٢٦٦,٢٥	
٤,٩٥٠	٤,٩٣٨	٤,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٥	٢٦٣,٧٥	
٤,٩٧٥	٤,٩٦٣	٤,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٥,٠٠٠	٤,٩٨٨	٥,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,٠٢٥	٥,٠١٣	٥,٠٢٥	١٢,٥٠	١٠,٥٠	١٣١,٢٥	
٥,٤٧٥	٥,٤٦٥	٥,٤٨٨	٢٢,٥٠	٨,٠٠	١٨٠,٠٠	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٨	٥,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٨٢	١٩,٥٠	٩,٧٠	١٨٩,١٥	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٢	٥,٩٠٩	٣٧,٠٠	٧,٨٠	٢١٠,٦٠	كوبرى
٥,٩٢٥	٥,٩٠٩	٥,٩٣٨	٢٨,٥٠	٩,٩٥	٢٨٣,٥٨	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
الأجمالى (م ^٢)						٦٩٤٥,٨٣

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود حسان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ:- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٧ بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٦٩٤٥,٨٣	
						ما قبله (م ^٢)
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٨	٦,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٣	٦,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٨	٦,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٦٢٥	٦,٦١٣	٦,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٨	٦,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٣	٦,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٣	٦,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٨	٦,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٣	٦,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٨	٦,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
					١٤١٠٢,٠٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة (منطقة شرق الدلتا)

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٧ بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومتري	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					١٤١٠٢,٠٨	
٦,٨٢٥	٦,٨١٣	٦,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٨	٦,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٨٧٥	٦,٨٦٣	٦,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٩٠٠	٦,٨٨٨	٦,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٩٢٥	٦,٩١٣	٦,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٨	٦,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٣	٦,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٨	٧,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٠٢٥	٧,٠١٣	٧,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٨	٧,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٣	٧,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٧,١٠٠	٧,٠٨٨	٧,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,١٢٥	٧,١١٣	٧,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,١٥٠	٧,١٣٨	٧,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,١٧٥	٧,١٦٣	٧,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٢٠٠	٧,١٨٨	٧,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٧,٢٢٥	٧,٢١٣	٧,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٨	٧,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٣	٧,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٨	٧,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٣	٧,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٨	٧,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٣	٧,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٨	٧,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٧,٤٢٥	٧,٤١٣	٧,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٨	٧,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٧٥	٧,٤٦٣	٧,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٨	٧,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٣	٧,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٨	٧,٥٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
					٢٠٩١٢,٠٨	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة (منطقة شرق الدلتا)

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياه كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإششاء و الطرق

حصص بند رقم ٧ : بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٢٠٩١٢,٠٨	
						ما قبله (م)
٧,٥٧٥	٧,٥٦٣	٧,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٧,٦٠٠	٧,٥٨٨	٧,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٦٢٥	٧,٦١٣	٧,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٨	٧,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٣	٧,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٨	٧,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٣	٧,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٨	٧,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٧,٧٧٥	٧,٧٦٣	٧,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٨	٧,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٧,٨٢٥	٧,٨١٣	٧,٨٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٨	٧,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٣	٧,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٨	٧,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٣	٧,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٨	٧,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
٧,٩٧٥	٧,٩٦٣	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	١١,٤٠	٢٨٥,٠٠	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٢٨٧,٥٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٢٨٠,٠٠	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	١١,١٥	٢٧٨,٧٥	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٥	٢٦٨,٧٥	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
					٢٨٦١٧,٠٨	
						الأجمالى (م)

مهندس الشركة

مهندس الهيئة




حصر بند رقم : ٧ بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٢٨٦١٧,٠٨	
	ما قبله (م)					
٨,٣٢٥	٨,٣١٣	٨,٣٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٨,٣٥٠	٨,٣٣٨	٨,٣٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٣٧٥	٨,٣٦٣	٨,٣٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,٤٠٠	٨,٣٨٨	٨,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٨,٤٢٥	٨,٤١٣	٨,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٤٥٠	٨,٤٣٨	٨,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٨,٤٧٥	٨,٤٦٣	٨,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٨,٥٠٠	٨,٤٨٨	٨,٥١٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٨,٥٢٥	٨,٥١٣	٨,٥٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٨,٥٥٠	٨,٥٣٨	٨,٥٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٨,٥٧٥	٨,٥٦٣	٨,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٨,٦٠٠	٨,٥٨٨	٨,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٨,٦٢٥	٨,٦١٣	٨,٦٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٨,٦٥٠	٨,٦٣٨	٨,٦٦٣	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٨,٦٧٥	٨,٦٦٣	٨,٦٨٨	٢٥,٠٠	١٠,١٥	٢٥٣,٧٥	
٨,٧٠٠	٨,٦٨٨	٨,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٨,٧٢٥	٨,٧١٣	٨,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٨,٧٥٠	٨,٧٣٨	٨,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٥	٢٢٣,٧٥	
٨,٧٧٥	٨,٧٦٣	٨,٧٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٨,٨٠٠	٨,٧٨٨	٨,٨١٣	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٨,٨٢٥	٨,٨١٣	٨,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٨٥٠	٨,٨٣٨	٨,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٨,٨٧٥	٨,٨٦٣	٨,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٨,٩٠٠	٨,٨٨٨	٨,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٨,٩٢٥	٨,٩١٣	٨,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٨,٩٥٠	٨,٩٣٨	٨,٩٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٨,٩٧٥	٨,٩٦٣	٨,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٩,٠٠٠	٨,٩٨٨	٩,٠١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٩,٠٢٥	٩,٠١٣	٩,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٩,٠٥٠	٩,٠٣٨	٩,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
	الإجمالى (م)					
					٣٥٨٤٢,٠٨	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإششاء و الطرق

حصر بند رقم : ٧ بند : اعمال انشاء طبقة رابطه ٦ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٣٥٨٤٢,٠٨	
						ما قبله (م)
٩,٠٧٥	٩,٠٦٣	٩,٠٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,١٠٠	٩,٠٨٨	٩,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,١٢٥	٩,١١٣	٩,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٩,١٥٠	٩,١٣٨	٩,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,١٧٥	٩,١٦٣	٩,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٩,٢٠٠	٩,١٨٨	٩,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٩,٢٢٥	٩,٢١٣	٩,٢٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٩,٢٥٠	٩,٢٣٨	٩,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٢٧٥	٩,٢٦٣	٩,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٣٠٠	٩,٢٨٨	٩,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٣٢٥	٩,٣١٣	٩,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٩,٣٥٠	٩,٣٣٨	٩,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٣٧٥	٩,٣٦٣	٩,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٩,٤٠٠	٩,٣٨٨	٩,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٩,٤٢٥	٩,٤١٣	٩,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٩,٤٥٠	٩,٤٣٨	٩,٤٦٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٤٧٥	٩,٤٦٣	٩,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٥	٢٢٦,٢٥	
٩,٥٠٠	٩,٤٨٨	٩,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٩,٥٢٥	٩,٥١٣	٩,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٩,٥٥٠	٩,٥٣٨	٩,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,٥٧٥	٩,٥٦٣	٩,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٩,٦٠٠	٩,٥٨٨	٩,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٨٥	٢٢١,٢٥	
٩,٦٢٥	٩,٦١٣	٩,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٩,٦٥٠	٩,٦٣٨	٩,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٥	٢١٦,٢٥	
٩,٦٧٥	٩,٦٦٣	٩,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٩,٧٠٠	٩,٦٨٨	٩,٧١٢	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٩,٧٢٥	٩,٧١٢	٩,٧٣٧	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٩,٧٥٠	٩,٧٣٧	٩,٧٦٢	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٩,٧٧٥	٩,٧٦٢	٩,٧٨٧	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٩,٨٠٠	٩,٧٨٧	٩,٨١٢	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٩,٨٢٥	٩,٨١٢	٩,٨٣٧	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٩,٨٥٠	٩,٨٣٧	٩,٨٦٢	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٩,٨٧٥	٩,٨٦٢	٩,٨٨٧	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٩,٩٠٠	٩,٨٨٧	٩,٩١١	٢٣,٥٠	١١,٠٠	٢٥٨,٥٠	
					٤٣٧١١,٨٣	
						الأجمالى (م)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسيلية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركته النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٨ بند : اعمال انشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
٥,٤٧٥	٥,٤٧٥	٥,٤٨٨	١٢,٥٠	٨,٠٠	١٠٠,٠٠	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٨	٥,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٨٢	١٩,٥٠	٩,٧٠	١٨٩,١٥	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٢	٥,٩٠٩	٢٧,٠٠	٧,٨٠	٢١٠,٦٠	كوبرى
٥,٩٢٥	٥,٩٠٩	٥,٩٣٨	٢٨,٥٠	٩,٩٥	٢٨٣,٥٨	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
الأجمالى (م ^٢)						٦٢٥٢,٠٨

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سمود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٨ بند : اعمال انشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزى (م ^٢)	ملاحظات
					٦٢٥٢,٠٨	
	ما قبله (م)					
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٨	٦,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٣	٦,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٨	٦,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٦٢٥	٦,٦١٣	٦,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٨	٦,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٣	٦,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٣	٦,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٨	٦,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٣	٦,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٨	٦,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٨٢٥	٦,٨١٣	٦,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٨	٦,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
	الأجمالى (م)					
					١٢٩٣٢,٠٨	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقه الثالثة (منطقه شرق الدلتا)

حصر بند رقم : ٨ بند : اعمال انشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومتری	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئي (م ^٢)	ملاحظات
					١٢٩٣٢,٠٨	
	ما قبله (م)					
٦,٨٧٥	٦,٨٦٣	٦,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٩٠٠	٦,٨٨٨	٦,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٩٢٥	٦,٩١٣	٦,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٨	٦,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٣	٦,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٨	٧,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٠٢٥	٧,٠١٣	٧,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٨	٧,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٣	٧,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٧,١٠٠	٧,٠٨٨	٧,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,١٢٥	٧,١١٣	٧,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,١٥٠	٧,١٣٨	٧,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,١٧٥	٧,١٦٣	٧,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٢٠٠	٧,١٨٨	٧,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٧,٢٢٥	٧,٢١٣	٧,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٨	٧,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٣	٧,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٨	٧,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٣	٧,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٨	٧,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٣	٧,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٨	٧,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٧,٤٢٥	٧,٤١٣	٧,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٨	٧,٤٥٨	٢٠,٠٠	٨,٨٠	١٧٦,٠٠	
٧,٤٧٥	٧,٤٥٨	٧,٤٨٨	٣٠,٠٠	٩,٠٠	٢٧٠,٠٠	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٨	٧,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٣	٧,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٨	٧,٥٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٣	٧,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
	الأجمالي (م)					
					١٩٥٤٠,٥٨	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

حصر بند رقم : ٨ بند : اعمال انشاء طبقة لصق

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					١٩٥٤٠,٥٨	
						ما قبله (م)
٧,٦٠٠	٧,٥٨٨	٧,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٦٢٥	٧,٦١٣	٧,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٨	٧,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٣	٧,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٨	٧,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٣	٧,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٨	٧,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٧,٧٧٥	٧,٧٦٣	٧,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٨	٧,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٧,٨٢٥	٧,٨١٣	٧,٨٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٨	٧,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٣	٧,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٨	٧,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٣	٧,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٨	٧,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
٧,٩٧٥	٧,٩٦٣	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	١١,٤٠	٢٨٥,٠٠	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٢٨٧,٥٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٢٨٠,٠٠	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	١١,١٥	٢٧٨,٧٥	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٥	٢٦٨,٧٥	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٣١٨	٨,٣١٣	٨,٣١٨	٥,٥٠	٩,٧٥	٥٣,٦٢	
٨,٣٥٠			٨٨,٠٠	٥,٠٠	٤٤٠,٠٠	
					٢٧٤٧٦,٧٠	
						الأجمالى (م)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود حسان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسينية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإششاء و الطرق

حصر بند رقم : ٩ بند : اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزلى (م ^٢)	ملاحظات
٥,٤٧٥	٥,٤٧٥	٥,٤٨٨	١٢,٥٠	٨,٠٠	١٠٠,٠٠	
٥,٥٠٠	٥,٤٨٨	٥,٥١٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٥,٥٢٥	٥,٥١٣	٥,٥٣٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٥٥٠	٥,٥٣٨	٥,٥٦٣	٢٥,٠٠	٨,٧٥	٢١٨,٧٥	
٥,٥٧٥	٥,٥٦٣	٥,٥٨٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٦٠٠	٥,٥٨٨	٥,٦١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٥,٦٢٥	٥,٦١٣	٥,٦٣٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٦٥٠	٥,٦٣٨	٥,٦٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٦٧٥	٥,٦٦٣	٥,٦٨٨	٢٥,٠٠	٨,٧٠	٢١٧,٥٠	
٥,٧٠٠	٥,٦٨٨	٥,٧١٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٥,٧٢٥	٥,٧١٣	٥,٧٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٥,٧٥٠	٥,٧٣٨	٥,٧٦٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٥,٧٧٥	٥,٧٦٣	٥,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٥,٨٠٠	٥,٧٨٨	٥,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٥,٨٢٥	٥,٨١٣	٥,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٤٥	٢٣٦,٢٥	
٥,٨٥٠	٥,٨٣٨	٥,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٥,٨٧٥	٥,٨٦٣	٥,٨٨٢	١٩,٥٠	٩,٧٠	١٨٩,١٥	
٥,٩٠٠	٥,٨٨٢	٥,٩٠٩	٢٧,٠٠	٧,٨٠	٢١٠,٦٠	كوبرى
٥,٩٢٥	٥,٩٠٩	٥,٩٣٨	٢٨,٥٠	٩,٩٥	٢٨٣,٥٨	
٥,٩٥٠	٥,٩٣٨	٥,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٥,٩٧٥	٥,٩٦٣	٥,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٥	٢٤٨,٧٥	
٦,٠٠٠	٥,٩٨٨	٦,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٠٢٥	٦,٠١٣	٦,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٠٥٠	٦,٠٣٨	٦,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,٠٧٥	٦,٠٦٣	٦,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,١٠٠	٦,٠٨٨	٦,١١٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,١٢٥	٦,١١٣	٦,١٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,١٥٠	٦,١٣٨	٦,١٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
الأجمالى (م ^٢)						٦٢٥٢,٠٨

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



حصر بند رقم : ٩ بند : اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					٦٢٥٢,٠٨	
						ما قبله (م)
٦,١٧٥	٦,١٦٣	٦,١٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٠٠	٦,١٨٨	٦,٢١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٢٢٥	٦,٢١٣	٦,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٦,٢٥٠	٦,٢٣٨	٦,٢٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٢٧٥	٦,٢٦٣	٦,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٣٠٠	٦,٢٨٨	٦,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٦,٣٢٥	٦,٣١٣	٦,٣٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٦,٣٥٠	٦,٣٣٨	٦,٣٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٥	٢٣٣,٧٥	
٦,٣٧٥	٦,٣٦٣	٦,٣٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٤٠٠	٦,٣٨٨	٦,٤١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٦,٤٢٥	٦,٤١٣	٦,٤٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٤٥٠	٦,٤٣٨	٦,٤٦٣	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٦,٤٧٥	٦,٤٦٣	٦,٤٨٨	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٦,٥٠٠	٦,٤٨٨	٦,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٥	٢٢٨,٧٥	
٦,٥٢٥	٦,٥١٣	٦,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٥٥٠	٦,٥٣٨	٦,٥٦٣	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٥٧٥	٦,٥٦٣	٦,٥٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٦٠٠	٦,٥٨٨	٦,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٢٥	٢٣١,٢٥	
٦,٦٢٥	٦,٦١٣	٦,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٦,٦٥٠	٦,٦٣٨	٦,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٦,٦٧٥	٦,٦٦٣	٦,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٦,٧٠٠	٦,٦٨٨	٦,٧١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٦,٧٢٥	٦,٧١٣	٦,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٧٥٠	٦,٧٣٨	٦,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	
٦,٧٧٥	٦,٧٦٣	٦,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٥	٢٣٨,٧٥	
٦,٨٠٠	٦,٧٨٨	٦,٨١٣	٢٥,٠٠	٩,٨٠	٢٤٥,٠٠	
٦,٨٢٥	٦,٨١٣	٦,٨٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٦,٨٥٠	٦,٨٣٨	٦,٨٦٣	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
					١٢٩٣٢,٠٨	
						الأجمالى (م)

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسيلية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإششاء و الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقه الثالثه (منطقه شرق الدلتا)

حصر بند رقم : ٩ بند : اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
ما قبله (م)						
٦,٨٧٥	٦,٨٦٣	٦,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٤٠	٢٣٥,٠٠	١٢٩٣٢,٠٨
٦,٩٠٠	٦,٨٨٨	٦,٩١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٦,٩٢٥	٦,٩١٣	٦,٩٣٨	٢٥,٠٠	١٠,١٠	٢٥٢,٥٠	
٦,٩٥٠	٦,٩٣٨	٦,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٥	٢٥١,٢٥	
٦,٩٧٥	٦,٩٦٣	٦,٩٨٨	٢٥,٠٠	٩,٧٠	٢٤٢,٥٠	
٧,٠٠٠	٦,٩٨٨	٧,٠١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٠٢٥	٧,٠١٣	٧,٠٣٨	٢٥,٠٠	٩,٣٠	٢٣٢,٥٠	
٧,٠٥٠	٧,٠٣٨	٧,٠٦٣	٢٥,٠٠	٩,٠٠	٢٢٥,٠٠	
٧,٠٧٥	٧,٠٦٣	٧,٠٨٨	٢٥,٠٠	٩,٦٥	٢٤١,٢٥	
٧,١٠٠	٧,٠٨٨	٧,١١٣	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,١٢٥	٧,١١٣	٧,١٣٨	٢٥,٠٠	٨,٩٠	٢٢٢,٥٠	
٧,١٥٠	٧,١٣٨	٧,١٦٣	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,١٧٥	٧,١٦٣	٧,١٨٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٢٠٠	٧,١٨٨	٧,٢١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٧,٢٢٥	٧,٢١٣	٧,٢٣٨	٢٥,٠٠	٨,٤٠	٢١٠,٠٠	
٧,٢٥٠	٧,٢٣٨	٧,٢٦٣	٢٥,٠٠	٨,٢٠	٢٠٥,٠٠	
٧,٢٧٥	٧,٢٦٣	٧,٢٨٨	٢٥,٠٠	٨,٣٠	٢٠٧,٥٠	
٧,٣٠٠	٧,٢٨٨	٧,٣١٣	٢٥,٠٠	٨,١٠	٢٠٢,٥٠	
٧,٣٢٥	٧,٣١٣	٧,٣٣٨	٢٥,٠٠	٨,١٥	٢٠٣,٧٥	
٧,٣٥٠	٧,٣٣٨	٧,٣٦٣	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٧,٣٧٥	٧,٣٦٣	٧,٣٨٨	٢٥,٠٠	٨,٥٠	٢١٢,٥٠	
٧,٤٠٠	٧,٣٨٨	٧,٤١٣	٢٥,٠٠	٨,٦٠	٢١٥,٠٠	
٧,٤٢٥	٧,٤١٣	٧,٤٣٨	٢٥,٠٠	٨,٨٠	٢٢٠,٠٠	
٧,٤٥٠	٧,٤٣٨	٧,٤٥٨	٢٠,٠٠	٨,٨٠	١٧٦,٠٠	
٧,٤٧٥	٧,٤٥٨	٧,٤٨٨	٣٠,٠٠	٩,٠٠	٢٧٠,٠٠	
٧,٥٠٠	٧,٤٨٨	٧,٥١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٥٢٥	٧,٥١٣	٧,٥٣٨	٢٥,٠٠	٩,٧٥	٢٤٣,٧٥	
٧,٥٥٠	٧,٥٣٨	٧,٥٦٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٧,٥٧٥	٧,٥٦٣	٧,٥٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
الأجمالى (م)						
					١٩٥٤٠,٥٨	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



3/4

بند رقم ٩

اسم المشروع:- رفع كفاءة طريق سعود صان الحجر القطاع الاول بطول ٥ كم
(مركز الحسيلية) - مبادرة حياة كريمة
تنفيذ :- شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقه الثالثه (منطقه شرق الدلتا)

حصر بند رقم : ٩ بند : اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم

الموقع الكيلومترى	من	الى	المسافة (م)	متوسط العرض (م)	جزئى (م ^٢)	ملاحظات
					١٩٥٤٠,٥٨	
						ما قبله (م ^٢)
٧,٦٠٠	٧,٥٨٨	٧,٦١٣	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٦٢٥	٧,٦١٣	٧,٦٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٦٥٠	٧,٦٣٨	٧,٦٦٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٦٧٥	٧,٦٦٣	٧,٦٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٧,٧٠٠	٧,٦٨٨	٧,٧١٣	٢٥,٠٠	٩,١٠	٢٢٧,٥٠	
٧,٧٢٥	٧,٧١٣	٧,٧٣٨	٢٥,٠٠	٩,٢٠	٢٣٠,٠٠	
٧,٧٥٠	٧,٧٣٨	٧,٧٦٣	٢٥,٠٠	٩,٦٠	٢٤٠,٠٠	
٧,٧٧٥	٧,٧٦٣	٧,٧٨٨	٢٥,٠٠	٩,٨٥	٢٤٦,٢٥	
٧,٨٠٠	٧,٧٨٨	٧,٨١٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٧,٨٢٥	٧,٨١٣	٧,٨٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٢٠	٢٥٥,٠٠	
٧,٨٥٠	٧,٨٣٨	٧,٨٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٣٠	٢٥٧,٥٠	
٧,٨٧٥	٧,٨٦٣	٧,٨٨٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٩٠٠	٧,٨٨٨	٧,٩١٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٧,٩٢٥	٧,٩١٣	٧,٩٣٨	٢٥,٠٠	٩,٩٠	٢٤٧,٥٠	
٧,٩٥٠	٧,٩٣٨	٧,٩٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٢٥	٢٥٦,٢٥	
٧,٩٧٥	٧,٩٦٣	٧,٩٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٥٠	٢٦٢,٥٠	
٨,٠٠٠	٧,٩٨٨	٨,٠١٣	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٢٥	٨,٠١٣	٨,٠٣٨	٢٥,٠٠	١١,٣٠	٢٨٢,٥٠	
٨,٠٥٠	٨,٠٣٨	٨,٠٦٣	٢٥,٠٠	١١,٤٠	٢٨٥,٠٠	
٨,٠٧٥	٨,٠٦٣	٨,٠٨٨	٢٥,٠٠	١١,٥٠	٢٨٧,٥٠	
٨,١٠٠	٨,٠٨٨	٨,١١٣	٢٥,٠٠	١١,٢٠	٢٨٠,٠٠	
٨,١٢٥	٨,١١٣	٨,١٣٨	٢٥,٠٠	١١,١٥	٢٧٨,٧٥	
٨,١٥٠	٨,١٣٨	٨,١٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٦٠	٢٦٥,٠٠	
٨,١٧٥	٨,١٦٣	٨,١٨٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٥	٢٦٨,٧٥	
٨,٢٠٠	٨,١٨٨	٨,٢١٣	٢٥,٠٠	١١,٠٠	٢٧٥,٠٠	
٨,٢٢٥	٨,٢١٣	٨,٢٣٨	٢٥,٠٠	١٠,٧٠	٢٦٧,٥٠	
٨,٢٥٠	٨,٢٣٨	٨,٢٦٣	٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
٨,٢٧٥	٨,٢٦٣	٨,٢٨٨	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٣٠٠	٨,٢٨٨	٨,٣١٣	٢٥,٠٠	٩,٥٠	٢٣٧,٥٠	
٨,٣١٨	٨,٣١٣	٨,٣١٨	٥,٥٠	٩,٧٥	٥٣,٦٢	
٨,٣٥٠			٨٨,٠٠	٥,٠٠	٤٤٠,٠٠	
					٢٧٤٧٦,٧٠	
						الأجمالى (م ^٢)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	النيل العامة لإنشاء الطرق
رقم العقد	(2022/2021/509)
العملية	اعمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر القطاع الاول اتجاه صان الحجر بطول 5 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف سيارة

تحرير في (11-06-2024)

يرجي التكرم بالاحاطة والتبنيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



(٢٤١٦١١١)
(التوقيع)

مهندسة / اهل حمدي

مدير إدارة بحوث صيانة الجسور ادارة
الطرق



تم المراجعة
٢٠٢٤



اسم المشروع : رصف طريق سعود / صان الحجر " القطاع الاول "

تنفيذ شركه : النيل العامة لإنشاء الطرق

تقرير معمل رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٥

بتاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/١٧

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : ا / هشام منصور

بيان العينات :- عدد (٣) عينات دمك مواقع مختلفة
الاختبارات التى اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة نهائى اساس				
ك ٥,١٠٠	2.22	4.8	99	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ٥,٣٠٠	2.21	4.6	99	
ك ٥,٥٠٠	2.19	4.6	98	

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٣ طن/م^٣ و نسبة المياة الملائمة ٧,٠ %

ملحوظة : العينات مسنولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	3	675	2025
م. اعداد تقرير			250
قيمة التجارب			2275
ض. ق. م ١٤ %			318.50
الإجمالي			2593.50

٢٠٢٥/٠٣/١٩

تحريراً في :

مهندس المعمل / Voha

مدير المعمل


مهندس / Hema

منار السيد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ع : ع

سلوى سامى صالح





مقاييس معدلة

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمعالجة طرق الدلتا

رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم مركز (الحسينية) - محافظة (الشرقية) - حياة كريمة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة جنية	الكمية	الإجمالي جنية
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية المطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٣	١٧,٠	٥٠٠	٨٥٠٠,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم ومطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزحمة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٣	١٤٤	١٠٠	١٤٤٠٠,٠٠٠
٣	- مسافة النقل لا تقل عن (٩٠) كم. - السعر لا يشمل المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر. بالمتر المكعب أعمال توريد وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندسين المشرفين ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٣	٨٠	٥٢٥٠	٤٢٠٠٠٠,٠٠٠
٤	- مسافة النقل لا تقل عن (٣٥) كم. في حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية لكل متر للزيادة أو النقص.	م ^٣	٥	١٠٠٧٠	٥٠٣٥٠,٠٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والنتجج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس إنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الانحلال عن ١٠% مع الفرش والدمك على طبقت باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٣	٣٨٥	١٥٢٢٠	٥٨٥٩٧٠,٠٠٠
٦	- مسافة النقل لا تقل عن (٢١٠) كم. - السعر يشمل المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤولة عن المحاجر.	م ^٣	٢٧,٨	٤٨٠٠٠	١٣٣٢٠٠٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٣	١٤٣	٤٨٠٠٠	٦٨٦٤٠٠٠,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج (٣) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وأرد شركة النصر بالمويس أو ما يمثّلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٣	٩,٢٥	٣٣٠٠٠	٣٠٥٢٥٠,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وأرد شركة النصر بالمويس أو ما يمثّلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٣	١٣٧	٣٣٠٠٠	٤٥٢١٠٠٠,٠٠٠
إجمالي الأعمال					
١٩٣٧٥٢٠٠,٠٠٠					
رسوم كارتات طبقاً لائحة الشركة الوطنية					
١٠	رسوم كارتات أعمال توريد الأتربة	م ^٣	١٣	١٠٠	١٣٠٠,٠٠٠
١١	رسوم كارتات أعمال توريد الأساس	م ^٣	٢٥	١٥٢٢٠	٣٨٠٥٠٠,٠٠٠
١٢	رسوم كارتات أعمال توريد طبقة رابطة	م ^٣	٣	٤٨٠٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠٠
١٣	رسوم كارتات أعمال توريد طبقة سطحية	م ^٣	٣	٣٣٠٠٠	٩٩٠٠٠,٠٠٠
إجمالي الكارتات					
٦٢٤٨٠٠,٠٠٠					
الإجمالي (المقاييس + الكارتات)					
٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠٠					

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوي سامي صالح



م. م. م. م.

عمرو محمد

مذكرة للعرض

على السيد اللواء / مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية أعمال رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر (القطاع الأول) إتجاه
صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياء
كريمة" تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية أعمال رفع كفاءة طريق سعود/صان الحجر (القطاع الأول) إتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياء كريمة" (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بعقد رقم (٥٠٩/٢٠٢١/٢٠٢٢) على أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٢/٩/١ وتنتهى ٢٠٢٤/٦/٣٠ طبقاً لآخر مد عدة معتمده.

ثانياً الاجراءات:

تضمنت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو في ٢٠٢٤/١٢/٣٠ (مرفق) وذلك لاستمرار عدم توافر كميات البينومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر.

ثالثاً المطالب :

التكرم بإتخاذ ما ترويه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة للعملية المشار إليها عليه بـ ٦ أشهر ليصبح النهو في ٢٠٢٤/١٢/٣٠ .

- والأمر مفوض لسيداتكم .

رئيس الإدارة العامة

التوقيع :
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

رأى الإدارة العامة / رئيس مجلس الإدارة الموافقة على ما انتهى إليه الجانب

الفن (مهندس - مالي) والمنطقة المختصين من هذا الشأن وفقاً
طبراً تم المستندة الى مقرضا المشروع مطعوقات (مستأجرة) أرسل ال -
مؤتمن لأعمال خارجة عن إرادتي ولمستعنت من قبل المدة المطلوبة مدير عام العقود والتمويل واللوائح
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس مجلس الإدارة العامة

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء / مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس اللجنة العامة للطرق والكبارى

رأى على الرأي الثاني

مع عدم تحميل مقابل تأخير من الاستياء الهيئة
بعد المقابلة الماتكم . ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢