

محضر استلام موقع

تنفيذ اعمال عدد (1) بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع

(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

عند المحطة (740 + 305) بالأمر المباشر

تنفيذ: "شركة بداية للإنشاءات"

اشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم: 2025/2024/925 بتاريخ 2025/05/14

أنه في يوم الأحد الموافق: 2025 /06 /01 اجتمع كلا من:-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض | مدير عام مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيدة المهندسة / رانا فوده | مدير مشروع - العملية بمنطقة غرب الدلتا (إسكندرية - مطروح) |
| 3- السيد المهندس / أيمن محمد سعيد | مدير مشروعات شركة بداية للإنشاءات |

وذلك للمرور على موقع العملية المذكورة عالية لاستلام الموقع:

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ، وبناءً عليه يعتبر تاريخ

2025 /06 /01 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.

وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

3- 

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية


منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"





Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (٠٢)

باليوم أعمال الترح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابتية) والبند يشمل التحفيف طوال فترة التنفيذ (اليومية ٨ ساعات)

البند

ملاحظات

إجمالي

العدد

العدد

الوحدة

التوصيف

م

٨٤,٠٠٠

٨٤

١

اليوم

جسم البريخ
شامل اللسان

305+740

1

الإجمالي

المنصرف سابقا

الباقى

الكمية بالتعاقد

٨٤,٠٠٠

٨٤,٠٠٠

٢٠٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى

ويعتمد

م/ رانا فودة

استشاري العام سينسيرا


م/ الخط ابو علفية

م/ ه.ع

شركة جنارية للاستشارات

م/ امين احمد سيد





[Handwritten signature]

total day = 84 day.

[Handwritten signature]





Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (٠٤)

بالمتر المكعب لتوريد وعمل خرسانة عالية لاسمات والبطانات الإنشائية حسب الرسومات التنفيذية وطبقا للخطة التصميمية المعتمدة من سييسر والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ و اجهزة لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م^٣ و ٢٨ يوم مع استخدام اسمنت من النوع CEM III والسعر يشمل ضخ الخرسانة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح التلوي وكل التقويات اللازمة وعلى ان يحقق الركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري والسعر يشمل ايضا ظروف الموقع الصعبة مثل قلة عدد محطات الخرسانة وارتفاع سعر الخرسانة بسبب بعد المحطات عن الموقع وبسبب طبيعة الموقع وصغر حجم كميات الخرسانة المطلوبة وصعوبة الوصول اليه وزيادة ذلك الخرسانة نتيجة بعد المحطة وبسبب ان المحطات والطرق المؤدية للموقع غير مجهزة وغير مجهزة وطول انتظار عربات الخرسانة وكذلك اضافات تأخير زمن الشك ان لزم الامر نظرا لبعد المحطة عن الموقع وعمل الانارة الكافية للموقع وسهوب و تجهيز المحطات المؤدية للموقع عند الصب لتفريق عربتها بسبب ان المنطقة زراعية والسور ايضا يشمل كافة الاختبارات في محامل متعددة وكل ما يلزم لتتوفر العمل بها كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	التوصيف	رقم الوحدة	الوحدة
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
	34.621	0.1	1.92	180.32	1	جسم البريخ	٣م	305+740
	0.48	0.1	1.2	2	2	اللسان	٣م	
	18.032	0.1	0.5	180.32	2	للمواسير المثقبة	٣م	305+740
	53.133	الإجمالي						
	0.000	المنصرف سابقا						
	53.133	الباقى						
	60	الكمية بالانعاقد						

الهيئة العامة للطرق والكباري


يقعد

م/ رانا فودة

استشاري العام سييسر

لجاء الكباري

م/ أحمد محمد سعيد



الهيئة العامة
للمطارات والكباري والنقل البري
(GARBLT)

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (٠٠)

منز المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم جسم البريخ (الاساسات والحوائط والمنطق) حسب الرسومات التنفيذية وطبقا للخطة التصميمية المعتمدة من سينستر والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم^٢ بعد ٢٨ م مع استخدام اسمنت من النوع CEM III ١٢٠ سنة البريخ والسور يشمل ضخ الخرسانة والدمك الميكانيكي الجيد وتسوية السطح العلوي للحصول على سطح اسس للأسطح الظاهرة وكل التقويات اللازمة ومعالجة الخرسانة لمدة لا تقل عن ٧ ايام وعلى ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية واللود المصري والسور يشمل ايضا ظروف الموقع الصعبة مثل قلة عدد محطات الخرسانة وارتفاع سعر الخرسانة بسبب موقع الخرسانة وطول انتظار عربات الخرسانة وكذلك الصافات تاخير زمن الشك ان لازم الامر يتقرر البعد المحطة عن الموقع وعمل الانارة المطلوبة وصورة الوصول اليه وزيادة هالك الخرسانة نتيجة لبعيد المحطة وبسبب ان المدقات والطرق المؤدية للموقع غير مهيأة وغير مجهزة وطول انتظار عربات الخرسانة وكذلك الصافات تاخير زمن الشك ان لازم الامر يتقرر البعد المحطة عن الموقع وعمل الانارة الكافية للموقع وتجهيز المدقات المؤدية للموقع عند الصب لتفريق عروضاها بسبب ان المنطقة زراعية والسور يشمل كافة الاختبارات في معامل معتمدة والسور لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم العمل فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

٣ م

ملاحظات	إجمالي	ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	التوصيف
		ارتفاع	عرض	طول			
	532.512	1.72	1.72	180.00	1	٣ م	خرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ
	-177.337	0.985		180.00	-1	٣ م	خصم الماسورة الداخلية
	1.440	0.36	1.00	2.00	2	٣ م	البلاطة الامامية والخلفية
	0.384	0.64	0.30	1.00	2	٣ م	الكمرات المعلقة
	0.619	1.20	0.30	1.72	1	٣ م	المرابا الخلفية
	0.774	1.50	0.30	1.72	1	٣ م	المرابا الامامية
	358.393						الاجمالي
	0.000						المنصرف سابقا
	358.393						الباقى
	370						الكمية بالتعاقد

الهيئة العامة للمطارات والكباري

يتمتع

١/٢٠٢٠

استشاري العام سيميترا

١/٢٠٢٠

١/٢٠٢٠





الهيئة العامة
للمطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (٠٧)

بالتن كوريد و تركيب و رص حديد التسليح (B500DWR) لزوم جميع العناصر الخرسانية للبريج حتى ١٢ م و السمر يشمل التفتيح طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد بالرسومات و السمر يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة و السمر يشمل كل ما يلزم العمل كدلا طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندسين المشرف.

البيد	الوحدة	رقم الوحدة	أبعاد (مقاسات)		الوحدة	الوصيف	م
			الوزن المتقد	إجمالي			
			66.8407	66.8407	طن	305+740	2
الإجمالي							
المنصرف سابقا							
الباقي							
			66.8407	66.8407	طن	305+740	2
المكسبة بالانعاقد							
			0.000	0.000	طن	305+740	2
			66.8407	66.8407	طن	305+740	2
			70	70	طن	305+740	2

الهيئة العامة للمطرق والكبارى

يعتمد

م / رانا فودة

أستشاري العام سيمترا

م / أحمد أبو هاقية

شركة بداية للإنشاءات

م / أيمن محمد سعيد

FOR CONSULTATION



Handwritten signature and date '2008'.

اجمالي الوزن (الطن)						12.894		
17	12	0.888	0.3	216	64.8	0.008		
16	20	3.854	2.362	24	56.688	0.018		
15	20	3.854	3.635	12	43.62	0.168		
14	20	3.854	3.935	12	47.22	0.182		
13	20	3.854	2.6	24	62.4	0.240		
12	12	0.888	2.326	88	204.688	0.182		
11	12	0.888	12	200	2400	1.121		
10	12	0.888	12	88	1056	0.938		
9	12	0.888	2.06	8	16.48	0.100		
8	12	0.888	0.3	8388	2516.4	2.230		
7	12	0.888	1.952	932	1819.264	1.116		
6	12	0.888	3.742	233	871.886	1.378		
5	12	0.888	2.7	233	629.1	0.909		
4	12	0.888	3.6	233	838.8	0.840		
3	12	0.888	4	233	932	0.878		
2	12	0.888	1.796	466	836.936	0.843		
1	12	0.888	1.596	466	743.736	0.760		
Mark	Bar	قطر السليج (سم)	وزن القن الطولي (كجم)	طول السليج (متر)	اجمالي عدد السليج	اجمالي الطول (متر)	الطن	اجمالي الوزن

2-36 M SPAN

اجمالي الوزن (الطن)						8.801		
17	12	0.888	0.3	216	64.8	0.008		
16	20	3.854	2.362	24	56.688	0.018		
15	20	3.854	3.635	12	43.62	0.168		
14	20	3.854	3.935	12	47.22	0.182		
13	20	3.854	2.6	24	62.4	0.240		
12	12	0.888	1.606	88	141.328	0.120		
11	12	0.888	12	104	1248	1.108		
10	12	0.888	12	88	1056	0.938		
9	12	0.888	1.34	8	10.72	0.100		
8	12	0.888	0.3	5508	1652.4	1.467		
7	12	0.888	1.952	612	1194.624	1.061		
6	12	0.888	3.742	153	572.526	0.900		
5	12	0.888	2.7	153	413.1	0.317		
4	12	0.888	3.6	153	550.8	0.489		
3	12	0.888	4	153	612	0.543		
2	12	0.888	1.796	306	549.576	0.488		
1	12	0.888	1.596	306	488.376	0.434		
Mark	Bar	قطر السليج (سم)	وزن القن الطولي (كجم)	طول السليج (متر)	اجمالي عدد السليج	اجمالي الطول (متر)	الطن	اجمالي الوزن

1-24 M SPAN

حصر كميات حديد التسليح ٧٤٠ + ٣٠٥



Handwritten signature and date: 2020/04/04

اجمالي الوزن (الطن)						6.764	
17	12	3.854	4	6	24	0.092	
16	12	0.888	6.886	88	605.968	0.038	
15	12	0.888	6.62	8	52.96	0.047	
14	12	3.854	3	6	18	0.079	
13	12	3.854	3.935	12	47.22	0.182	
12	12	3.854	2.6	24	62.4	0.140	
11	12	3.854	2.362	24	56.688	0.118	
10	12	0.888	0.3	216	64.8	0.008	
9	12	0.888	12	88	1056	0.938	
8	12	0.888	12	8	96	0.080	
7	12	0.888	0.3	4068	1220.4	1.084	
6	12	0.888	1.952	452	882.304	0.882	
5	12	1.58	4	113	452	0.114	
4	12	0.888	2.7	113	305.1	0.271	
3	12	0.888	3.6	113	406.8	0.361	
2	12	0.888	4	113	452	0.401	
1	12	0.888	1.796	226	405.896	0.360	
0	12	0.888	1.596	226	360.696	0.320	
Mark	Bar	قطر السطح (م)	وزن البحر الطولي (كجم)	طول السطح (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	الطن

4-18 M SPAN

اجمالي الوزن (الطن)						10.817	
17	12	0.888	0.3	216	64.8	0.008	
16	12	3.854	2.362	24	56.688	0.118	
15	12	3.854	3.635	12	43.62	0.168	
14	12	3.854	3.935	12	47.22	0.182	
13	12	3.854	2.6	24	62.4	0.140	
12	12	0.888	7.606	88	669.328	0.094	
11	12	0.888	12	104	1248	1.108	
10	12	0.888	12	88	1056	0.938	
9	12	0.888	7.34	8	58.72	0.009	
8	12	0.888	0.3	6948	2084.4	1.801	
7	12	0.888	1.952	772	1506.944	1.338	
6	12	1.58	3.742	193	722.206	1.141	
5	12	0.888	2.7	193	521.1	0.463	
4	12	0.888	3.6	193	694.8	0.617	
3	12	0.888	4	193	772	0.686	
2	12	0.888	1.796	386	693.256	0.616	
1	12	0.888	1.596	386	616.056	0.547	
Mark	Bar	قطر السطح (م)	وزن البحر الطولي (كجم)	طول السطح (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	اجمالي الطول (متر)	الطن

3-30 M SPAN

حصر كميات حديد التسليح ٧٤٠ + ٣٠٥



Handwritten signature and date 2014/04/04.

0.099 / إجمالي الوزن (الطن)					
٥	١٢	0.888	1.21	30	36.3
٤	١٢	0.888	2.19	7	15.33
٣	١٢	0.888	2.19	7	15.33
٢	١٢	0.888	1.09	12	13.08
١	١٢	0.888	4.502	7	31.514
Mark	Bar	قطر السبيج (م)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيج (متر)	إجمالي عدد الاسبيج
شكلى السبيج					
(طن)					
إجمالي الوزن					

8- جاني لسان

0.099 / إجمالي الوزن (الطن)					
٥	١٢	0.888	1.21	30	36.3
٤	١٢	0.888	2.19	7	15.33
٣	١٢	0.888	2.19	7	15.33
٢	١٢	0.888	1.09	12	13.08
١	١٢	0.888	4.502	7	31.514
Mark	Bar	قطر السبيج (م)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيج (متر)	إجمالي عدد الاسبيج
شكلى السبيج					
(طن)					
إجمالي الوزن					

7- امامي لسان

0.095 / إجمالي الوزن (الطن)					
٤	١٢	0.888	3.534	3	10.602
٣	١٢	0.888	1.81	16	28.96
٢	١٢	0.888	2.81	12	33.72
١	١٢	0.888	2.81	12	33.72
Mark	Bar	قطر السبيج (م)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيج (متر)	إجمالي عدد الاسبيج
شكلى السبيج					
(طن)					
إجمالي الوزن					

6- ١,٥ حافة جانية بالارتقاخ

0.085 / إجمالي الوزن (الطن)					
٤	١٢	0.888	3.534	3	10.602
٣	١٢	0.888	1.81	14	25.34
٢	١٢	0.888	2.51	12	30.12
١	١٢	0.888	2.51	12	30.12
Mark	Bar	قطر السبيج (م)	وزن المتر الطولي (كجم)	طول السبيج (متر)	إجمالي عدد الاسبيج
شكلى السبيج					
(طن)					
إجمالي الوزن					

5- ١,٢ حافة امامية بالارتقاخ UP stream


حصر كميات حطب التسلخ ٧٤٠ + ٣٠٥



Handwritten signature and initials in blue ink.

اجمالي حديد التسليح بالطن		66.8407
10	Expansion joint عند اللسان	0.047
9	Expansion joint	0.733
8	لسان حدي	0.099
7	لسان اسلي	0.099
6	مراية حلقية	0.095
5	مراية اسلية	0.085
4	SPAN 18 M	6.764
3	SPAN 30 M	10.817
2	SPAN 36 M	12.894
1	SPAN 24 M	35.206
م	التقصير	اجمالي الوزن بالطن
اجماليات		

اجمالي الوزن (الطن)						0.047 /
Needs to be modified in shop drawings						0.016
Quantity decreased for US & DS slab						0.017
طول السليج	الوزن الاجمالي (طن)	الطول (متر)	الاجمالي عند الاسيخ	طول السليج (متر)	الوزن الاجمالي (طن)	0.017
Bar Mark	قطر السليج (م)	وزن السليج الطولي (كجم)	طول السليج (متر)	الوزن الاجمالي (طن)	الطول (متر)	0.017
10- expansion joint عند اللسان						
اجمالي الوزن (الطن)						0.122
Needs to be modified in shop drawings						0.037
Quantity decreased for US & DS slab						0.080
طول السليج	الوزن الاجمالي (طن)	الطول (متر)	الاجمالي عند الاسيخ	طول السليج (متر)	الوزن الاجمالي (طن)	0.080
Bar Mark	قطر السليج (م)	وزن السليج الطولي (كجم)	طول السليج (متر)	الوزن الاجمالي (طن)	الطول (متر)	0.080
9- expansion joint						
اجمالي الوزن (الطن)						0.122
Needs to be modified in shop drawings						0.037
Quantity decreased for US & DS slab						0.080
طول السليج	الوزن الاجمالي (طن)	الطول (متر)	الاجمالي عند الاسيخ	طول السليج (متر)	الوزن الاجمالي (طن)	0.080
Bar Mark	قطر السليج (م)	وزن السليج الطولي (كجم)	طول السليج (متر)	الوزن الاجمالي (طن)	الطول (متر)	0.080
اجمالي حديد التسليح ٧٤٠ + ٣٠٥ حصر كميات حديد التسليح						



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (٠٦)

بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطر داخلية (1.00م) (رتبة ٢) وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خيط (٣٥٠ كجم اسمنت مقارن للكبريتات + ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٣١/٥٢ بعمل ١٦ مم للمتر الطولي في اتجاه محور المسورة وبمعدل ١٠٥٥ مم للمتر الطولي في الاتجاه العودي مع تدعيم نهايات المسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ حتى عمق الزالك ٢ متر باستخدام اللوزر والحفارات طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات والفحص البصري للمواسير وتعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	رقم الوحدة			الوصيف	الاجمالي
	ابعاد (مقاسات)	العدد	الوحدة		
	إجمالي	طول			
	180.12	1	م.ط	305+740	2
	180.12				
	0.000				
	180.120				
	185				

الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد

د/ رائف فودة

استشاري العام سيسترا

د/ احمد ابو عافيه

د. ح



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (٠٨)

بالمتر المسطح توريب و تركيب مشمع من البولي ايثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون اسفل الخرسانة العادية و السمر يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل كاملا معا جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	رقم اللوحة		الوحدة	التوصيف	
	ابعاد (مقاسات)	مساحة	العدد	الكمية بالتمتع	الكمية بالتمتع
	اجمالي				
	346.214	1.92	180.32	1	٢م
	4.800	1.2	2	2	٢م
	351.014				
	0.000				
	351.014				
	600				

الهيئة العامة للطرق والكبارى

يقدم
م / رانا فودة

استشاري العام سينترا

م / احمد ابو علقه



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
مكة المكرمة

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (١١)

بالمتر المربع توريد و عمل طبقة عازلة للترطوبة من الدهان البيتوميني على الجدار ثلاثة اوجهه حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم لنهو العمل كاملا معا جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	رقم اللوحة			الوحدة	الوصيف	م
	إجمالي	عرض	طول			
أسفل اللبشة فقط	309.8064	1.72	180.12	1	جسم البريخ	2
	3.4000	1	1.7	2	اللسان	
سقف فقط	308.7744	1.72	179.52	1	جسم البريخ	
عدد ٢ حائط جانبي	619.6128	1.72	180.12	2	حوائط فقط	
الإجمالي						
	1241.594					
المنصرف سابقا						
	0.000					
الباقى						
	1241.594					
الكمية بالتعاقد						
	1300					

الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد
م / رانا فودة

أستشاري العام سيسترا

أحمد أبو عافقة

شركة بلدية الانشاءات
م / امين محمد سعيد

FOR EXAMINATIONS



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (١٢)

بالمتر الطولى تورك وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مسترسل او ملامطه عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريخ مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المالى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة

ملاحظات	رقم اللوحة				م.ط	
	ابعاد (مقاسات)			الوصيف		
	إجمالي	ارتفاع	عرض			عدد
	37.680	1.57	1.57	6	الفواصل الانشائية	305+740
	3.140	1.57		2	بين جسم البريخ واللسان	
	الاجمالي					
	40.820					
	المصرف سابقا					
	0.000					
	الباقى					
	40.820					
	الكمية بالتعاقد					
	50					

الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد

د/ رانا فريدة

استشاري العام مسبقا

د/ احمد ابو عاتية

C.O

مهندس

اية للاستهلاك



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (١٣)

بالمتر الطولي توريب وتركيب قاطع مياه (Water stop type V) مسترسل او مايمثله عرض لا يقل عن ٢٥ سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم التوريب مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد لتقاطع المني طبقا لطريقة التشغيل والتفقد المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة

ملاحظات	رقم اللوحة			الوصيف
	ابعاد (مقاسات)	العدد	الوحدة	
إجمالي	خصم الفاصل عند (O)	طول المنفذ		
358.320	-0.84	180	2	م.ط
358.320				305+740
0.000				الاجمالي
358.320				المنصرف سابقا
360				البقي
				الكمية بالتعاقد

الهيئة العامة للطرق والكباري

يتمدد

م/ رانا فريدة

استشاري العام سيمستر

م/ أحمد ابو عافية

م. ط

إدارة المشتريات

م/ محمد سيف

إدارة المشتريات



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert At stations (305+740)

رقم البند (١٤)

بالمر التولى توريد وتنفيذ مادة فواصل من الداخل والخارج (swelling bar) من انتاج سبككا او موزيلتها سبككا ٢ سم وعرض ١ سم والسعر يشمل مادة اللصق وتطبيق الفاصل قبل التركيب و محل على البند تركيب الراج من القوم سبككا ٢ سم ضد الفاصل وكذلك تركيب جراب من PVC مملوء بالشحم لزوم اشارير الربط والفتحة لا تشمل سعر الاشغال وذلك طبقا لتعليمات واعتمادات جهة الاشراف

ملاحظات	رقم اللوحة		م. ط	الوصيف	حدة
	ابعاد (مقاسات)	العدد			
	محيط الفاصل الواحد				
	اجمالي				
	18.8400	6	م. ط	داخلي	305+740
	18.84			الاجمالي	
	0.000			المنصرف سابقا	
	18.840			البقي	
	65			الكمية بالتعاقد	

الهيئة العامة للطرق والكباري

يقدم

م/ رانا فودة

استشاري العلم سيمستر

م/ احمد عتيق

م/ ع. ع.

مكة بداية للاشاعات

أحمد محمد سعيد



محضر استلام موقع

تنفيذ اعمال عدد (1) بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع

(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

عند المحطة (740 + 305) بالأمر المباشر

تنفيذ: "شركة بداية للإنشاءات"

اشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم: 2025/2024/925 بتاريخ 2025/05/14

أنه في يوم الأحد الموافق: 2025 /06 /01 اجتمع كلا من:-

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض | مدير عام مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيدة المهندسة / رانا فوده | مدير مشروع - العملية بمنطقة غرب الدلتا (إسكندرية - مطروح) |
| 3- السيد المهندس / أيمن محمد سعيد | مدير مشروعات شركة بداية للإنشاءات |

وذلك للمرور على موقع العملية المذكورة عالية لاستلام الموقع:

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ، وبناءً عليه يعتبر تاريخ

2025 /06 /01 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.

وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

3- 

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

