

مذكرة للعرض علي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بالإشارة إلى مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسسيوط / ديروط) في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسسيوط بطول ١٧,٧ كم " ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ".

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم : ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٠٢

مدة التعاقد : ٦ أشهر

تاريخ النهو التعاقدى : ٢٠٢٣/٠٤/٠١

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة طبقا لقرار مجلس الوزراء : ٢٠٢٣/١٠/٠١

نحيط علم سيادتكم بالأتى :-

- طبقاً لمحاضر التوقف مع الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١ لعدم قدرة الشركة علي استكمال الأعمال وإلي محضر استئناف لأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢ (فترة توقف الأعمال ٧ شهور).
- مدة تنفيذ الأعمال بعد إزالة العوائق (٤) أشهر.

* رأى المنطقة :

يرجى التكرم بالموافقة علي منح الشركة مد مدة (١١ أشهر) نظراً للمعوقات السابقة وذلك إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١ ليصبح تاريخ نهو الأعمال هو ٢٠٢٤/٠٩/٠١ .

والأمر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في : ٢٠٢٤/٠٧/٢٢

* مرفقات :-

- خطاب الشركة المنفذة .
- محضر التوقف .
- خطاب استئناف الأعمال .

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
إسلام محمد فوزي

محضر توقف اعمال

عملية:- مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسيوط / ديروط) في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسيوط بطول ١٧,٧ كم

ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

(عقد رقم ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

انه في يوم ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٣ اجتمع كلا من :-

١- السيد المهندس / محمود عبد الغني مدير عام الصيانة عن المنطقة

٢- السيد المهندس / أحمد منير كمال مدير المشروع عن المنطقة

٣- السيد المهندس / عطا زايد عطا مهندس المشروع عن المنطقة

٤- السيد المهندس / ايمن على امين مدير عام شركة النيل للإنشاء والطرق

٥- السيد المهندس / محمد أسامة مدير التنفيذ شركة النيل للإنشاء والطرق

٦- السيد المهندس / باسم ملاكه صدقي مهندس تنفيذ شركة النيل للإنشاء والطرق

بالأشارة إلي خطاب الشركة المنفذة الوارد إلينا ٢٠٢٣/١٠/٠١ والمحضر المبرم بين الهيئة العامة

للطرق والكباري والشركة المصرية للاتصالات بأسيوط بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٩ بخصوص تنفيذ أعمال

نقل كوابل الالياف الضوئية الاستراتيجية المتعارضة مع المشروع بعالية.

وبالمرور علي المشروع بعاليه تبين عدم قدرة الشركة علي أستكمال الأعمال لحين نهو أعمال نقل


الكوابل المذكورة بعالية.

وهذا محضر توقف منا بذلك ،،،


التوقيعات :-

١- السيد المهندس / 

٢- السيد المهندس / 

٣- السيد المهندس / 

٤- السيد المهندس / 

٥- السيد المهندس / 


٦- السيد المهندس / 

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا

مهندس /


مصطفى علي مسعود

محضر إستلام موقع

مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسيوط / ديروط) في المسافة من كوبري
منقباد حتى منفلووط مركز ديروط محافظة أسيوط بطول ١٧.٧ كم
ضمن " المبادرة الرئاسية حياة كريمة "

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٢ م ، اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة :-

- ١ - السيد المهندس / أحمد منير كمال عن الهيئة العامة للطرق والكباري
 - ٢ - السيد المهندس / عطا زايد عطا عن الهيئة العامة للطرق والكباري
 - ٣ - السيد المهندس / جابر سيد جابر عن مكتب الاستشاري (التصميمات والاستشارات الهندسية)
 - ٤ - السيد المهندس / إبراهيم صلاح إبراهيم عن الشركة المنفذة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)
- انتقلت اللجنة للمعاينة علي الطبيعة وتمت المعاينة ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسيوط / ديروط) في المسافة من كوبري منقباد حتى منفلووط مركز ديروط محافظة أسيوط بطول ١٧.٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٤١ / ٢٠٢٣) علي الطبيعة بمعرفة ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري ومكتب الاشراف (استشاري المشروع) ومندوب وممثل الشركة المنفذة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق) وبناءً عليه قامت اللجنة بتسليم موقع العملية للشركة المنفذة خالي من أي عوائق ظاهرة تمنع البدء في العمل بالمشروع عاليه وإعتبار يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢ / ١٠ / ٠٢ هو التاريخ الفعلي لبدء أعمال التنفيذ.

وهذا محضر منا بذلك ،،،

أعضاء اللجنة :-

- ٤ - السيد المهندس / عن الشركة المنفذة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)
- ٣ - السيد المهندس / عن مكتب الإستشاري (التصميمات والاستشارات الهندسية)
- ٢ - السيد المهندس / عن الهيئة العامة للطرق والكباري
- ١ - السيد المهندس / عن الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة

م / مصطفى علي مسعود



**السيد المهندس / رئيس قطاع شمال الوجه القبلي
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق**

تحية طيبة وبعد !!!

بخصوص: مشروع ازدواج الطريق الزراعي أسبوط / ديروط في المسافة من كوبري منقباد
حتى منفلوط بطول ١٧,٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الخطاب الوارد من الشركة المصرية للاتصالات يفيد بأنه قد تم نهو
الأعمال من تنفيذ المسار الجديد للكابل الاستراتيجي وتم تحويل الخدمة علي الكابل الجديد.
يرجى العلم والتوجيه بسرعة أستئناف الأعمال في المشروع عاليه.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام !!!


تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٠٢ م
مرفقات:-

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)
مهندس /
مصطفى علي مسعود ٢٠٢٤



الموضوع : انتهاء أعمال نقل الكابل الاستراتيجي المتعارض مع أعمال ازدواج طريق أسبوط - دبروط
الزراعي ضمن مبادرة حياة كريمة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،



۳. محمود اسحاقی

~~Amir~~

12/1/20

۱۲/۵/۱۳۸۵

$$\begin{array}{r}
 021 \\
 \hline
 2117 \\
 \hline
 24012 \\
 \hline
 \cancel{24012} \\
 0 = 2
 \end{array}$$

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

تحية طيبة وبعد ...

بخصوص: مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي (أسسوط/ ديروط) في المسافة من كوبري منقباد حتى منقلاوط مركز ديروط محافظة أسسوط بطول ١٧.٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (عقد رقم ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨).

نحيط علم سيادتكم بأنه توجد عوائق أخرى بالمشروع وهي :-

١- وجود محولات باقي أعمدة الإنارة وكابلات كهرباء جهد عالي بطول ٧ كم خاصة بشركة الكهرباء وتحتاج مدة لا تقل عن (٣) أشهر.

٢- وجود عدد (٢) مسجد خاصة بوزارة الأوقاف لم يتم ازالتهما حتي تاريخه وتحتاج مدة لا تقل عن (٤) أشهر أو لحين إتاحة الأعمال.

٣- وجود مأخذ فم ترعة نجع حمادي ولم يتم اتخاذ إجراء حتي تاريخه من قبل ري أسسوط وتحتاج مدة لا تقل عن (٤) أشهر.

٤- توقف الأعمال من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١ حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢ لمدة سبعة أشهر لأعمال تنفيذ المسار الجديد للكابل الاستراتيجي وتحويل الخدمة علي الكابل الجديد من قبل الشركة المصرية للاتصالات وتحتاج مدة لا تقل عن (٧) أشهر.

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة نحو مد مدة مناسبة للمشروع عالية مدة لا تقل عن (١٨ شهر) نظراً لتلك المعوقات التي تعيق العمل بالمشروع.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ...

رئيس قطاع شمال الوجه القبلي

أ.م.م. / أمجد السن

محمد عبد الفتاح

٢٠٧
٤٤٧/٦/١٢
٢٢٤٠١٢
٢٢٤٠١٢

١٢
لاعداد مذكرة مرفوعة
كل ما جاري عليه اللازم

٢٠٢٢
٢٠٢٢
٢٠٢٢



مسطح طبقة التشريب mco على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة
من كوبري منقلوط بطول ١٧,٧ كم

المحطة (الكيلومترات)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ^٢)
23550	11.4	0.0	0.0	0.0
23575	11.3	25.0	11.3	283.1
23600	10.9	25.0	11.1	276.3
23625	10.9	25.0	10.9	271.3
23650	11.2	25.0	11.0	275.0
23675	11.3	25.0	11.2	280.6
23700	11.1	25.0	11.2	280.0
23725	11.0	25.0	11.1	276.3
23750	10.9	25.0	10.9	273.1
23775	10.7	25.0	10.8	269.4
23800	10.8	25.0	10.7	268.1
23825	10.7	25.0	10.7	268.1
23850	10.4	25.0	10.6	263.8
23875	10.5	25.0	10.4	260.6
23900	10.4	25.0	10.4	260.6
23925	10.4	25.0	10.4	260.0
23950	10.4	25.0	10.4	260.0
23975	10.4	25.0	10.4	260.0
24000	10.6	25.0	10.5	262.5
24025	10.6	25.0	10.6	265.0
24050	10.6	25.0	10.6	265.0
24075	10.7	25.0	10.6	265.6
24100	10.5	25.0	10.6	264.4
24125	10.6	25.0	10.6	263.8
24150	10.6	25.0	10.6	265.0
24175	10.7	25.0	10.6	265.6
24200	10.9	25.0	10.8	268.8
24225	10.8	25.0	10.8	270.6
24250	11.0	25.0	10.9	272.5
24275	11.0	25.0	11.0	275.0
24300	11.0	25.0	11.0	275.0
24325	10.9	25.0	11.0	273.8
24350	10.8	25.0	10.9	271.4
24375	10.5	25.0	10.7	266.4
24400	10.6	25.0	10.6	263.8
24425	10.6	25.0	10.6	265.0
24450	10.6	25.0	10.6	264.4
24475	10.5	25.0	10.5	263.1
24500	10.5	25.0	10.5	262.5
إجمالي المسطحات (م ^٢)				10195.3

مهندس الهندسة

مهندس الشركة



مسطح طبقة التشريب mco على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلووط بطول ١٧.٧ كم				
المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م²)
21550	9,3	0	0,0	0,0
21575	9,4	25	9,4	233,8
21600	9,5	25	9,5	236,3
21625	9,6	25	9,6	238,8
21650	9,5	25	9,6	238,8
21675	9,4	25	9,5	236,3
21700	9,25	25	9,3	233,1
21725	9,2	25	9,2	230,6
21750	9,2	25	9,2	230,0
21775	9,2	25	9,2	230,0
21800	9,3	25	9,3	231,3
21825	9,4	25	9,4	233,8
21850	9,6	25	9,5	237,5
21875	10	25	9,8	245,0
21900	10	25	10,0	250,0
21925	10	25	10,0	250,0
21950	10	25	10,0	250,0
21975	9,7	25	9,9	246,3
22000	9,7	25	9,7	242,5
22025	9,6	25	9,7	241,3
22050	9,5	25	9,6	238,8
22075	9,4	25	9,5	236,3
22100	9,5	25	9,5	236,3
22125	9,5	25	9,5	237,5
22150	9,5	25	9,5	237,5
22175	9,4	25	9,5	236,3
22200	9,3	25	9,4	233,8
22225	8,8	25	9,1	226,3
22250	8,4	25	8,6	215,0
إجمالي المسطحات (م²)				6632,5

مهندس الهيئه



مهندس الشركه

المسوحه



مسطح طبقة الرابطة على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقلوط بطول ١٧,٧ كم				
المسطح (م)	متوسط العرض (م)	الطول (م)	العرض (م)	المحطة (الكيلومتر)
0.0	0.0	0.0	11.4	23550
283.1	11.3	25.0	11.3	23575
276.3	11.1	25.0	10.9	23600
271.3	10.9	25.0	10.9	23625
275.0	11.0	25.0	11.2	23650
280.6	11.2	25.0	11.3	23675
280.0	11.2	25.0	11.1	23700
276.3	11.1	25.0	11.0	23725
273.1	10.9	25.0	10.9	23750
269.4	10.8	25.0	10.7	23775
268.1	10.7	25.0	10.8	23800
268.1	10.7	25.0	10.7	23825
263.8	10.6	25.0	10.4	23850
260.6	10.4	25.0	10.5	23875
260.6	10.4	25.0	10.4	23900
260.0	10.4	25.0	10.4	23925
260.0	10.4	25.0	10.4	23950
260.0	10.4	25.0	10.4	23975
262.5	10.5	25.0	10.6	24000
265.0	10.6	25.0	10.6	24025
265.0	10.6	25.0	10.6	24050
265.6	10.6	25.0	10.7	24075
264.4	10.6	25.0	10.5	24100
263.8	10.6	25.0	10.6	24125
265.0	10.6	25.0	10.6	24150
265.6	10.6	25.0	10.7	24175
268.8	10.8	25.0	10.9	24200
270.6	10.8	25.0	10.8	24225
272.5	10.9	25.0	11.0	24250
275.0	11.0	25.0	11.0	24275
275.0	11.0	25.0	11.0	24300
273.8	11.0	25.0	10.9	24325
271.4	10.9	25.0	10.8	24350
266.4	10.7	25.0	10.5	24375
263.8	10.6	25.0	10.6	24400
265.0	10.6	25.0	10.6	24425
264.4	10.6	25.0	10.6	24450
263.1	10.5	25.0	10.5	24475
262.5	10.5	25.0	10.5	24500
10195.3	إجمالي المسطحات (م)			

مهندس الإهنة

مهندس الشركة





مسطح طبقة الرابطة على الطريق الزراعي القاهرة/اسوان في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط بطول ١٧.٧ كم				
المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م²)
21550	9,3	0	0,0	0,0
21575	9,4	25	9,4	233,8
21600	9,5	25	9,5	236,3
21625	9,6	25	9,6	238,8
21650	9,5	25	9,6	238,8
21675	9,4	25	9,5	236,3
21700	9,25	25	9,3	233,1
21725	9,2	25	9,2	230,6
21750	9,2	25	9,2	230,0
21775	9,2	25	9,2	230,0
21800	9,3	25	9,3	231,3
21825	9,4	25	9,4	233,8
21850	9,6	25	9,5	237,5
21875	10	25	9,8	245,0
21900	10	25	10,0	250,0
21925	10	25	10,0	250,0
21950	10	25	10,0	250,0
21975	9,7	25	9,9	246,3
22000	9,7	25	9,7	242,5
22025	9,6	25	9,7	241,3
22050	9,5	25	9,6	238,8
22075	9,4	25	9,5	236,3
22100	9,5	25	9,5	236,3
22125	9,5	25	9,5	237,5
22150	9,5	25	9,5	237,5
22175	9,4	25	9,5	236,3
22200	9,3	25	9,4	233,8
22225	8,8	25	9,1	226,3
22250	8,4	25	8,6	215,0
إجمالي المسطحات (م²)				6632,5

مهندس الهيئه



مهندس الشركة

Conclusions.