



الهيئة العامة
للطرق والكباري
الهيئة العامة للمقاولات



هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة أبو قسطور للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)

رقم العقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٩)

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	الاسم	مستل
	10	مدير التنفيذ للطرق	ميثا نعيم	1
	8	مهندس تنفيذ طرق	وجدي نبيل	2
	3	مدير المكتب الفني	أحمد سمح	3
	5	مدير ضبط الجودة	جرجس حكيم	4
	10	مدير السلامة الوقائية	مرفس سامي	5
	5	مراقب تنفيذ (فني مواد)	محمد السيد	6
	5	مراقب تنفيذ (فني مواد)	شحاته هينري	7
	6	مساح	محمد السيد فايد	8
	3	مساح	محمد عبد الفتاح سليم	9
	2	فني سلامة	عاطف بشاره	10
	4	فني سلامة	عادل أيوب	11
	7	محاسب	مصطفى محمد صميده	12

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب الاستشاري أد حسن مهدي

الشركة المنفذة

م/ محمود حسين

م/ محمد رفعت

م/ احمد عزب



بيان المعدات

التاريخ: ٢٠٢٤-١٠-١١

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)
المسافة من كم ١٨٦+٣٥٠ وحتى كم ١٩٦+٣٥٠ بطول ١٠,٠ كم
بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو قسطور جروب للمقاولات
العمومية واعمال رصف الطرق
رقم (١٨٧٩/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣-٤-٣٠
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

المعدة	سنة التصنيع	العدد
حفار	2003	3
لودر	1998	5
عربية قلاب	1992-1995-2001-1994	10
بلدوزر	1999-1997	3
جريدر	2004-2001	2
تألك مياه	1996	2
سيارات خدمة	2013-2022	3
هراس	2005-2002	2

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمود محمد حسين

مكتب الاستشاري أ.د/ حسن مهدي
م/ احمد عزب م/ محمد محمد رفعت

الشركة المنفذة
م/ احمد سميج



7/23/2012 11:46:02 AM

[illegible]

مهندس الشركة المصنعة
في

مكتبة

محضر فصل كميات

بناءً على اعتماد شركة أبو قسطور للمقاولات العمومية عن استكمال الأعمال المسندة إليها في القطاع ١٨٨+٣٧٦ إلى ١٩٠+٣٧٦ بتاريخ ٥/٣/٢٠٢٤ في مشروع القطاع السريع الثاني (بني مزار - منفلوط) تم تسكين شركة الحسيني للمقاولات العمومية وتم عمل هذا المحضر والكميات كالآتي :

البلد	من المحطة	إلى المحطة	نوع الاعمال	الكمية المنقذة عند كل قطاع	الكمية الاجمالية (تصميم هندسي)	الكمية المنقذة	الكمية المتبقية
اعمال القطع (٣م)	١٨٩+٤٦٠	١٨٩+٦٤٠	إحلال طفلة	٧٠١٥,٧	٢٦٨٤٠٠	١٥٦٢٤,٢	٣٢٧١٣
			إحلال سفو تحت المنسوب				
	١٨٩+٧٤٠	١٩٠+٢٨٠	قطع سفو فوق المنسوب الغير ما	٢١٣٠٤٧,١			

مع ملاحظة أنه تم تشكيل كافة الميول بالقطاع وفقاً للقطاع العرضي مرفق في القطاعات العرضية بناءً على مستقوم الحصى للمقاولات العمومية باستكمال الأعمال المتبقية حتى الوصول للمناسيب التصميمية.

الكمية المتبقية في قطاع السفو هي كمية قطع في تربة متماسكة وتم تشكيل الميول فيها وفقاً للسفو الموجود على الطبيعة

مهندس الهيئة

م / محمود حسين

التوقيع /

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
م / عبد الحميد علاء
التوقيع /

مهندس شركة
الصين

م / أحمد مصطفى ربيع

التوقيع /
م / مسعود ربيع

استشاري
المساحة XYZ

م / محمد

عبد الرحمن

التوقيع /

م / محمد

عبد الرحمن

التوقيع /

م / محمد

عبد الرحمن

التوقيع /

م / محمد

عبد الرحمن

التوقيع /

م / محمد

عبد الرحمن

التوقيع /

م / محمد

عبد الرحمن



مكتب الامن
الاجتماعي

بيان حصر الكميات لفرق الاسعار (أعمال قطع)



station		كميات اسبليت بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٣	كميات اسبليت بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٣	كميات اسبليت بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤	فرق الكميات بين اسبليت ٤/٥/٢٠٢٣ و اسبليت ١٦/١/٢٠٢٣
من	الى				
186+376	186+660	7215	7215	7215	0
186+680	187+300	53212	83574.43	83574.43	30362.43
186+680	187+300	64633.12	64633.12	64633.12	0
187+460	188+300	140985.53	164827.11	266117.14	23841.58
187+580	188+240	30710.54	33660.33	35789.71	2949.79
189+460	189+640	7015	7015	7015	0
189+740	190+280	183583.18	196206.82	213047.1	12623.64
189+740	190+280	10523	10523	15624.16	0


مهندس القيمة
مهندس الإشراف
م/ محمود حسين
التوقيع /

مدير المشروع
م/ محمد رفعت
التوقيع /

الإشراف المشراف
مكتب أ. حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
التوقيع /

استشاري المساحة
مكتب XYZ
م/ محمد عبدالرحمن
م/ احمد عزب
التوقيع /

مهندس الشركة المقاول
م/ احمد ميمون
التوقيع /



	مشروع القطر الكهربائي السريع		المصنفات الهندسية والبناء	
	استكمال كميات أعمال الجسر القرائي والأحبال الصناعية وفقاً لمشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (القطر الحوسق) (		مكتب أ.عبدمنعم مهدي للاستشارات الهندسية	
	تأليف شركة أبو القصور للمقاولات والأعمال المتكاملة مستخلص (٣) جاري - تلك التواجد ملتصق رقم (٢٠٢٣.٢.٢٢.١٥٢٩) بتاريخ ٢٠٢٣.٤.٣٠			
بلد رقم (٥٠٢) يشار إليه المصنفات المتكاملة في المخطط الخ				
Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As-Built vol.cut	
			Qty(m3)	Total.Qty
187+460.00	28.25	0	0	298617.1
187+480.00	36.58	648.26	648.26	
187+500.00	45.4	1,668.08	1019.81	
187+520.00	48.76	2,809.74	1141.67	
187+540.00	29.17	3,589.11	779.37	
187+560.00	36.4	4,244.80	655.69	
187+580.00	42	5,028.73	783.93	
187+600.00	89.34	6,342.14	1313.41	
187+620.00	32.87	7,564.29	1222.18	
187+640.00	116.92	9,062.21	1407.92	
187+660.00	216.13	12,392.70	3330.48	
187+680.00	296.97	17,463.68	5070.98	
187+700.00	301.53	23,388.71	5925.03	
187+720.00	260.55	29,009.52	5620.82	
187+740.00	219.77	33,812.74	4803.21	
187+760.00	225.94	38,268.87	4457.13	
187+780.00	260.42	43,133.52	4863.65	
187+800.00	327.84	49,016.14	5882.62	
187+820.00	323.8	55,532.53	6516.39	
187+840.00	328.48	62,055.53	6922.8	
187+860.00	356.73	68,707.41	6852.08	
187+880.00	381.34	75,888.09	7180.68	
187+900.00	447.62	84,177.65	8289.56	
187+920.00	509.98	93,753.58	9575.93	
187+940.00	556.8	104,419.37	10665.78	
187+960.00	582.81	115,813.45	11394.09	
187+980.00	615.91	127,800.58	11987.13	
188+000.00	642.62	140,385.80	12585.22	
188+020.00	685.37	153,665.67	13279.87	
188+040.00	714.34	167,662.83	13997.16	
188+060.00	747.55	182,281.79	14618.96	
188+080.00	786.62	197,623.48	15341.7	
188+100.00	782.37	213,313.41	15889.93	
188+120.00	769.36	228,832.71	15519.3	
188+140.00	720.17	243,730.01	14897.3	
188+160.00	659.74	257,529.15	13799.14	
188+180.00	565.74	269,783.94	12254.79	
188+200.00	442.42	279,865.50	10081.56	
188+220.00	339.44	287,684.09	7818.59	
188+240.00	193.1	293,009.54	5325.46	
188+260.00	92.46	295,865.19	2855.65	
188+280.00	71.97	297,309.54	1644.35	
188+300.00	38.78	298,617.10	1107.56	
TOTAL CUT VOLUME			298617.1	

المهندس/م.عبدمنعم مهدي
 مدير المشروع
 م/ أحمد مهدي
 م/ أحمد مهدي
 م/ أحمد مهدي

مهندس إشراف المتابعة
 م/ أحمد مهدي
 م/ أحمد مهدي

أبو قحور جبريل
 استشاري الأعمال المتكاملة
 رقم ١٢٧٧٣
 م/ أحمد مهدي
 م/ أحمد مهدي



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصنعية بالطبقات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-نوفمبر ٢٠٢٢)

الكميات الزائدة بالقطاع

المشروع رقم: ٢٠٢٢/١٤٠٠

مكتب أمال حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

كميات تم قطرها بالزيادة لجنة المخطوب، وتم إعطاء ردمها بمجمرته ومحا صاحب شركة أبو مسطر للتقانة والبناء

Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As-Built vol/cut	
			Qty(m3)	Total Qty
189+460.00	21.41	0	0	3325.7
189+480.00	29.5	509.16	509.16	
189+500.00	32.57	1,129.92	620.76	
189+520.00	40.2	1,857.61	727.69	
189+540.00	41	2,669.53	811.91	
189+560.00	5.05	3,130.00	460.47	
189+580.00	3.78	3,218.34	88.34	
189+600.00	2.31	3,279.22	60.88	
189+620.00	0.49	3,307.16	27.94	
189+640.00	1.37	3,325.70	18.53	
TOTAL CUT VOLUME				3325.7

الإستشاري المشرف

مكتب أمال حسن مهدي

مدير المشروع

م/ محمود غريب

التوقيع/

المكتب الفني

م/ احمد عزب

التوقيع/

مهندس مكتب في الشركة

م/ احمد مسعود

مهندس الشركة

المقابلة

م/ الطاهر

أشيد قسطنطين جرونييه

للمقاولات والأعمال المتكاملة

سجل تجاري رقم ١٢١٠٧٠٠

مكتب ترميم رقم ٥٥٥/٥/١٠١٤٤/١٠

بطاقة ترميم رقم ٤٣٣/٩٥٦/١٤٠١

کلمات تم فصل بالزوائد في الطول رجع احاطة ردلي جرد . ملاحظات شرکه انزلوه لعلهم يدركون

541

مهندس الشركة
المطابقة
د/ انظر الى

مهندسين مكتب في الشركة
هـ / احمد بسيم محمد
المرجع
شركة جودا حرم

المعاملات والاعمال المتكاملة
سجل تقاضي رقم ١٢١٧٣
صنف ترميمي رقم ٥٥٥/٥٠١٩٤/٥٠٠
بمطابقة ترميمي رقم ٦٣٢/٩٥٢/١٢٨

	مشروع القطر الكهربائي السريع		الهيئة العامة للطرق مكتب أ.د. حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	إستكمال كميات أعمال الجسر الخرابي والأعمال الصنعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - إبريل)			
	تنفيذ شركة أبو قبيص للمقاولات والأعمال المتكاملة مستخلص (١) جاري - عقد اتجاء مملوكة رقم (٢٠٢٢-٢٠٢٢-١٨٧٩) بتاريخ ٢٠٢٢-٤-٢٠ بند رقم (١٠٢) بالمقر المكعب أعمال حفر في جميع أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية..... الخ			
Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut	
			Qty(m3)	Total Qty
186+176.00	41.05	0	0.00	7215.0
186+180.00	32.14	164.39	164.39	
186+190.00	34.76	803.87	659.08	
186+420.00	21.69	1,368.02	564.95	
186+440.00	22.05	1,805.42	437.40	
186+460.00	23.76	2,263.51	458.11	
186+480.00	21.08	2,711.96	448.43	
186+500.00	29.56	3,218.41	506.45	
186+520.00	20.36	3,717.06	499.24	
186+540.00	20.46	4,125.89	408.24	
186+560.00	23.81	4,568.78	442.89	
186+580.00	27.78	5,084.88	516.10	
186+600.00	21.83	5,581.07	495.19	
186+620.00	18.19	5,991.27	410.20	
186+640.00	35.8	6,539.15	547.88	
186+660.00	31.98	7,214.99	675.84	
TOTAL CUT VOLUME			7215.0	

الإستشاري المعتمد
 مكتب أ.د. حسن مهدي
 مدير المشروع
 م. محمد رفعت
 للتوقيع

المقاول الرئيسي
 م. أحمد عزب
 للتوقيع

مشروع القطر الكهربائي السريع

المستشار في المساحة مكتب XYZ
 م. محمد هادي حسن سالم
 للتوقيع

مهندس الشركة المنفذة
 م. أحمد سمير
 للتوقيع



أبواب قيد حفر جسر واد
 للمقاولات و"أ" أعمال المتكاملة
 سجل تنفيذي رقم ١٩٢/٤٠٠
 ملف تنفيذي رقم ١٩٢/٤٠٠
 بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٧/١٤٤٤

[illegible]

		مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال المدنية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - نوفمبر) أبوسعيد تنفيذ شركة أبو قسطور للمقاولات والأعمال المتكاملة مستخلص (٢) جاري - عقد اتجاه منقول رقم (١٨٧٩.٢٠٢٢.٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢-٤-٢٠ بند رقم (٥٠٢) : بالمعيار المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في السطو الخ		 المهندسة العامة (المصرية) ١٩٨٧ مكتب أدريس مهندس للإستشارات الهندسية
Station	Total Cut Area (m2)	Cum. Cut Vol (m3)	As Built vol.cut	
			Qty(m3)	Total.Qty
187+460.00	21.86	0	0	266117.1
187+480.00	30.99	528.44	528.44	
187+500.00	41.33	1,251.60	723.16	
187+520.00	26.76	1,932.49	680.89	
187+540.00	11.17	2,311.75	379.27	
187+560.00	14.87	2,572.06	260.3	
187+580.00	27.83	2,999.06	427	
187+600.00	76.77	4,045.15	1,046.09	
187+620.00	31.79	5,130.80	1,085.65	
187+640.00	112.44	6,573.11	1,442.32	
187+660.00	211.28	9,810.36	3,237.25	
187+680.00	280.92	14,732.44	4,922.08	
187+700.00	286.94	20,411.08	5,678.64	
187+720.00	247.11	25,751.56	5,340.48	
187+740.00	193.63	30,158.93	4,407.37	
187+760.00	198.31	34,078.34	3,919.41	
187+780.00	235.33	38,484.78	4,336.44	
187+800.00	299.34	43,761.54	5,346.76	
187+820.00	294.63	49,701.25	5,939.71	
187+840.00	289.21	55,539.66	5,838.41	
187+860.00	291.79	61,349.65	5,809.99	
187+880.00	327.88	67,546.31	6,196.66	
187+900.00	374.18	74,566.91	7,020.59	
187+920.00	434	82,648.72	8,081.81	
187+940.00	483.96	91,828.33	9,179.61	
187+960.00	513.64	101,804.34	9,976.00	
187+980.00	556.19	112,502.62	10,698.28	
188+000.00	582.71	123,891.55	11,388.93	
188+020.00	618.23	135,900.90	12,009.35	
188+040.00	643.39	148,517.09	12,616.19	
188+060.00	679.33	161,744.27	13,227.18	
188+080.00	720.26	175,740.17	13,995.90	
188+100.00	711.07	190,053.55	14,313.38	
188+120.00	692.07	204,084.96	14,031.40	
188+140.00	652.77	217,533.32	13,448.36	
188+160.00	596.96	230,030.60	12,497.28	
188+180.00	510.63	241,106.48	11,075.88	
188+200.00	391.69	250,129.66	9,023.18	
188+220.00	298.11	257,027.65	6,898.00	
188+240.00	164.81	261,656.90	4,629.25	
188+260.00	92.46	264,229.65	2,572.75	
188+280.00	47.63	265,630.54	1,400.89	
188+300.00	1.03	266,117.14	486.6	
TOTAL CUT VOLUME				266117.1

الإستشاري المشرف
مكتب أدريس مهندس
مدير المشروع
م/ محمد راجح
التوقيع

المكتب الفني
م/ أحمد عزب
التوقيع

الإستشاري المساحة
مكتب XYZ
م/ محمد عمار حسن مسلم
التوقيع

مهندس الشرائح
التأليف
م/ أحمد سيف
التوقيع

الإستشاري المشرف
مكتب آد حسن مهدي
مدير المشروع
م/ محمد رفعت
المشرف
المكتب الفني
م/ أحمد عزب
المشرف

سجل تجاري المصاحبة
رقم 2072
الموافق ١٢/١٢/٢٠١٢
الموقع في
المنطقة الحرة - المنطقة الحرة
شركة التجارة العامة - المنطقة الحرة

[illegible]

مهاجر الشرطة
التفقد
م/ أحمد سمح



مكتب المصن مهدي
للاستشارات الهندسية



SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

قطاع بطول 10.0 كم
من كم 186+376 الى كم 196+376

محضر احلال (إزالة الحواجز واستبدال الحواجز)

اسم الشركة : أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

القطاع: (186+376) الى (196+376)

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٢ / 2022 قامت اللجنة المكونة من السادة :-

مكتب أ.د / حسن مهدي

1- السيد المهندس / محمد عبد العاطي

مكتب أ.د / حسن مهدي

2- السيد المهندس / محمود عبدالرحيم الحيني

مكتب استشاري المساحة

3- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

شركة أبو قسطور جروب

4- السيد المهندس / هشام محمد

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية وأخذ عينات وإجراء اختبارات صلاحية للقطاع من (189+750)

الى (190+280) وتبين أن التربة عبارة عن تربة غير صالحة للتأسيس عليها طبقا لتقرير العينة المرفق.

1- محمد أبو بكر

2- محمد جمال الدين

3- محمد جمال الدين

4- محمد جمال الدين

التوقيعات
أبو قسطور جروب
مكتب المصن مهدي
للاستشارات الهندسية
مكتب استشاري المساحة
السيد المهندس / هشام محمد
السيد المهندس / محمود عبدالرحيم الحيني
السيد المهندس / محمد عبد العاطي
مكتب أ.د / حسن مهدي



تقرير نتائج اختبارات صلاحية تربة للتأسيس

مقدمة : تم عمل ... التربة بناء حفر ذات شركة / مختبر

وذلك لتوريد خضائص ومدي صلاحية حينة تراب للتأسيس في / ملينك الرزم لجسر للقطار الكهربائي

مصدر الحينة : عند المحطة / ١٨٩٠٠٨٥٠ (حينة ١)

- المتروين : وقد تم توريد الحينة بمعرفة / م. محمود الحيني . بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/٢٧

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (الدخاخ الثاني) - (بين مزار - مقلو)

- التصنيف القاري الحينة : كتيان رملية ناعمة (ملو)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- الكروج تحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البرونز
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف الحينة	A-3	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-a)
2	نسبة ليمار من متخل 200	3.2 %	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	حينة لينة	(A-1-a or A-1-b = 8 max) (A-2-a = 10 max)
4	أقصى كثافة حافة (البرونز) $\gamma_d \max$	1.872 gm/cm ³	لا تقل عن 1.88 gm/cm ³
5	نسبة التماسك الأصلية	9.01 %	-
6	قيمة CBR المقصورة	8.00%	لا تقل عن 20%
7	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج الحينة بمواصفات مشروع القطار السريع فيم خير صلاحية للتأسيس عليها او للاستخدام في طبقات الرزم

بشام محمد حلمي

مهندس المعين
م. أحمد محمد
التوقيع



نور محمد

وذلك لتحديد مصداق وسدى صلاحية عينة نواب للإستخدام في / حلقك لزوم تصور التتار الكبيرتي

- المندوب: وقد تم توزيع النسخة بمعرفة د/ محمود الخيني - بتاريخ: ٢٠٢٣/٢/٢٧

- التوضيح الثاني للحيطة : كتابان رئيسية تامة (مطور)

- ١-الدرج الصيني
- ٢-السيولة واللدونة
- ٣-إختبار التروكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-اختبار القيمة الحدية

م	نوع الاختبار	التصنيف	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف الآونة	A-3	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	3,8 %	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدنة	عذبة اللدنة	(A-1-a or A-1-b = 8 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة حقل (الهرومكسور) γ_d max	1.90 gm/cm ³	لا تقل عن 1.88 gm/cm ³
5	نسبة اللدنة الأصولية	9,8 %	---
6	قيمة CBR للمعبورة	8,20%	لا تقل عن 20%
7	المرزب العشوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

٥. و بمذونة تلتاح اللجنة بحوامات مشروع الظاهر السريع لمجي غير صالحة للتأهيل، من بينها أو للاستخدام في طبقات الترمم

مؤذن من المعتدل
ما حسن شره
الفرق بينه وبين

١١١

مناسيب الفرمة من محطة ٧٥٠+١٨٩ الى محطة ٢٨٠+١٩٠

Station	Easting	Northing	Ferma
189+740	259355.278	3148597.004	72.129
189+760	259356.663	3148577.051	72.194
189+780	259358.047	3148557.099	72.259
189+800	259359.431	3148537.147	72.325
189+820	259360.815	3148517.195	72.390
189+840	259362.200	3148497.243	72.455
189+860	259363.584	3148477.291	72.520
189+880	259364.968	3148457.339	72.586
189+900	259366.353	3148437.387	72.651
189+920	259367.737	3148417.435	72.716
189+940	259369.121	3148397.483	72.781
189+960	259370.505	3148377.531	72.847
189+980	259371.890	3148357.579	72.912
190+000	259373.274	3148337.627	72.977
190+020	259374.658	3148317.675	73.042
190+040	259376.043	3148297.723	73.108
190+060	259377.427	3148277.771	73.173
190+080	259378.811	3148257.819	73.238
190+100	259380.195	3148237.867	73.303
190+120	259381.580	3148217.915	73.369
190+140	259382.964	3148197.963	73.434
190+160	259384.348	3148178.011	73.499
190+180	259385.732	3148158.059	73.564
190+200	259387.117	3148138.107	73.630
190+220	259388.501	3148118.155	73.695
190+240	259389.885	3148098.203	73.760
190+260	259391.270	3148078.251	73.825
190+280	259392.654	3148058.299	73.891





مكتب المهندسين
للإستشارات الهندسية



SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثانى بطول 160 كم من 176+700 الى 334+800
تنفيذ شركة : أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

قطاع بطول 10.0 كم
من كم 186+376 الى كم 196+376
محضر احلال (إزالة حواجز الحسوب لبقع)

اسم الشركة : أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

القطاع: (186+376) الى (196+376)
أنه فى يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٢ / 2023 قامت اللجنة المكونة من السادة :-

- 1- السيد المهندس / محمد عبد العاطى
مكتب أ.د / حسن مهدى
- 2- السيد المهندس / محمود عبدالرحيم الحينى
مكتب أ.د / حسن مهدى
- 3- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم
مكتب استشارى المصاحه
- 4- السيد المهندس / هشام محمد
شركة أبو قسطور جروب

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية وأخذ عينات وإجراء اختبارات صلاحية للقطاع من (187+580) الى (188+220) وتبين أن التربة عبارة عن تربة غير صالحة للتأسيس عليها طبقا لتقرير العينة المرفق.

محمد عبد العاطى 1- محمد عبد العاطى

3- محمد عبد العاطى



أبو قسطور جروب
للإستشارات الهندسية
مكتب المهندسين
للإستشارات الهندسية
مكتب المهندسين
للإستشارات الهندسية
مكتب المهندسين
للإستشارات الهندسية

استشاري أبحاث التربة والأساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / طاعت قسطنطين

وذلك لتحديد خصائص ومحتوي صلاحيات عينة تربة للإستخدام في / مناجات لردم لجسر للقطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / شغل القطاع (من ١٨٧+٥٨٠ إلى ١٨٨+٢٢٠) (عينة ١)

التأريخ : وقد تم توريد العينة بمعرفة /أ. محمود الحليمي . بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/١٥

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (إسني مزار - منفلودا)

التوصيف الظاهري للعينة : كتان رملية ناعمة (سفو)

وقد تم حصر الاختبارات الآتية :

١. التدرج الطبيعي
٢. حد السيولة واللدونة
٣. اختبار البروكاتور
٤. اختبار CBR
٥. اختبار المواد العنصرية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود الفيزيائية والرقمية لهذه الامدادات
1	تصنيف العينة	A-3	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء عن مئدة 200	4.60%	لا تزيد عن (15 %)
3	معدل التمدد	عدمية التمدد	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى نسبة جافة (البروكاتور) γ_d max	1.858 gm/cm ³	لا تقل عن 1.88 gm/cm ³
5	نسبة العينة الإحصائية	10.13 %	--
6	قيمة CBR المقصورة	3.50 %	لا تقل عن 20%
7	المواد العنصرية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بخلالة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي غير صالحة للتأسيس عليها أو للتستخدم في طرق الردم

يختم

أ.د.م. هشام محمد حلمي

مهندس المعمل

أ.د.م. أحمد عبد الحليم
التوقيع



تقرير نتائج اختبارات صلاحية تجربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / طبع فلسطين

والا، المحدد خلائق ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لحفر القطر الكهربائي

بمصدر العينة : عند المحطة / تمثل القطاع (من ١٨٧٠٥٨٠ الي ١٨٨٠٢٢٠) (عينة ٢)

المستودع : وقد تم توريد العينة بمعرفة / محمود الحبيبي . بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/١٥

اسم المشروع : مشروع قطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزرا - مذكوط)

التصنيف الظاهري للعينة : كتيان زمنية قديمة (صاوي)

وقد تم فحص الاختبارات الآتية :

١. التحليل الكيميائي
٢. اختبار الكثافة والكثافة
٣. اختبار البرونكتور
٤. اختبار CBR
٥. اختبار المواد لاهتريية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا لمواصفات
1	تصنيف العينة	A-3	(A-1-a) = (A-1-b) = (A-2-4)
2	نسبة الماء من مئذ 200	9.60%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال الكثافة	عينة اللونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة حافة (البرونكتور) γd max	1.083 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة الرطوبة الأمثل	10.05 %	--
6	قيمة CBR المقصورة	7.00 %	لا تقل عن 20%
7	المواد الهتريية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و معقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطر السريع فتمت غير صلاحية للتأسيس عليها أو للاستخدام في طبقات الردم


بمقارنته

بمقارنته

مهندس المحلل
د. م. هشام محمد جاسي
التوقيع / المسمى

مناسيب الفرمة من محطة ١٨٧+٥٨٠ الى محطة ١٨٨+٢٢٠

Station	Easting	Northing	Ferma
187+580	259205.776	3150751.823	68.637
187+600	259207.161	3150731.871	68.636
187+620	259208.545	3150711.919	68.636
187+640	259209.929	3150691.967	68.636
187+660	259211.313	3150672.015	68.636
187+680	259212.698	3150652.063	68.636
187+700	259214.082	3150632.111	68.636
187+720	259215.466	3150612.159	68.636
187+740	259216.851	3150592.207	68.636
187+760	259218.235	3150572.255	68.636
187+780	259219.619	3150552.303	68.636
187+800	259221.003	3150532.351	68.636
187+820	259222.388	3150512.399	68.636
187+840	259223.772	3150492.447	68.636
187+860	259225.156	3150472.495	68.636
187+880	259226.540	3150452.543	68.636
187+900	259227.925	3150432.591	68.636
187+920	259229.309	3150412.639	68.636
187+940	259230.693	3150392.687	68.636
187+960	259232.078	3150372.735	68.636
187+980	259233.462	3150352.783	68.636
188+000	259234.846	3150332.831	68.636
188+020	259236.230	3150312.879	68.636
188+040	259237.615	3150292.927	68.636
188+060	259238.999	3150272.975	68.636
188+080	259240.383	3150253.023	68.636
188+100	259241.768	3150233.071	68.636
188+120	259243.152	3150213.118	68.636
188+140	259244.536	3150193.166	68.636
188+160	259245.920	3150173.214	68.636
188+180	259247.305	3150153.262	68.636
188+200	259248.689	3150133.310	68.636
188+220	259250.073	3150113.358	68.636





مكتب أمين مدني
للإستشارات الهندسية



SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

قطاع بطول 10.0 كم
من كم 186+376 الى كم 196+376

محضر احلال (ازالة السور والمنشآت القائمة)

اسم الشركة : أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

القطاع: (186+376) الى (196+376)
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٢ / 2023 قامت اللجنة المكونة من السادة :-

- 1- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
مكتب أ.د / حسن مهدي
- 2- السيد المهندس / محمود عبدالرحيم الحيني
مكتب أ.د / حسن مهدي
- 3- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم
مكتب استشاري المساحة
- 4- السيد المهندس / هشام محمد
شركة أبو قسطور جروب

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية وأخذ عينات وإجراء اختبارات صلاحية للقطاع من (186+700) الى (187+300) وتبين أن التربة عبارة عن تربة غير صالحة للتأسيس عليها طبقا لتقرير العينة المرفق.

1- محمد إيهاب

2- محمد عبد العاطي

3- محمد عبد الرحمن

4- هشام محمد



التوقيعات :-
أبو قسطور جروب
القطاع الثاني
186+376 الى 196+376
مكتب استشاري المساحة
مكتب أ.د / حسن مهدي
مكتب أ.د / حسن مهدي
مكتب استشاري المساحة
شركة أبو قسطور جروب

استشاري ابحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهرومائي السريع - انقطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية التربة للأساس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / طلعت القبطون

وذلك لتحديد خصائص رملي صلاحية حينة كواب للاستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهرومائي

مصدر الحينة : عند المحطة / ١٨٧+١٠٠ تعمل القطاع (من ١٨٦+٧٠٠ الى ١٨٧+٣٠٠) (عينة ٢)

- التكوين : وقد تم توريد الحينة بمعرفة / م. محمود الحيني ، بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٥

اسم المشروع : مشروع قطار كهرومائي السريع (القطاع الثاني) - (نهر مزار - منقولة)

- التصنيف الظاهري للحينة : كتبان رمليّة ناعمة (سلو)


وتم إجراء الاختبارات التالية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البركتر
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا لخواصات
1	تصنيف الحينة	A-3	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	3.00%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال الكثافة	حدية اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البركتر) yd max	1.673 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصغر	10.00 %	-
6	قيمة CBR المختبر	7.9 %	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

و بمقارنة نتائج الحينة بمواصفات مشروع القطار السريع لمجي غير صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مدير المعمل
أ.م.م. محمد عبد الله
م.م. محمد عبد الله



تقرير نتائج اختبارات صلاحية أروية للتأسيس

مقدمة : لم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / طرقت فيسطور

وذلك لتحديد خصائص ومحتي صلاحية حبة تراب لتستخدم في / طبقات لرفع مجرى القطار الكهربائي

مصدر العينة : حدة المحطة / ١٨٦٩٧٥٠ تمسك القطاع (من ١٨٦٩٧٠٠ إلى ١٨٧٩٥٠٠) (حبة ١)

- المتروك : وقد تم توريد العينة بمعرفة / م. محمود الحبيبي . بتاريخ : ٢٠٢٣/٢/١٥

اسم المشروع : مشروع تقطير الكهرباء السريع (القطاع الثاني) - (بنى مزار - منقنوط)

- التوصيف التفصيلي للعينة : كتبان ومالية خاصة (سطر)

وقد تم عين الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-مميز البرونكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد الحشووية

وكانت نتائج الاختبارات الآتية :

رقم	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف الحبة	A-3	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-a)
2	نسبة الماء من مئدة 200	2.80%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	حدية لللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-a = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) yd max	1.8/2 gni/cm3	لا تقل عن 1.88 gni/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	9.9 %	لا تقل عن 20%
6	قيمة CBR المقصورة	8.00 %	لا تزيد عن 1%
8	المواد الحشووية	لا يوجد	

و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي خير صلاحية للتأسيس وأوياً أو للاستخدام في طبقات الرام



مهندس المعين
أ.د.م. هشام محمد حليبي
التوقيع / أ.د.م. هشام محمد حليبي



SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+726 إلى 334+800
تنفيذ شركة : أبو قسطور جروب قطاع بطول 10.0 كم
من 186+376 إلى 196+376 كم

محضر إحلال

اسم الشركة : أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

القطاع: (186+376) إلى (196+376)

أنه في يوم الربيع الموافق ٢٠٢٣ / ٩ / ١ قامت اللجنة المكونة من السادة :-

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| مهندس الهيئة | 1- السيد المهندس/ محمود حسين |
| مكتب أ. د / حسن مهدي | 2- السيد المهندس/ محمود الحيني |
| مكتب استشاري المساحة | 3- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم |
| شركة أبو قسطور جروب | 4- السيد المهندس/ أحمد سمير |

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية للقطاع (186+376) إلى (186+376) تبين أن التربة طفلية حسب التقارير الواردة من المعمل (مرفق) وحسب توصيات استشاري التربة (مرفق) وتبين ان تصنيف التربة (A-V) ويلزم عمل إحلال بالقطاع.
بإشارة إلى عقد الإحلال لايزيد عن ١٥٠ م ولا يتم احتساب فرق اسعار (سولار)
التوقيعات :-

١-  ٢-  ٣-  ٤- 

Station Interval	Section Type	Max Cut (-) /fill (+) to top of sub-ballast (m) new	GWT Depth [m]	BH No.s	Min. Replacement Thickness (m)	Recommendations 7.2
V11+V11 to V12+V11	Typical fill Cut Y (TH: TV)	1.0 T.O	NA	A5	If the excavation bed is clay <u>Fill sections:</u> - 1.0m for fill height > T - m - 0.5 m for fill height between T - m and T + m. - 0.3m for fill height < T - m. Surficial fill thickness if the excavation bed is sand or gravel. <u>Cut section</u> 1.0m <u>or</u> Surficial fill thickness if the excavation bed is sand or gravel.	- Remove the whole thickness of fill layers if encountered, soft spots, any deleterious materials. - Inspect the excavation bed. <u>In case of clay:</u> compact the excavation bed and backfill. <u>In case of sand, Sandy gravel, gravelly sand:</u> heavily inundate the excavation bed with water then compact. - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance.
V12+V11 to V12+V12	Cut Y (TH: TV)	-V11	NA	Y1	<u>Surficial fill</u> thickness if exists <u>Or</u> <u>1 meters in sand dunes zones.</u>	- Remove the whole thickness of fill layers if encountered, sand dunes, soft spots, any deleterious materials. - Remove the whole thickness of sand dunes if encountered. - Inspect the excavation bed. <u>In case of sand, Sandy gravel, gravelly sand:</u> Heavily inundate the excavation bed with water then compact. - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance.
V12+V12 to V13+V12	Typical fill	+T.O	NA	Y1, Y2	<u>Surficial fill</u> thickness if exists	- Remove the whole thickness of fill layers if encountered, soft spots, any deleterious materials, plants, and roots. - Remove the whole thickness of sand dunes if encountered. - Inspect the excavation bed. <u>In case of silty sand, sand with gravel:</u> Heavily inundate the excavation bed with water then compact. - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance. - Follow the protection instructions suggested by the sand dunes consultant.

مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني



استشاري أبحاث التربة والإسكان :

أ.د.م. هشام محمد حلمي

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة لتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / مطور

والتي لديها خصائص ومحتوى صلاحية عالية (أكثر من 5%) من طينة نضج لتأسيس

مصدر التربة : عند محطة / (188+376) على أرض طينة .

- المستوي : وقد تم لوريد التربة بمعرفة ج/ محمود العيني (مهندس الأشراف مكتب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2023/3/2

- بيانات المتكوب : رقم الهاتف = 01090944342

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

، التوصيف الظاهري للتربة : تربة طينية (طفلة)

وقد تم عمل الاختبارات التالية :

- 1- التدرج النسيجي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- إختبار البروز
- 4- إختبار CBR
- 5- إختبار شمواد العصوية

وتمت نتائج الاختبارات كالآتي :

ملاحظات	النتائج	نوع الإختبار	أ
	A 6	تصنيف التربة	1
	12.0 %	محتوى الماء	2
	1.822g/ml/cm ³	كثافة جافة (البروز)	3
	8.0%	نسبة المياه الأممية	4
	5.0%	قياس CBR المنجورة	5
	برح	المواد العسوية	6

و بمقارنة نتائج التربة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي غير صالحة للاستخدام في طبقات الردم .

فني العمل

إ.م.م. هشام محمد حلمي

التوقيع / الشاهد

مهندس العمل

إ.م.م. هشام محمد حلمي

التوقيع / الشاهد

بمجرد

التوقيع / الشاهد

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	6/3/2023	الموقع : ST = 186+375	أرض طبيعية
-----------	----------	-----------------------	------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	العار من منخل # 4	500			100.00%
	وزن العينة الكلية				
	وزن عينة التسام				
2.36	# 10	16	16	3.2%	96.8%
0.425	# 40	61	77	15.4%	84.6%
0.075	# 200	106	183	36.6%	63.4%
المسبوبة و اللينة		PL = 23 % LL = 35% PI = 12%			
التصنيف		A-6			

ملاحظات : العينة مرفوضة



مهندس العمل
التوقيع / محمد علي

مهندس العمل
التوقيع / محمد علي


Modified Proctor : ASTM D1557

نوع التربة	عينة تراب
تعيينات جديدة	ArB
نتائج الاختبار	
وزن الحبل	573
تسليم الحبل	2140
الخصائص	
الخصائص	1822
الخصائص	7.95

رقم الاختبار	1	2	3
وزن الحبل + التربة	5200.3	5940	5430
وزن التربة	2868.3	4205	3660
الكتلة الجافة	82	567	1729

رقم نقطة	1	2	3	4	5	6
وزن الحبل	52	53.2	55	52.3	54.2	57
وزن الحبل + التربة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحبل + التربة	144.3	144.1	142.6	143	141.3	14
وزن الحبل	5.9	5.9	7.2	7.3	8.2	8.2
وزن الحبل	92.5	90.9	87.5	80.7	87.1	88.8
الخصائص	5.9	6.5	8.2	7.7	10.3	10
الخصائص	8.2	3.0	10.1			
الخصائص	526	1822	1571			

Modified Proctor Chart



ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات


ملاحظات

اختبار نسبة التحميل كاليفورنيا ASTM D1883 (C, B, R)

A-B		كثافة العينه	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم الكلب (300)	2137	حجم الكلب (300)	2137
وزن القالب (جم)	5269	وزن القالب (جم)	5269
وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)	9430	وزن القالب + وزن العينة رطبه (جم)	9430
وزن العينة رطبه (جم)	4161	وزن العينة رطبه (جم)	4161
كثافة الرطبه (جم/سم3)	1.945	كثافة الرطبه (جم/سم3)	1.945
نسبة تقطع جلقه (جم/سم3)	1.730	نسبة تقطع جلقه (جم/سم3)	1.730
كثافة البورق (جم/سم3)	1.622	كثافة البورق (جم/سم3)	1.622
نسبة التماسك	96.8%	نسبة التماسك	96.8%
نسبة التماسك	8.00%	نسبة التماسك	8.00%

جداول نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الارتفاع بالسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الارتفاع بالانچ
104.0	105	80.0	60.0	46.0	32.0	20.0	الارتفاع kg
229.216	231.42	176.32	132.24	101.384	70.528	44.08	الارتفاع والوزن
76.84	77.175	58.8	44.1	33.81	23.52	14.7	الحمل lb/IN2



5.1%	قيمة C, B, R
------	--------------

ملاحظات: تم نشر النتائج في تمام اعداد 56 ساعة طبقا لمواصفة المشروع



مهندس العمل
م/ م
التوقيع

مهندس العمل
م/ م
التوقيع

مستشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطر اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة ليلفيس

- مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / قسطنطين
ونفك لتحديد خصائص ومدي سلامة جينة تراب كزخض صليبية تسمح للتأسيس
مصدر الجينة : عند المحطة / (186+880) عينة أرض طليعية .
- المندوب : وقد تم توريد الجينة بمعرفة (م) محمود الطيني (مهندس الأشراف بمكتب (د) حسن مهدي) . بتاريخ : 2023/3/15
- بيانات المختبر : رقم الهاتف = 01090944342
اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بئر مزار - منفوط)
- التوصيف الظاهري للعينة : تربة بلينية (خفيفة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البركتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العصبية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف الجينة	A-8	
2	مجال اللدونة	15.0 %	
3	الحد الأقصى لقيمة (البركتور) $\gamma_d \max$	1.812/cm3	
4	نسبة المياه الأموية	8.33%	
5	قيمة CBR المتصورة	5.45%	
6	المواد العصبية	يوجد	

و بعدد نتائج العينة يعواصفات مشروع القطر السريع فهي غير صالحة للاستخدام في طبقات قعر.

يعتمد

مهندس المعمل

مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع / أ.د.م. هشام محمد حلمي

فني شغل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع / أ.د.م. هشام محمد حلمي

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	19/3/2023
المرجع : ST = 186+680	ارض طبيعية

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المنحجوز على كل منخل	وزن المنحجوز التراكمي	المنحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	المر من منخل # 4	500		100.00%	
	وزن عينة تكتي				
	وزن عينة الناعم				
2.36	# 10	18	18	3.6%	96.4%
0.425	# 40	61	79	15.8%	84.2%
0.075	# 200	102	181	36.2%	63.8%
		PL = 21 % LL = 36% PI = 15%			المسبولة و اللدونة
التصنيف		A-6			

ملاحظات : العينة مرفوضة



مهندس المعمل
د. محمد شليبي
التوقيع: محمد شليبي

م. محمد شليبي
التوقيع: محمد شليبي


Modified Proctor ; ASTM D1557

نوع التربة:	حبيبة تراب
تصنيف التربة:	A-6
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم القالب:	2140
الوزن الجاف:	1.812
الوزن الرطب:	8.33

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + التربة رطبة	9190.0	9932	9420
وزن التربة الرطبة	3459.0	4201	3689
الكثافة الرطبة	1.616	1.963	1.724

رقم الجولة	1	2	3	4	5	6
وزن الجولة	52	53.2	55	52.3	54.2	52.1
وزن الجولة + التربة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجولة + التربة جافة	144.5	144.1	142.2	143	141.3	141
وزن المياه	5.5	5.9	7.8	7.0	8.7	9.0
وزن التربة جافة	92.5	90.9	87.2	90.7	87.1	88.9
المحتوى المائي %	5.9	6.5	8.9	7.7	10.0	10.1
متوسط المحتوى المائي %	6.2	8.3	10.1			
الكثافة الجافة	1.522	1.812	1.606			

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمول
د. محمد
توقيع / محمد


المهندس
د. محمد
توقيع / محمد

(C . B . R) ASTM D1883 كاتيفورنيا تحميل نسبة اختبار

A-6		تصنيف العينة	
25	عدد الضربات	66	عدد التكرارات
1	رقم الجوك	2135	عدد الكلب (سنة)
80	وزن الكلب	2393	وزن الكلب (جم)
150	وزن الكلب مع وزن الكلب رطبه	8400	وزن الكلب مع وزن الكلب رطبه (جم)
142.5	وزن الكلب مع وزن الكلب رطبه	4111	وزن الكلب مع وزن الكلب رطبه (جم)
7.5	وزن الماء مع	1.329	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)
62.5	وزن الماء مع	1.784	الكثافة الجافة (جم/سم ³)
8.1%	نسبة الماء في %	1.052	الكثافة الجافة (جم/سم ³)
		98.5%	نسبة الماء
نسبة الانكماش		7.00%	نسبة الانكماش

حسابات نسبة تحميل كاتيفورنيا

7.67	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الارتفاع في المتر
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الارتفاع في البوصة
210.0	110	80.0	63.0	50.0	35.0	21.0	الفرادة kg
462.84	242.44	175.32	138.852	110.2	77.14	46.284	الفرادة بالباوند
154.35	80.85	58.8	46.305	36.75	25.725	15.435	الحمل kN/m2



5.4%	قيمة "C . B . R"
------	------------------

ملاحظة: تم فحص العينة في تمام حدود 56 ضربة طبقا لوكالة المشروع



مهندس العمل
R. P.
مهندس /

في العمل
R. P.
مهندس /



SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثانى بطول 160 كم من 176+726 الى 334+800
تنفيذ شركة : ابو قسطور جروب قطاع بطول 10.0 كم
من 186+376 الى 196+376 كم

محضر احلال

اسم الشركة : ابو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

القطاع: (186+376) الى (196+376)

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٦ / ٩ / 2023 قامت اللجنة المكونة من السادة :-

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| مهندس الهيئة | 1- السيد المهندس/ محمود حسين |
| مكتب أ. د / حسن مهدى | 2- السيد المهندس/ محمود الحينى |
| مكتب استشارى المساحة | 3- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم |
| شركة ابو قسطور جروب | 4- السيد المهندس/ أحمد سميح |

قامت اللجنة بالمعينة الظاهرية للقطاع (189+460) الى (189+640) تبين أن التربة طفالية حسب التقارير الواردة من المعمل (مرفق) وحسب توصيات استشارى التربة (مرفق) وتبين ان تصنيف التربة (A-V) ويلزم عمل احلال بالقطاع.

بخطأ ما به بحق الاعلان لا يزيد عن ١٥٠ م ولا يتم احتساب فرق اصغار (سواء)

التوقعات :-

١- محمد حلمي

٢- أحمد سميح

Station Interval	Section Type	Max Cut (-) /fill (+) to top of sub-ballast (m) new	GWT Depth (m)	BH No.s	Min. Replacement Thickness (m)	Recommendations ^{2b}
107+00 to 108+00	Typical fill Cut 1 (sand dunes)	+2.2/-1.0	NA	17, 17	<u>Thickness of sand dunes (-) 0.2, 0.4</u> <u>Clay: 1.0 meters in cut sections</u>	Remove the whole thickness of sand dunes. - Inspect the excavation bed - If the excavation bed is silty sand or sand with gravel: Heavily inundate the excavation bed with water then compact. - If the soil at the level of bottom of prepared subgrade is clay, then excavate 1.0 meters and backfill. - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance. - Follow the protection instructions suggested by the sand dunes consultant.
108+00 to 109+00	Typical fill 1	-1.25	NA	12	<u>Section 1 fill (farmland soil)</u>	Remove the whole thickness of sand dunes. - Inspect the excavation bed - If the excavation bed is silty clay: remove 1.0 meters, compact, backfill, perform plate load test. - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance. - Follow the protection instructions suggested by the sand dunes consultant.
109+00 to 110+00	Cut 1	-2.90	NA	10A	<u>Thickness of sand dunes (-) 3.6</u> <u>Clay: 1.0 meters.</u>	Remove the whole thickness of sand dunes. Inspect the excavation bed. If the excavation bed at bottom of prepared subgrade level is silty clay: remove 1.0 meters, compact, backfill. - If the excavation bed is sand with gravel or sand beyond a depth of 2.0 meters from the natural ground level: inundate the excavation bed, compact. - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance. - Follow the protection instructions suggested by the sand dunes consultant.
110+00 to 112+00	Typical fill 1	+0.70	NA	17, 17	<u>Surficial fill thickness if exists</u> <u>If the excavation bed is clay:</u> - 0.0m for fill height > 5.0m - 1.0 m for fill height between 1.0m and 5.0 m. - 1.0m for fill height ≤ 1.0 m.	Remove the whole thickness of fill layers if encountered, soft spots, any deleterious materials. - Inspect the excavation bed. - In case of sand, sandy gravel, gravelly sand, heavily inundate the excavation bed with water then compact - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance.

Station Interval	Section Type	Max Cut (-) /fill (+) to top of sub-ballast (m) new	GWL Depth (m)	BH No.s	Min. Replacement Thickness (m)	Recommendations ^{2,3}
197+500 to 197+600	Typical fill	1.00 m	NA	1A	Surficial fill thickness if exists	- Remove the whole thickness of fill layers if encountered, farmlands, soft spots, any deleterious materials. - Inspect the excavation bed. - In case of sand, Clayey sand, Sandy gravel, <u>gravelly sand</u>; Heavily inundate the excavation bed with water then compact. - In case of Rock; grub and clear the excavation bed. - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance.
197+600 to 198+000	Typical fill Cut 7 (Full sand dunes)	1.50 m	NA	1A, 1B	3.0 meters or sand dunes thickness whichever less.	- Remove the whole thickness of fill layers if encountered, farmlands, soft spots, any deleterious materials. - Inspect the excavation bed; the prevailing formation in this zone is sand dunes, follow the following recommendations: <u>CLT sections:</u> 1- Excavate to a level equals 1.0 meters below the bottom level of prepared subgrade in cut sections 2- Excavate additional 3.0 meters of sand dunes. 3- Inspect the excavation bed 4- If the excavation bed is a native soil other than sand dunes, then use the typical section-Cut 7 for the case of full replacement of sand dunes. 5- If the excavation bed is sand dunes, then heavily inundate the sand dunes at the excavation bed with fresh water for 96 hours, and compact to 90% of maximum dry density in modified Proctor test, and use the typical section- Cut 7 for the case of partial replacement of sand dunes. <u>Fill sections:</u> 1- Excavate 3.0 meters of sand dunes. 2- Inspect the excavation bed 3- If the excavation bed is full sand dunes, then inundate the sand dunes with fresh water for 96 hours, then compact to 90% of maximum dry density in modified Proctor test and use the typical section- Fill 7 for partial replacement of sand dunes. 4- If the excavation bed is clay, then compact, and backfill, and use the typical section-Fill 7 for full replacement of sand dunes. 5- If the excavation bed is dense sand, sandy gravel, or gravel, then inundate the excavation bed for 96 hours, then compact, then backfill, and use typical section-Fill 7 for full replacement of sand dunes - Follow project specifications for backfilling and quality control/assurance

Station Interval	Section Type	Max Cut (-) / Fill (+) to top of sub-ballast (m) new	GWT Depth (m)	BM No.s	Min. Replacement Thickness (m)	Recommendations ^{1,2}
192+01 to 190+70	Typical fill T Cut T (7.17 sand dunes)	11.11 T, 10.7 T, 8.7	NA	19A, 19A, 19A	Sand dunes thickness (2.10 m)	- Remove the whole thickness of fill layers if encountered, farm lands, soft spots, any deleterious materials. - Inspect the excavation bed; the prevailing formation in this zone is sand dunes, follow the following recommendations: <u>Cut sections:</u> 1- Excavate to a level equals 1.0 meters below the bottom level of prepared subgrade in cut sections. 2- Excavate the remaining thickness of sand dunes. 3- Inspect the excavation bed. 4- If the excavation bed is clay, then compact, and backfill, and use the typical section-fill T for full replacement of sand dunes. <u>Fill sections:</u> 1- Excavate 1.0 meters of sand dunes. 2- Inspect the excavation bed. 3- If the excavation bed is clay, then compact, and backfill, and use the typical section-fill T for full replacement of sand dunes. 4- If the excavation bed is dense sand, sandy gravel, or gravel, then inundate the excavation bed for 24 hours, then compact, then back fill, and use typical section-fill T for full replacement of sand dunes.
190+70 to 191+10	Typical fill T Cut T (7.17 sand dunes)	11.11	NA	19; 19A	2.0 meters or sand dunes thickness whichever less.	- Remove the whole thickness of fill layers if encountered, farm lands, soft spots, any deleterious materials. - Inspect the excavation bed; the prevailing formation in this zone is sand dunes, follow the following recommendations: <u>Cut sections:</u> 1- Excavate to a level equals 1.0 meters below the bottom level of prepared subgrade in cut sections. 2- Excavate additional 1.0 meters of sand dunes. 3- Inspect the excavation bed. 4- If the excavation bed is a native soil other than sand dunes, then use the typical section-Cut T for the case of full replacement of sand dunes. 5- If the excavation bed is sand dunes, then heavily inundate the sand dunes at the excavation bed with fresh water for 96 hours, and compact to 90% of maximum dry density + modified Proctor test and use the typical section-Cut T for the case of partial replacement of sand dunes.

مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



تقرير نتائج اختبارات صلاحية تربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / قسطنطين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب كل من طبعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : عند المحطة / (189+460) عينة أرض طبيعية .

- المهندس : وقد تم توريد العينة بمعرفة /م/ محمود الحيني (مهندس الإشراف مشب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2023/9/10

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01090944342

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

- التوصيف الظاهري للعينة : تربة طينية (طفلة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البروكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-6	
2	مجال اللدونة	15.0 %	
3	أقصى كثافة حاملة (البروكتور) $\gamma_d \max$	1.830 gm/cm3	
4	نسبة المياه الأصلية	8.0%	
5	قيمة CBR المغمورة	5.5%	
6	المواد العضوية	يوجد	

. و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي غير صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
أ.م.م. /
التوقيع

في المعمل
أ.م.م. /
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	14/9/2023	الموقع : ST = 189+460	أرض طبيعية
-----------	-----------	-----------------------	------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التاركس	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	العار من منخل # 4	500		100.00%	
	وزن العينة الكلية				
	وزن عينة للتاعم				
2.36	# 10	20	20	4.0%	96.0%
0.425	# 40	60	60	16.0%	84.0%
0.075	# 200	105	185	37.0%	63.0%
		PL = 23 % LL = 37% PI = 14%		المبسولة و اللدونة	
التصنيف		A-6			

ملاحظات : العينة مرفوضة



مهندس المعمل
م. م. م. م.
التوقيع

م. م. م. م.
التوقيع




Modified Proctor : ASTM D1557

نوع التربة:		حالة تربة:	
تضدية، الحمال:		A 6	
نتائج الاختبار:-			
وزن القالب:	5731	الكتلة جافة:	1.830
حجم القالب:	2140	الكتلة المبللة:	7.98

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + التربة رطبة	9250.0	9960	9390
وزن التربة الرطبة	3519.0	4229	3559
الرطوبة	1.644	1.976	1.710

رقم الجهد	1	2	3	4	5	6
وزن الجهد	52	53.2	55	52.3	54.2	52.1
وزن الجهد + التربة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجهد + التربة جافة	144.5	144.1	142.8	143	141.3	141
وزن التربة	5.5	5.9	7.2	7.0	8.7	9.0
وزن التربة جافة	92.5	90.9	87.8	90.7	87.1	88.9
المحتوى المائي %	5.9	6.5	8.2	7.7	10.0	10.1
متوسط المحتوى المائي %	6.2		8.0		10.1	
الكتلة الجافة	1.548		1.830		1.554	



ملاحظات:



مهندس المعمول
التوقيع: [Signature]
الموافق: [Date]


الموافق: [Date]
الموقع: [Signature]

(C.B.R) ASTM D1863 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

نسبة الإنتاج	7.09%	نسبة التكلفة
--------------	-------	--------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.83	2.54	1.95	1.27	0.635	الاحتراق بالماء
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	أكبر لاد بالوحدة
235.0	113	82.0	61.0	54.0	36.0	20.0	kg. الوقود
517.94	249.052	180.728	134.444	119.016	79.344	44.08	الرشاد بالبروتون
172.725	83.055	60.27	44.835	39.69	26.46	14.7	kg/Wd. المحرك



5.5W	قيمة C.B.R
------	------------

ملاحظات: تم منح الطالب في السنة الأولى 90 ساعة فوجيا لمواصلة المشروع.

مهندس المعمول
15
التوقيع

١ / قسم هندسة
الطيران

مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / قسطنطين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب كإرض طبيعية تصلح للتأسيس

مصدر العينة : عند المحطة / (189+640) عينة أرض طبيعية .

- الملحوظ : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود العيلي (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) . بتاريخ : 2023/9/11

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01090944342

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقوط)

- التوصيف الظاهري للعينة : تربة طينية (طفلة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- الندرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- إختبار البروكتور
- 4- إختبار CBR
- 5- إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	ملاحظات
1	تصنيف العينة	A-6	
2	مجال اللدونة	16.0 %	
3	أقصى كثافة جافة (البروكتور) $\gamma_d \max$	1.822 gm/cm3	
4	لمبة المياه الأمولية	7.9%	
5	قيمة CBR المغمورة	5.9%	
6	المواد العضوية	يوجد	

. و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي غير صالحة للاستخدام في طبقات الردم.



مهندس المعمل
/م
التوقيع

فني المعمل
/م
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	15/9/2023	المرجع : ST = 189+640	أرض طبيعية
-----------	-----------	-----------------------	------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحبوز على كل مناخل	وزن المحبوز المتراكب	المحصول %	الباقي %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	0	0	0.00%	100.00%
37.5	1.5"	0	0	0.00%	100.00%
25	1"	0	0	0.00%	100.00%
19	3/4"	0	0	0.00%	100.00%
12.7	1/2"	0	0	0.00%	100.00%
9.5	3/8"	0	0	0.00%	100.00%
4.75	# 4	0	0	0.00%	100.00%
	المار من منخل # 4	500			100.00%
	وزن العينة الكلي				
	وزن عينة التاعم				
2.36	# 10	23	23	4.6%	95.4%
0.425	# 40	63	86	17.2%	82.8%
0.075	# 200	93	179	35.8%	64.2%
المسبونة و التلدونة					
PL = 20 % LL = 36% PI = 16%					
التصنيف					
A-6					

ملاحظات : العينة مرفوضة



مهندس المعمل
إ.م
التوقيع

قسم المعمل
إ.م
التوقيع


Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-6
نتائج الاختبار :-	
وزن القالب :	5731
حجم القالب :	2140
المس كلاله جافه :	1.822
المياه الامواته :	7.92

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينة رطبه	9210.0	8940	9380
وزن القالب الرطبه	3479.0	4209	3629
الكتله الرطبه	1.826	1.967	1.896

رقم الجمله	1	2	3	4	5	6
وزن الجمله	51	53	54	52.5	54.3	53.1
وزن الجمله + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجمله + العينه جافه	144.5	144.1	142.8	143	141.3	141
وزن المياه	5.5	5.9	7.2	7.0	8.7	9.0
وزن العينه جافه	93.5	91.1	89.8	90.5	87	87.9
المحتوى المائى %	5.9	6.5	8.1	7.7	10.0	10.2
متوسط المحتوى المائى %	6.2	7.9	10.1			
الكتله الجافه	1.531	1.822	1.540			

Modified Proctor Chart



ملاحظات



مهندس المعمول
و
التوقيع

قنى المعمول
ا احمد حبه كليه
التوقيع


(C.B.R) ASTM D1883 كاتيفورنيا

A-5		تصنيف العينة	
88	عدد الضربات	30	عدد الضربات
1	رقم البقعة	2121	مجم. القالب (سجل)
50	وزن البقعة	5289	وزن القالب (مجم)
150	وزن البقعة + القالب + رطلية حفر	3410	وزن القالب + وزن البقعة + رطلية حفر
142.8	وزن البقعة + القالب + رطلية حفر	4121	وزن البقعة + رطلية حفر
7.2	وزن الماء حفر	1.934	نسبة الرطوبة (مجم. سجل)
82.0	وزن البقعة + رطلية حفر	1.795	القيمة القياسية (مجم. سجل)
7.8%	المستوى النسبي %	1.022	نسبة البصر (مجم. سجل)
		56.2%	نسبة التماسك

نسبة التماسك	7.80%	القيمة التماسك
--------------	-------	----------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحادي بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاستقرار بالعمق
230.0	120	85.0	65.0	56.0	38.0	29.0	الفراد kg
506.92	264.48	187.34	143.26	123.424	83.752	50.692	الفراد بالباوند
169.05	88.2	62.475	47.775	41.16	27.93	16.905	المحمل H/PN2



5.0%	قيمة "C.B.R"
------	--------------


ملاحظات: تم حفر القالب في تمام عمق 90 سم واما طبقا للمواصفة المشروع



مهندس المسح
التمهيد

مهندس المسح
التمهيد

 SYSTRA Electric Express Train - HSR From October to Aswan					 SYSTRA Electric Express Train - HSR From October to Aswan				
Employer Consultant					Employer Consultant				
Section - 2 " From 176+300 To 334+800					Section - 2 " From 176+300 To 334+800				
ASBUILT LEVELS ... From Station 188+375 to Sta. 196+350					ASBUILT LEVELS ... From Station 188+375 to Sta. 196+350				
Contractor :		شركة أبو قسطنطين جروب للمقاولات والانشاء المدنية	Date :		Contractor :		شركة أبو قسطنطين جروب للمقاولات والانشاء المدنية	Date :	
Point No.	Easting	NORTHING	Elevation	code	Point No.	Easting	NORTHING	Elevation	code
1	259773.770	3142352.382	80.822		7100	259621.220	3143471.276	75.493	
2	259770.446	3142357.237	80.705		7101	259626.271	3143477.092	75.869	
3	259769.994	3142362.426	80.488		7102	259631.056	3143474.179	76.197	
4	259769.761	3142367.527	80.387		7103	259635.907	3143475.799	76.464	
5	259769.328	3142372.581	80.256		7104	259640.853	3143477.350	76.552	
6	259768.452	3142377.694	80.198		7105	259645.968	3143478.652	76.511	
7	259767.584	3142382.637	79.940		7106	259650.990	3143479.721	76.300	
8	259766.901	3142387.701	79.171		7107	259655.611	3143481.736	75.502	
9	259766.599	3142392.802	79.111		7108	259654.021	3143486.579	75.293	
10	259766.881	3142397.808	79.110		7109	259651.942	3143491.713	75.262	
11	259766.506	3142402.919	79.091		7110	259647.075	3143489.825	75.976	
12	259766.328	3142407.977	78.904		7111	259642.135	3143487.979	76.325	
13	259766.397	3142413.080	78.967		7112	259637.504	3143486.559	76.350	
14	259766.513	3142418.131	78.944		7113	259632.430	3143485.328	76.262	
15	259765.204	3142423.234	79.186		7114	259627.426	3143483.886	76.033	
16	259765.092	3142428.437	79.101		7115	259622.394	3143482.323	75.536	
17	259764.452	3142433.482	79.301		7116	259617.365	3143481.119	75.249	
18	259764.208	3142438.700	78.894		7117	259612.245	3143479.915	74.909	
19	259764.014	3142443.781	78.603		7118	259607.286	3143478.381	74.658	
20	259763.548	3142448.839	78.517		7119	259602.175	3143477.189	74.781	
21	259763.377	3142453.998	78.063		7120	259597.241	3143476.902	74.826	
22	259762.444	3142459.168	77.946		7121	259594.884	3143481.595	74.480	
23	259762.151	3142464.420	77.855		7122	259595.070	3143486.713	74.170	
24	259761.840	3142469.444	77.965		7123	259599.850	3143488.712	74.233	
25	259761.659	3142474.667	77.948		7124	259604.938	3143489.276	74.509	
26	259761.543	3142479.835	77.994		7125	259609.982	3143489.715	74.804	
27	259761.156	3142484.863	78.006		7126	259615.104	3143490.668	75.156	
28	259760.249	3142489.909	77.972		7127	259620.337	3143491.457	75.572	
29	259760.489	3142494.932	77.830		7128	259625.340	3143492.220	75.831	
30	259760.621	3142500.108	77.788		7129	259630.344	3143493.496	76.112	
31	259759.862	3142505.190	77.935		7130	259635.501	3143494.753	76.114	
32	259759.317	3142510.326	77.752		7131	259640.592	3143495.727	76.045	
33	259759.993	3142515.593	77.798		7132	259645.613	3143496.002	75.685	
34	259759.760	3142520.528	77.532		7133	259650.528	3143497.942	74.921	
35	259759.242	3142525.640	77.610		7134	259655.699	3143500.939	74.703	
36	259758.779	3142530.632	77.525		7135	259660.699	3143507.894	74.570	
37	259758.980	3142535.741	77.744		7136	259665.273	3143508.561	75.381	
38	259758.109	3142540.863	77.754		7137	259669.302	3143506.842	75.845	
39	259756.473	3142545.785	77.960		7138	259673.528	3143505.379	75.930	
40	259755.811	3142550.925	78.231		7139	259677.636	3143503.909	75.894	
41	259755.177	3142555.119	78.324		7140	259681.589	3143503.127	75.673	
42	259754.856	3142560.201	78.276		7141	259685.510	3143502.350	75.428	
43	259754.478	3142565.157	78.019		7142	259689.518	3143501.116	75.081	
44	259753.882	3142570.130	77.995		7143	259693.518	3143499.701	74.738	
45	259753.050	3142575.197	77.550		7144	259697.500	3143498.275	74.496	
46	259752.025	3142580.209	77.771		7145	259701.445	3143496.801	74.170	
47	259751.589	3142585.169	77.696		7146	259705.304	3143495.654	74.062	
48	259751.239	3142590.008	76.535		7147	259709.179	3143494.995	74.040	
49	259750.254	3142594.847	76.302		7148	259713.000	3143494.055	74.100	
50	259749.245	3142599.617	76.291		7149	259716.771	3143508.524	74.280	
51	259748.201	3142604.337	76.154		7150	259720.500	3143508.984	74.466	
52	259747.185	3142609.067	76.131		7151	259724.221	3143509.759	74.721	
53	259746.173	3142613.797	76.085		7152	259727.942	3143510.472	74.965	
54	259745.161	3142618.527	75.977		7153	259731.663	3143511.692	75.324	
55	259744.149	3142623.257	75.923		7154	259735.384	3143512.399	75.579	
56	259743.137	3142627.987	75.869		7155	259739.105	3143513.106	75.809	
57	259742.125	3142632.717	75.815		7156	259742.826	3143513.813	76.083	
58	259741.113	3142637.447	75.761		7157	259746.547	3143514.520	75.937	
59	259740.101	3142642.177	75.707		7158	259750.268	3143515.227	75.203	
60	259739.089	3142646.907	75.653		7159	259753.989	3143515.934	74.187	
61	259738.077	3142651.637	75.599		7160	259757.710	3143516.641	73.385	
62	259737.065	3142656.367	75.545		7161	259761.431	3143517.348	73.066	
63	259736.053	3142661.097	75.491		7162	259765.152	3143518.055	73.977	
64	259735.041	3142665.827	75.437		7163	259768.873	3143518.762	74.833	
65	259734.029	3142670.557	75.383		7164	259772.594	3143519.469	75.924	
66	259733.017	3142675.287	75.329		7165	259776.315	3143520.176	76.522	
67	259732.005	3142680.017	75.275		7166	259780.036	3143520.883	76.498	
68	259730.993	3142684.747	75.221		7167	259783.757	3143521.590	76.169	
69	259729.981	3142689.477	75.167		7168	259787.478	3143522.297	76.096	
70	259728.969	3142694.207	75.113		7169	259791.199	3143523.004	76.407	
71	259727.957	3142698.937	75.059		7170	259794.920	3143523.711	76.852	
72	259726.945	3142703.667	74.995		7171	259798.641	3143524.418	77.191	
73	259725.933	3142708.397	74.941		7172	259802.362	3143525.125	76.935	
74	259724.921	3142713.127	74.887		7173	259806.083	3143525.832	76.103	
75	259723.909	3142717.857	74.833		7174	259809.804	3143526.539	74.807	
76	259722.897	3142722.587	74.779		7175	259813.525	3143527.246	74.047	
77	259721.885	3142727.317	74.725		7176	259817.246	3143527.953	72.558	
78	259720.873	3142732.047	74.671		7177	259820.967	3143528.660	72.789	
79	259719.861	3142736.777	74.617		7178	259824.688	3143529.367	72.858	
80	259718.849	3142741.507	74.563		7179	259828.409	3143530.074	72.952	
81	259717.837	3142746.237	74.509		7180	259832.130	3143530.781	73.290	
82	259716.825	3142750.967	74.455		7181	259835.851	3143531.488	73.595	
83	259715.813	3142755.697	74.401		7182	259839.572	3143532.195	73.652	
84	259714.801	3142760.427	74.347		7183	259843.293	3143532.902	73.670	
85	259713.789	3142765.157	74.293		7184	259847.014	3143533.609	73.849	
86	259712.777	3142770.887	74.239		7185	259850.735	3143534.316	74.090	
87	259711.765	3142775.617	74.185		7186	259854.456	3143535.023	74.251	
88	259710.753	3142780.347	74.131		7187	259858.177	3143535.730	74.579	
89	259709.741	3142785.077	74.077		7188	259861.898	3143536.437	74.876	
90	259708.729	3142789.807	74.023		7189	259865.619	3143537.144	74.972	
91	259707.717	3142794.537	73.969		7190	259869.340	3143537.851	75.129	
92	259706.705	3142799.267	73.915		7191	259873.061	3143538.558	75.162	
93	259705.693	3142803.997	73.861		7192	259876.782	3143539.265	75.144	
94	259704.681	3142808.727	73.807		7193	259880.503	3143540.972	74.920	
95	259703.669	3142813.457	73.753		7194	259884.224	3143541.679	74.833	
96	259702.657	3142818.187	73.699		7195	259887.945	3143542.386	74.866	
97	259701.645	3142822.917	73.645		7196	259891.666	3143543.093	74.798	



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours
The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown.

Contractor Company	Name Sign Date		P.Dr.Hassan Mahdy (H.M.C)
Issued by Contractor	Name Sign Date		Time
Received by Employers Representative	Name Sign Date		Time
NO.014 UIR			
C1 C2 C3 DD MM YY HH MM			
KP SU OT 25 03 2024 12 0			
Code - 1 Code - 2 Code - 3 Code - 4 Code - 5			

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED					
Length		Element			Item
2000	M	185+376	TO	188+376	تسليم اسبليت مساحة
		259754.094		259799.631	
		3142272.222		3142192.434	

Inspection description				
تسليم اسبليت مساحة	(186+376)	To ST	188+376	تسليم اسبليت مساحة

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time:	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time


COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSATANT.{xyz})	Comments by: General consultant (systra)
23/3/2024	- levels and co ordinates are checked by XYZ consultant on his own responsibility

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer			23-3-2024	10:00 AM		
Contractor *	XYZ		28-3-2024	12:00	A	
QA/QC*	H.M.C		28/3/2024	12:00	A	
GARB**						
Employer Representative	Khaled ali		28/3/2024		AWC	

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	ايو قسطنطين جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة	Designer Company*	P.Dr.Hassan Mahdy (H.M.C)
Issued by Contractor	Name	Sign	Date
	Eng.Wagdy Nabil		25/03/2024
Received by Employers Representative	NO.014	UHR	C1 KR C2 SU C3 OT DD MM YY HH MM
Code - 1	Code - 2	Code - 3	Code - 4
Code - 5			

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Length	Element	Item
4000	M	تسليم اسبليت مساحة
	192+376 TO 196+376	
	259794.094 259799.631	
	3142272.222 3142192.414	

Inspection description

تسليم اسبليت مساحة	192+376	To ST	196+376	تسليم اسبليت مساحة
--------------------	---------	-------	---------	--------------------



INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARBSURVEYCONSANT.(xyz)) 	Comments by: General consultant (sysra) - levels and coordinates are checked by xyz consultant and on his own responsibility
--	--

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	أحمد محمد		27-3-2024	10:00 AM		
Contractor *	XYZ		28-3-2024	12:00	A	
QA/QC*	H.M.C		28/3/2024	12:00	A	
GARB**						
Employer Representative	Khaled Ali		28/3/2024		ANC	

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	أ.إ.ص. م.ه.دي للمقاولات والاعمال المتكاملة		Designer Company*	P.Dr.Hassan Mahdy (H.M.C)							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Eng.Hesham Mohamed	[Signature]	16/01/2023								
Received by Employers Representative	NO.002	UIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	
			KP	SU	OT	17	01	2023	12	0	
Code - 1		Code - 2		Code - 3		Code - 4		Code - 5		Code - 6	

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED				
Length	Element		Item	
1000 M	186+376	TO	187+376	[Stamp]
	259122.443		259181.667	
	3151952.936		3150955.336	

Inspection description			
فحص اسبيلات مساحة بعد القطع في السور			
(186+376)	To ST	(187+376)	اسبيلات مساحة

INSPECTION DETAILS - The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE - Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSULTANT. (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
[Signature]	

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R		
Contractor Engineer	[Signature]	[Signature]	18-01-23	15:00 PM			
Contractor *	XYZ	[Signature]	19/1/2023	15:00 PM			
QA/QC*	H.M.C	[Signature]	19/1/2023	15:00 PM			
GARB**							
Employer Representative							

*Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

File Name : UIR - Universal IR No (2) .docx



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)

القطاع الثاني بطول ١٦٠ كم من ١٦٧+٧٠٠ الى ٣٣٤+٨٠٠

تنفيذ شركة أبو قسطور جروب للمقاولات بطول ٦ كم

من ١٨٦+٣٧٦ الى ١٨٨+٣٧٦ كم

و من ١٩٢+٣٧٦ الى ١٩٦+٣٧٦ كم

محضر اعتماد كميات قطع

اسم الشركة : شركة أبو قسطور جروب للمقاولات

القطاع (١٨٦+٣٧٦) الى (١٨٨+٣٧٦)

القطاع (١٩٢+٣٧٦) الى (١٩٦+٣٧٦)

أنه في يوم الموافق - ٢٠٢٤ قامت اللجنة المكونة من السادة :-



١- السيد المهندس |

٢- السيد المهندس |

٣- السيد المهندس |

٢- السيد المهندس / احمد صبح

قامت اللجنة بالمعينة الظاهرية والمعملية لقطاعات القطع بالصخر المنفذه للشركة وذلك

لاحتمساب الكميات المنفذه قبل ارتفاع اسعار السولار بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٤

وتم الرفع المساحي (AS BUILT) للقطاع من محطه (١٨٦+٣٧٦) الى (

١٨٨+٣٧٦) و (١٩٢+٣٧٦) الى (١٩٦+٣٧٦)

المرفقات :

١- الرفع المساحي (asbuilt)


التوقعات :-



-٣

٢- محمد

-١



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST			مكتب المهندس المستشار الهندسية			
------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours
The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	الوحدات حروب للمقاولات والإعمال المتكاملة		Designer Company*	P.Dr.Hassan Mahdy (H.M.C)							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Eng. Mohamed Mahmoud		06/05/2023								
Received by Employers Representative		NO.010	UIR	C1 KP	C2 SU	C3 OT	DD 07	MM 05	YY 2023	HH 12	MM 0
Code - 1	Code - 2	Code - 3	Code - 4	Code - 5							

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED				
Length	Element		Item	
180 M	188+080	TD	188+250	اسبيلت مساحه بعد القطع في السقو
	289245.190		289252.840	
	3150253.360		3150073.450	

Inspection description			
قص اسبيلت مساحه بعد القطع في السقو			
(188+080)	To ST	(188+250)	اسبيلت مساحه

INSPECTION DETAILS - The Following will be ready at the Planned inspection time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE - Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as Indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSATANT. (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
ملاحظات مساحية القطع في السقو	

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time			
Contractor Engineer	محمد كرم		06/05/2023	12:00			
Contractor *	XYZ	MS-715	7/5/2023	14:00			
QA/QC*	H.M.C	محمود عبد الله	7/6/2023	12:30			
GARB**							
Employer Representative							

*Designer
** Alignment: Bridges; Culvert Only

Employer Consultant				
Section - 2 " from 176+300. To 334+800				
ASBUILT LEVELS --- From Station 188+080 to Sta. 188+260				
Contractor :		شركة ابو قسطنطين جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة	Date :	
NO	EAST	NORTH	LEVEL	CODE
1	259195.900	3150069.613	66.09	AS-built
2	259197.373	3150074.569	66.92	AS-built
3	259198.801	3150079.627	66.81	AS-built
4	259203.206	3150081.887	66.63	AS-built
5	259206.040	3150077.704	66.73	AS-built
6	259207.158	3150072.777	66.64	AS-built
7	259208.350	3150068.637	66.65	AS-built
8	259210.287	3150065.724	66.62	AS-built
9	259210.462	3150065.623	66.61	AS-built
10	259213.788	3150065.674	66.61	AS-built
11	259214.322	3150065.694	66.67	AS-built
12	259218.321	3150068.147	66.64	AS-built
13	259218.859	3150070.184	66.43	AS-built
14	259219.161	3150071.165	66.43	AS-built
15	259217.224	3150083.567	66.71	AS-built
16	259215.276	3150089.313	66.63	AS-built
17	259218.360	3150094.168	66.73	AS-built
18	259222.365	3150091.706	66.87	AS-built
19	259224.964	3150087.291	66.94	AS-built
20	259227.444	3150082.926	66.96	AS-built
21	259229.678	3150078.495	66.74	AS-built
22	259232.661	3150074.386	66.74	AS-built
23	259234.777	3150079.039	66.80	AS-built
24	259234.212	3150084.181	66.89	AS-built
25	259232.207	3150089.054	66.97	AS-built
26	259230.518	3150093.970	67.07	AS-built
27	259227.663	3150098.148	67.03	AS-built
28	259232.481	3150099.162	66.93	AS-built
29	259237.319	3150100.308	66.91	AS-built
30	259240.218	3150104.507	66.84	AS-built
31	259236.114	3150107.620	66.82	AS-built
32	259231.066	3150107.307	66.87	AS-built
33	259226.989	3150106.687	66.86	AS-built
34	259220.953	3150106.946	66.99	AS-built
35	259219.618	3150111.991	66.96	AS-built
36	259224.460	3150113.830	66.83	AS-built
37	259229.420	3150114.294	66.66	AS-built
38	259234.529	3150115.154	66.57	AS-built
39	259239.515	3150114.707	66.62	AS-built
40	259241.229	3150119.605	66.78	AS-built
41	259237.784	3150123.274	66.02	AS-built
42	259235.089	3150124.546	66.25	AS-built
43	259234.630	3150124.645	66.28	AS-built
44	259233.606	3150124.935	66.38	AS-built
45	259233.399	3150124.973	66.35	AS-built
46	259233.193	3150126.012	66.31	AS-built
47	259230.866	3150125.278	66.33	AS-built
48	259226.779	3150125.911	66.48	AS-built
49	259222.098	3150126.368	66.40	AS-built
50	259218.707	3150126.409	66.50	AS-built
51	259214.726	3150129.619	66.61	AS-built
52	259211.706	3150133.506	66.81	AS-built
53	259216.654	3150136.676	66.36	AS-built
54	259220.679	3150137.239	66.23	AS-built
55	259226.687	3150138.438	66.10	AS-built
56	259230.654	3150139.943	66.03	AS-built
57	259235.319	3150142.377	65.99	AS-built
58	259237.370	3150146.949	65.95	AS-built
59	259234.823	3150151.410	65.88	AS-built

Employer Consultant

Section - 2 " .from 176+300. To 334+800

ASBUILT LEVELS --- From Station 188+080 to Sta. 188+260

Contractor :	شركة أبو قسطنطين جروب شركات والاعمال المتكاملة	Date :		
NO	EAST	NORTH	LEVEL	CODE
60	259229.576	3150150.841	65.94	AS-built
61	259224.598	3150150.168	65.97	AS-built
62	259219.549	3150149.980	65.91	AS-built
63	259214.342	3150149.348	65.83	AS-built
64	259209.214	3150148.874	65.12	AS-built
65	259205.407	3150152.204	65.05	AS-built
66	259203.020	3150156.736	65.21	AS-built
67	259206.196	3150160.723	65.12	AS-built
68	259211.367	3150161.025	65.82	AS-built
69	259216.602	3150161.000	65.82	AS-built
70	259221.552	3150160.629	65.74	AS-built
71	259226.726	3150160.359	65.86	AS-built
72	259231.686	3150161.327	65.80	AS-built
73	259236.708	3150162.418	65.90	AS-built
74	259238.506	3150167.511	65.08	AS-built
75	259232.289	3150170.538	65.84	AS-built
76	259227.218	3150170.964	65.87	AS-built
77	259222.240	3150171.018	65.75	AS-built
78	259217.154	3150170.389	65.82	AS-built
79	259211.983	3150169.892	65.87	AS-built
80	259206.954	3150170.282	65.94	AS-built
81	259203.636	3150174.256	65.89	AS-built
82	259207.597	3150177.777	65.87	AS-built
83	259212.880	3150177.753	65.93	AS-built
84	259213.444	3150177.818	65.96	AS-built
85	259214.773	3150177.853	65.86	AS-built
86	259219.431	3150177.612	65.77	AS-built
87	259224.648	3150177.953	65.83	AS-built
88	259229.696	3150178.162	65.86	AS-built
89	259234.684	3150178.783	65.92	AS-built
90	259237.559	3150184.033	65.87	AS-built
91	259232.882	3150188.205	65.73	AS-built
92	259227.756	3150186.695	65.76	AS-built
93	259222.739	3150186.400	65.82	AS-built
94	259217.733	3150187.016	65.78	AS-built
95	259212.556	3150188.644	65.78	AS-built
96	259207.533	3150187.186	65.72	AS-built
97	259203.309	3150190.044	66.03	AS-built
98	259203.126	3150195.186	65.97	AS-built
99	259207.329	3150198.054	65.72	AS-built
100	259212.350	3150198.883	65.68	AS-built
101	259217.419	3150199.616	65.64	AS-built
102	259222.619	3150200.084	65.83	AS-built
103	259227.723	3150199.986	65.76	AS-built
104	259232.660	3150200.864	66.01	AS-built
105	259232.527	3150205.749	66.06	AS-built
106	259227.974	3150207.913	65.92	AS-built
107	259223.048	3150208.982	65.86	AS-built
108	259218.182	3150210.222	65.86	AS-built
109	259213.044	3150211.045	65.85	AS-built
110	259208.438	3150213.221	65.90	AS-built
111	259207.139	3150218.351	66.03	AS-built
112	259210.154	3150222.492	66.08	AS-built
113	259216.347	3150222.532	65.89	AS-built
114	259220.432	3150221.481	65.88	AS-built
115	259228.490	3150222.101	65.79	AS-built
116	259230.619	3150222.361	65.84	AS-built
117	259238.534	3150223.955	65.97	AS-built
118	259234.587	3150228.823	66.01	AS-built

أبو قسطنطين جروب
للمتاولات والاعمال المتكاملة
سجل تجاري رقم ١٠
مكتب ضريبي رقم ١٠
بطاقة ضريبية رقم ١٠

Employer Consultant

Section - 2 " .from 176+300. To 334+800

ASBUILT LEVELS --- From Station 188+080 to Sta. 188+260

Contractor :		شركة ابو قسطنطين جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة	Date :	
NO	EAST	NORTH	LEVEL	CODE
119	259228.708	3150230.114	65.76	AS-built
120	259224.557	3150230.290	65.68	AS-built
121	259219.456	3150231.059	65.73	AS-built
122	259214.880	3150233.514	65.77	AS-built
123	259214.787	3150238.598	65.82	AS-built
124	259219.863	3150238.450	65.86	AS-built
125	259224.680	3150236.354	65.86	AS-built
126	259229.506	3150234.904	65.81	AS-built
127	259230.110	3150239.900	66.00	AS-built
128	259225.028	3150241.058	66.00	AS-built
129	259220.202	3150242.463	66.80	AS-built
130	259215.590	3150240.484	65.71	AS-built
131	259214.791	3150235.459	65.67	AS-built
132	259214.308	3150230.483	65.68	AS-built
133	259212.346	3150225.865	65.90	AS-built
134	259210.030	3150221.161	65.96	AS-built
135	259207.784	3150216.739	65.84	AS-built
136	259205.693	3150211.861	65.89	AS-built
137	259205.739	3150206.860	65.88	AS-built
138	259204.145	3150201.931	65.92	AS-built
139	259203.552	3150196.856	65.92	AS-built
140	259202.524	3150191.830	66.02	AS-built
141	259202.847	3150186.736	66.04	AS-built
142	259203.219	3150181.693	66.00	AS-built
143	259203.699	3150176.668	65.92	AS-built
144	259204.695	3150171.634	65.98	AS-built
145	259206.008	3150166.696	66.06	AS-built
146	259206.219	3150161.648	66.04	AS-built
147	259202.779	3150157.822	66.20	AS-built
148	259205.095	3150153.425	66.02	AS-built
149	259208.546	3150149.680	66.02	AS-built
150	259211.320	3150145.473	66.18	AS-built
151	259211.227	3150139.488	66.45	AS-built
152	259211.006	3150135.082	66.99	AS-built
153	259213.484	3150130.592	66.56	AS-built
154	259216.426	3150126.338	66.54	AS-built
155	259218.628	3150122.485	66.71	AS-built
156	259220.113	3150117.372	66.84	AS-built
157	259220.864	3150112.342	66.68	AS-built
158	259218.639	3150107.810	67.06	AS-built
159	259214.602	3150110.727	68.92	AS-built
160	259212.150	3150115.445	69.69	AS-built
161	259210.224	3150119.547	69.77	AS-built
162	259207.633	3150124.106	68.90	AS-built
163	259205.422	3150128.883	68.02	AS-built
164	259203.396	3150133.536	68.52	AS-built
165	259200.910	3150138.210	68.94	AS-built
166	259198.677	3150142.990	68.88	AS-built
167	259196.798	3150147.838	68.61	AS-built
168	259194.950	3150152.564	68.66	AS-built
169	259193.782	3150157.598	69.07	AS-built
170	259193.012	3150162.689	69.52	AS-built
171	259192.796	3150167.867	69.88	AS-built
172	259192.019	3150172.257	70.16	AS-built
173	259190.619	3150183.293	70.65	AS-built
174	259190.102	3150188.574	70.68	AS-built
175	259189.776	3150193.600	70.66	AS-built
176	259189.626	3150198.502	70.83	AS-built
177	259189.538	3150199.212	70.85	AS-built

Employer Consultant

Section - 2 " from 176+300. To 334+800

ASBUILT LEVELS - - - From Station 188+080 to Sta. 188+260

Contractor :		شركة ابو قسطنطين جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة	Date :	
NO	EAST	NORTH	LEVEL	CODE
178	259189.781	3150210.212	71.31	AS-built
179	259191.364	3150214.720	71.61	AS-built
180	259192.534	3150219.817	71.57	AS-built
181	259193.549	3150224.773	71.81	AS-built
182	259196.933	3150229.045	72.03	AS-built
183	259197.194	3150233.555	72.39	AS-built
184	259195.654	3150238.706	72.85	AS-built
185	259196.866	3150243.534	73.04	AS-built
186	259199.048	3150248.182	73.63	AS-built
187	259203.307	3150251.330	72.19	AS-built
188	259208.239	3150252.613	72.49	AS-built
189	259213.350	3150252.696	71.07	AS-built
190	259218.297	3150251.010	69.84	AS-built
191	259222.652	3150248.270	68.06	AS-built
192	259226.737	3150245.021	66.85	AS-built
193	259230.384	3150241.835	68.14	AS-built
194	259229.973	3150238.461	65.92	AS-built
195	259226.906	3150232.327	65.65	AS-built
196	259225.159	3150227.618	65.66	AS-built
197	259223.899	3150222.921	65.67	AS-built
198	259222.620	3150217.813	65.78	AS-built
199	259221.903	3150212.807	65.78	AS-built
200	259221.628	3150207.791	65.69	AS-built
201	259221.787	3150202.563	65.70	AS-built
202	259221.946	3150197.417	65.71	AS-built
203	259222.268	3150192.448	65.66	AS-built
204	259222.417	3150187.204	65.76	AS-built
205	259222.212	3150182.008	65.74	AS-built
206	259222.264	3150176.823	65.68	AS-built
207	259222.265	3150171.707	65.80	AS-built
208	259222.189	3150166.486	65.70	AS-built
209	259222.085	3150161.208	65.68	AS-built
210	259222.042	3150156.048	65.73	AS-built
211	259222.376	3150150.853	65.67	AS-built
212	259222.839	3150145.875	65.98	AS-built
213	259223.662	3150140.859	66.01	AS-built
214	259224.623	3150135.924	66.05	AS-built
215	259225.230	3150130.818	66.09	AS-built
216	259226.817	3150125.798	66.33	AS-built
217	259226.348	3150120.752	66.35	AS-built
218	259227.084	3150115.733	66.62	AS-built
219	259228.752	3150110.900	66.71	AS-built
220	259229.020	3150105.869	66.73	AS-built

أبو قسطنطين جروب
للمقاولات والأعمال المتكاملة
عبرل تيلون رقم ١٢٧٧٢
مكتب شرويس رقم ١٠٠/٥٠٠٠٠٠
مطبعة شرويس رقم ١٢٨/٩٥٢/١٣٢

عن الشيعة

414

من مكتب د / جنين مهدي

عن الأستاذ في المساحة XYZ

عن امينته الى المصلحة XYZ

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown


Contractor Company	التأمين قسطنطين المقاولات والاعمال المتكاملة	Designer Company*	P.Dr.Hassan Mahdy (H.M.C)
Issued by Contractor	Name	Sign	Date
	Eng. Hesham Mohamed		16/01/2023
Received by Employers Representative	NO.005	UIR	C1
			C2
			DD
			MM
			YY
			HH
			MM
			17
			01
			2023
			12
			0




EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED			
Length	Element		Item
70 M	190+320	TO	190+390
	259395.422		259400.267
	3148018.394		3147948.562

Inspection description			
الحفر تحت مساحة بعد القطع في الحفر			
	(190+320)	To ST	(190+390)

INSPECTION DETAILS - The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE		Must be included as appropriate	
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as Indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSATANT: (xyz))	Comments by: General consultant (systra)
	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer			18-1-23	12:00		
Contractor *	XYZ		18/1/2023	14:30		
QA/QC*	H.M.C		18/1/2023	1:30 PM		
GARB**						
Employer Representative						

*Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

File Name: UIR - Universal IR No (3) .docx

Page 1 of 1

Employer Consultant

Section - 2 " .from 176+300. To 334+800

ASBUILT LEVELS --- From Station 190+376 to Sta. 198+376

Contractor :		شركة ابو قسطور جروب للمقاولات والاصال المتكاملة	Date : 3/20	378
NO	EAST	NORTH	LEVEL	CODE
5419	259366.290	3148023.442	77.83	AS-built
5420	259410.863	3147977.611	73.11	AS-built
5421	259412.342	3147959.636	72.67	AS-built
5422	259368.769	3148013.949	77.09	AS-built
5423	259401.175	3148023.093	76.63	AS-built
5424	259381.586	3148020.725	76.20	AS-built
5425	259370.596	3148015.929	76.07	AS-built
5426	259370.871	3148004.549	75.93	AS-built
5427	259375.835	3147989.496	74.81	AS-built
5428	259376.566	3147974.434	74.46	AS-built
5429	259394.075	3147951.304	74.29	AS-built
5430	259406.433	3147953.614	73.93	AS-built
5431	259412.834	3147977.724	73.13	AS-built
5432	259417.637	3147954.589	74.70	AS-built
5433	259419.842	3147979.708	74.94	AS-built
5434	259419.529	3147992.270	74.90	AS-built
5435	259420.711	3148004.893	74.68	AS-built
5436	259421.032	3148021.261	75.99	AS-built
5437	259418.151	3148018.597	73.92	AS-built
5438	259417.598	3148003.567	73.33	AS-built
5439	259415.871	3147985.050	73.45	AS-built
5440	259416.086	3147957.196	72.89	AS-built
5441	259405.286	3147955.743	72.77	AS-built
5442	259394.543	3147952.509	73.71	AS-built
5443	259381.393	3147954.402	73.81	AS-built
5444	259399.800	3147968.798	73.41	AS-built
5445	259388.368	3147971.044	73.61	AS-built
5446	259378.104	3147972.392	73.76	AS-built
5447	259400.060	3147988.352	73.27	AS-built
5448	259388.056	3147989.288	73.57	AS-built
5449	259378.103	3147988.710	73.79	AS-built
5450	259403.181	3148004.164	73.64	AS-built
5451	259389.330	3148005.817	74.05	AS-built
5452	259375.320	3148001.983	74.30	AS-built
5453	259403.166	3148019.601	74.08	AS-built
5454	259387.465	3148017.813	74.51	AS-built
5455	259372.927	3148015.153	74.84	AS-built



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	ابو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة	Designer Company*	P.Dr.Hassan Mahdy (H.M.C)
Issued by Contractor	Name Eng.Hesham Mohamed	Sign	Date 16/01/2023
Received by Employers Representative	NO.006	UIR	Time MM YY HH MM 01 2023 12 0
Code - 1	Code - 2	Code - 3	Code - 4
Code - 5			

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED				
Length	Element		Item	
1000 M	192+376	IQ	193+376	استبيات مساحية بعد القطع في السفو
	259537.726		259506.940	
	3145967.325		3144969.723	

Inspection description	فحص استبيات مساحة بعد القطع في السفو		
	(192+376)	To ST	(193+376)

INSPECTION DETAILS - The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE - Must be included as appropriate			
Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by: (GARB SURVEY CONSATANT. (xyz))	Comments by: General consultant (sysstra)
تم فحص مساحة الاستبيات بعد القطع في السفو المساحة: 1000 م التوقيع: [Signature]	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	
Contractor Engineer	أحمد	[Signature]	17/1/2023	12:00		
Contractor *	XYZ	[Signature]	18/1/2023	14:00		
QA/QC*	H.M.C	[Signature]	18/1/2023	1:00 PM		
GARB**						
Employer Representative						

*Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

File Name : UIR - Universal IR No (0).docx

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown.

Contractor Company	ابو قسطنطين جروب للتقنيات والاحلال المتكاملة	Designer Company*	P.Dr.Hassan Mahdy (H.M.C)
Issued by Contractor	Name: Eng.Hesham Mohamed Sign: [Signature] Date: 18/01/2023	Date	Time
Received by Employers Representative	NO.007 UIR	C1 KP	C2 SU
		C3 OT	DO 17
		MM 01	YY 2023
		HH 12	MM 0
Code - 1	Code - 2	Code - 3	Code - 4
			Code - 5

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED			
Length	Element		Item
986 M	193+390	TO	194+376
	259607.909		269676.184
	3144955.757		3143972.121

Inspection description: فحص اسبقيات مساحية بعد القطع في المنفذ

(193+390) To ST (194+376)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date

Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached ☐ Test Results Attached ☐ Calibration Attached ☐ Other as indicated ☐

Drawing Reference ITP Reference MS Reference

Comments by: (GARB SURVEY CONSATANT (xyz))

Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
Contractor Engineer	الجمال	[Signature]	17/1/23	12:00	A-AWC-R	
Contractor *	XYZ	[Signature]	18/1/2023	13:00		
QA/QC*	H.M.C	[Signature]	18/1/2023	12:30 PM		
GARB**						
Employer Representative						

*Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

File Name : UIR - Universal IR No (7) .docx

Page 1 of 1

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	P. Dr. Hassan Mahdy (H.M.C)	
Issued by Contractor	Name: Eng. Hesham Mohamed	Sign: [Signature]
Received by Employers Representative	NO.008	UIR
Date	16/01/2023	Time
C1	C2	C3
DD	MM	YY
HH	MM	SS
Code - 1	Code - 2	Code - 3
Code - 4	Code - 5	

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
Length	Element	Item
896 M	194+480 TO 195+376	اسبيلت متباعدة بعد القطع في المسار
	259683.352	259745.368
	3143868.371	3142974.619

Inspection description: فحص اسبيلت متباعدة بعد القطع في المسار

(194+480) To ST (195+376)

INSPECTION DETAILS: The Following will be ready at the Planned Inspection Date

Planned Inspection Date: [] Planned Inspection Time: []

COMPLIANCE EVIDENCE: Must be included as appropriate

Checklist Attached ☐ Test Results Attached ☐ Calibration Attached ☐ Other as indicated ☐

Drawing Reference: [] ITP Reference: [] MS Reference: []

Comments by: (GARB SURVEY CONSANTANT (xyz))

Comments by: General consultant (systra)

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
Contractor Engineer	[Signature]	[Signature]	17-1-23	14:00	A-AWC-R	
Contractor *	XYZ	[Signature]	17/1/2023	14:00		
QA/QC*	H.M.C	[Signature]	17/1/2023	12:30pm		
GARB**						
Employer Representative						

*Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only

File Name: UIR - Universal IR No (B) .docx

Page 1 of 1

