

**مذكرة للمعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً :- الموضوع :

بشأن مطلب المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) مدة استضافة قدرها (٦ أشهر) لأعمال مشروعات رفع كفاءة طريق المروية / ششما القطاع الاول بطول ٢,٥ كم مركز زفتي محافظة الغربية ضمن العجائز الوطنية " حياة كريمة " (المرحلة الأولى) عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٢٢٨) بقيمة أعماله قدرها " ١٢,٥٠٠ " مليون جنيه. تفقد المكتب الهندسي " عمرو مراد " إشراف المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

ثانياً :- الاجراءات :

تقمت الشركة المتفذة بطلب للمنطقة المشرفة بمد مدة قدرها (٦ أشهر) لأعمال المذكورة عالية وذلك تفعيلًا للكتاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٠) المتعددة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وكذلك بجلسته رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد مدة التعاقدات بكافة الواجبات (٦ أشهر) استضافة ليصبح تاريخ النهر ٢٠٢٥/٢/٢٦ وذلك للمبررات الآتية :-

- ١- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها .
- ٣- نقص الدعم الدولي بالاسواق .
- ٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرتها توافرها بالاسواق .
- ٥- نقص البيثومين .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة المشرفة والشركة المتفذة ومد مدة العمل المذكورة عالية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهر ٢٠٢٥/٢/٢٦ .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع : منال السيد
مهندسة / منال السيد
مدير عام صيانة الطرق

رأى الإدارة القانونية رئيس مجلس الإدارة الموافقة على ما يأتي :
- الفرض (صندس صالح) والمنطقة المختصة في هذا الشأن وفقاً لبرام
المستوى المتوافق الصواب المبرر من مجلس الوزراء وبنية العمل
التوقيع : تامر بدرت محمود
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى

التوقيع : محسن محمد زهران
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس المراسم العامة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أرأته

التوقيع : لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٥ (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢) في سواحية المشروع وما يتعلق به
- ذلك من منح " الهيئة " المدة المطلوبة بما مع عدم فصل
- مقابل تأخير من الشركة لعدم توافرها من ذلك
٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢

تتولى : المكتب الهندسي للمقاولات المهندس عمرو مراد
حضر جميع الاعمال المنفذة



ملاحظات	الاجمالي	الكمية	الوحدة	الوصف	البيد	
	116.05	116.05	م ^٣	التكسور بالطعام من ٢٣٠ الي ٢٣٥ موقف المرورية اتجاه زفتي	اعمال إزالة مسطحات الإفستل المنهارة	1
	8274.41	7855.23	م ^٣	حفر التسوية للطعام ٢٣٠٠ الي ٢٣٠٠	اعمال حفر	2
		419.18	م ^٣	للطعام من ٢٣٥ الي ٢٣٥ موقف المرورية اتجاه زفتي		
		9142.80	م ^٣	للطعام من المحطة ٢٣٠٠ الي ٢٣٠٠		
	9862.16	719.36	م ^٣	للطعام من ٢٣٥ الي ٢٣٥ موقف المرورية اتجاه زفتي	توريد وتشغيل طبقة اسفلت حجري	3
		13542.00	م ^٣	للطعام من المحطة ١٢٦٠ الي ١٢٦٠		
		2107.50	م ^٣	للطعام من ٢٣٥ الي ٢٣٥ موقف المرورية اتجاه زفتي		
	15649.50	13542.00	م ^٣	للطعام من المحطة ١٢٦٠ الي ١٢٦٠	اعمال رش طبقة MCO	4
		2107.50	م ^٣	للطعام من ٢٣٥ الي ٢٣٥ موقف المرورية اتجاه زفتي		
		15649.50	م ^٣	للطعام من المحطة ١٢٦٠ الي ١٢٦٠		
	84.00	78.00	بالعدد	للطعام من المحطة ٢٣٠٠ الي ٢٣٠٠	اعمال رفع مطابق الصرف الصحي	6
		6.00	بالعدد	للطعام من ٢٣٥ الي ٢٣٥ موقف المرورية اتجاه زفتي		
		15.00	بالعدد	للطعام من المحطة ٢٣٠٠ الي ٢٣٠٠		
	15.00	15.00	بالعدد	للطعام من المحطة ٢٣٠٠ الي ٢٣٠٠	اعمال إنشاء بلاعات مطر	7

مهندس الهيئة
التوقيع

مهندس المقاول
التوقيع

