

الهيئة العامة للطرق والكبارى		إستشارى المالك : محرم - باخوم		الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
قائمة البنود لمحور المربوطية (الدائري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الي الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
م	البنو	الوحدة	الكمية	السعر قبل المقاوضه	السعر بعد المقاوضه
أولاً :- أعمال الكبارى					
أ- أعمال التكسير والإزالة وتجهيزات الموقع					
١	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمخترضات	م.ط	١٠٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	١٢,٠٠
٢	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتفق وضوح الرؤية ليلاً شاملاً أعمال الإنارة للتحويلة والعلامات الارشادية والتحذيرية مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور .	مقطوعية	٤,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل نهائياً وإزالة والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠	٩,٠٠
٤	بالمتر الطولى هدم وتكسير بر دورات بأي نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠٠,٠٠	٤٣,٠٠	٢٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مائى سمك أكثر من ٢٥ سم من الطوب والحجر الطبقى ونقل المخلفات للمقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١٠٠٠,٠٠	١٢٥,٠٠	٨٥,٠٠
٦	بالمتر المكعب تكسير طبقة الإسفلت وطبقة الأساس بأي سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونحو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان	م	١٥٠٠٠,٠٠	٩٢,٠٠	٧٠,٠٠
٧	بالمتر الممسح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالوصف الحال باستخدام ماكينة كشط الإسفلت الآتوماتكية وسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم نحو العمل ويتم احتساب ٣,٢ جنية لسم الواحد كشط في حالة الزيادة أو النقصان	م	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٤,٥٠	١٨,٠٠
٨	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالوصف الحال فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفى حالة زيادة مسافة النقل لناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيهاً لكل الكيلومتر زيادة او نقصان	م	١٠٠٠,٠٠	٨١,٠٠	٦٩,٠٠
٩	بالمتر الممسح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها فى المقالب العمومية تبيندا لأعمال الرفع المساحى بكامل حدود المشروع طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	٢٠٠٠٠,٠٠	٩,٠٠	٦,٠٠
١٠	بالمتر المكعب حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم اعمال التحويلة حتى المنسوب المطلوب وطبقاً للرسومات التنفيذية المستخدمة والمعرض نقل المخلفات وعمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٠٠٠٠,٠٠	٩٦,٠٠	٨٠,٠٠
إجمالي أعمال التكسير والإزالة وتجهيزات الموقع ٣,٤٧٠,٠٠٠,٠٠					
ب- أعمال كبرى البر والأعمال الصناعية					
أعمال الجسات					
١١	بالمتر الطولى جسات للكبرى فى جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم ٢ عدا التربة الصخرية فى البر بأعماق مختلفة عند كل محور من الكبارى والإنفاق على أن يتم قياس الجسات من منسوب الأرض الطبيعية فى حالة البر وذلك طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٧٠٠,٠٠	٥٣٦,٩	٤٥٠,٠٠

5/5

5/5

5/5

الهيئة العامة للطرق والكبارى		إستشارى المالك : محرم-ياحوم		الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
قائمة البنود لمحور المربوطية (الدائري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الى الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
م	البنو	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضه	السعر بعد المفاوضه
١٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى لأسباب الحوائط الخرسانية أو بين الخوازيق المصبوبة للفواصل المسلحة في جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم ^٢ وفي أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعقود المطلوب لزوم الأساس طبقاً للمنبوب الصالح للتأسيس وحسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الأجهزة والأعمال المساحية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ودفع جميع الكارقات اللازمة ويتم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتلاشي حدوث أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجودة بالأسفل إن وجدت وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقاً لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٠٠٠,٠	١٦٢,٠	٩٨,٠
١٣	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية أو معدات خفيفة في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم ^٢ وفي أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعقود المطلوب والبنو يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وإعادة الردم مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحفر ويتم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر الاستكشافى لتلاشي حدوث أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجودة بالأسفل إن وجدت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٤٥٠٠,٠	١٥٢,٠	١٢,٠
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (١:١) موزدة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك ويضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	م ^٣	١٠٠٠,٠	٢٩٠,٠	٢٢,٠
١٥	بالمتر المكعب توريد ونقل ومال نظيفة من خارج الموقع تقارب في طبيعتها التربة الجسرية الطبيعية بالمنطقة والردم بها على طلاقات بسماك ٣٠ سم مع الدمك والتربط بالمياه الغزيرة للوصول إلى نسبة دمك لا تقل عن ٩٥% ومحمل على البنو إجراء التجارب المعملية لأعمال الدمك والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٦٠٠٠,٠	١٨٤,٠	١٦,٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال بترية من السن والرمل بنسبه (٢:١) موزدة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد مجموع ما سبق سمك أي منها عن ٢٥ سم بعد الدمك ويضاف إليها كمية المياه الأصولية أثناء الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة إحلال ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	م ^٣	١٠٠٠,٠	٣٩٥,٠	٣٢,٠
١٧	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ أعمال تطهير وتكريك المجرى المائي والفئة لا تشمل نقل ناتج التكريك للمقالب العمومية وتزوير المعدات البحرية (عوامه - قنص - خلافة) والمعدات الميكانيكية والفئة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل على أكمل وجه طبقاً لأصول الصنعه والمواصفات الفنية للمشروع وتعليمات المهندس المشرف الإستشاري	م ^٣	٢٢٠٠٠,٠	١٣٥,٠	١١,٠
١٨	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمييد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهيو العمل على أكمل وجه طبقاً لأصول الصنعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمساح لا تتعدى ٢ كم وفي حالة لزيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلو	م ^٣	٢٢٨٠٠٠,٠	٨٤,٥	٦٨,٠
أ - مسافة نقل حتى ٢٥,٥ كم		م ^٣	٢٢٨٠٠٠,٠	٨٤,٥	٦٨,٠
ب - مسافة نقل أكثر من ٢٥,٥ كم		م ^٣	٢٢٨٠٠٠,٠	٨٤,٥	٦٨,٠

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom center of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

الهيئة العامة للطرق والكبارى		إستشارى المالك : محرم باخوم		الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
قائمة البنود لمحور المربوطية (الدائري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الي الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
م	البند	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
١٩	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت لزوم لعمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائى او اية اعمال أخرى سواء في البئر او المجرى المائى قد تخضع التنفيذ والبنود يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال والشركة مسئولة مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم وكافة المعدات اللازمة لاتمام العمل والفترة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١١٠٠٠,٠	١٥٤,٠	١٠٥,٠
الاجمالى					
١,١٥٥,٠٠٠,٠٠٠					
أعمال الخوازيق وتجارب التحميل					
٢٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات و طبقا لخطة الرفع والعمال بماكينة الخوازيق المعتمدة من الاستشارى وطبقا لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاولاش اللازمة والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة.	عدد	٢,٠	٢٨٣٤٠,٠	١٦٠٠٠,٠
٢١	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع والبند يشمل المعدات والاولاش اللازمة للتركيب والتفكيك وعلى الشركة المتفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدم كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الاماكن الضيقة أو استخدام اولاش بمحولات مختلفة لتتزيل الماكينة وملحقاتها أو اي وسيلة مناسبة لوصل للماكينة وممتازاتيا لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكراتات اللازمة .	عدد	٣,٠	٨٠٠٠,٠	٥٤٠٠٠,٠
٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مقفورة ومصنوعة بمتاليا بقر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقا للوحت المعتمدة وتسب بخرسنة مسلحة ويتم تصميم الخطة الخرسانية مع القطر والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المصنوعة للسحب القياسي للخرسنة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بعاطية عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ أسمنت مقوم للكبريتات والبند يشمل تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعدات لرفعها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السورج داخل المعدة ويشمل جميع الأجهزة والأعمال الساحية والحفر ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية وارجاع محلول البترونت باي وسيلة تتناسب مع طبيعة المكان والبند يشمل أيضا اختبارات الجسات المصنوعة بنسبة لا تقل عن ١٠٠٪ من اجمالي الخوازيق المنفذة مع استخدام مضخة خرسانية للصب في الاماكن التي يصعب الصب فيها بالطرق التقليدية أو أي وسيلة أخرى تتناسب مع طبيعة الموقع والبند لا يشمل الجسات التاكيدية وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفترة لا تشمل حديد التسليح) .	م. ط	٧٠٠,٠	٢٥٤٠,٠	٣٠٢,٠
	قطر ٨٠,٨٠ متر	م. ط	٨٠٠,٠	٨٤٣٠,٠	٧٦٤٠,٠
٢٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنقش قطر الخوازيق المستخدمة في التحميل التصميمي (١٥٠٪) والفترة تشمل الاالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم اعلى تجربة التحميل للوصول الي حمل التجربة المطلوب وإزالة فترة مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة ويشمل دفع جميع الكراتات اللازمة لزوم أعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لإجراء التجربة وإعداد التقارير واعتمادها من جهاز الإشراف وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفترة لا تشمل حديد التسليح) .	عدد	١,٠	٤٥٠٠٠,٠	٢٤٠٠٠,٠
	قطر ١,٥٠ متر	عدد	١,٠	٤٥٠٠٠,٠	٢٤٠٠٠,٠
أعمال الخرسانات					
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للإسبالات والبلاطات الانتقالية و فرشاة اسفل الأعمدة الدائرية و الجوانب الخرسانية وقدمات البوارجيس مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ .	م ^٣	١٥٠,٠	٢٤٢٥٠,٠	٢٠٦,٠
٢٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والردورات للجزيرة الوسطى للكوبرى ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ والتشطيب الجيد بالهيكوبتر لسطح الخرسانة.	م ^٣	٨٠,٠	٢٦١٢,٠	٢٢٥٠,٠
	١٨٨,٠٠٠,٠٠٠				

م. ط

م. ط

م. ط





~~SECRET~~

الهيئة العامة للطرق والكبارى		إستشارى المالك : محرم -باخوم		الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات		
قائمة البنود لمحور المربوطية (الدائري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الي الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم						
م	البنو	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	الاجمالى
أعمال الفواصل والعزل والدهان						
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تعدد من نوع Therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفئة طبقا للحركة الطبيعية بابعاد (١٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة والممتدة من الاستشاري والهيئة قبل التنفيذ على ان تقدم الكالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد والفئة تشمل اعمال التكسير ونقل المغلفات للمقلب العمومية وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفصيل ذات تعدد مستوح ٢٠,٥ سم	م.ط	١٠٠,٠	٦٤٠,٠	٥٢٠,٠	٥٢٠,٠٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر الطولى توريد وعمل فواصل تعدد رأسية وافقية بالحوائط الساتفة والارضيات وقواعد الأساسات والاتفاق من مائع لتسرب المياه (Water Stop) عرض لا يقل عن ٣٠ سم طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ .	م.ط	١,٠	٣٤٠,٠	٢٢٠,٠	٢٢٠,٠٠
٢٤	بالمتر الممسح تنفيذ طبقة عازلة من البوتومين على البارد برجه تحضيري ووجهين للأساسات وجميع الأجزاء المدفونة والبند يشمل جميع الأدوات والخامات اللازمة لدهان طبقة العزل على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ ودفع جميع الكارتات المطلوبة وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٥٠٠,٠	٧٢,٠	٦٠,٠	٩٠,٠٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر الممسح توريد وعمل دهانات عازلة باستخدام مادة مضادة للأكسدة ذات أساس اكرليك لمنع التآكلية والبند يشمل جميع الأدوات والخامات اللازمة للدهانات على ان يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الاشراف قبل البدء في التنفيذ ودفع جميع الكارتات المطلوبة وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٧٠٠٠,٠	١٤٤,٠	١١٥,٠	٨٠٥,٠٠٠,٠٠
تجربة التحميل على الكوبري						
٢٦	بالعدد تجربة تحميل إستاتيكي للكوبري قبل إفتتاحه للأجزاء المختلفة والمعدل وفقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي للاختبار والبند يشمل كل ما يلزم لنهي العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢,٠	١٥٧٣٦٥,٠	١٢٠٠٠,٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠
أعمال تشكيل وحماية الميول						
٢٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء وتكاسم من البيش سمك ٥٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من القيع والعروق الطرية لا يق أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦% ولا يزيد النفاذ عن ٤٥% ويتم استبدال الوجه الخارجى لأجانب البيش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ^٣ من الرمل الحرس النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخطية الاطسة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م	٣٠			
	يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بما يثبت . يتم إضافة قيمة البادة المحجيرة مع قيام قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجيات الرسمية المشرقة عن المحاجر .					
	- مسافة نقل حتى ٧٢ كم		٢٦٠٠٠,٠	٨١٥,٠	٥٥٢,٠	١٧,١٤٣,٠٠٠,٠٠
٢٨	بالمتر المكعب توريد ورص أحجار خيرية (دش) فى مجرى الترععة مع تسوية القاع للوصول إلى المناسيب التصميمية وكل ما يلزم لنهي العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية والبند يشمل توريد الحجر من محاجر مختلفة	م	٦٥٠٠٠,٠	٦٤٥,٠	٤٧٠,٠	٣٠,٥٥٠,٠٠٠,٠٠
أعمال الإختبارات على الأعمال القائمة						
٢٩	بالمقطوعة دراسة إتزان ميول المصرف الحالى تحت تأثير الأحوال المروية للطريق بعد رفع كفافته وتطويره	مقطوعة	١,٠	٢٠٥٠٠,٠	١٦٥٠٠,٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

الهيئة العامة للطرق والكبارى		إستشارى المالك : محرم-باخوم		الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
قائمة البنود لمحور المربوطية (الدائري- الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الي الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
م	البنود	الوحدة	الكمية	المسعر قبل المفاوضة	المسعر بعد المفاوضة
٤٠	بالعدد تنفيذ اختبار القلب الخرساني (Core) لتحديد مقاومة الضغط وكثافة الخرسانة وإعداد التقرير الفنى طبقا للكويد المصري للأعمال الصناعية القائمة	عدد	٢١,٠	١٧٥٠,٠	١٣٢٠,٠
إجمالي أعمال كبارى البر والأعمال الصناعية					
١٦٤,٣٥٤,٩٤٠,٠٠٠					
ج- أعمال المجرى المائى					
أعمال الغلاف المعدني					
٤١	بالطن توريد وتركيب القسور الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من أسفل منسوب قاع المجرى المائى حتى منسوب أسفل المخرطة مع دهان القسوريات بمادة مقاومة للصدأ (زك ريشن او ما يعادلها)	طن	٦٢,٠	٦٨٨٥,٠	٦٠٠٠,٠
إجمالي أعمال المجرى المائى					
٣,٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠					
ثانياً :- أعمال الطرق					
أعمال الحفر					
٤٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عند التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص .	م³	٣٩٠٠٠,٠	٣٣,٥	٢٣,٠
٤٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صلصة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (تسوية تحصيل التربة) لا تقل عن ٩٥% ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق البناء تحت الظهيرة الزراعية الكثيفة والتكتلات المرورية العظيمة أو داخل المدن السكنية المزدحمة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف وطبقاً لمسافات النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم عن مسافة نقل ١٠٠ كم . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المتفردة بتكديم ما يلزم من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المخابر	م³	١,٠	١١٢,٠	٢٣١,٠
أ - مسافة نقل حتى ١٥٠ كم					
ب - مسافة نقل حتى ٢٠٠ كم					
٤٤	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة أسفل من الإسفلت المخرطة نتيجة تسرب البكرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالدراسات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل قيمة تحمل كلفوندا عن ٩٥% ولا يزيد نسبة القند بجبرل اوس تيلوس عن ١٠ ٩٥ ولا يزيد الانتماس عن ١٠ ٩٥ ورشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمه الطبقة بعد تمام قديم عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) والدمك الجيد بالمعادى والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف .	م³	١,٠	١٨٢,٠	٢٩١,٠
٤٥	بالمتر المكعب توريد وإنزال ورص على طبقات أحجار (بلنرز) على منسوب تأسيس البيلوكات أسفل منسوب المياه	م³	٩٢٠٠٠,٠	٦٥,٠	٥٢,٠

م. ا. ح. ل. م.

م. ا. ح. ل. م.

م. ا. ح. ل. م.

م. ا. ح. ل. م.


الهيئة العامة للطرق والكبارى		إستشارى المالك : محرم -ياحوم		الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
قائمة البنود لمحور المربوطية (الدائري- الاسطوى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الي الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
م	البند	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
الاجمالى					
أعمال الخرسانات					
٤٦	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٢٠,٨ م ^٢ من دولوميت مكرج + ٢٠,٤ م ^٢ رمل حرش ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاند عادى على ان يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبة والبنت يشمل تجهيز وإستبدال منسوب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٢ وتطليب السطح والتفتيش طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المضمده والبنت بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٠٠٠,٠	٢٢٢,٠	٢٣٥,٠
٤٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠					
أعمال الأسفلت					
٤٧	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط إنطيار M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفتة تشمل نقل الخلطة من المحطات المعتمدة الي الموقع ورش طبقة التشريب في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا للأعمال المتاحة والبنت يشمل جميع المعدات اللازمة لنقل المسائل ورشه وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٠٠٠٠,٠	٢٣,٠	٢٩,٠
٢,٦١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠					
٤٨	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين المسائل متوسط إنطيار R.C.3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م ^٢ فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفتة تشمل نقل الخلطة من المحطات المعتمدة الي الموقع ورش طبقة اللصق في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا للأعمال المتاحة والبنت يشمل جميع المعدات اللازمة لنقل المسائل ورشيوكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٠٠٠٠,٠	١٢,٥	١٠,٠
٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠					
٤٩	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب نقيج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارء شركة النصر بالسويس او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفتة تشمل جميع المعدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعتمدة الي الموقع ومع فرش طبقة الرابطة في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا للأعمال المتاحة وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٠٠٠٠,٠	١٨٨,٠	١٦٨,٠
١٥,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠					
٥٠	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب نقيج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارء شركة النصر بالسويس او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفتة تشمل جميع المعدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعتمدة الي الموقع ومع فرش طبقة الرابطة في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا للأعمال المتاحة وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١,٠	١٧٨,٠	١٥٦,٠
١٥٦,٠٠					
٥١	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب نقيج الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصفات وارء شركة النصر بالسويس او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفتة تشمل جميع المعدات اللازمة لفرش ودمك و نقل الخلطة من المحطات المعتمدة الي الموقع ومع فرش الطبقة السطحية في المواقع مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل طبقا لأعمال المتاحة وكل ما يلزم لنهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٠٠٠٠,٠	١٦٩,٠	١٥٠,٠
١٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠					

عبدالملك

محرم -ياحوم

٥

الهيئة العامة للطرق والكباري			إستشاري المالک : محرم -خخوم		الشركة : النجر الاحمر العالمية للمقاولات	
قائمة البنود لمحور المربوطية (الدائري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الي الكم ١٥ - شركة النجر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم						
م	البنو	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضه	السعر بعد المفاوضه	الاجمالى
أعمال المرباخ						
٥٢	بالمتر الطولي (عمل توريد وتركيب (مرباخ) مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١٠٠٠ متر من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠) كجم اسمنت مقاوم للكلوريت ٠,٨ سم زلط ٢٠,٤ + ٠,٤ (رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشروط عالي المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ١٠٥5 سم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦06 سم للمتر الطولي في الاتجاه المتوازي مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالفيس المقطرن ويتم التغليف طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والمند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٧٠,٠	٢٠١٥,٠	١٥٩,٠	٢٧٠,٣٠٠,٠٠
٥٣	بالمتر المكعب (عمل توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير المرباخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على الا يقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والمند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٩٠,٠	٢٥٤٠,٠	١٥٣٥,٠	١٣٨,١٥٠,٠٠
٥٤	بالمتر المكعب (عمل توريد وصب خرسانة مسلحة (Box Section) طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة و السعر لإيصال توريد و تشغيل حديد التسليح و محمل عزل الحوائط و السقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث اوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و المند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٦٠,٠	٢٥٩٠,٠	٢١٦,٠	٣٤٥,٦٠٠,٠٠
أعمال التكمسي والبردورات والأنترلوك والحواجز الخرسانية						
٥٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٠×٢٥ مع مصنوعة مصنوعة بطريقة الإختراق الميكانيكي تتكون من ٠,٨ سم زلط ٢٠,٨ سم زلط ٢٠,٨ لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم + ٢٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم صب البردورة على فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويرص ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبعيد لا تزيد الفواصل عن اسم والتي تملء بالثوم المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة والمند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٨٥٠,٠	١٨٢,٠	١٢٨,٠	٢٣٦,٨٠٠,٠٠
٥٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات أسمنتية (عجل) بأبعاد ٥٠×٢٠×٢٥ سم مصنوعة بطريقة الإختراق الميكانيكي تتكون من ٠,٨ ك ٣ سم زلط لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم + ٢٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم /م ^٣ اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرش من الخرسانة سمك ١٠ ويرص ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبعيد لا تزيد الفواصل عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ وكل ما يلزم لنه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٩٠١,٠	٢٢٤,٠	١٤٢,٠	٢٦٩,٩٤٢,٠٠
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورات أسمنتية (وسط) بأبعاد ٥٠×٢٠×٢٥ سم مصنوعة بطريقة الإختراق الميكانيكي تتكون من ٠,٨ سم زلط لا يزيد أكبر بعد الحبيبات عن ١,٥ سم + ٢٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم /م ^٣ اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرش من الخرسانة سمك ١٠ ويرص ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبعيد لا تزيد الفواصل عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ وكل ما يلزم لنه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٥٠,٠	١٦٤,٠	١٣٥,٠	٢٠,٢٥٠,٠٠
٥٨	بالمتر الطولي توريد وصب قشرة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ١٠×٢٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات والشروط وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥٠٠,٠	٧٨,٠	٤٦,٠	١١٥,٠٠٠,٠٠
٥٩	بالمتر الطولي (عمل توريد وتركيب بردورة بأبعاد ١٠×٢٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٥٢٠,٠	٢٦,٥	١٨,٠	٢٧,٣٦٠,٠٠





الهيئة العامة للطرق والكبارى		إستشارى المالك : محرم باخوم		الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات	
قائمة البندود لمحور المربوطية (الدائري - الاوسطى) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الي الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم					
م	البند	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
الإجمالي					
٦٠	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (فيبر فاسر) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبر جلاس طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ سم ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ³ أسفل الحاجز والسور يشمل توريد وتثبيت الأشرار ٦ ١٦٥ لكل م ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠٠٠٠	٦٩٨,٥	٥٥٠,٠
٦١	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (فيبر فاسر) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) وبمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³ ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ³ أسفل الحاجز والسور يشمل توريد وتثبيت الأشرار ٦ ١٦٥ لكل متر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥٠,٠	٩٨١٩,٠	٧٥٠,٠
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاترلوك الخرساني مقاس ٨٠*٢٢٠*١٠٠ سم طبقاً للهيئة المعتمدة وإجهاد ٢٥٠ كجم/سم ² وباللون المطلوب يتم تركيبة على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم فى الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية وحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونيز الأعمال طبقاً لأصول الصناعة.	م ²	٢٠٠٠٠	٢٦٧,٠	١٩٥,٠
إجمالي أعمال الطرق					٩٧,٦٨٠,٥٨٠,٠٠
ثالثاً :- أعمال التخطيط					
٦٣	بالمتر المسطح أعمال التخطيط باليوبه الساخنه بنظام البثق Extruder بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقاً للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	١٢٠٠٠	٢٤٩,٠	٢٨٥,٠
٦٤	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البند سبك لا يقل عن ١,٤ مم على أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASTO M249 والتي تتضمن ٢٠% من مادة الريزن ١٠% من أكتاينوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	٥٥٠,٠	١٩٥,٠	١٤٠,٠
إجمالي أعمال التخطيط					٤١٩,٠٠٠,٠٠
رابعاً :- أعمال الكهرباء					
٦٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار عمود انارة مفرد بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقامة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للفراغ ٧٥ سم وزاوية ميل ١٥ درجة والبند يشمل التثبيت والجاريب والفلائشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وروزيته توصيل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وحمل على البند الاتى : ١- غرفة تفتيش امام العمود بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ سم ٢- كابل ترموبلاستيك الواصل بين كشاف الانارة وروزيته التوصيل على ان يكون قطاع ٢*٢٣ مم نحاس	عدد	٤٠,٠	٢٩٠٠٠,٠	٢٥٠٠٠,٠
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار عمود انارة بارتفاع ١٠ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقامة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للفراغ ٧٥ سم وزاوية ميل ١٥ درجة والبند يشمل التثبيت والجاريب والفلائشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وروزيته توصيل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وحمل على البند الاتى : ١- غرفة تفتيش امام العمود بابعاد ٤٠*٤٠*٤٠ سم ٢- كابل ترموبلاستيك الواصل بين كشاف الانارة وروزيته التوصيل على ان يكون قطاع ٢*٢٣ مم نحاس	عدد	٤٠,٠	٣٢٥٠٠,٠	٢٧٠٠٠,٠

م. باخوم

م. أعمال الكهرباء

م. أعمال الطرق

م. أعمال الطرق

م. أعمال الطرق

م. أعمال الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري		إستشاري المالكة : محرم - باخوم		الشركة : البحر الاحمر العالمية للمقاولات		
قائمة البنود لمحور المربوطية (الدائري - الايسطي) - القطاع الثالث من الكم ١٠ الي الكم ١٥ - شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات بطول ٥ كم						
م	البنو	الوحدة	الكمية	السعر قبل المفاوضه	السعر بعد المفاوضه	الاجمالي
٦٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة مقفول بارتفاع ١٢ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للأضلاع ٧٥ سم وزاوية ميل ١٥ درجة والبنو يشمل التثبيت والجارابيط والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وروزيته توصيل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومحمل على البنو الآتي : ١- غرفة تفتيش أمام العمود بارتفاع ٤٠*٤٠*٤٠ سم ٢- كابل ترموستاتيك المواصل بين كشاف الإنارة وروزيته التوصيل على ان يكون قطاع ٢*٣ مم نحاس	عدد	٥٠٠	٣٤٤٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة بارتفاع ١٢ م قطر ٢٠٠/٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للأضلاع ٧٥ سم وزاوية ميل ١٥ درجة والبنو يشمل التثبيت والجارابيط والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وروزيته توصيل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ومحمل على البنو الآتي : ١- غرفة تفتيش أمام العمود بارتفاع ٤٠*٤٠*٤٠ سم ٢- كابل ترموستاتيك المواصل بين كشاف الإنارة وروزيته التوصيل على ان يكون قطاع ٢*٣ مم نحاس	عدد	٤٠٠	٣٩٨٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٩	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل بلمبات (LED TYPE) قنرة ١٥٠ وبنو طبقا للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP66 ضد تسرب المياه والأتربة والبنو يشمل كابلات تغذية وحدة الاضاءة ٢م٢ والفئة تشمل جميع المعدات والأوانش اللازمة للنقل والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٠٠	١١٢٠٠٠	٩٠٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥*٤ مم ^٢ البولي يوريثين مسلح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	٥٠٠٠	٤٢٥٠	٤٢٥٠٠
٧١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ٣٥*٤ مم ^٢ البولي يوريثين مسلح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٢٠٠	٥٨٠٠	٤٧٥٠	١,٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠
٧٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع ١٦*٤ مم ^٢ البولي يوريثين مسلح وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠٠٠	٨٠٠	٥٠٠	١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (٥٠*٩٥*٣) مم ^٢ البولي يوريثين مسلح مستوي عزل ١٠٠/١٠٠ فولت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥٠٠	٩٩٠٠	٨٥٠٠	٢,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٧٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية وبوزن لها (IP) (IN) واللوحة ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحة مزودة بخلاية ضوئية وبهوية الكتر وساتيك طبقا للمواصفات والرسومات والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارنات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦٠	١١١٠٠٠	٨٥٠٠٠	٥١٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC باقطار مختلفه طبقا للمواصفات والبنو يشمل جميع المعدات اللازمة ودفع جميع الكارنات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠٠	٢٩٠٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	أ - ماسورة ٢ بوصة	م.ط	٨٩٠٠	٥١١٠	٤٢٥٠	٣٧٨,٢٥٠,٠٠٠
	ب - ماسورة ٦ بوصة	م.ط	١٠٠٠	٢٩٠٠	٢٦٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار محمول كهربائي كامل بارتفاع قنرة ٢٠٠ كيلو فولت امبير والبنو غير محمل عليه القاعده الخرسانية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة في النقل والتركيب ودفع جميع الكارنات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠	٢١١٢٨٠٠	١٧٥٠٠٠٠	١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

عبدالله بن
محمد
٢٠٢٤
١٠

٢٠٢٤



الطريق

ملاحظات:

4

أعمال توريد الإتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الاساس يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

طبقاً للقانون يتم صرف فروق الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان للبند المنوه عليها بالتعاقد مثل الحديد بجميع أنواعه والأسمنت والبيوتمين والسولار.

الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الأسمنت هو ١٩٠٠ جنيه للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والصب.

الأمعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد التسليح هو ٤٣٧٠ جنية للطن على أرض المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتركيب.

متوسط سعر حديد القطاعات المعدنية ٥٠٠٠ جنيه / طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والتصنيع والتكريب .

الأسعار طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٣

سوارات
عہدہ اچھا لکھنا
مہربان

~~51~~

6-15-68

4/2/2020





رئيس مجلس الإدارة

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم (١٥٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة ((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))

- قامت اللجنة بدراسة أسعار العملية وتم الاتفاق علي الأسعار النهائية لتصبح بقيمة إجمالية مقدارها ٢٨٣.٨٢٣.٦٩٥ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان ثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة ثلاثة وعشرون ألف وستمائة خمسة وتسعون جنيها لا غير) طبقا للبند المرفقة

- وحسبما أفاد المداة الفنيون بمناسبة هذه الأسعار التي توصلت إليها اللجنة طبقاً لأسعار السوق ويقع علي عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي منهم محمولاً علي أسبابه (طبقاً للمقاييسات المرفقة)

- وعالية اقل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع علي ذلك ، وعرض الأمر علي السلطة المختصة للاعتداد

- ممثل شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
- المهندس / إكرامي محمود إبراهيم ندا

اللجنة

- الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب / محمد عبد الله محمد عبد العال
- المهندس / من قبل المنطقة المشرفة
- المهندس / محمد سعيد علي سيد
- المهندس / هبة تاج الديــــــــــــن
- المهندس / محمد كمال حسن غنيم
- المهندس / محمد محمود محمد أباطة
- المهندس / أيمن محمد متولي

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


مهنتیں /

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع)

لواء مهندسين / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



محضر اجتماع لجنة مفاوضات

بطول ٥ كم بالأمر المباشر .

تنفيذ - شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة رقم (٤٠١٠)
والمعرضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات علي
الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار
القائمة الموحدة وذلك لتنفيذ أعمال تطوير محور المريوطية في المسافة من كم ١٠ حتى كم ١٥
بطول ٥ كم

وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

محمد وهيبه وشركاه
البحر الأحمر القانية لخدمات النقل والتجارة
ب.ت. ١٠١٦٠٢٧
١٠١٦٠٢٧ - ١٠١٦٠٢٧ - ١٠١٦٠٢٧



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مشروع عملية تنفيذ أعمال تطوير محور المريوطية في المسافة من كم ١٠ حتى كم ١٥ بطول ٥ كم

بالعقد رقم : ١٥٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٣/٠٢

تنفيذ شركة : البحر الأحمر العالمية للمقاولات

حصر الكميات

مستخلص رقم (٢) جاري

في المدة من ٢٠٢٣ / ٣ / ٢١ حتى ٢٠٢٣ / ١١ / ٢١



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - ياخوم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدائري الى الأوسطي

(القطاع الثالث)

بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ أعمال تطهير وتكرير المجرى المائي والفئة لا تشمل نقل ناتج التكرير للمقابل العمومية وتوفير المعدات البحرية (عوامه - لنش - خلافة) والمعدات الميكانيكية والفئة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهـو العمل على أكمل وجه طبقاً لأصول الصنعة والمواصفات الفنية للمشروع وتعليمات المهندس المشرف الإستشاري

الملاحظات	الإجمالي (م³)	الى	من	الوحدة	رقم البند (١٧)
					الرقم المرجعي
يتم إدراجهم بمستخلص جاري ١	١٣٧٥٢,٠١	١٤+٨٠٠	١٥+٠٠٠	م³	١٧-١
	٧٤٩٩,٥٢	١٤+٧٠٠	١٤+٨٠٠	م³	١٧-٢
	٧٥٢٢,٣٢	١٤+٦٠٠	١٤+٧٠٠	م³	١٧-٣
	٤٣١٨,٠١	١٤+٥٥٠	١٤+٦٠٠	م³	١٧-٤
	٧٤٦٩,٢٨	١٤+٣٠٠	١٤+٤٠٠	م³	١٧-٥
	٧٦١٥,٠٣	١٤+٢٠٠	١٤+٣٠٠	م³	١٧-٦
	٧٢٧٤,٣٧	١٤+١٠٠	١٤+٢٠٠	م³	١٧-٧
	٧٥٢٤,٥٩	١٤+٠٠٠	١٤+١٠٠	م³	١٧-٨
	٧٥٢٣,١١	١٣+٩٠٠	١٤+٠٠٠	م³	١٧-٩
	٧١٢٣,٥٥	١٣+٨٠٠	١٣+٩٠٠	م³	١٧-١٠
	٣٩٠٣,٦٤	١٣+٧٥٠	١٣+٨٠٠	م³	١٧-١١
	٨٤٦٦,٢٨	١٣+٣٥٠	١٣+٤٦٠	م³	١٧-١٢
	٢٩٧٦,٦	١٠+٣٧٠	١٠+٣٤٠	م³	١٧-١٣
	٤٣٥٠,٥٣	١٠+٤٧٠	١٠+٤٢٠	م³	١٧-١٤
	١٤٤٥,٨٩	١٠+٥٠٠	١٠+٤٧٠	م³	١٧-١٥
	٤٤٦٧,٨١	١٠+٥٥٠	١٠+٥٠٠	م³	١٧-١٦
	٤١١٤,٤٤	١٠+٦٠٠	١٠+٥٥٠	م³	١٧-١٧
	٣٥١٢,٧١	١٠+٦٥٠	١٠+٦٠٠	م³	١٧-١٨
	٤٦٣٨,٣	١٣+٣٦٠	١٣+٣١٠	م³	١٧-١٩
	٣٤٥٠,٢١	١٠+٧٠٠	١٠+٦٥٠	م³	١٧-٢٠
يتم إدراجهم بمستخلص جاري ٢	٣٢١٧,٧	١٠+٨٠٠	١٠+٧٥٠	م³	١٧-٢١
	٣٠٠٠,٠٨	١٠+٧٥٠	١٠+٧٠٠	م³	١٧-٢٢
	٣٢٠٤,٠٠	١٠+٨٥٠	١٠+٨٠٠	م³	١٧-٢٣
	٣٠٠٤,٥٥	١٠+٩٠٠	١٠+٨٥٠	م³	١٧-٢٤
	٢٦٩٧,٧٢	١٠+٩٥٠	١٠+٩٠٠	م³	١٧-٢٥
	٣٠٥٥,٧١	١١+٠٠٠	١٠+٩٥٠	م³	١٧-٢٦
	٣٠٨٣,٧٢	١١+٠٥٠	١١+٠٠٠	م³	١٧-٢٧
	٣٠٥٨,٦٨	١١+١٠٠	١١+٠٥٠	م³	١٧-٢٨
	٣٩٦١,٠٠	١٠+٣٤٠	١٠+٢٩٠	م³	١٧-٢٩
	٤٧٠٩,٧٥	١١+٢٠٠	١١+١٣٠	م³	١٧-٣٠
	٣٧٦٦,٠٠	١١+٢٥٠	١١+٢٠٠	م³	١٧-٣١
	٣٧٣٤,٨١	١١+٣٥٠	١١+٣٠٠	م³	١٧-٣٢
	٣٩٨٨,٥٠	١١+٣٠٠	١١+٢٥٠	م³	١٧-٣٣
	٤٢٩٥,١٤	١٣+٢٥٠	١٣+٢٠٠	م³	١٧-٣٤
	٤٠٧٤,٣١	١٣+٢٠٠	١٣+١٥٠	م³	١٧-٣٥
	١٧١٧٩٩,٨٦	إجمالي التكرير بالمتر المكعب			

مهندس الهيئة

م / محمد الشرقاوي

مهندس الاستشاري

م / محمود سمير

شركة البحر الأحمر العالمية للتقاولات
مهندسي الشركة
محور المريوطية
الدائري - الأوسطي

م / محمد أمين

م / علي عمار



Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - بالخم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدائري الي الأوسطي

(القطاع الثالث)

بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوا العمل على أكمل وجه طبقاً لأصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة لا تتعدى ٢ كم وفي حاله زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيهه للكيلو . (أ-مسافة نقل حتى ٢٤,٥ كم)					البند
رقم البند (١٨) الرقم المرجعي	الوحدة	من	الى	الإجمالي(م)	الملاحظات
١٨-١	م٣	١٠+٣٠٠	١٠+٣٧٠	٢٥٠٠,٠٠	تم إدراجهم بمستخلص جاري ١
١٨-٣	م٣	١٠+٧٠٠	١٠+٧٥٠	١٢٠,٠٠	تم إدراجهم بمستخلص جاري ٢
١٨-٤	م٣	١٠+٥٥٠	١٠+٧٠٠	٣٥١٣,٤٠	
١٨-٥	م٣	١٠+٧٥٠	١٠+٨٠٠	١٢٠,٠٠	
١٨-٦	م٣	١٠+٨٠٠	١٠+٩٠٠	٢٤٠,٠٠	
١٨-٧	م٣	١٠+٩٠٠	١١+٠٠٠	٢٤٠,٠٠	
١٨-٨	م٣	١٠+٧٥٠	١٠+٨٠٠	٥٠,٠٠	
١٨-٩	م٣	١٠+٧٠٠	١٠+٧٥٠	١٢٤٤,٠٧	
١٨-١٠	م٣	١٠+٤٨٠	١٠+٥٢٠	٥٦٢,٦٧	
١٨-١١	م٣	١٠+٢٩٠	١٠+٣٤٠	٣٩٦,٢٤	
١٨-١١	م٣	١٠+٢٩٠	١٠+٣٤٠	٤٧٣,٩٦	
١٨-١٢	م٣	١٠+٣٤٠	١٠+٥٠٠	٢٦١٩,٢٠	
١٨-١٣	م٣	١٠+٧٥٠	١٠+٨٠٠	١٧٢٩,٤٩	
١٨-١٤	م٣	١٠+٨٠٠	١٠+٩٠٠	٣٠٨١,٦١	
إجمالي نقل المخلفات بالمتر المكعب			١٦٨٩٠,٦٤		

مهندس الهيئة

م / محمد الشرقاوي

مهندس الاستشاري

م / محمود سمير

مهندسي الشركة

م / محمد أيمن

م / علي عماد

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
محور المريوطية
الدائري - الأوسطي

* تم حصر مخلفات ناتج التوكيل
* تم توريد أصل البونلت ببيان و
خطاب رسمي للهيئة بعد مراجعته
الإستشاري والاكتفاء .

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

(القطاع الثالث)

بالعدد نقل داخلي ماكينة خوازيق الى داخل الموقع					البند
					رقم البند (٢١)
الملاحظات	الإجمالي	الكمية	الوحدة	المحور	الكويري
	1	1	عدد	A2	رقم ١٠
	1	1	عدد	A1	رقم ٩
	2	الإجمالي بالعدد			

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي



مهندس الشركة
م/ أحمد الدسوقي

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

(القطاع الثالث)

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبه بموقعها بالبر قطر ٨,٠ متر

البند
رقم البند ١١-٩٢-٩٣

كوبري ٩

الملاحظات	طول الخازوق الفعلي	منسوب قاع الخازوق	منسوب الخازوق التصميمي	منسوب الأرض الطبيعية	طول الخازوق التصميمي	منسوب القطع	الوحده	محور	رقم الخازوق
	24.1	-3.4	21.9	21.45	25	20.7	م.ط	A3	5
	24.1	-3.4	21.9	21.45	25	20.7	م.ط	A3	6
	24.1	-3.58	21.72	21.53	25	20.52	م.ط	A2	3
	24.1	-3.58	21.72	21.53	25	20.52	م.ط	A2	4
	24.1	-3.58	21.72	21.4	25	20.52	م.ط	A4	8
	120.5								

الإجمالي للمحور

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرف قاري



مهندس الشركة
م/ محمد الدسوقي

شركة البحر الأحمر العالمية للتأويلات
محور المربوطية
الاندائري - الأوسطي



Red Sea
INTERNATIONAL WATERFRONT



MOHARRAM BAKHOUM



الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

حصار حديد تسليح الخوازيق

حديد تسليح الخازوق الواحد / كوبري ٩ قطر ٨٠ سم

المسلسل	وصف العنصر	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول السيخ	وزن العنصر (كج)	الوزن الكلي (كج)
١	حديد تسليح الوصلة الأولى	٣٢	٢٠	12.00	١٢	٦,٣١٢	١٥١٤,٨٨
٢	حديد تسليح الوصلة الثانية	٢٢	٢٠	12.00	١٢	٢,٩٨	٧١٥,٢
٣	حديد تسليح الوصلة الثالثة (الكعب)	٢٢	٢٠	4.8	٤,٨	٢,٩٨	٢٨٦,٠٨
٤	حديد أطواق الوصلة الأولى	١٦	١٢		٢,٢٦	١,٥٧	٤٢,٥٧٨٤
٥	حديد أطواق الوصلة الثانية	١٦	١٠		٢,٣٣٢	١,٥٧	٣٦,٤٥٥٤
٦	حديد أطواق الوصلة الثالثة	١٦	٤		٢,٣٣٢	١,٥٧	١٤,٥٨٢١٦
٧	حديد السوستة	١٢	٨٣		١٢	٠,٨٨٨	٨٨٤,٤٤٨
٣,٤٩	وزن حديد تسليح خازوق واحد (طن)						

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرفاوي

المهندس الاستشاري
م/ محمود سمير

مهندس الشركة
م/ أحمد الدسوقي



شركة البحر الأحمر القابضة لمشاريع
مخوار المربوطية
الدائري - الأوسط

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطة من الدائري إلى الأوسطي

(التلصاح الثالث)

بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٥٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ وألا يزيد الأمتصاص عن ٦% وألا يزيد التآكل عن ٤٥% ويتم استبدال الوجه الخارجي لأجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م^٣ من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الأضسه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بما يثبت . - يتم إضافة قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر

ب - مسافة نقل حتى ٧٣ كم

الملاحظات	الإجمالي (م ^٣)	السمك	العرض	الطول	إلى	من	الوحدة	رقم البند (٣٧) الرقم المرجعي
البر الشرقي	٦٠	٠,٥٠	٢	٦٠	١٠+٣٧٨	١٠+٣١٨	٣م	٣٧-١
البر الشرقي	٤٨	٠,٥٠	٢	٤٨	١٠+٤٩٨	١٠+٤٥٠	٣م	٣٧-٢
البر الشرقي	٧٢	٠,٥٠	٢	٧٢	١٠+٤٥٠	١٠+٣٧٨	٣م	٣٧-٣
البر الغربي	٨٠	٠,٥٠	٢	٨٠	١٠+٤٨٠	١٠+٤٠٠	٣م	٣٧-٤
البر الغربي	٤٠	٠,٥٠	٢	٤٠	١٠+٥٢٠	١٠+٤٨٠	٣م	٣٧-٥
	٣٠٠							

إجمالي التكاسي (قدمة وسطى) بالمتر المكعب

مهندس الهيئة


م / محمد الشرفاوى

مهندس الاستشارى

م / محمود سمير

مهندسى الشركة

م / علي عناية م / محمد أيمن





Red Sea
INTERNATIONAL CONTRACTING



المهندسون الاستشاريون العرب
مجرب - باقوم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدائري الى الأوسطي

(القطاع الثالث)

البند								رقم البند (٣٨) الرقم المرجعي	تدبيش القاع
بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (دبش) في مجرى التربة مع تسوية القاع للوصول إلى المناسيب التصميمية وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والبند يشمل توريد الحجر من محاجر مختلفة									
الملاحظات	الإجمالي (م³)	الارتفاع	العرض	الطول	الى	من	الوحدة		
تم إدراجهم بمستخلص جاري ١	١٧١٦,٠٠	١	١٥,٦٠	١١٠	١٣+٤٦٠	١٣+٣٥٠	م³	٣٨-١	
	١٠١٤٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٦٥٠	١٤+٤٠٠	١٣+٧٥٠	م³	٣٨-٢	
	٧٠٢٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٤٥٠	١٥+٠٠٠	١٤+٥٥٠	م³	٣٨-٣	
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١٠+٣٤٠	١٠+٢٩٠	م³	٣٨-٤	
	٢٣٤٠,٠٠	١	١٥,٦٠	١٥٠	١٠+٥٥٠	١٠+٤٠٠	م³	٣٨-٥	
يتم إدراجهم بمستخلص جاري ٢	٢٣٤٠,٠٠	١	١٥,٦٠	١٥٠	١٠+٧٠٠	١٠+٥٥٠	م³	٣٨-١٠	
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١٠+٧٥٠	١٠+٧٠٠	م³	٣٨-١٣	
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١٠+٨٠٠	١٠+٧٥٠	م³	٣٨-١٤	
	٧٨٠,٠٠	١	١٥,٦٠	٥٠	١٠+٨٥٠	١٠+٨٠٠	م³	٣٨-١٥	
	١٥٦٠,٠٠	١	١٥,٦٠	١٠٠	١٠+٩٥٠	١٠+٨٥٠	م³	٣٨-١٦	
	١٥٦٠,٠٠	١	١٥,٦٠	١٠٠	١١+٠٥٠	١٠+٩٥٠	م³	٣٨-١٧	
	٢٩٧٩٦,٠٠	إجمالي تدبيش القاع (م³)							

رقم البند (٣٨)	الوحدة	من	الى	الطول	المساحة م٢	الإجمالي(م٣)	الملاحظات
							الرقم المرجعي
٣٨-٦	م٣	١٠+٣١٨	١٠+٣٧٨	٦٠	٧,٩١	٤٧٤,٣٦	يتم إدراجهم بمستخلص جاري ٢
٣٨-٧	م٣	١٠+٤٥٠	١٠+٤٩٨	٤٨	٧,٩٩	٣٨٣,٣١	
٣٨-٨	م٣	١٠+٣٨٧	١٠+٤٥٠	٦٣	٩,٠٣	٥٦٨,٨٠	
٣٨-٩	م٣	١٠+٤٠٠	١٠+٤٨٠	٨٠	٧,٩٠	٦٣١,٦٨	
٣٨-١١	م٣	١٠+٤٨٠	١٠+٥٢٠	٤٠	٧,٩١	٣١٦,٤٠	
٣٨-١٢	م٣	١٠+٥٥٠	١٠+٧٠٠	١٥٠	٧,٨٨	١١٨٢,٠٠	
إجمالي تدبيش الميل (م٣)							٣٥٥٦,٥٥

٣٣٣٥٢,٥٥	إجمالي التدبيش بالمتر المكعب
----------	------------------------------

مهندس الهيئة

م / محمد الشرقاوي


مهندس الاستشاري

م / محمود سمير

مهندس الشركة

م / محمد أيمن

م / علي عماد



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدانري الى الأوسطي
(القطاع الثالث)

بالمتر المكعب توريد وإنزال ورص على طبقات أحجار (بلدرز) على منسوب تأسيس البلوكات أسفل منسوب المياه							البند
الملاحظات	الإجمالي (م³)	المساحة (م²)	الطول	الى	من	الوحدة	رقم البند (٤٥) الرقم المرجعي
يتم إدراجهم بمستخلص جاري ٢	٤٦٤,٠٧	٧,٧٣٥	٦٠	١٠+٤٦٠	١٠+٤٠٠	م³	٤٥-١
	٤١٨,٨١	٥,٨١٧	٧٢	١٠+٥٣٢	١٠+٤٦٠	م³	٤٥-٢
	١,٠٤٦,٧١	١٣,٠٨٤	٨٠	١٠+٤٨٠	١٠+٤٠٠	م³	٤٥-٣
	٣١٣,٦٩	٦,٥٣٥	٤٨	١٠+٥٨٠	١٠+٥٣٢	م³	٤٥-٤
	٥٦٢,٦٧	١٤,٠٦٧	٤٠	١٠+٥٢٠	١٠+٤٨٠	م³	٤٥-٥
	٣٩٦,٢٤	٧,٩٢٥	٥٠	١٠+٣٤٠	١٠+٢٩٠	م³	٤٥-٦
	٤٧٣,٩٦	٩,٤٧٩	٥٠	١٠+٣٤٠	١٠+٢٩٠	م³	٤٥-٦
	١,٤٤٧,٢١	٩,٦٤٨	١٥٠	١٠+٧٠٠	١٠+٥٥٠	م³	٤٥-٧
	٢,٠٦٦,٢٢	١٣,٧٧٥	١٥٠	١٠+٧٠٠	١٠+٥٥٠	م³	٤٥-٧
	٧,١٨٩,٥٧	إجمالي البلدرز بالمتر المكعب					

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري


مهندسي الشركة

م / محمد الشرقاوي

م / محمود سمير

م / محمد أيمن

م / علي عماد





المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب : ٦٢ الدقي

تليفون : ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون : ٢٠٢ ٣٧ ٣٩ ٨٢ ٥٤

ACE Moharram Bakhom

5 El-Gmhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki

Tel: +202,33,37,71,20
Fax: +202,37,49,82,54

www.ace-consultants.com

التاريخ : ٢٠٢٣/١١/٢٣

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

عناية السيد المهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف "الموقر"

"رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره"

المشروع : أعمال الإستشارات الفنية للقطاع الثالث من تطوير محور الميوطية الأوسطي في المسافة من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الأوسطي .
الموضوع : تسليم أصل الإختبارات المعملية بعد المراجعة والإعتماد

تحية طيبة وبعد ،،،،،

ايما الى مشروع عملية تنفيذ أعمال تطوير محور الميوطية في المسافة من كم ١٠ حتى كم ١٥ بطول ٥ كم .
بالمعقد رقم : ١٥٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ .
تنفيذ شركة : البحر الأحمر العالمية للمقاولات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم أصل الإختبارات المعملية الخاصة بالمشروع عاليه وذلك بعد المراجعة والإعتماد وبياتها كالتالي :

- ١ - إختبارات الدبش . (مرفق ١)
 - أصل إختبار من الإدارة العامة للمعامل المركزية .
 - أصل إختبار من كلية الهندسة - جامعة عين شمس .
 - أصل إختبار من مديرية الطرق والنقل .
- ٢ - إختبارات البلدرز . (مرفق ٢)
 - أصل إختبار من كلية الهندسة - جامعة القاهرة .
- ٣ - إختبارات حديد التسليح . (مرفق ٣)
 - أصل إختبار من كلية الهندسة - جامعة عين شمس .
 - أصل إختبار من كلية الهندسة - جامعة عين شمس .
- ٤ - إختبارات تكسير المكعبات الخرسانية . (مرفق ٤)
 - عدد (٣٨) أصل إختبار تكسير مكعبات مستخرجه من معامل إدارة الخرسانة الجاهزة بشركة البحر الأحمر .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

محرم - باخوم


مدير المشروعات

م. محمد محمود عبد الرحمن

١٢ محرم ربيع

د. م. ٢٥٨٧
ب. م. ١١٩١٦٠٢٠٢

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم-باخوم
بريد إلكتروني mostafa.mohy@ace-mb.com



المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب : ٦٢ الدقي

تليفون : ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون : ٢٠٢ ٣٧ ٣٩ ٨٢ ٥٤

ACE Moharram.Bakhom

5 El-Gmhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki

Tel: +202,33,37,71,20
Fax: +202,37,49,82,54

www.ace-consultants.com

(مرفق رقم ١)

إختبارات الدبش .

- أصل إختبار من كلية الهندسة – جامعة عين شمس .
- أصل إختبار من مديرية الطرق والنقل .
- أصل إختبار من الإدارة العامة للمعامل المركزية .



برجاء مسح QR للتأكد من جهة إصدار التقرير
كلمة المرور مدونة خلف الورقة الأولى من التقرير

Date : 30/7/2023

Ref. Serial No. 69 July /2023


Page 1/1

Client : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

Specimen : عينة دبش من مشروع تطوير محور المريوطية القطاع الثالث المسافة من كم ١٠ حتى كم ١٥ بطول ٥ كم
بناءً على طلب الشركة بخطابها المؤرخ ٢٠٢٣/٧/٢٥ تم إجراء اختبار لوس أنجلوس واختبار تعيين نسبة التفتت والامتصاص والأوزان النوعية على عينة الدبش الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة رجب شاكور وعلى مسؤوليته بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٧ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

النتيجة	التجربة
٣٦.٩	نسبة التآكل في اختبار لوس أنجلوس (بعد ٥٠٠ لفة) %
٢.٧	نسبة الامتصاص بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة %
٠.٨٩	نسبة التفتت بعد الغمر في الماء لمدة ٢٤ ساعة %
٢.٤٤٦	الوزن النوعي الكلي

مدير الوحدة
HECU
Highway Engineering Consultancy Unit
د/ أحمد عاطف سليمان



المشرف على المعمل

م/ مصطفى محمود حلمي





محافظة الجيزة
مديرية الطرق والنقل
ادارة المشروعات
المعامل

تقرير رقم (١٠٧) بتاريخ: ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣
عن عملية: تطوير محور المريوطية - القطاع الثالث
المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥

ملف رقم / ١٣٢ / ٢٠٢٣
بيانات إدارية/الذى احضر العينات أ / احمد مأمون
الجهة الوارد منها / تطوير محور المريوطية
تنفيذ / شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات
تنبيه هام / العينات الواردة مسئولية من أحضره
بيان العينات:
عينه رقم (١) كتل أحجار جيرية سيليسية داكنة اللون - للتكاسي -
الأوزان النوعية و التففت والأمتصاص فى الماء

النتائج	عينه رقم (١)
التآكل بجهاز لوس اجلوس	
الفاقد بعد ١٠٠ ألفة	٦.٠ %
الفاقد بعد ٥٠٠ ألفة (قبل الغسيل)	٣٦ %
الفاقد بعد ٥٠٠ ألفة (بعد الغسيل)	٣٦.٥ %
الوزن النوعي الكلى	٢.٤٩٠
الوزن النوعي المشبع جاف السطح	٢.٥٤٦
الوزن النوعي الظاهري	٢.٦٣٩
الامتصاص %	٢.٣ %
التفتت %	---

- ويتم الرجوع الى المواصفات الخاصة بالمشروع
- تم احضار العينة بمعرفة العميل دون ادنى مسئولية على المعمل من حيث تمثيلها للطبيعة.

مدير عام
مديرية الطرق والنقل

مهندسة/نجوى محمد السعيد

القائم بأعمال
مدير المشروعات

ج / المعمل



إيصال رقم ١٧١

تقرير رقم: ١٧١ تاريخ: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٢

مشروع: إنشاء وتطوير محور البريوطية ضاحية

الهيئة العامة للمحيطات والبحار والنقل

الطريق الدائري تحت الطريق الدائري

الدائري، مشروع تطوير وتوسعة الطريق

تقيد: البحر الأحمر

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية المنطقة الرابعية

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسلة بخطاب سيادتكم مع ملاحظة ان مقابل

اجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره # جنيه.

فقط (#) (لاغير)

بيان القيمة كما يلي:

البيان	المبلغ
قيمة تجارب المعمل	#
مصاريف إدارية (١٥% من قيمة التجارب)	#
١٤% ضريبة القيمة المضافة (قيمة التجارب + المصاريف الإدارية)	#
الإجمالي	#

لذا يرجى من سيادتكم التتييه بخصمها من المستخلص الشهري للعمليه على حساب

شركة / البحر الأحمر وإبلاغنا برقم المستخلص وتاريخه وإبلاغ الإدارة

المالية بالهيئة بما تم .

رئيس
مدير عام المعامل المركزية
لنقل الجودة
كدهاني / س
مجدى الشحات
رقم الصادر: ٩١٨
التاريخ: ١٠ / ١٤
التوقيع:
سماح حسين درويش
X صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة / البحر الأحمر
صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التشييد والمناطق

الإدارة العامة للمعامل المركزية
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل



تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/٩/٢٦

تقرير رقم :- ١٣ أبحاث وتجارب (الجزء الأول)

معمل :- المواد

بخصوص :- إنشاء وتطوير محور المريوطية في المسافة من وصلة المريوطية على الطريق الدائري وحتى الطريق الدائري الاوسطى شرق وغرب ترعة المريوطية.

تقرير إختبارات معملية

بيانات إدارية :-

- القائم بإحضار العينات :م/ محمود توفيق (استشاري المشروع)
- الجهة المشرفة :- المنطقة الرابعة عشر
- الشركة المنفذة :- شركة البحر الأحمر

بيان العينات :-

- ١- عينة رقم (٤٦٥٤) :- عينه دبش سيليسية جبريه للإستخدام في أعمال التكاسى تحت رقم ١
- ٢- عينة رقم (٤٦٥٥) :- عينه دبش جبريه للإستخدام في أعمال التكاسى تحت رقم ٢

التجارب التى أجريت على عينات الدبش :

١- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ AASHTO (85-10) T ، والتفتت ط - ١١٣ (2008) AASHTO T112-00

النتائج :

مواصفات التكاسى الخاصة بالهيئة	٤٦٥٥	٤٦٥٤	رقم العينة	التجربة
--	١,٩٩١	٢,٣٣٨		الوزن النوعى الكلى
--	٢,١٨٩	٢,٤٢٧		الوزن النوعى الكلى مشبع جاف السطح
--	٢,٤٨٢	٢,٥٦٧		الوزن النوعى الظاهرى
لا يزيد عن ١٠ %	١١	٣,٨		الإمتصاص %
لاتتأثر بمفعول المياه	٠,٢	٠,١		التفتت %

التعليق والتوصيات :-

- ١- العينات تحت مسئولية الذى أحضرها .
- ٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملا .
- ٣- العينة رقم (٤٦٥٥) تخرج عن حدود المواصفات الخاصة بالتكاسى بينما تتفق العينة رقم (٤٦٥٤) وحدود المواصفات .
- ٤- سوف نوافيكم بنتائج عينات الأساس لنفس المشروع فور الانتهاء منها .

تاريخ اصدار التقرير :- ٢٠٢٢/١٠/٣

التوقيعات :-

مسئول الجودة

ك/ امل نصر الدين

مدير عام المعامل المركزية

سبح

م/ سماح حسين درويش

مهندس المعمل :- ك/ مروه سرى
مدير فنى المعمل :- م/ مروان سلام

مدير عام المعامل المركزية لضبط الجودة

ك/ مجدى الشحات

(١٣) أبحاث وتجارب (الجزء الأول / ٢٠٢٢)

صفحة رقم ١ من ١



المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
مصر ب : ٦٢ الدقي

تليفون : ٠٢ ٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون : ٠٢ ٠٢ ٣٧ ٣٩ ٨٢ ٥١

ACE Moharram Bakhom

5 El-Gmhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki

Tel: +202,33,37,71,20
Fax: +202,37,49,82,54

www.ace-consultants.com

(مرفق رقم ٢)

إختبارات البلدرز .

• أصل إختبار من كلية الهندسة – جامعة القاهرة .

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم-باخوم
بريد إلكتروني mostafa.mohy@ace-mb.com



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
تاريخ	٢٠٢٣/١١/٢٢
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
مشروع	تطوير محور المربوطية القطاع الثالث المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥ بطول ٥ كم
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
الإستشاري	المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم)
الشركة المنفذة	البحر الأحمر العالمية للمقاولات
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	أ/ أحمد ياسين (مندوب عن الشركة المنفذة)
تاريخ الإحضار	٢٠٢٣/١١/٢٢
بيان العينات	• عينة بولدرز، بدون بيانات مدونة على الشكارة
الاختبارات المطلوبة	
• الوزن النوعي والإمتصاص للمواد الصلبة الغليظة (ط ١٠٨) • تحديد كتل الطين والحبيبات سهلة التفتت في الركام (ط ١١٣) • تحديد الفاقد للمواد الصلبة الغليظة بجهاز لوس أنجلوس (ط ١٠٦)	

رقم مرجعي	٢٠٢٣/٨٧٤	تاريخ الاصدار	٢٠٢٣/١١/٢٦	عدد الصفحات	٣
العينات موددة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدني مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة.					
تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع.					
يشرفنا في حال وجود أى ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ١٠٢٢٣٢٦١١٠ أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg					



تاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٦

1/3

٢٠٢٣/٨٧٤



874-2023



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (١): الوزن النوعي ونسبة الحبيبات سهلة التفتت

مشروع	تطوير محور المربوطية القطاع الثالث المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥ بطول ٥ كم
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
الإستشاري	المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم)
الشركة المنفذة	البحر الأحمر العالمية للمقاولات

النتائج	الإختبار
	الوزن النوعي والإمتصاص للمواد الصلبة الغليظة:
٢,٦٠٨	- الوزن النوعي الكلي الجاف
٢,٦٢٧	- الوزن النوعي الكلي المشبع الجاف السطح
٢,٦٥٩	- الوزن النوعي الظاهري
٠,٧	- نسبة الامتصاص (%)
	تحديد نسبة الحبيبات سهلة التفتت:
صفر	- نسبة كتل الطين والحبيبات سهلة التفتت (%)



مراجعة

إشراف



تاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٦

2/3

٢٠٢٣/٨٧٤





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٢): الفاقد بجهاز لوس أنجلوس

مشروع	تطوير محور المربوطية القطاع الثالث المسافة من الكيلو ١٠ حتى الكيلو ١٥ بطول ٥ كم
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
الإستشاري	المهندسون الإستشاريون العرب (مكرم - باخوم)
الشركة المنفذة	البحر الأحمر العالمية للمقاولات

النتائج	الإختبار
٤	الفاقد بجهاز لوس أنجلوس: نسبة التآكل بعد ١٠٠ لفة (%)
٢٢	نسبة التآكل بعد ٥٠٠ لفة (%)



مراجعة

إشراف



تاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٦

3/3

٢٠٢٣/٨٧٤





المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
صرب : ٦٢ الدقي

تليفون : ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون : ٢٠٢ ٣٧ ٣٩ ٨٢ ٥٤

ACE Moharram Bakhom

5 El-Gmhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki

Tel: +202,33,37,71,20
Fax: +202,37,49,82,54

www.ace-consultants.com

(مرفق رقم ٣)

إختبارات حديد التسليح .

- أصل إختبار من كلية الهندسة – جامعة عين شمس .
- أصل إختبار من كلية الهندسة – جامعة عين شمس .

رقم التقرير: B0363B/2023

التاريخ: 19/04/2023



7264

تقرير عن نتائج اختبار التحليل الكيميائي على عينات من صلب التسليح

العميل: شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
المشروع: تطوير ورفع كفاءة محور المريوطية من (الطريق الدائري - الدائري الأوسطي) - القطاع الثالث
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
استشاري: المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم)
تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات بخصوص إجراء اختبار التحليل الكيميائي على عينات من صلب التسليح.

العينات الموردة:


- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 32 مم كود EGS.
- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 25 مم كود MKS.
- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 22 مم كود MKS.
- عدد "1" عينة صلب تسليح ذو نتوءات بقطر اسمي 16 مم كود MKS.

تم توريد العينات إلى الوحدة بتاريخ 06/04/2023 وذلك بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته، وقد تم أخذ بيانات العينات من خطاب العميل أو من على العينات.

النتائج

1- عينة صلب تسليح قطر 32 مم:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.29559	0.22006	0.96740	0.01741	0.00731	0.11148	0.01620	0.12039	0.00123	0.00990
Cu %	Nb %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	As %	Sb %	Zn %
0.52440	0.00162	0.00068	0.00167	<0.005	0.00228	0.03760	0.04451	0.02933	0.00850
المكافئ الكربوني									0.52568



رقم التقرير : B0363B/2023

التاريخ : 19/04/2023



7264

2- عينة صلب تسليح قطر 25 مم:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.19080	0.17448	0.69477	0.02422	0.01082	0.01551	0.00134	0.01065	0.00102	0.00324
Cu %	Nb %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	As %	Sb %	Zn %
0.00669	0.00101	0.00050	0.00087	<0.005	<0.001	0.02840	0.05622	0.3756	0.00243
المكافئ الكربوني									0.31130

3- عينة صلب تسليح قطر 22 مم:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.17793	0.21077	0.61153	0.02155	0.01114	0.07304	0.01938	0.10271	0.00192	0.01013
Cu %	Nb %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	As %	Sb %	Zn %
0.24372	0.00118	0.00143	0.00097	<0.005	0.00117	0.02838	0.03376	0.03968	0.00327
المكافئ الكربوني									0.32163

4- عينة صلب تسليح قطر 16 مم:

C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Al %	Co %
0.27480	0.20263	0.63506	0.01321	0.00946	0.12652	0.01539	0.09302	0.00102	0.00901
Cu %	Nb %	Ti %	V %	W %	Pb %	Sn %	As %	Sb %	Zn %
0.33610	0.00236	0.00054	0.00143	<0.005	<0.001	0.03680	0.03265	0.03780	0.00240
المكافئ الكربوني									0.43792

أعد التقرير

كيميائي/ الشيماء عبد الحميد

راجع التقرير

د. م. ك. ه. ك. ك. ك.

وحدة أبحاث خواص واختبار المواد

كلية الهندسة

جامعة عين شمس

د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و (Password) المسلم للعميل.

<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



8896

Ref. No.: B0362/2023

Date: 08/04/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
Project: تطوير ورفع كفاءة محور المريوطية من (الطريق الدائري – الدائري الأوسطي) – القطاع الثالث
Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
Consultant: المهندسون الإستشاريون العرب (محرم – باخوم)
Number of Specimens: 8 **Type:** Deformed bars
Delivered by: Client on 06/04/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	1	2	3	4
Code	EGS		MKS	
Nominal Diameter (d_n - mm)	32	32	25	25
Weight of Specimen (W - g)	3128	3093	1908	1784
Length of Specimen (L - mm)	508	498	504	476
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	6.157	6.211	3.786
	Deviation from nominal (%)	-2.419	-1.574	-1.706
Gauge Length (L_0 - mm)	160	160	125	125
Nominal Area (A_n - mm ²)	804.25	804.25	490.87	490.87
Yield Load (P_y - ton)	43.60	44.20	23.90	24.90
Maximum Load (P_{max} - ton)	58.20	58.40	29.80	31.00
Final Length (L_f - mm)	188	189	159	153
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	542.1	549.5	486.8	507.2
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	723.6	726.1	607.0	631.5
R_m / R_{eH}	1.33	1.32	1.25	1.25
Elongation After Breaking (A_5 - %)	17.5	18.1	27.2	22.4

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. M. Ibrahim

1/2

Revised by

Ahmed Fag
9/4/2023

Head of Center

Dr. Ibrahim A.L. Yousif

• The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



8896

Ref. No.: B0362/2023

Date: 08/04/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
Project: تطوير ورفع كفاءة محور المربوطية من (الطريق الدائري - الدائري الأوسطي) - القطاع الثالث
Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
Consultant: المهندسون الإستشاريون العرب (محرم - باخوم)
Number of Specimens: 8 **Type:** Deformed bars
Delivered by: Client on 06/04/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	5	6	7	8
Code	MKS			
Nominal Diameter (d_n - mm)	22	22	16	16
Weight of Specimen (W - g)	1395	1406	624	630
Length of Specimen (L - mm)	471	485	395	399
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	2.962	2.899	1.580
	Deviation from nominal (%)	-0.696	-2.802	0.140
Gauge Length (L_0 - mm)	110	110	80	80
Nominal Area (A_n - mm ²)	380.13	380.13	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)	20.40	20.50	10.90	10.85
Maximum Load (P_{max} - ton)	24.50	24.60	14.05	14.00
Final Length (L_f - mm)	132	135	98	100
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	536.6	539.2	542.1	539.6
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	644.5	647.1	698.7	696.3
R_m / R_{eH}	1.20	1.20	1.29	1.29
Elongation After Breaking (A_5 - %)	20.0	22.7	22.5	25.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2015 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. M. Ibrahim

2/2

Revised by

Ahmed Fathy
9/4/2023

Head of Center

Dr. Ibrahim A.L. Yousif

• The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

• ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب : ٦٢ الدقي

تليفون : ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون : ٢٠٢ ٣٧ ٢٩ ٨٢ ٥٤

ACE Moharram Bakhom

5 El-Gmhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki

Tel: +202,33,37,71,20
Fax: +202,37,49,82,54

www.ace-consultants.com

(مرفق رقم ٤)

إختبارات تكسير المكعبات الخرسانية .

- عدد (٣٨) أصل إختبار تكسير مكعبات مستخرجه من معامل إدارة الخرسانة الجاهزة بشركة البحر الأحمر .

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم-باخوم
بريد إلكتروني mostafa.mohv@ace-mb.com



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الأوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	2-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	P8 A1 خازوق طرق
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.414
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results









Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	9-Aug-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8210	8123	8111			
Density (kg/m ³)	2433	2407	2403	0	0	0
Failure Load (Kn)	910	924	915			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	413	419	415	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	415	104%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		9-Aug-2023
Laboratory Technician			9-Aug-2023





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الاوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	2-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	P8 A1 طرق خازوق
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.483
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	30-Aug-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8370	8364	8410			
Density (kg/m ³)	2480	2478	2492	0	0	0
Failure Load (Kn)	1020	1000	1150			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	462	453	521	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	479	120%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		30-Aug-2023
Laboratory Technician			30-Aug-2023





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الأوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	6-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	P6 A1 خازوق طرق
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.442
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results








Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	13-Aug-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8310	8217	8199			
Density (kg/m ³)	2462	2435	2429	0	0	0
Failure Load (Kn)	890	920	902			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	403	417	409	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	410	102%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		13-Aug-2023
Laboratory Technician			13-Aug-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الاوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	6-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	خازوق طرق A1 P6
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.496
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	3-Sep-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8410	8452	8413			
Density (kg/m ³)	2492	2504	2493	0	0	0
Failure Load (Kn)	1111	1198	1117			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	504	543	506	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	518	129%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		3-Sep-2023
Laboratory Technician			3-Sep-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الأوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	7-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	P4 A1 طرقات
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.417
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	14-Aug-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8111	8124	8233			
Density (kg/m ³)	2403	2407	2439	0	0	0
Failure Load (Kn)	900	912	909			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	408	413	412	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	411	103%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		14-Aug-2023
Laboratory Technician			14-Aug-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الأوسط القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	7-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	P4 A1 طرق خازوق
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.459
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	4-Sep-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8250	8294	8354			
Density (kg/m ³)	2444	2457	2475	0	0	0
Failure Load (Kn)	1159	1095	1070			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	525	496	485	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	502	126%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		4-Sep-2023
Laboratory Technician			4-Sep-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)



CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الأوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	14-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	خازوق طرق A1 P5
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.477
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results






Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	21-Aug-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8401	8365	8312			
Density (kg/m ³)	2489	2479	2463	0	0	0
Failure Load (Kn)	877	891	888			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	398	404	403	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	401	100%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		21-Aug-2023
Laboratory Technician			21-Aug-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الأوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	14-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	P5 A1 خازوق طرق
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.498
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	11-Sep-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8415	8421	8455			
Density (kg/m ³)	2493	2495	2505	0	0	0
Failure Load (Kn)	1102	1010	1034			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	500	458	469	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	475	119%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		11-Sep-2023
Laboratory Technician			11-Sep-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الأوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	15-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	P3 A1 خازوق طرق
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.414
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results








Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	22-Aug-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8210	8123	8111			
Density (kg/m ³)	2433	2407	2403	0	0	0
Failure Load (Kn)	933	917	920			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	423	416	417	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	419	105%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		22-Aug-2023
Laboratory Technician			22-Aug-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	النيل للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	تطوير طريق المربوطية الأوسطى القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	15-Aug-2023	STRUCTURE TYPE :	P3 A1 خازوق طرق
BATCH PLANT :	البراجيل	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.498
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	12-Sep-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8414	8427	8452			
Density (kg/m ³)	2493	2497	2504	0	0	0
Failure Load (Kn)	1190	1130	1150			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	539	512	521	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	524	131%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		12-Sep-2023
Laboratory Technician			12-Sep-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	6-Feb-2023	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P1 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.439
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results







Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	13-Feb-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8134	8345	8213			
Density (kg/m ³)	2410	2473	2433	0	0	0
Failure Load (Kn)	909	870	885			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	412	394	401	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	403	101%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		13-Feb-2023
Laboratory Technician			13-Feb-2023





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)



CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبد النور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	24-Dec-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P2 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.439
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results








Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	31-Dec-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8309	8295	8090			
Density (kg/m ³)	2462	2458	2397	0	0	0
Failure Load (Kn)	895	857	910			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	406	389	413	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	402	101%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		31-Dec-2022
Laboratory Technician			31-Dec-2022

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
إدارة الجودة



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتحتب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	24-Dec-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P2 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.441
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	21-Jan-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8250	8233	8232			
Density (kg/m ³)	2444	2439	2439	0	0	0
Failure Load (Kn)	1167	1183	1140			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	529	536	517	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	527	132%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		21-Jan-2023
Laboratory Technician			21-Jan-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	21-Dec-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P3 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.432
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	28-Dec-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8256	8154	8211			
Density (kg/m ³)	2446	2416	2433	0	0	0
Failure Load (Kn)	900	880	850			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	408	399	385	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	397	99%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		28-Dec-2022
Laboratory Technician			28-Dec-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبد النور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	21-Dec-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P3 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.475
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	18-Jan-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8360	8401	8298			
Density (kg/m ³)	2477	2489	2459	0	0	0
Failure Load (Kn)	1189	1215	1167			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	539	551	529	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	540	135%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		18-Jan-2023
Laboratory Technician			18-Jan-2023

شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
إدارة الجودة



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	28-Dec-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P4 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.438
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results






Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	4-Jan-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8238	8276	8171			
Density (kg/m ³)	2441	2452	2421	0	0	0
Failure Load (Kn)	874	902	884			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	396	409	401	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	402	100%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		4-Jan-2023
Laboratory Technician			4-Jan-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	7-Sep-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P4/ A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.477
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	14-Sep-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8366	8320	8391			
Density (kg/m ³)	2479	2465	2486	0	0	0
Failure Load (Kn)	850	888	953			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	385	403	432	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	407	102%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory




Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		14-Sep-2022
Laboratory Technician			14-Sep-2022





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتحلب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	6-Feb-2023	STRUCTURE TYPE :	كوبي ٩ خازوق P1 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.435
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	6-Mar-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8211	8321	8119			
Density (kg/m ³)	2433	2465	2406	0	0	0
Failure Load (Kn)	1120	1145	1177			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	508	519	534	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	520	130%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		6-Mar-2023
Laboratory Technician			6-Mar-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتحتب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	28-Dec-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P4 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.476
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results









Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	25-Jan-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8345	8423	8299			
Density (kg/m ³)	2473	2496	2459	0	0	0
Failure Load (Kn)	1130	1177	1144			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	512	534	519	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	521	130%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		25-Jan-2023
Laboratory Technician			25-Jan-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	11-Jan-2023	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P5 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.457
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	18-Jan-2023					
Age of Cubes (Days)	- 7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8320	8345	8215			
Density (kg/m ³)	2465	2473	2434	0	0	0
Failure Load (Kn)	901	897	895			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	408	407	406	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	407	102%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		18-Jan-2023
Laboratory Technician			18-Jan-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتحلب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	11-Jan-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P5 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.476
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	8-Feb-2022					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8345	8423	8299			
Density (kg/m ³)	2473	2496	2459	0	0	0
Failure Load (Kn)	1120	1100	1155			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	508	499	524	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	510	128%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		8-Feb-2022
Laboratory Technician			8-Feb-2022





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	15-Jan-2023	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P6 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.497
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	12-Feb-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8455	8436	8396			
Density (kg/m ³)	2505	2500	2488	0	0	0
Failure Load (Kn)	1188	1145	1205			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	539	519	546	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	535	134%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		12-Feb-2023
Laboratory Technician			12-Feb-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	15-Jan-2023	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P6 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.427
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results






Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	22-Jan-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8122	8266	8190			
Density (kg/m ³)	2407	2449	2427	0	0	0
Failure Load (Kn)	940	870	866			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	426	394	393	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	404	101%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		22-Jan-2023
Laboratory Technician			22-Jan-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	21-Jan-2023	STRUCTURE TYPE :	كوبري 9 خازوق P7 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.457
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results







Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	28-Jan-2023					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8234	8296	8344			
Density (kg/m ³)	2440	2458	2472	0	0	0
Failure Load (Kn)	912	855	880			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	413	388	399	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	400	100%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory




Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		28-Jan-2023
Laboratory Technician			28-Jan-2023





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881- Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أمتب للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	21-Jan-2023	STRUCTURE TYPE :	كوبري ٩ خازوق P7 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.447
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	18-Feb-2023					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8233	8229	8312			
Density (kg/m ³)	2439	2438	2463	0	0	0
Failure Load (Kn)	1060	1178	1144			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	481	534	519	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	511	128%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Ali Arafat		18-Feb-2023
Laboratory Technician			18-Feb-2023



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	29-Aug-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P1 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.479
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	5-Sep-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8366	8338	8395			
Density (kg/m ³)	2479	2471	2487	0	0	0
Failure Load (Kn)	955	921	976			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	433	418	442	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	431	108%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		5-Sep-2022
Laboratory Technician			5-Sep-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	29-Aug-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P1 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.484
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	26-Sep-2022					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8411	8354	8387			
Density (kg/m ³)	2492	2475	2485	0	0	0
Failure Load (Kn)	1125	1070	1160			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	510	485	526	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	507	127%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory




Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		26-Sep-2022
Laboratory Technician			26-Sep-2022





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	5-Sep-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P2/ A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.465
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results









Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	12-Sep-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8310	8354	8298			
Density (kg/m ³)	2462	2475	2459	0	0	0
Failure Load (Kn)	881	801	903			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	399	363	409	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	391	98%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		12-Sep-2022
Laboratory Technician			12-Sep-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116: 1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور الميوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	5-Sep-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P2 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	10 ^{MPa} Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.488
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results








Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	3-Oct-2022					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8395	8421	8370			
Density (kg/m ³)	2487	2495	2480	0	0	0
Failure Load (Kn)	1087	990	988			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	493	449	448	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm²	463	116%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		3-Oct-2022
Laboratory Technician			3-Oct-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)



CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبد النور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	5-Oct-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P5/ A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.469
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results






Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	2-Nov-2022					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8298	8342	8361			
Density (kg/m ³)	2459	2472	2477	0	0	0
Failure Load (Kn)	956	1069	1074			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	433	485	487	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	468	117%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		2-Nov-2022
Laboratory Technician			2-Nov-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	5-Oct-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P5/ A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.492
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	12-Oct-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8411	8425	8395			
Density (kg/m ³)	2492	2496	2487	0	0	0
Failure Load (Kn)	874	844	861			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	396	383	390	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	390	97%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		12-Oct-2022
Laboratory Technician			12-Oct-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)




CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	11-Oct-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P6/ A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.480
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results









Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	18-Oct-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8345	8395	8370			
Density (kg/m ³)	2473	2487	2480	0	0	0
Failure Load (Kn)	840	857	854			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	381	389	387	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	385	96%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		18-Oct-2022
Laboratory Technician			18-Oct-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	450 KG
DATE OF CASTING :	11-Oct-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P6/ A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.470
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	8-Nov-2022					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8326	8374	8309			
Density (kg/m ³)	2467	2481	2462	0	0	0
Failure Load (Kn)	993	1016	1109			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	450	461	503	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	471	118%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		8-Nov-2022
Laboratory Technician			8-Nov-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)



CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبد النور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	15-Aug-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P7 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.478
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results








Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	22-Aug-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8321	8394	8375			
Density (kg/m ³)	2465	2487	2481	0	0	0
Failure Load (Kn)	1009	968	980			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	457	439	444	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	447	112%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		22-Aug-2022
Laboratory Technician			22-Aug-2022





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	8-Aug-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P3 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.480
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	15-Aug-2022					
Age of Cubes (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8356	8374	8381			
Density (kg/m ³)	2476	2481	2483	0	0	0
Failure Load (Kn)	999	958	1006			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	453	434	456	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	448	112%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		15-Aug-2022
Laboratory Technician			15-Aug-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبد النور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	8-Aug-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P3 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.478
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	5-Sep-2022					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8315	8397	8381			
Density (kg/m ³)	2464	2488	2483	0	0	0
Failure Load (Kn)	1217	1197	1160			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	552	543	526	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	540	135%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		5-Sep-2022
Laboratory Technician			5-Sep-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطية القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	7-Sep-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P4/ A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.469
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	5-Oct-2022					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8334	8342	8326			
Density (kg/m ³)	2469	2472	2467	0	0	0
Failure Load (Kn)	1040	1201	1207			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	471	544	547	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	521	130%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		5-Oct-2022
Laboratory Technician			5-Oct-2022



DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

Test Standard BS 1881 - Part 116:1983 EGP 203-2007 (7-2)


CLIENT :	البحر الأحمر	SAMPLED BY :	أحمد عبدالنور للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	محور المربوطيه القطاع الثالث	SAMPLING METHOD :	BS 1881
CONSULTANT :	محرم باخوم	CEMENT CONTENT :	475 KG
DATE OF CASTING :	15-Aug-2022	STRUCTURE TYPE :	كوبري 10 خازوق P7 / A2
BATCH PLANT :	ABO SEER	SPECIFIED STRENGTH :	400 Kg/cm ²
CONCRETE SLUMP :	17 Cm	UNIT WEIGHT (T/m ³) :	2.469
TARGET SLUMP :	19 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	22

Results


Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	12-Sep-2022					
Age of Cubes (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (gm)	8351	8337	8309			
Density (kg/m ³)	2474	2470	2462	0	0	0
Failure Load (Kn)	1118	1126	1174			
Comp. Strength (Kg/cm ²)	507	510	532	0	0	0
Type of Failure	A	A	A	A	A	A
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	516	129%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory



Remarks :

1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and
in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Job Title	Name	Signature	Date
Quality Control Manager	Eng. Osama Mohamed		12-Sep-2022
Laboratory Technician			12-Sep-2022



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" الشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير محور المربوطية في المسافة من كم ١٠ إلى كم ١٥ بطول ٥ كم بمشروع تطوير محور المربوطية من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الأوسطي تنفيذ شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٥٢٣).

وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع عليه .

نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق من بداية المشروع وحتى تاريخه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/٢١

(
التوقيع
مهندس ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

س

س

٤٩٦٣٥



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" الشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية أعمال تطوير محور المربوطية في المسافة من كم ١٠ إلى كم ١٥ بطول ٥ كم بمشروع تطوير محور المربوطية من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الأوسطي تنفيذ شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات بالعقد رقم (١٥٢٣-٢٠٢٢-٢٠٢٣).

وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقا للمشروع عاليه .

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/٢١

(
مهندس ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

٤٩٦٣٥

اسم
م. ف. م.