

بيان أعمال شركة الجواد أعمال الجسر الترابي طبقا للحصر

اسم المشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع العاصمة
القطاع من الكم 105+500 إلى الكم 108+000 بطول 2.5 كم اتجاه العاصمة
عقد رقم : 238/2021/2022
إجمالي أعمال حصر حتي مستخلص رقم (19)

رقم البند بالمقايمة	بيان الأعمال	الكمية السابقة (م 3)	الكمية الحالية (م 3)	الاجملي (م 3)
1-1	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات السيد المهندسين المشرفين والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة تق ناتج التكسير حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 0.8 جنية للكم في حالة الزيادة والنقصان	80,000.00	40,240.00	120,240.00
1-4	أعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكسارات للتأكيد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشاري المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عدمه وعلي ان يتم الدماك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ المواصفات اللازمة قبل البدء من المنطقة المشرفة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم (Embankment) لمسافة نقل بين الكسارة و موقع الردم حوالي 1 كم يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة .	119,846.00		
	حتي مسافة نقل 5.5 كم			119,846.00
	حتي مسافة نقل 6.5 كم			511,717.00

مدير مشروع الهيئة

شروع النقل البري
مدير مشروع الهيئة

اسم المشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة / قطاع العاصمة
القطاع من الكم 105+500 إلى الكم 108+000 بطول 2.5 كم اتجاه النيل
عقد رقم: 239/2021/2022
اجمالي أعمال حصر حتي مستخلص رقم (19)

مدير مشروع الهيئة

مكتبة ابن بطوطة
مشاريع الشركة