

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ..

بالاحالة الي اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى
اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة"

نتشرف بأن نرفق لميادنتكم المقايمة الختامية لاعمال الاسفلت بطول الطريق، عقد رقم (2024/2023/678)
/ تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات.

و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير ..

تحريرا في 2024/1/15 م



Handwritten signature and initials.





مقايضة ختامية

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

مشروع اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى من طريق الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى القطاع الثانى بطول 5.5 كم

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة الجيزة

الختامى المتوقع

بيانات أمر الاسناد او التعاقد

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة بالجنه	الكمية	الاجمالى (بالجنه)
1.00	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم / 2م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنقيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	2م	10.75	0.00	0.00
2.00	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنقيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	2م	166.25	46,220.00	7,684,075.00
3.00	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنقيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	2م	161.25	0.00	0.00
اجمالى قيمة الاعمال					7,684,075.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



شركة البحر الاحمر العالمية
للمقاولات
موقع النصف



مقايضة ختامية

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

مشروع اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى من طريق الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى القطاع الثانى بطول 5.5 كم

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة الجيزة

الخصم المتوقع

بيانات أمر الاسناد او التعاقد

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الغنة بالجنه	الكمية	الاجمالي (بالجنه)
1.01	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم / 2م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ..	2م	10.75	0.00	0.00
2.01	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والغنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	166.25	46,220.00	7,684,075.00
3.01	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والغنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2م	161.25	0.00	0.00
اجمالي قيمة الاعمال					7,684,075.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار

شركة البحر الاحمر العالمية
للمقاولات
موضح الصنف



مقايمة ختامية

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

مشروع اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودي من طريق الصعيد الشرقي الحر الى الطريق الزراعي الشرقي القطاع الثاني بطول 5.5 كم

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة الجيزة

الخصامي المتوقع

بيانات امر الاسناد او التعاقد

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة بالجنه	الكمية	الإجمالي (بالجنه)
1.00	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم / 2م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف ..	2م	10.75	0.00	0.00
2.00	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	2م	166.25	46,220.00	7,684,075.00
3.00	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	2م	161.25	0.00	0.00
اجمالي قيمة الاعمال					7,684,075.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بمقدم
رئيس الإدارة المركزية
طريق يوسف الجزار



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- مشروع رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

عقد رقم :- 678 – 2023 – 2024 بتاريخ 2023-11-8.

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية

انه في يوم الخميس الموافق 2024/8/15 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (70) بتاريخ 2024/4/7 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده .

المنطقة الاولى المركزية – رئيساً

المنطقة الاولى المركزية – عضواً

مدير المشروع (الهيئة) – عضواً

مندوب الشركة المنفذه – عضواً

1- المهندس / اسماء على احمد سيد

2- المهندس / اسلام محمد البهادى

3- المهندس / ايمن محمد السيد

4- المهندس / جمعة طه احمد

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال الطبقة الرابطة.

الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما نلاحظ عدم استواء السطح وسوء المناسيب والقطاعات الطولية والعرضية وجود خشونة فى السطح وقد قدرتها اللجنة بنسبة 10% من اجمالى الاعمال كما يوجد زحف وشروخ فى الحارة اتجاه الطريق الصعيد الحر بطول (300 * 3.5) .

توصيات اللجنة:-

1- يتم خصم نسبة 10% من البند اولاً مع خصم كشط الاجزاء المعيبة فى الحارة لمسافة 300 م واعادة ترميمها.

2- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.

3- على جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.

4- على جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالاضافه الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ تشكيل اللجنة هو بداية فترة الضمان للأعمال.

وعلى هذا جرى التوقيع:-

4-

3-

2-

1-

سماكات الطبقة الاسفلتية

لعملية :- مشروع رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصيعد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

عقد رقم :- 678 - 2023 - 2024 بتاريخ 2023-11-8.

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات.

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية

م	الكم	الاتجاه	الرابطة 6 سم	الملاحظات
1	5.720	الايمن	6	
2	6.550	الايسر	8	
3	7.580	الايمن	7	
4	8.530	الايسر	6.7	
5	9.530	الايمن	7.7	
6	10.515	الايمن	6	

1/المهندس / اسماء على احمد سيد

2/المهندس / اسلام محمد البهادى

3/ المهندس / ايمن محمد السيد

4/ المهندس / جمعة طه احمد

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/



التقييم الفني للاستلام الابتدائي

لعملية :- مشروع رفع كفاءة طريق وصلة الودي حتى الصيعد الشرقي الحر الى الطريق الزراعي الشرقي
اعمال الاسفلت في المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

عقد رقم :- 678 - 2023 - 2024 بتاريخ 8-11-2023.

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - استشاري الهيئة مكتب المدار للاستشارات الهندسية.

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/11/25 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (70) بتاريخ 2024/4/7 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2024/8/15 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1- المهندس / اسماء على احمد سيد | المنطقة الاولى المركزية - رئيساً |
| 2- المهندس / اسلام محمد البهادي | المنطقة الاولى المركزية - عضواً |
| 3- المهندس / ايمن محمد السيد | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / جمعة طه | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |
- وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :
- الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

- 1- خصم على اعمال الطبقة الرابطة (عدم استواء السطح وسوء المناسيب والقطاعات الطولية والعرضية وجود خشونة في السطح) = $0.1 \times 0.1 \times 166.25 \times 46220 = 76841$ جنية.
- الخصم للتجارب المعملية :-
- 1- خصم على التجارب المعملية لاعمال الطبقة الرابطة = 172892 جنية.
- 2- خصم على سماكات الطبقة الرابطة = لا يوجد.

القيمة الإجمالية للخصم = 249733 جنية

(مائتان وتسعة واربعون الفا و سبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها فقط لاغير)

التوقيعات :-

1-

2-

3-

4-



شهادة الالتزام

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودي حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال
الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة"

تنفيذ / شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

إشراف المنطقة الاولى المركزية

- نتشرف بالإحاطة بان الشركة المنفذة للعملية عاليه التزممت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها بعقد العملية
وتم عمل ختامى للعملية المذكورة .
- وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى 15 / 1 / 2024 م

يعتمد
رئيس الادارة المركزيه

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى



المنطقة الأولى المركزية

شهادة المهندسين

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال
الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة"

تنفيذ / شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

إشراف المنطقة الاولى المركزية

- نتشرف بالاحاطه بان السادة مهندسى التنفيذ من قبل الشركه حسننى السير والسلوك ولم

تحدث منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى 15 / 1 / 2024 م



Handwritten signature of the Engineer

شهادة سير العمل

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال
الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة"

تنفيذ / شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

إشراف المنطقة الاولى المركزية

- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية
ووجدت مطابقة .

- قيمة العملية حسب أمر الإسناد:- 16,743,375

- قيمة العملية حسب الختامى :- 7,684,075

- مدة تنفيذ العملية :- 6 أشهر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى 15 / 1 / 2024 م

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.



شهادة التجارب المعملية

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال
الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة"

تنفيذ / شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

إشراف المنطقة الاولى المركزية

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم اجراء جميع التجارب المعملية الخاصة بالعملية المذكورة بعاليه طبقا للمواصفات الفنية
الواردة بكراسة شروط العملية بإدارة المعامل المركزيه ومعمل المنطقة الاولى (القاهرة الكبرى)
وهذه شهادة منا بذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى 15 / 1 / 2024 م

بعمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى



المنطقة الأولى المركزية

شهادة المحاجر

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال
الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية
"حياة كريمة"

تنفيذ / شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

إشراف المنطقة الاولى المركزية

- نتشرف بالإحاطة بان العملية علية يوجد بها مواد محجرة (مرفق)

- وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى 15 / 1 / 2024 م

يعتمد
رئيس الادارة المركزية

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.6 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

شهادة المحاجر

كميات المحاجر المنفصلة بالمشروع اعلاه

بودرة :	0.00	3م
رمل تكسير وطبيعى:	1053.82	3م
سن 1:	415.98	3م
سن 1.5:	277.32	3م
سن 2:	1026.08	3م

مهندس الطرق



نموذج رقم (2)

بشأن: حصر المواد المحجرة الواردة بالمستخلص

التقيد :- / / 2024 المنطقة / الاولى المركزية
التاريخ :- 15 / 1 / 2024

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.....

نتشرف بأن طيه المستخلص الختامي الخاصه بعملية اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودي حتى
الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11
بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ/ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات عقد رقم / (2024 / 2023 / 678)

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم أن المواد المحجرة
المستخدمة بيانها كالتالى :-

م	نوع المادة المحجرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامه	ملاحظات
1	سن 1.5 & سن 2	م3	1719.38	كسارة العمدة	
2	الرمل	م3	1053.82	كسارة العمدة	رمل طبيعى + رمل تكسير
3	البودرة	م3	0.0	كسارة العمدة	

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية - التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من
(كسارة / محاجر / تشوينات) معتمده ووجد مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص .
تم تقديمها بواسطة الشركة وتمت المراجعة والاعتماد بواسطة الهيئة .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

- مرفقات :- عدد () .
- صورة طبقا للاصل مستخلص ختامى .

مدير المشروع

م/ أيمن محمد السيد

مهندس المشروع

م/ محمد سعيد

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

Red Sea International G. Contractors

10000 St. Helia, Cairo, Egypt
Tel: +91 711 1042111 Fax: 20335 71 81
E-mail: info@redseainter.com



البحر الأحمر العالمية للمقاولات
1 شارع محمد علي، القاهرة - مصر
البريد الإلكتروني: info@redseainter.com
www.redseainter.com
شارع محمد علي

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



بيان قوائم الكميات المنفذة (القطاع الثاني)

تنفيذ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

مشروع اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى من طريق الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى القطاع الثانى بطول 5.5 كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة الجيزة

5.5 كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة الجيزة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ²	0.00
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ²	46,220.00
3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ²	0.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

المشروع	المالكات	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إمينة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT)  وزارة النقل	إلى العمل : اعمال رفع كفاءة طريق، وصلة الودي حتى، الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعي، الشرقى اعمال الاسفلت في المساقفة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"	15/1/2024 حتى تاريخ	بنائة العمل الاسم	المعد الموافق	المعد المطلوب طبقا للمقد	الانتمى مدير تنفيذ طرق مهندس مكتب فني مهندس تنفيذ طرق مهندس ضبط جودة مهندس ميكانيكا مهندس كهربائي مراقب تنفيذ فني مواد فني سلامة مرورية صاح	م 1 2 3 4 5 6 7 8 9
---------	----------	--	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---	---

مهندس مدير المشروع (الهيئة / م.
التوقيع / ٢٤

الشركة / م.م. محمد مصطفى
التوقيع /

الشركة المتعاقده	Red Sea International Co. Contractors P.O. Box 100, Doha, Qatar Tel: +974 4444 4444 Email: info@redseacontractors.com	
البحر الأحمر العالمية للمقاولات	 البحر الأحمر العالمية للمقاولات البحر الأحمر العالمية للمقاولات البحر الأحمر العالمية للمقاولات	
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أمانة العاصمة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)	

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودي حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 11 كم محافظة الجزيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المشروع

15/1/2024	حق تاريخ	بداية العمل	كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع			
ملاحظات		الحالة	العدد	نوع المعدة	نوع البند	م
		متواجدة وتعمل	بطاقة لا تقل عن 300 طن	خزانات تخزين اسمنت (في حالة وجود اعمال خرسانة بالمشروع)	اعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)	1
		متواجدة وتعمل	3	ماكينة M100 خروج لا يقل عن 50 ك وات		
		متواجدة وتعمل	1	دش تقلى		
		متواجدة وتعمل	2	كلارك		
		متواجدة وتعمل	1	لودر		
		متواجدة وتعمل	1	رافع اترية لودر		
		متواجدة وتعمل	1	موزعات مياه تنك مياه سعة لا تقل عن 15 طن		
		متواجدة وتعمل	1	جرادر		
		متواجدة وتعمل	1	هراش ترية	اعمال الاتربة	2
		متواجدة وتعمل	1	بلدوزر على جنزير		
		متواجدة وتعمل	4	عربة قلاب جديد او بحالة ممتازة		
		متواجدة وتعمل	1	لودر		
		متواجدة وتعمل	4	عربة قلاب		

الشركة المنفذة البحر الأحمر العالمية للمقاولات	Red Sea International & Contractors P.O. Box 100, Doha, Qatar Tel: +974 44 44 44 44 Fax: +974 44 44 44 44	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إطبعة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)	المالك
	 البحر الأحمر لمقاولات (الشركة العامة للمقاولات) رقم م. 100/2013 Email: info@redsea.com.qa خزانة	 خزانة	

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودي حتى الصعيد الشرقي الحر الى الطريق الشرقي الزراعي الشرقي اعمال الاسفلت في المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 11 كم محافظة الجزيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

15/1/2024	حقي تاريخ	بداية العمل	كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع			
	ملاحظات	الحالة	العدد	نوع المعدة	نوع البند	م
		متواجدة وتعمل	1	تلك مياه		
		متواجدة وتعمل	1	جرير مزود بخصلي لوز جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	الاساس	3
		متواجدة وتعمل	2	هريس اسلي كوشل وزنه في حدود 24 طن جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات		
		متواجدة وتعمل	2	جرار زراعي مزود بخصلة		
		متواجدة وتعمل	2	طاشطة هواء		
		متواجدة وتعمل	2	عربة رش اسفلت سالي (التيهيا)		
		متواجدة وتعمل	2	ماكينة FDR وكافة المعدات اللازمة لادام عملية البناء لتسوية والاضمار والرش والدمك (جرير - هريس - حوشر قلم - هريس حيد - تلك مياه - تلك بوموم) - خزانات تخزين بليتومين 60/70 . بحالة لا تقل عن 100 طن - حمل اسفلت ومواد	طبقات الاساس المعبت والمعاد تدويرها في حالة وجود بند FDR في قائمة الكميات	4
		متواجدة وتعمل	1	ماكينة فرش المعايير الاسفلت لفرش مزود بالمسحور عرض الرصف لا يقل عن 7.5 م (جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات		

مهندس الشركة/مهندس الموقع
التوقيع /

مهندس الشركة/مهندس الموقع
التوقيع /

الشركة المتكاملة	Red Sea International Co. Contractors P.O. Box 9, Dammam, Saudi Arabia Tel: +966 3 2011 700 Fax: +966 3 2011 701 Email: redsea@redsea.com	
البحر الاحمر العالمية للمقاولات	 شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات شركة مساهمة عامة - مقرها في جدة رقم السجل التجاري: 1010900000 رقم القيمة المضافة: 3010900000 Email: redsea@redsea.com ج.د. ٩٠٢٠	
	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إمبنة الصامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)	
		
	المالك	

عملية : اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الهدي حتى الصعيد الشرقي في الحر الى الطريق الزراعي الشرقي اعمال الاسفلت في المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 11 كم محافظة الجزيرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المشروع

كشف بالمعدات المتواجدة بالموقع

رقم	نوع البند	نوع المعدة	العدد	الحالة	ملاحظات	تاريخ	حقي	تاريخ	ملاحظات
5	طبقات الرصف الاسفلتي (رابطه - سطحية)	هرس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن 7 طن مجهز بجهاز قطع اسفلت جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	1	متواجدة وتعمل					
		هرس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن 12 طن جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات	1	متواجدة وتعمل					
		هرس كوش ثقيل وزنه لا يقل عن 24 طن جديد او بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن 5 سنوات مزود بالناطحة اسفلت هيدروليكية	1	متواجدة وتعمل					
		مشار قطع اسفلت	1	متواجدة وتعمل					
		عربة مكبسة ميكانيكية لتطهير السطح قبل الرصف	1	متواجدة وتعمل					
6	مجموع الملاحظات	محطة خلط اسفلت موزونة او مانيكية سعة لا تقل عن 120 طن / ساعة جديدة او بحالة ممتازة لا يزيد عمرها عن 3 سنوات	1	متواجدة وتعمل					
		رافع الزبة (لودر)	2	متواجدة وتعمل					
		مولد بسكول	1	متواجدة وتعمل					
		معمل اسفلت ومواد	1	متواجدة وتعمل					
		خزانات تخزين بيتومين 70 / 60	100 طن	متواجدة وتعمل					
		خزانات R.C	30 طن	متواجدة وتعمل					
		خزانات تخزين المستحبات بيتومينية	عدد 2 / بطاقة 40 طن للجران	متواجدة وتعمل					

مهندس القيمة المضافة / م.م
التوقيع /

مهندس الشركة / م.م
التوقيع /

Red Sea International G. Contractors
17 Makki St., 2144, Jeddah, KSA
Tel: +966 11 200 0000
Email: info@redsea.com



أحمد الأمير
مدير العمليات
التجارة والتطوير
لشركة ريد سى انترناتيونال جى
Red Sea International G. Contractors
شركة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بيان كميات المشروع خاصة مستخلص ختامى (2) من بداية الاعمال الى 15/1/2024

م	رقم البند طبقا للعقد	البند	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى	ملاحظات
1	2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة .	44000.00	2220.00	46220.00	2م

مهندس الشركة	مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمد مصطفى	م /

اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودي حتى الصعيد الشرقي الحر الى الطريق الزراعي الشرقي اعمال الاسفلت في المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول

محافظة الحيزة ضمن المصادر الرئاسية "حياة كريمة" 5.5 كم

بيان كميات اعمال رصف طبقة رابطة خاصة مستخلص ختامي (2) من بداية المشروع الى 15/1/2024

ملاحظات	الوحدة	الكمية	رقم الطلب	تاريخ الطلب	البند	رقم البند
	٣ م	46220.00	2		بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك بأستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة .	1
	٣ م	46220.00			الإجمــــــــــــــــــــالى	
مهندس المشروع (الهيئة)					مهندس الشركة	
م / محمد مصطفى						



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحرالى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

Station	Length(m)	Width(m)	Thickness(cm)	Area(m2)
5+500				0
5+520	20	9	0.06	180
5+540	20	9	0.06	180
5+560	20	9	0.06	180
5+580	20	9	0.06	180
5+600	20	9	0.06	180
5+620	20	9	0.06	180
5+640	20	9	0.06	180
5+660	20	9	0.06	180
5+680	20	9	0.06	180
5+700	20	9	0.06	180
5+720	20	9	0.06	180
5+740	20	9	0.06	180
5+760	20	9	0.06	180
5+780	20	9	0.06	180
5+800	20	9	0.06	180
5+820	20	9	0.06	180
5+840	20	9	0.06	180
5+860	20	9	0.06	180
5+880	20	9	0.06	180
5+900	20	9	0.06	180
5+920	20	9	0.06	180
5+940	20	9	0.06	180
5+960	20	9	0.06	180
5+980	20	9	0.06	180
6+000	20	9	0.06	180
6+020	20	9	0.06	180
6+040	20	9	0.06	180
6+060	20	9	0.06	180
6+080	20	9	0.06	180
6+100	20	9	0.06	180
6+120	20	9	0.06	180
6+140	20	9	0.06	180
6+160	20	9	0.06	180

Red Sea International Q. Contractors

4992446, Doha, Qat.
Tel: +974 44 1444 000 - 34 017 141
E-mail: info@redsea-qc.com



شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النخل البرى
(GARBLT)



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

6+180	20	9	0.06	180
6+200	20	9	0.06	180
6+220	20	9	0.06	180
6+240	20	9	0.06	180
6+260	20	9	0.06	180
6+280	20	9	0.06	180
6+300	20	9	0.06	180
6+320	20	9	0.06	180
6+340	20	9	0.06	180
6+360	20	9	0.06	180
6+380	20	9	0.06	180
6+400	20	9	0.06	180
6+420	20	9	0.06	180
6+440	20	9	0.06	180
6+460	20	9	0.06	180
6+480	20	9	0.06	180
6+500	20	9	0.06	180
6+520	20	9	0.06	180
6+540	20	9	0.06	180
6+560	20	9	0.06	180
6+580	20	9	0.06	180
6+600	20	9	0.06	180
6+620	20	9	0.06	180
6+640	20	9	0.06	180
6+660	20	9	0.06	180
6+680	20	9	0.06	180
6+700	20	9	0.06	180
6+720	20	9	0.06	180
6+740	20	9	0.06	180
6+760	20	9	0.06	180
6+780	20	9	0.06	180
6+800	20	9	0.06	180

مهندس الهيئة/م

التوقيع

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

مهندس الشركة/م. محمد مصطفى

التوقيع

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

6+820	20	9	0.06	180
6+840	20	9	0.06	180
6+860	20	9	0.06	180
6+880	20	9	0.06	180
6+900	20	9	0.06	180
6+920	20	9	0.06	180
6+940	20	9	0.06	180
6+960	20	9	0.06	180
6+980	20	9	0.06	180
7+000	20	9	0.06	180
7+020	20	8.5	0.06	170
7+040	20	8.5	0.06	170
7+060	20	8.5	0.06	170
7+080	20	8.5	0.06	170
7+100	20	8.5	0.06	170
7+120	20	8.5	0.06	170
7+140	20	8.5	0.06	170
7+160	20	8.5	0.06	170
7+180	20	8.5	0.06	170
7+200	20	8.5	0.06	170
7+220	20	8.5	0.06	170
7+240	20	8.5	0.06	170
7+260	20	8.5	0.06	170
7+280	20	8.5	0.06	170
7+300	20	8.5	0.06	170
7+320	20	8.5	0.06	170
7+340	20	8.5	0.06	170
7+360	20	8.5	0.06	170
7+380	20	8.5	0.06	170
7+400	20	8.5	0.06	170
7+420	20	8.5	0.06	170
7+440	20	8.5	0.06	170
7+460	20	8.5	0.06	170
7+480	20	8.5	0.06	170
7+500	20	8.5	0.06	170
7+520	20	8.5	0.06	170



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

7+540	20	8.5	0.06	170
7+560	20	8.5	0.06	170
7+580	20	8.5	0.06	170
7+600	20	8.5	0.06	170
7+620	20	8.5	0.06	170
7+640	20	8.5	0.06	170
7+660	20	8.5	0.06	170
7+680	20	8.5	0.06	170
7+700	20	8.5	0.06	170
7+720	20	8.5	0.06	170
7+740	20	8.5	0.06	170
7+760	20	8.5	0.06	170
7+780	20	8.5	0.06	170
7+800	20	8.5	0.06	170
7+820	20	8.5	0.06	170
7+840	20	8.5	0.06	170
7+860	20	8.5	0.06	170
7+880	20	8.5	0.06	170
7+900	20	8.5	0.06	170
7+920	20	8.5	0.06	170
7+940	20	8.5	0.06	170
7+960	20	8.5	0.06	170
7+980	20	8.5	0.06	170
8+000	20	8.5	0.06	170
8+020	20	8.5	0.06	170
8+040	20	8.5	0.06	170
8+060	20	8.5	0.06	170
8+080	20	8.5	0.06	170
8+100	20	8.5	0.06	170
8+120	20	8.5	0.06	170
8+140	20	8.5	0.06	170
8+160	20	8.5	0.06	170
8+180	20	8.5	0.06	170
8+200	20	8.5	0.06	170
8+220	20	8.5	0.06	170
8+240	20	8.5	0.06	170
8+260	20	8.5	0.06	170

اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالي حصر كميات بند طبقة الرابطة

8+280	20	8.5	0.06	170
8+300	20	8.5	0.06	170
8+320	20	8.5	0.06	170
8+340	20	8.5	0.06	170
8+360	20	8.5	0.06	170
8+380	20	8.5	0.06	170
8+400	20	8.5	0.06	170
8+420	20	8.5	0.06	170
8+440	20	8.5	0.06	170
8+460	20	8.5	0.06	170
8+480	20	8.5	0.06	170
8+500	20	8.5	0.06	170
8+520	20	8.5	0.06	170
8+540	20	8.5	0.06	170
8+560	20	8.5	0.06	170
8+580	20	8.5	0.06	170
8+600	20	8.5	0.06	170
8+620	20	8.5	0.06	170
8+640	20	8.5	0.06	170
8+660	20	8.5	0.06	170
8+680	20	8.5	0.06	170
8+700	20	8.5	0.06	170
8+720	20	8.5	0.06	170
8+740	20	8.5	0.06	170
8+760	20	8.5	0.06	170
8+780	20	8.5	0.06	170
8+800	20	8.5	0.06	170
8+820	20	8.5	0.06	170
8+840	20	8.5	0.06	170
8+860	20	8.5	0.06	170
8+880	20	8.5	0.06	170
8+900	20	8.5	0.06	170
8+920	20	8.5	0.06	170
8+940	20	8.5	0.06	170
8+960	20	8.5	0.06	170
8+980	20	8.5	0.06	170
9+000	20	8.5	0.06	170
9+020	20	8.5	0.06	170

مهندس الهيئة/م

التوقييع

مهندس الشركة / م. محمد مصطفى

لتوقيع /



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

9+040	20	8.5	0.06	170
9+050	10	8.5	0.06	85
9+060	10	8	0.06	80
9+080	20	8	0.06	160
9+100	20	8	0.06	160
9+120	20	8	0.06	160
9+140	20	8	0.06	160
9+160	20	8	0.06	160
9+180	20	8	0.06	160
9+200	20	8	0.06	160
9+220	20	8	0.06	160
9+240	20	8	0.06	160
9+260	20	8	0.06	160
9+280	20	8	0.06	160
9+300	20	8	0.06	160
9+320	20	8	0.06	160
9+340	20	8	0.06	160
9+360	20	8	0.06	160
9+380	20	8	0.06	160
9+400	20	8	0.06	160
9+420	20	8	0.06	160
9+440	20	8	0.06	160
9+460	20	8	0.06	160
9+480	20	8	0.06	160
9+500	20	8	0.06	160
9+520	20	8	0.06	160
9+540	20	8	0.06	160
9+560	20	8	0.06	160
9+580	20	8	0.06	160
9+600	20	8	0.06	160
9+620	20	8	0.06	160
9+640	20	8	0.06	160
9+660	20	8	0.06	160
9+680	20	8	0.06	160
9+700	20	8	0.06	160
9+720	20	8	0.06	160
9+740	20	8	0.06	160



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

9+760	20	8	0.06	160
9+780	20	8	0.06	160
9+800	20	8	0.06	160
9+820	20	8	0.06	160
9+840	20	8	0.06	160
9+860	20	8	0.06	160
9+880	20	8	0.06	160
9+900	20	8	0.06	160
9+920	20	8	0.06	160
9+940	20	8	0.06	160
9+960	20	8	0.06	160
9+980	20	8	0.06	160
10+000	20	8	0.06	160
10+020	20	8	0.06	160
10+040	20	8	0.06	160
10+060	20	8	0.06	160
10+080	20	8	0.06	160
10+100	20	8	0.06	160
10+120	20	8	0.06	160
10+140	20	8	0.06	160
10+160	20	8	0.06	160
10+180	20	8	0.06	160
10+200	20	8	0.06	160
10+220	20	8	0.06	160
10+240	20	8	0.06	160
10+260	20	8	0.06	160
10+280	20	8	0.06	160
10+300	20	8	0.06	160
10+320	20	8	0.06	160
10+340	20	8	0.06	160
10+360	20	8	0.06	160
10+380	20	8	0.06	160
10+400	20	8	0.06	160
10+420	20	7.5	0.06	150
10+440	20	7.5	0.06	150
10+460	20	7.5	0.06	150

Red Sea International G. Contractors

4 Midway, Dhahran, Saudi Arabia
Tel: +966 11 4400 1111 Fax: +966 11 4400 1112
Email: info@redseacontractors.com



شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات
التجارة - مقر - جدة
تلفون : +966 11 4400 1111
فاكس : +966 11 4400 1112
البريد الإلكتروني : info@redseacontractors.com

المدينة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

10+480	20	7.5	0.06	150
10+500	20	7.5	0.06	150
10+520	20	7.5	0.06	150
10+540	20	7.5	0.06	150
10+560	20	7.5	0.06	150
10+580	20	7.5	0.06	150
10+600	20	7.5	0.06	150
10+620	20	7.5	0.06	150
10+640	20	7.5	0.06	150
10+660	20	7.5	0.06	150
10+680	20	7.5	0.06	150
10+700	20	7.5	0.06	150
10+720	20	7.5	0.06	150
10+740	20	7.5	0.06	150
10+760	20	7.5	0.06	150
10+780	20	7.5	0.06	150
10+800	20	7.5	0.06	150
10+820	20	7.5	0.06	150
10+840	20	7.5	0.06	150
10+860	20	7.5	0.06	150
10+880	20	7.5	0.06	150
10+900	20	7.5	0.06	150
10+920	20	7.5	0.06	150
10+940	20	7.5	0.06	150
10+960	20	7.5	0.06	150
10+980	20	7.5	0.06	150
11+000	20	7.5	0.06	150
total quantity				46220

مهندس الهيئة / م

التوقيع

ع

مهندس الشركة / م محمد مصطفى

التوقيع

م



مهندس المشروع (الهيئة)		مهندس الشركة
م / 		م / محمد مصطفى 



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

Station	Length(m)	Width(m)	Thickness(cm)	Area(m2)
5+500				0
5+520	20	9	0.06	180
5+540	20	9	0.06	180
5+560	20	9	0.06	180
5+580	20	9	0.06	180
5+600	20	9	0.06	180
5+620	20	9	0.06	180
5+640	20	9	0.06	180
5+660	20	9	0.06	180
5+680	20	9	0.06	180
5+700	20	9	0.06	180
5+720	20	9	0.06	180
5+740	20	9	0.06	180
5+760	20	9	0.06	180
5+780	20	9	0.06	180
5+800	20	9	0.06	180
5+820	20	9	0.06	180
5+840	20	9	0.06	180
5+860	20	9	0.06	180
5+880	20	9	0.06	180
5+900	20	9	0.06	180
5+920	20	9	0.06	180
5+940	20	9	0.06	180
5+960	20	9	0.06	180
5+980	20	9	0.06	180
6+000	20	9	0.06	180
6+020	20	9	0.06	180
6+040	20	9	0.06	180
6+060	20	9	0.06	180
6+080	20	9	0.06	180
6+100	20	9	0.06	180
6+120	20	9	0.06	180
6+140	20	9	0.06	180
6+160	20	9	0.06	180



الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالي حصر كميات بند طبقة الرابطة

6+180	20	9	0.06	180
6+200	20	9	0.06	180
6+220	20	9	0.06	180
6+240	20	9	0.06	180
6+260	20	9	0.06	180
6+280	20	9	0.06	180
6+300	20	9	0.06	180
6+320	20	9	0.06	180
6+340	20	9	0.06	180
6+360	20	9	0.06	180
6+380	20	9	0.06	180
6+400	20	9	0.06	180
6+420	20	9	0.06	180
6+440	20	9	0.06	180
6+460	20	9	0.06	180
6+480	20	9	0.06	180
6+500	20	9	0.06	180
6+520	20	9	0.06	180
6+540	20	9	0.06	180
6+560	20	9	0.06	180
6+580	20	9	0.06	180
6+600	20	9	0.06	180
6+620	20	9	0.06	180
6+640	20	9	0.06	180
6+660	20	9	0.06	180
6+680	20	9	0.06	180
6+700	20	9	0.06	180
6+720	20	9	0.06	180
6+740	20	9	0.06	180
6+760	20	9	0.06	180
6+780	20	9	0.06	180
6+800	20	9	0.06	180

مهندس الهيئة/م
التوقيع

مهندس الشركة / م. محمد مصطفى
لتوقيع /



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

6+820	20	9	0.06	180
6+840	20	9	0.06	180
6+860	20	9	0.06	180
6+880	20	9	0.06	180
6+900	20	9	0.06	180
6+920	20	9	0.06	180
6+940	20	9	0.06	180
6+960	20	9	0.06	180
6+980	20	9	0.06	180
7+000	20	9	0.06	180
7+020	20	8.5	0.06	170
7+040	20	8.5	0.06	170
7+060	20	8.5	0.06	170
7+080	20	8.5	0.06	170
7+100	20	8.5	0.06	170
7+120	20	8.5	0.06	170
7+140	20	8.5	0.06	170
7+160	20	8.5	0.06	170
7+180	20	8.5	0.06	170
7+200	20	8.5	0.06	170
7+220	20	8.5	0.06	170
7+240	20	8.5	0.06	170
7+260	20	8.5	0.06	170
7+280	20	8.5	0.06	170
7+300	20	8.5	0.06	170
7+320	20	8.5	0.06	170
7+340	20	8.5	0.06	170
7+360	20	8.5	0.06	170
7+380	20	8.5	0.06	170
7+400	20	8.5	0.06	170
7+420	20	8.5	0.06	170
7+440	20	8.5	0.06	170
7+460	20	8.5	0.06	170
7+480	20	8.5	0.06	170
7+500	20	8.5	0.06	170
7+520	20	8.5	0.06	170



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

7+540	20	8.5	0.06	170
7+560	20	8.5	0.06	170
7+580	20	8.5	0.06	170
7+600	20	8.5	0.06	170
7+620	20	8.5	0.06	170
7+640	20	8.5	0.06	170
7+660	20	8.5	0.06	170
7+680	20	8.5	0.06	170
7+700	20	8.5	0.06	170
7+720	20	8.5	0.06	170
7+740	20	8.5	0.06	170
7+760	20	8.5	0.06	170
7+780	20	8.5	0.06	170
7+800	20	8.5	0.06	170
7+820	20	8.5	0.06	170
7+840	20	8.5	0.06	170
7+860	20	8.5	0.06	170
7+880	20	8.5	0.06	170
7+900	20	8.5	0.06	170
7+920	20	8.5	0.06	170
7+940	20	8.5	0.06	170
7+960	20	8.5	0.06	170
7+980	20	8.5	0.06	170
8+000	20	8.5	0.06	170
8+020	20	8.5	0.06	170
8+040	20	8.5	0.06	170
8+060	20	8.5	0.06	170
8+080	20	8.5	0.06	170
8+100	20	8.5	0.06	170
8+120	20	8.5	0.06	170
8+140	20	8.5	0.06	170
8+160	20	8.5	0.06	170
8+180	20	8.5	0.06	170
8+200	20	8.5	0.06	170
8+220	20	8.5	0.06	170
8+240	20	8.5	0.06	170
8+260	20	8.5	0.06	170



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

8+280	20	8.5	0.06	170
8+300	20	8.5	0.06	170
8+320	20	8.5	0.06	170
8+340	20	8.5	0.06	170
8+360	20	8.5	0.06	170
8+380	20	8.5	0.06	170
8+400	20	8.5	0.06	170
8+420	20	8.5	0.06	170
8+440	20	8.5	0.06	170
8+460	20	8.5	0.06	170
8+480	20	8.5	0.06	170
8+500	20	8.5	0.06	170
8+520	20	8.5	0.06	170
8+540	20	8.5	0.06	170
8+560	20	8.5	0.06	170
8+580	20	8.5	0.06	170
8+600	20	8.5	0.06	170
8+620	20	8.5	0.06	170
8+640	20	8.5	0.06	170
8+660	20	8.5	0.06	170
8+680	20	8.5	0.06	170
8+700	20	8.5	0.06	170
8+720	20	8.5	0.06	170
8+740	20	8.5	0.06	170
8+760	20	8.5	0.06	170
8+780	20	8.5	0.06	170
8+800	20	8.5	0.06	170
8+820	20	8.5	0.06	170
8+840	20	8.5	0.06	170
8+860	20	8.5	0.06	170
8+880	20	8.5	0.06	170
8+900	20	8.5	0.06	170
8+920	20	8.5	0.06	170
8+940	20	8.5	0.06	170
8+960	20	8.5	0.06	170
8+980	20	8.5	0.06	170
9+000	20	8.5	0.06	170
9+020	20	8.5	0.06	170

مهندس الهيئة/م
التوقيع

مهندس الشركة/م. محمد مصطفى
التوقيع



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى الحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

9+040	20	8.5	0.06	170
9+050	10	8.5	0.06	85
9+060	10	8	0.06	80
9+080	20	8	0.06	160
9+100	20	8	0.06	160
9+120	20	8	0.06	160
9+140	20	8	0.06	160
9+160	20	8	0.06	160
9+180	20	8	0.06	160
9+200	20	8	0.06	160
9+220	20	8	0.06	160
9+240	20	8	0.06	160
9+260	20	8	0.06	160
9+280	20	8	0.06	160
9+300	20	8	0.06	160
9+320	20	8	0.06	160
9+340	20	8	0.06	160
9+360	20	8	0.06	160
9+380	20	8	0.06	160
9+400	20	8	0.06	160
9+420	20	8	0.06	160
9+440	20	8	0.06	160
9+460	20	8	0.06	160
9+480	20	8	0.06	160
9+500	20	8	0.06	160
9+520	20	8	0.06	160
9+540	20	8	0.06	160
9+560	20	8	0.06	160
9+580	20	8	0.06	160
9+600	20	8	0.06	160
9+620	20	8	0.06	160
9+640	20	8	0.06	160
9+660	20	8	0.06	160
9+680	20	8	0.06	160
9+700	20	8	0.06	160
9+720	20	8	0.06	160
9+740	20	8	0.06	160



أعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

9+760	20	8	0.06	160
9+780	20	8	0.06	160
9+800	20	8	0.06	160
9+820	20	8	0.06	160
9+840	20	8	0.06	160
9+860	20	8	0.06	160
9+880	20	8	0.06	160
9+900	20	8	0.06	160
9+920	20	8	0.06	160
9+940	20	8	0.06	160
9+960	20	8	0.06	160
9+980	20	8	0.06	160
10+000	20	8	0.06	160
10+020	20	8	0.06	160
10+040	20	8	0.06	160
10+060	20	8	0.06	160
10+080	20	8	0.06	160
10+100	20	8	0.06	160
10+120	20	8	0.06	160
10+140	20	8	0.06	160
10+160	20	8	0.06	160
10+180	20	8	0.06	160
10+200	20	8	0.06	160
10+220	20	8	0.06	160
10+240	20	8	0.06	160
10+260	20	8	0.06	160
10+280	20	8	0.06	160
10+300	20	8	0.06	160
10+320	20	8	0.06	160
10+340	20	8	0.06	160
10+360	20	8	0.06	160
10+380	20	8	0.06	160
10+400	20	8	0.06	160
10+420	20	7.5	0.06	150
10+440	20	7.5	0.06	150
10+460	20	7.5	0.06	150



اعمال رفع كفاءة طريق وصلة الودى حتى الصعيد الشرقى البحر الى الطريق الزراعى الشرقى اعمال الاسفلت فى المسافة من الكم 5.5 الى الكم 11 بطول 5.5 كم محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تنفيذ :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

بيان اجمالى حصر كميات بند طبقة الرابطة

10+480	20	7.5	0.06	150
10+500	20	7.5	0.06	150
10+520	20	7.5	0.06	150
10+540	20	7.5	0.06	150
10+560	20	7.5	0.06	150
10+580	20	7.5	0.06	150
10+600	20	7.5	0.06	150
10+620	20	7.5	0.06	150
10+640	20	7.5	0.06	150
10+660	20	7.5	0.06	150
10+680	20	7.5	0.06	150
10+700	20	7.5	0.06	150
10+720	20	7.5	0.06	150
10+740	20	7.5	0.06	150
10+760	20	7.5	0.06	150
10+780	20	7.5	0.06	150
10+800	20	7.5	0.06	150
10+820	20	7.5	0.06	150
10+840	20	7.5	0.06	150
10+860	20	7.5	0.06	150
10+880	20	7.5	0.06	150
10+900	20	7.5	0.06	150
10+920	20	7.5	0.06	150
10+940	20	7.5	0.06	150
10+960	20	7.5	0.06	150
10+980	20	7.5	0.06	150
11+000	20	7.5	0.06	150
total quantity				46220