

المقاييس الختامية

لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق السويس إلى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي قطاع (٧.٦.٥).

رقم البند	الوصف	الوحدة	كمية العقد الأصلي	الأعمال الإضافية أو مد مدة	سعر الوحدة	الكمية المنفذة الفعالية شاملة الأعمال الإضافية	الإجمالي
١	فك وإعادة تأهيل وتركيب عمود إنارة من الموقع والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٥٠	—	١١٥٠	٥	٥٧٥٠
٢	فك ونقل عمود إنارة كامل بالكشاف من الموقع إلى مخازن الهيئة	بالعدد	٢٠	—	—	—	—
٣	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعابسية بدلاً من الكشافات المطفأة والبند شامل جميع ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية	بالعدد	٢٠٠	—	٣٠٠	٢٠٠	٦٠٠٠٠
٤	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠+١٥٠×٣) مم ٢ مغلف P.V.C	بالمتر	١٥٠٠	—	١٥٠	٤٨٦	٧٢٩٠٠
٥	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (١٦×٤) مم ٢ مغلف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السراويل إلى لوحة العامود	بالمتر	١٠٠٠	—	٩٥	١٢٥٠	١١٨٧٥٠
٦	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٢٥×٤) مم ٢ مغلف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السراويل إلى لوحة العامود	بالمتر	٤٠٠٠	—	١٥٠	٥٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
٧	نقل وتركيب لوحة توزيع من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية شاملة العامود والقاعدة الخرسانية	بالعدد	٢	—	٣٠٠٠	٢	٦٠٠٠
٨	نقل وتركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم طبقاً للمواصفات الفنية	بالعدد	٢	—	٥٠٠	—	—
٩	توريد وتركيب وصله ريك (٩٥+١٨٥×٣) مم ٢ ألومنيوم	بالعدد	٣	—	١٠٠٠	٣	٣٠٠٠
١٠	خليفة ضوئية ١٠ أمبير	بالعدد	٥	—	٢٠٠	٥	١٠٠٠
١١	توريد وتركيب كونتاكتور AC3 - 110A جهد تشغيل الملف (٢٢٠ أو ٣٨٠ فولت)	بالعدد	٥	—	٤٠٠٠	٥	٢٠٠٠٠
١٢	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٦٣٠ أمبير)	بالعدد	١	—	٥٠٠٠	—	—
١٣	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٤٠٠ أمبير)	بالعدد	٢	—	٤٠٠٠	١	٤٠٠٠
١٤	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٢٥٠ أمبير)	بالعدد	٣	—	٣٥٠٠	٣	١٠٥٠٠
١٥	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (١٠٠ أمبير)	بالعدد	٥	—	٢٥٠٠	١	٢٥٠٠
١٦	دهان عمود إنارة وجهين برونز	بالعدد	١٥٠	—	٣٠٠	١٥٠	٤٥٠٠٠
١٧	صيانة طلمبات صرف مياه الأمطار	بالعدد	٢	—	٢٥٠٠٠	٢	٥٠٠٠٠
١٨	توريد وتركيب كشاف أنفاق ليد قدرة ٢٢٠ وات	بالعدد	٥٥٢	—	١٣٠٠٠	٥٥٢	٧١٧٦٠٠٠
١٩	توريد وتركيب كشاف أنفاق ليد قدرة ٧٠ وات	بالعدد	١٣٢	—	٧٢٥٠	١٣٢	٩٥٧٠٠٠
٢٠	إصلاح وصيانة محول قدرة ٣٠٠ k.VA	بالعدد	١	—	٤٠٠٠٠	١	٤٠٠٠٠
٢١	توريد وتركيب LCN 7700 Segment Control Unit Or Something Similar	بالعدد	٤	—	٧٥٠٠	—	—
٢٢	توريد وتركيب LFC 7530 Amplight Battery or Something Similar	بالعدد	٤	—	٢٥٠٠	—	—
٢٣	توريد وتركيب LFC 7590 /00 Surge Guard or Something Similar	بالعدد	٤	—	١٧٥٠	—	—
٢٤	توريد وتركيب LFC7510 Amplight Current or Something Similar	بالعدد	٨	—	٢٢٠٠	—	—

(٥١)

R/x

المقاييس الختامية

لعملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق السويس إلى تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي قطاع (٧.٦.٥).

رقم البند	الوصف	الوحدة	كمية العقد الأصلي	الأعمال الإضافية أو مد مدة	سعر الوحدة	الكمية المنفذة الفعلية شاملة الأعمال الإضافية	الإجمالي
٢٥	توريد وتركيب LCU 7590 Amplight 3-Phase Coil or Something Similar	بالعدد	١٦	—	١٧٥٠	—	—
٢٦	توريد وتركيب LFC 7520 Amplight Switch or Something Similar	بالعدد	٤	—	٢٢٠٠	—	—
٢٧	توريد وتركيب LFC 7710 Coded Mains Transmitter or Something Similar	بالعدد	٦	—	٥٢٥٠	—	—
٢٨	توريد وتركيب LCU 7725 Coded Mains Transformer LN or Something Similar	بالعدد	٦	—	٦٢٥٠	—	—
٢٩	توريد وتركيب LRL 7620 /01 LUMIOS III ADDR # 1 or Something Similar	بالعدد	٢	—	١٤٠٠٠	—	—
٣٠	توريد وتركيب LRH 7621 /00 LUMIOS III POLE or MOUNT or Something Similar	بالعدد	٢	—	١٠٥٠٠	—	—
٣١	حراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات - أعمدة - كشافات - لوحات - كابلات - طلبات صرف مياه الأمطار)	بالشهر	١٢	٥	٣٨٠٠٠	١٧	٦٤٦٠٠٠
البند المستحدثة							
١	توريد وتركيب حامل كابلات (٢م×١٠٠م×٢٠٠م)	بالمتر	٧٠٠	—	٢٢٠٠	٦٧٦	١٤٨٧٢٠٠
٢	توريد وتركيب لوحات تحكم في شدة الإضاءة	بالعدد	٣	—	٣٥٠٠٠٠	٣	١٠٥٠٠٠٠
٣	إعادة تأهيل وتركيب لوحة إنارة	بالعدد	١	—	٣٠٠٠٠٠	١	٣٠٠٠٠٠
٤	توريد وتركيب لوحات تحكم في تشغيل طلبات صرف مياه الأمطار	بالعدد	١	—	٦١٠٠٠	١	٦١٠٠٠
٥	توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢×٢م	بالمتر	٢٦٠٠	—	٩٠	٢٦٠٠	٢٣٤٠٠٠
٦	توريد وتركيب مواسير ٤ بوصة p.v.c	بالمتر	٢٠٠	—	٣٥٩	٢٠٠	٧١٨٠٠
٧	فك ونقل كشاف ١٠٠ وات محمل عليه الكابلات	بالعدد	١٥٠٠	—	١٠٠	١٣٤٧	١٣٤٧٠٠
٨	توريد وتركيب كابل (٤×٢٥م)	بالمتر	٣٠٠٠	—	٣٦٠	٣٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠
٩	حراسة كوبري عدلي منصور	بالشهر	٣	—	٢٠٠٠٠	٣	٦٠٠٠٠
١٠	حراسة طلبات نفق سعد الدين الشاذلي	بالشهر	٣	—	٢٥٠٠٠	٣	٧٥٠٠٠
الإجمالي							١٤٥٢٢١٠٠

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن شركة طبية للتوريدات والهندسة

١- السيد شهاب سليمان

١-

٢- السيد

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس /

" كرم ناشد معوض "

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري
المنشأة في الميناء بالنيابة
إدارة 400 م. من

C. Y. C. K. 1920

عن عملية جراحية سابقة لإزالة البصيرق الدائري في المنطقة من قطاع طبرق اسوة
إلى قطاع طبرق القاهر / المستشفيات الزوار
شركة طبرق الطبية بإستماد الكبارية ش.م.م شاملة المدة من ١٩٨٨ إلى ١٩٨٨ / ١٩٨٨

العقد رقم ..

تاریخ ۱۴۰۰/۱۴۰۱ .. سنه ..

نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستنتاج أو حصر	ملاحظات
	جنيه	مليم							
١. فناء وإزالة نفايات بئر	١٨٨٠	٠	باليد	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢. تركيب كشاف من مخازن البترول	٠	٠	باليد	١٨١	١٨٠	١٨١	١٨٠	٠	٠
٣. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٠	٠	باليد	٢٨٦	٢٨٦	٢٨٦	٢٨٦	٠	٠
٤. تركيب وتوصيل كابل ١٧٨ م	٩٨	٠	باليد	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	١٢٥٠	٠	٠
٥. تركيب وتوصيل كابل ٢٤٧ م	١٥٠	٠	باليد	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٠
٦. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٧. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٨. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٩. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٠. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١١. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٢. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٣. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٤. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٥. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٦. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٧. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٨. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
١٩. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٠. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢١. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٢. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٣. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٤. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٥. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٦. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٧. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٨. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٢٩. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٣٠. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١٥٠	٠	باليد	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠
٣١. تركيب وتوصيل كابل ١٠٠ م	١								



رقم القيد :- / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
التاريخ :- ٢٠٢٤/٣/١٧
الموضوع :- مد مدة عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري قطاع (٧.٦.٥)

مذكرة مد مدة إضافية

إسم العملية :- صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق السويس إلى تقاطع طريق القاهرة /
الأسكندرية الزراعى قطاع (٧.٦.٥) .
إسم الشركة المنفذة :- طيبة للتوريدات والهندسة .
عقد العملية :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٥٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢ .
قيمة العملية المسندة في التعاقد :- (١٠٣٠٩٩٠٠) جنيه .
تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٢/١/٣ .
تاريخ نهي العملية طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٤/١/٢ .
تاريخ نهي العملية طبقاً لآخر مد مدة :- ٢٠٢٤/٤/٢ .
المدة الإضافية المطلوبة :- شهرين لتنتهى في (٢٠٢٤/٦/٢)
قيمة الحراسة في المدة المطلوبة :- (٧٦٠٠٠) جنيه .

المبررات :- - بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢ تم مخاطبة إدارة المشروعات والمتابعة بوزارة النقل للموافقة على طرح العملية المذكورة عاليه طبقاً لتعليمات معالى / وزير النقل (مرفق) .
- بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٩ ورد الموافقة على طرح العملية المذكورة عاليه (مرفق) .
- بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٢ تم إرسال كراسات الشروط والمواصفات للإدارة المركزية للشئون المالية للطرح والترسية (مرفق) .
- بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ تم تحديد لجنة فض المظاريف الفنية (مرفق) .
- بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٦ تم الفتح المالى للعملية المذكورة عاليه .
- بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ تم إنعقاد لجنة البت الخاصة بالعملية المذكورة عاليه واوصت بتشكيل لجنة فنية مالية لدراسة أقل العطاءات فنية ومالية .

- بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٤ تم إرسال التقرير الفنى المالى للسيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للعميل المذكورة عاليه .
- لذا يرجى من سادتك الموافقة على مد مدة العملية المذكورة عاليه لمدة شهرين لتنتهى في ٢٠٢٤/٦/٢ لحين الإنتهاء من إجراءات التعاقد والترسية للعملية الجديدة حيث أن العملية صيانة وحراسة .

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية /
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /
نائب رئيس مجلس الإدارة /

التوقيع)
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد

المختص في هذا الشأن وفقاً لمبدأ است - طينة
بالمهام العامة المستندة إلى است - طينة
المنفذة في أعماله بحسب است - طينة
مع عدم تحمل مسؤوليته تأميمه المدة المزمع - لعدم توافر
الطرق ذات - طينة